

„Rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici K. H. Borovského ve Slaném – II. zadání“		
ZMĚNOVÝ LIST č. 1	Datum předložení zhotovitelem	29.03.2023
Podezdívka a opěrná zeď	Datum schválení objednatelem	12.04.2023
Objednatel	Město Slaný	
Technický dozor	PROREDO s.r.o.	
Zhotovitel	DAVA-CZ s.r.o.	

Změnový list předkládá:	DAVA-CZ s.r.o., [REDAKCE]	
Charakter změny:	Práce neobsažené v zadávací dokumentaci	Nepředvídatelné
Objekt	Rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici K. H. Borovského ve Slaném – II. zadání“	

Popis změny: Kompletní demontáž podezdívky a opěrné zdi a jejich nové provedení.

Zdůvodnění změny (zhotovitel):

Po rozebrání sloupků a plotových polí byla zjištěna degradace plotové podezdívky.

Navrženy sondy do podezdívky a opěrné zdi až na základovou spáru.

Po prohlídce sond bylo navrženo řešení pro část, od vjezdové brány po mostek:

Zemní práce ze strany zahrady a výkop zeminy ze strany chodníku, kompletní rozebrání opukové podezdívky, demontáž čedičového obkladu, vybourání kamenné opěrné zdi a základu na úroveň spodní spáry odebrané drenážní vrstvy.

Dále bude provedeno jednostranné bednění pro základ a opěrnou zeď, ze strany zahrady a ztracené bednění opěrné zdi ve výkopu v chodníku. Na zeď ze strany zahrady bude navracena čedičová přízdívka se spárováním.

Znovu vyzdění podezdívky z opukového kamene se spárováním na maltu vápennou.

V části mostku bude rozebrána kamenná podezdívka, očištěn podklad a znovu vyzděna podezdívka z opuky se spárováním na maltu vápennou.

V části za mostkem k bráně, bude rozebrána kamenná podezdívka, očištěna a srovnána spára a znovu vyzděna kamenná podezdívka.

Ze strany chodníku bude odkopaný materiál navezen a zhutněn pod skladbu chodníku.

Ze strany zahrady bude navraceno drenážní kamenivo, zakryto geotextílií a doplněno ornici s vysetím trávníku.

Dopad změny do termínu: ANO/NE	Nový termín dokončení díla: 30.08.2023
Finanční dopad změny:	Navýšení / Ponižení
Změna ceny ke schválení:	2 285 086,59 Kč bez DPH, 2 764 954,77 Kč včetně DPH

Stanovisko technického dozoru:

Tato změna je provedena v souladu se zákonem 134/2016 o zadávání veřejných zakázek §222 odst.6

Přílohy:

Zhotovitel

Podpis: [Redacted]	Razítko:
Datum:	

Schvalovací proces:

Technický dozor objednatele:	
Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit [Redacted]	Razítko:
Datum:	

Objednatel:	
Změnu schvaluji / neschvaluji 	Razítko:
Datum:	

