



MHMPXPL5SGV3

DODATEK č. 1

**ke smlouvě o dílo ke stavbě č. 43776 P+R DEPO Zličín;
projektová dokumentace,
inženýrská činnost a autorský dozor
(dále jen „**Dodatek č. 1**“)**

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/06/006557/2019
číslo smlouvy zhotovitele: 7727/MP

Smluvní strany:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA,

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581, plátce DPH

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú.: 20028-5157998/6000

datová schránka: 48ia97h

zastoupené: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

(dále jen jako „**Objednatel**“)

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895

DIČ: CZ45271895, plátce DPH

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1418

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 9302021/0100

datová schránka: ejde68g

zastoupená: Ing. Vladimírem Seidlem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**smluvní strany**“, popřípadě samostatně jako „**smluvní strana**“)

níže uvedeného dne, měsíce, roku dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), uzavírají tento

Dodatek č.1 ke smlouvě DIL/21/06/006557/2019 uzavřené 23.8.2019 (dále jen „**smlouva o dílo**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.8.2019 smlouvu o dílo.
2. V průběhu plnění veřejné zakázky byla zjištěna potřeba provedení změn smlouvy o dílo specifikovaných v čl. II. tohoto Dodatku č. 1. Jedná se o změny de minimis dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. ČL. II. Předmět smlouvy odst. 2.2. d), e), f) se rozšiřuje o:

Zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a související inženýrskou činnost (DSP) a dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) – rozšíření komunikací, úprava dešťové kanalizace, návrh odvodnění komunikací, úprava a doplnění veřejného osvětlení, doplnění sadových úprav a venkovního mobiliáře a aktualizace již obstaraných stanovisek správců inženýrských sítí DOSS, která byla vyvolána dodatečnými požadavky rozšíření komunikací v okolí objektu P+R související s výstavbou stanice metra v Depu Zličín.

2. Čl. VI. Cena díla a platební podmínky

V souladu s rozšířením předmětu smlouvy se cena díla navyšuje o 995 000,00 Kč bez DPH, respektive o **1 203 950,00 Kč včetně DPH**.

| | Cena bez DPH | DPH 21% | Celkem vč. DPH |
|---|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Původní cena díla celkem | 11 865 000,00 | 2 491 650,00 | 14 356 650,00 |
| Dopracovaná studie | 260 000,00 | 54 600,00 | 314 600,00 |
| DÚR | 1 960 000,00 | 411 600,00 | 2 371 600,00 |
| DSP | 3 900 000,00 | 819 000,00 | 4 719 000,00 |
| dodatek č. 1 – navýšení ceny DSP | 665 000,00 | 139 650,00 | 804 650,00 |
| DSP – nová cena | 4 565 000,00 | 958 650,00 | 5 523 650,00 |
| DVZ | 3 450 000,00 | 724 600,00 | 4 174 500,00 |
| dodatek č. 1 – navýšení ceny DVZ | 330 000,00 | 69 300,00 | 399 300,00 |
| DVZ – nová cena | 3 780 000,00 | 7 938 000,00 | 4 573 800,00 |
| AD | 450 000,00 | 94 500,00 | 544 500,00 |
| Průřezové činnosti | 1 845 000,00 | 387 450,00 | 2 232 450,00 |
| Nová cena celkem dle dodatku č. 1 | 12 860 000,00 | 2700 600,00 | 15 560 600,00 |
| Uhrazeno se zdanitelným plněním k 31.3.2023 | 4 630 000,00 | 972 300,00 | 5 602 300,00 |
| Zbývá k úhradě | 8 230 000,00 | 1 728 300,00 | 9 958 300,00 |

3. Dále se mění a doplňují platební podmínky III. Fáze DSP a IV. Fáze DVZ:

III. fáze DSP včetně zajištění pravomocného stavebního povolení a IV Fáze DVZ viz. čl. II bod 2 tohoto Dodatku č.1.

4. V čl. VI, odst. 6.1., III. fáze se mění stávající znění písm. a) a d) na toto nové znění:

a) Zpracování dokumentace pro stavební povolení

Zhotovení bez závad potvrdí Objednatel formou „Protokolu o předání a převzetí DSP pro projednání s dotčenými orgány státní správy“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. Na základě potvrzeného „Protokolu o předání a převzetí DSP pro projednání s dotčenými orgány státní správy“ Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad ve výši 50 % z ceny III. fáze (dodatek č. 1 – navýšení ceny DSP), tj. z 665 000,- Kč bez DPH, tj. 332 500,- Kč bez DPH a přiloží originál „Protokolu o předání a převzetí DSP pro projednání s dotčenými orgány státní správy“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu o předání a převzetí DSP pro projednání s dotčenými orgány státní správy“.

d) Inženýrská činnost pro vydání pravomocného stavebního povolení

Dílčí faktura – daňový doklad ve výši 15 % ceny III. fáze (DSP) bude doložena oboustranně podepsaným „Protokolem o předání a převzetí pravomocného stavebního povolení“. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění daňového dokladu bude den podpisu „Protokolu o předání a převzetí pravomocného stavebního povolení“.

Ostatní platební podmínky Smlouvy o Dílo, které nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčeny, zůstávají nadále beze změny v platnosti.

III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby smlouva o dílo vč. tohoto Dodatku č. 1 byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení Dodatku č. 1, datu jejího podpisu a textu Dodatku č. 1. a výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce“), do tohoto Dodatku č. 1 a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu o dílo), oběma smluvními stranami (poslední z nich) a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se domluvily na tom, že uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Objednatel.
5. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem ve smyslu tohoto zákona, a pro tento účel si sjednávající, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku č. 1 žadatelům.
6. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávající si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
7. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 přečetly, že rozumí jeho obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své elektronicky uznávané podpisy.
9. Pravomoc k uzavření tohoto Dodatku č. 1 bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 509, k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, ze dne 3.4.2023.

Příloha: Cenová nabídka společnosti METROPROJEKT Praha a.s.

V Praze

za Objednatele:

za Zhotovitele:

Ing. Petr Kalina, MBA
ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

Ing. Petr Vyskočil
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Vladimír Seidl
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

podepsáno elektronicky

Hlavní město Praha
Ing. Petr Hankovec
Ing. Jana Kolischová
Mariánské náměstí 2/2
110 01 Praha 1

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
10-1/8548/2023/Pe

VOZÍŠTĚ / LINKA

V PRAZE DNE
23.02.2023

Věc: Cenová nabídka

Vážení obchodní partneři,

na základě předchozích projednání si dovoluujeme zaslat cenovou nabídku na aktualizaci dokumentace „Stavba č. 43776 P+R DEPO Zličín“ ve stupni DSP, DVZ a inženýrské činnosti, která byla vyvolána dodatečnými požadavky rozšíření komunikací v okolí P+R související s výstavbou stanice metra v Depu Zličín.

Změna spočívá v:

- rozšíření komunikací
- úpravě dešťové kanalizace
- návrhu odvodnění komunikací
- úpravě a doplnění veřejného osvětlení
- doplnění sadových úprav a venkovního mobiliáře
- inženýrská činnost pro stavební povolení DSP, aktualizaci již obstaraných stanovisek správců inženýrských sítí a DOSS.

Cenová nabídka:

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| - DSP | 665 000,- Kč |
| - DVZ | 330 000,- Kč |
| Cena celkem bez DPH | 995 000,00 Kč |
| DPH 21 % | 208 950,00 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 1 203 950,00 Kč |

Platnost nabídky: 6 měsíců

Děkujeme Vám za oslovení a těšíme se na spolupráci.

S pozdravem