

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5622051630.01 (ORG 2928, 2539)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 21063 - 001

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 111246222 / 0800

k podpisu smlouvy jsou za statutární město Brno oprávněni:

Ve věcech technických pro vodohospodářské a související objekty jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno,

Ve věcech technických pro komunikační objekty jsou oprávněny jednat na základě příkazní smlouvy č. 5420140531 ze dne 10. 2. 2020:

Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno,


e-mailová adresa pro zasílání notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz

(„objednatel“)

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Zastoupený: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

IČO: společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211
253 22 257
DIČ: CZ25322257
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 63706641/0100



(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 13. 4. 2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, Krkoškova, Zátíší, Fügnerova I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je:
 - a) změna čl. II Předmět smlouvy, spočívající v úpravě rozsahu plnění díla,
 - b) změna čl. III. Čas plnění, odst. 2 spočívající v posunutí termínu plnění s ohledem na realizaci díla,
 - c) změna čl. IV. Cena díla odst. 1 a odst. 2, spočívající v úpravě ceny díla odpovídající vícepracím a méněpracím,
 - d) změna čl. XV. Závěrečná ustanovení, spočívající v nahrazení původní Přílohy č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací novou aktualizovanou Přílohou č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací a doplnění přílohy č. 2 - Změnový list č. 1
- 3) U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 5 s následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly na níže uvedených vícepracích a méněpracích v rámci části stavby ORG 2928 - vodohospodářské a související objekty:

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce („vícepráce“) v rámci objektů

| | |
|---|-----------------------|
| SO 10 - rekonstrukce kanalizace | 24 719,05 Kč bez DPH |
| SO 20 – rekonstrukce vodovodu | 58 891,25 Kč bez DPH |
| SO 41 – přeložka kabelu UPC | 190 262,32 Kč bez DPH |
| SO 11 – rekonstrukce kanalizačních přípojek | 108 262,00 Kč bez DPH |

- zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce („méněpráce“) v rámci objektu

SO 11 – rekonstrukce - 22 000,00

| | |
|---|------------------------|
| kanalizačních a vodovodních přípojek | Kč bez DPH |
| SO 21 – rekonstrukce kanalizačních a vodovodních přípojek | - 32 560,00 Kč bez DPH |

Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. III. Čas plnění, odst. 2 ve znění:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na díle a předat dílo ve lhůtě do 49 týdnů, přičemž lhůta počíná běžet prvním dnem předání staveniště.“

se nahrazuje zněním:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na díle a předat dílo ve lhůtě 76 týdnů, přičemž lhůta počíná běžet prvním dnem předání staveniště.“

3) Článek IV. Cena díla odst. 1 ve znění:

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

- cena za stavební objekty dle ORG 2928 bez DPH 88 515 399,23 Kč
- cena za stavební objekty dle ORG 2539 bez DPH 38 283 479,77 Kč

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Celková cena za dílo bez DPH | 126 798 879,00 Kč |
|------------------------------|-------------------|

se nahrazuje zněním:

Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

- cena za stavební objekty dle ORG 2928 bez DPH 88 842 973,85 Kč
- cena za stavební objekty dle ORG 2539 bez DPH 38 283 479,77 Kč

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Celková cena za dílo bez DPH | 127 126 453,62 Kč“ |
|------------------------------|--------------------|

Článek IV. Cena díla odst. 2 ve znění:

„Cena v členění objektů a ORG, bez DPH:

- ORG 2928 – „Brno, Krkoškova, Zátiší, Fügnerova I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (dále jen „vodohospodářské a související objekty“)

| | |
|--|------------------|
| Cena objektu SO 10 Rekonstrukce kanalizace | 21 898 428,59 Kč |
| Cena objektu SO 11 Rekonstrukce kanalizačních přípojek | 8 326 175,07 Kč |
| Cena objektu SO 20 Rekonstrukce vodovodu | 45 569 468,82 Kč |
| Cena objektu SO 21 Rekonstrukce vodovodních přípojek | 4 279 472,84 Kč |
| Cena objektu SO 30 Přeložka plynovodu | 2 092 774,69 Kč |
| Cena objektu SO 41 Přeložka kabelu UPC | 137 048,32 Kč |
| Cena objektu SO 99 Ostatní náklady | 6 212 030,99 Kč |

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Cena celkem bez DPH | 88 515 399,32 Kč |
|----------------------------|-------------------------|

- ORG 2539 – „Rekonstrukce komunikace Krkoškova“ (dále jen „komunikační objekty“)

| | |
|--|--------------------------|
| Cena objektu SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady | 2 201 000,00 Kč |
| Cena objektu SO 101 Komunikace | 19 771 858,98 Kč |
| Cena objektu SO 101.1 | |
| Zpevněná plocha pro kontejnery na separovaný odpad | 40 679,59 Kč |
| Cena objektu SO 102 Komunikace Fügnerova | 3 714 602,09 Kč |
| Cena objektu SO 103 Komunikace Zátíší | 1 148 328,28 Kč |
| Cena objektu SO 104 Chodníky Krkoškova | 6 984 358,27 Kč |
| Cena objektu SO 104.1 Zpevněná plocha pro odpočinek | 73 753,91 Kč |
| Cena objektu SO 105 Chodníky Fügnerova | 1 109 134,83 Kč |
| Cena objektu SO 301.1 Vodovodní přípojka | 200 960,97 Kč |
| Cena objektu SO 401 Přípojka NN – závlahový systém | 115 050,98 Kč |
| Cena objektu SO 701 Mobiliář | 255 464,19 Kč |
| Cena objektu SO 801 Úprava území, výsadba stromořadí | 2 088 222,24 Kč |
| Cena objektu SO 801.1 Závlahový systém | 580 065,44 Kč |
| Cena celkem bez DPH | 38 283 479,77 Kč |
| DPH | 26 627 764,59 Kč |
| Cena celkem s DPH | 153 426 643,59 Kč |

se nahrazuje zněním:

„Cena v členění objektů a ORG, bez DPH:

- ORG 2928 – „Brno, Krkoškova, Zátíší, Fügnerova I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (dále jen „vodohospodářské a související objekty“)

| | |
|---|-------------------------|
| Cena objektu SO 10 Rekonstrukce kanalizace – vícepráce dle dodatku č. 1 | 21 923 147,64 Kč |
| Cena objektu SO 11 Rekonstrukce kanalizačních přípojek – vícepráce dle dodatku č. 1 | 8 412 437,07 Kč |
| Cena objektu SO 20 Rekonstrukce vodovodu – vícepráce a méněpráce dle dodatku č. 1 | 45 628 360,07 Kč |
| Cena objektu SO 21 Rekonstrukce vodovodních přípojek – méněpráce dle dodatku č. 1 | 4 246 912,84 Kč |
| Cena objektu SO 30 Přeložka plynovodu | 2 092 774,69 Kč |
| Cena objektu SO 41 Přeložka kabelu UPC – vícepráce dle dodatku č. 1 | 327 310,64 Kč |
| Cena objektu SO 99 Ostatní náklady | 6 212 030,90 Kč |
| Cena celkem bez DPH | 88 842 973,85 Kč |

- ORG 2539 – „Rekonstrukce komunikace Krkoškova“ (dále jen „komunikační objekty“)

| | |
|---|------------------|
| Cena objektu SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady | 2 201 000,00 Kč |
| Cena objektu SO 101 Komunikace | 19 771 858,98 Kč |
| Cena objektu SO 101.1 | |
| Zpevněná plocha pro kontejnery na separovaný odpad | 40 679,59 Kč |
| Cena objektu SO 102 Komunikace Fügnerova | 3 714 602,09 Kč |
| Cena objektu SO 103 Komunikace Zátíší | 1 148 328,28 Kč |
| Cena objektu SO 104 Chodníky Krkoškova | 6 984 358,27 Kč |
| Cena objektu SO 104.1 Zpevněná plocha pro odpočinek | 73 753,91 Kč |
| Cena objektu SO 105 Chodníky Fügnerova | 1 109 134,83 Kč |
| Cena objektu SO 301.1 Vodovodní přípojka | 200 960,97 Kč |

| | |
|--|--------------------------|
| Cena objektu SO 401 Přípojka NN – závlahový systém | 115 050,98 Kč |
| Cena objektu SO 701 Mobiliář | 255 464,19 Kč |
| Cena objektu SO 801 Úprava území, výsadba stromořadí | 2 088 222,24 Kč |
| Cena objektu SO 801.1 Závlahový systém | 580 065,44 Kč |
| Cena celkem bez DPH | 38 283 479,77 Kč |
| DPH | 26 696 555,28 Kč |
| Cena celkem s DPH | 153 823 008,99 Kč |

- 4) Čl. XV věta „Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací.“, se ruší a nahrazuje se větou „Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č.1 – Aktualizovaný časový a finanční harmonogram prací“
- 5) ČL XV se doplňuje o odst. - Příloha č. 2 - Změnový list č. 1.

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).
- 3) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 4) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 5) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 6) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
- 7) Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu, přičemž každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo bude tento dodatek vyhotoven ve třech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.
- 8) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
- 9) Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří Příloha č.1 – Aktualizovaný časový a finanční harmonogram a Příloha č.2 – Změnový list č.1


Doložka:

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/030 dne 3. 5. 2023.

V Brně dne
Za objednatele



Statutární město Brno




V Brně dne
Za zhotovitele



IMOS Brno, a.s.



Statutární město Brno





ETAPA I (MATHONOVA -> BENDLOVA)

| Zahájení a ukončení prací | Činnost | RN Celku | říjen 22 | listopad 22 | prosinec 22 | leden 23 | únor 23 | březen 23 | duben 23 | květen 23 | červen 23 | červenec 23 | srpen 23 | září 23 | říjen 23 | listopad 23 | prosinec 23 | leden 24 | únor 24 | březen 24 | duben 24 | květen 24 |
|---------------------------|--|------------|----------|-------------|-------------|----------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|----------|---------|-----------|----------|-----------|
| 10.10.2022 | Přípravné práce, zařízení staveniště, kácení dřevin | 6 212 031 | | 250 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 482 031 |
| | Splašková kanalizace KT DN 500 (Stoka A1-3) | 21 898 429 | | | | | | | | | 1 000 000 | 824 869 | 1 824 869 | 1 824 869 | | | | | | | | |
| | Splašková kanalizace KT DN 500 (Stoka A1-1) | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| | Kanalizační přípojky | 8 326 175 | | | | | | | | | | | | | 1 540 772 | 540 772 | | | | | | |
| | Vodovodní řád V1 TLT 500 | 45 569 469 | | | | | | | | | 3 505 344 | 1 500 000 | | | | | | | | | | |
| | Vodovodní řád TLT 80 | | | | | | | | | | | | | | 1 805 344 | 1 700 000 | | | | | | |
| | Vodovodní přípojky | 4 279 473 | | | | | | | | | | | | | | | 855 895 | | | | | |
| | Přeložka kabelu O2 - související investice mimo SOD | | | | | S | S | S | S | S | S | S | S | S | | | | | | | | |
| | Reko plynovodu - související investice Gasnet mimo SoD | | | | | | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL |
| | Reko VO - související investice TSB mimo SoD | | | | | | | | | | VO | VO | VO | VO | | | | | | | | |
| | Obnova povrchů | 38 283 480 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 552 232 |
| | Závlahový systém, výsadba zeleně | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 552 232 |

ETAPA II (BENDLOVA -> ALEŠOVA)

| Zahájení a ukončení prací | Činnost | RN Celku | říjen 22 | listopad 22 | prosinec 22 | leden 23 | únor 23 | březen 23 | duben 23 | květen 23 | červen 23 | červenec 23 | srpen 23 | září 23 | říjen 23 | listopad 23 | prosinec 23 | leden 24 | únor 24 | březen 24 | duben 24 | květen 24 |
|---------------------------|--|----------|----------|-------------|-------------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|----------|---------|-----------|----------|-----------|
| | Přípravné práce, zařízení staveniště, kácení dřevin | | | 250 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Splašková kanalizace KT 400 (Stoka A1-3) | | | | | | | | | | | | 1 824 869 | 1 824 869 | 1 824 869 | | | | | | | |
| | Splašková kanalizace KT 400 (Stoka A1-3-1) | | | | | | | | | | | | K | K | | | | | | | | |
| | Splašková kanalizace KT 400 (Stoka A2) | | | | | | | | | | | | | | K | K | | | | | | |
| | Kanalizační přípojky | | | | | | | | | | | | | | | 1 040 772 | 1 040 772 | | | | | |
| | Vodovodní řád V1 TLT 500 | | | | | | | | 1 500 000 | 2 005 344 | | | | | | | | | | | | |
| | Vodovodní řád V2 TLT 500 | | | | | | | | 3 505 344 | | | | | | | | | | | | | |
| | Vodovodní řád TLT 80 | | | | | | | | | | | | | | | 3 505 344 | | | | | | |
| | Vodovodní přípojky | | | | | | | | | | | | | | | | 855 895 | | | | | |
| | Reko plynovodu - související investice Gasnet mimo SoD | | | | | | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL |
| | Reko VO - související investice TSB mimo SoD | | | | | | | | | | VO | VO | VO | VO | VO | VO | VO | VO | VO | VO | VO | VO |
| | Obnova povrchů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 552 232 |
| | Závlahový systém, výsadba zeleně | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 552 232 |

ETAPA III (ALEŠOVA -> FUGNEROVA)

| Zahájení a ukončení prací | Činnost | RN Celku | říjen 22 | listopad 22 | prosinec 22 | leden 23 | únor 23 | březen 23 | duben 23 | květen 23 | červen 23 | červenec 23 | srpen 23 | září 23 | říjen 23 | listopad 23 | prosinec 23 | leden 24 | únor 24 | březen 24 | duben 24 | květen 24 |
|---------------------------|---|-----------|----------|-------------|-------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|-----------|---------|-----------|----------|-----------|
| | Přípravné práce, zařízení staveniště, kácení dřevin | | | 250 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Splašková kanalizace KT 400 (Stoka A4-1) | | | | | | | | | | | 1 824 869 | 1 824 869 | 600 000 | | | | | | | | |
| | Splašková kanalizace KT 300 (Stoka A4-1-1) ZATÍŠI | | | | | | | 1 224 869 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kanalizační přípojky | | | | | | | 350 000 | | | | | | | 1 040 772 | 690 772 | | | | | | |
| | Kanalizační přípojky ZATÍŠI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vodovodní řád V1 TLT 500 | | | | | 3 505 344 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vodovodní řád V2 TLT 500 | | | | | 3 505 344 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vodovodní řád TLT 80 | | | | | | | | 2 005 344 | 1 500 000 | | | | | | | | | | | | |
| | Vodovodní přípojky | | | | | | | | | 855 895 | | | | | | | | | | | | |
| | Přeložka Plynovodu | 2 092 775 | | | | | | | | | | 697 592 | 697 592 | | | | | | | | | |
| | Reko VO - související investice TSB mimo SoD | | | | | | | | | | | | | VO | VO | VO | VO | | | | | |
| | Obnova povrchů | | | | | | | | | | | | | | | | 1 552 232 | 1 000 000 | | | | 2 552 232 |
| | Závlahový systém, výsadba zeleně | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 552 232 |

ETAPA IV (FUGNEROVA -> SLÁDKOVA)

| Zahájení a ukončení prací | Činnost | RN Celku | říjen 22 | listopad 22 | prosinec 22 | leden 23 | únor 23 | březen 23 | duben 23 | květen 23 | červen 23 | červenec 23 | srpen 23 | září 23 | říjen 23 | listopad 23 | prosinec 23 | leden 24 | únor 24 | březen 24 | duben 24 | květen 24 |
|---------------------------|---|----------|----------|-------------|-------------|-----------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------|-----------|---------|----------|-------------|-------------|----------|---------|-----------|----------|-----------|
| | Přípravné práce, zařízení staveniště, kácení dřevin | | | 250 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Splašková kanalizace KT 400 (Stoka A5 + A5-1) | | | | | | 800 000 | | | | | 1 024 869 | 1 824 869 | | | | | | | | | |
| | Kanalizační přípojky | | | | | | | | | | | | | | | 1 040 772 | | | | | | |
| | Vodovodní řád V1 TLT 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vodovodní řád V2 TLT 500 | | | | | 2 700 000 | 805 344 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vodovodní řád TLT 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vodovodní přípojky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Přeložka kabelu O2 - mimo SOD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Přeložka kabelu UPC - dodatek k SoD | 327 575 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Přeložka Plynovodu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Reko VO - související investice TSB mimo SoD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Obnova povrchů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 552 232 |
| | Závlahový systém, výsadba zeleně | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 552 232 |

ETAPA V (FUGNEROVA)

| Zahájení a ukončení prací | Činnost | RN Celku | říjen 22 | listopad 22 | prosinec 22 | leden 23 | únor 23 | březen 23 | duben 23 | květen 23 | červen 23 | červenec 23 | srpen 23 | září 23 | říjen 23 | listopad 23 | prosinec 23 | leden 24 | únor 24 | březen 24 | duben 24 | květen 24 |
|---------------------------|---|----------|----------|-------------|-------------|-----------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------|----------|---------|----------|-------------|-------------|----------|---------|-----------|----------|-----------|
| | Přípravné práce, zařízení staveniště, kácení dřevin | | | 250 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Splašková kanalizace KT DN 400+500 (Stoka A4) | | | 1 824 869 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kanalizační přípojky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vodovodní řád tl 80 | | | | | 1 040 772 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vodovodní přípojky | | | | | | | | | 3 505 344 | | | | | | | | | | | | |
| | Vodovodní přípojky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Přeložka kabelu O2 - mimo SOD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Přeložka kabelu UPC | 137 048 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Obnova povrchů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.04.2024 | Závlahový systém, výsadba zeleně | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|------------|
| 127 126 453,62 | 0 | 6 580 213 | 2 980 000 | 9 136 803 | 5 810 213 | 5 059 762 | 8 215 106 | 6 974 157 | 9 007 804 | 8 004 431 | 9 045 203 | 9 674 974 | 9 693 989 | 11 171 351 | 4 032 561 | 280 000 | 280 000 | 7 936 696 | 8 138 727 | 5 104 464 |
| 127 126 453,62 | | 9 560 213 | | | | | | | | | 95 826 354 | | | | | | | | | 21 739 887 |

0,00

| Brno, Krkoškova, Zátíší, Fügnerova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | | ORG 2928, 2539 | |
|---|--|--|--------------------------|
| Změnový list č.1 | | | |
| Číslo SOD objednatele: 5622051630 | | Číslo SOD zhotovitele: 21063-001 | |
| Datum předložení zhotovitelem: | | 14.03.2023 | |
| Objednatel: | Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město, 602 00 Brno | | |
| Zhotovitel: | IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno | | |
| Změna č.1: | SO 10 - rekonstrukce kanalizace Při napojení nové kanalizace DN 500 do stávající šachty ŠA4.1 v ulici Fügnerova bylo zjištěno, že stávající potrubí není DN 400 jak předpokládala PD, ale DN 300. Stěna šachty byla navíc vyztužena ocelovými "I" profily a její tloušťka byla 0,7 m namísto 0,3m. To vše vyvolalo nutnost vybourání částí stěny, provedení odvrtu DN 700 a odstranění části ocelové vyztuže zasahující do profilu nově pokládané kanalizace DN 500. | | |
| | Vícepráce: | 24 719,05 Kč | |
| | Méněpráce: | 0,00 Kč | |
| | Změna celkem | 24 719,05 Kč | |
| Změna č.2: | SO 20 - rekonstrukce vodovodu Při pokládce vodovodního potrubí DN 500 větví V1 a V2 došlo k výškové kolizi se stávajícím vodovodním řádem DN 80 směrem do ulice Pospíšilova. Tato skutečnost si vynutila provést zhybku na vodovodu DN 80, aby mohla pokládku hlavních přívadčů V1 a V2 pokračovat. | | |
| | Vícepráce: | 58 891,25 Kč | |
| | Méněpráce: | 0,00 Kč | |
| | Změna celkem | 58 891,25 Kč | |
| Změna č.3: | SO 41 - přeložka kabelu UPC V rámci provádění přeložek kabelů O2 společnosti VEGACOM v úseku Sládkova - Fügnerova se zjistilo, že souběžně s vedením O2 v zeleném pásu se nachází také vedení UPC. Pro uvolnění prostoru budoucí výsadby stromořadí je nutné převést rovněž přeložku kabelů UPC. | | |
| | Vícepráce: | 190 262,32 Kč | |
| | Méněpráce: | 0,00 Kč | |
| | Změna celkem | 190 262,32 Kč | |
| Změna č.4: | SO 11 - rekonstrukce kanalizačních přípojek Průběh trasy stávajících kanalizačních přípojek v úseku Š57906 - Š57998 na straně lichých čísel nebylo z důvodů chybějícího kamerového průzkumu stoky možné ověřit. V tomto úseku je nutné počítat s dodatečným průzkumem a sondáží stávajících kanalizačních přípojek. | | |
| | Vícepráce: | 108 262,00 Kč | |
| | Méněpráce: | 0,00 Kč | |
| | Změna celkem | 108 262,00 Kč | |
| Změna č.5: | SO 11 + SO 21 rekonstrukce kanalizačních a vodovodních přípojek Z důvodu nutnosti ponechat otevřenou montážní jámu pro budoucí propoj vodovodního řádu V1 a V2 v ulici Sládkova nebylo možné zapažit stěny výkopu kanalizační přípojky KP1 a vodovodních přípojek VP1 a VP2 (pro č. p. Krkoškova 1 a 2). Výkop přípojek proběhl otevřeným výkopem bez užití pažení stěn rýhy. | | |
| | Vícepráce: | 0,00 Kč | |
| | SO 11 Méněpráce | -22 000,00 Kč | |
| | SO 21 Méněpráce | -32 560,00 Kč | |
| | Změna celkem | -54 560,00 Kč | |
| Finanční dopad změn: | cena za stavební objekty vodohospodářské a související | ORG 2928 | 88 515 399,23 Kč |
| | cena za komunikační objekty | ORG 2529 | 38 283 479,77 Kč |
| | | cena dle SOD | 126 798 879,00 Kč |
| | | Vícepráce: | 382 134,62 Kč |
| | | Méněpráce: | -54 560,00 Kč |
| | | Absolutní hodnota víceprací a méněprací: | 436 694,62 Kč |
| | | Celkové navýšení nákladů: | 327 574,62 Kč |
| | | Cena dle dodatku č. 1 | 127 126 453,62 Kč |
| | | 100,00% | 126 798 879,00 Kč |
| | | 1,00% | 1 267 988,79 Kč |
| | absolutní hodnota VCP a MNP | 0,34% | 436 694,62 Kč |
| | čisté vícepráce | 0,30% | 382 134,62 Kč |
| Všechny ceny jsou uváděny bez DPH | | | |
| Přílohy: | 1) rozpočty | | 2) náčrty |

V Brně dne:
Za objednatele:



Statutární město Brno



Statutární město Brno



V Brně dne:
Za zhotovitele:



.....
IMOS Brno, a.s.

