



S00JP01HPOK3

Příloha č. 4

**Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: ZBV č. 5**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
Název stavby:	Stavba: 19053 Parkoviště P+R a B+R v lokalitě Zlín – Příluky
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 102. P/ 001
Název SO/PS:	Zastávka HD – nezpůsobilé výdaje

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Celková cena dle Smlouvy 3c)

Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	19 748 837,45 Kč (bez DPH)	
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-65 861,43 Kč	-0,33 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	100 499,52 Kč	0,51 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Součet změn:	166 360,95 Kč	0,84 % z původní hodnoty

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:

Změna vznikla vlivem zapracování požadavku objednatele v rámci koordinace dvou staveb. Ačkoli to PDPS/RDS nepředpokládala, dochází v části stavby k průběžné elektrifikaci sítě MHD. Dopravní podnik (DSZO s.r.o.) tak v rámci koncepce preference HD předpokládá v budoucnu posílení role HD, využívání parkoviště P+R a s tím související nutnost zkapacitnění HD. Předpokládá se nasazení kapacitních trolejbusů (vícenápravových) jež vyžadují větší plochu zastávkového zálivu. Zároveň bylo objednatelem požadováno z důvodu vyššího zatížení způsobeným těmito typy vozidel o změnu povrchu vozovky zálivu HD z asfaltového betonu na speciální silniční beton s KARI sítí

Správce stavby vydal prostřednictvím dopisu ZL/020/JH/2022 požadavek k předložení variace.

Zhotovitel tak na základě tohoto pokynu vybuduje zastávku ve zlepšených parametrech z hlediska velikosti a odolnosti proti trvalým deformacím.

Tato změna se týká položky 9,10,11, 12, 13, 26.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (4) ZZVZ:
(NEHODÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Změny de minimis (dle § 222, odst. (4) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Lze konstatovat, že jde o změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny i s ohledem na dosud provedené změny nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku.

Změna proto byla zařazena podle pravidel Postupu při změnách během výstavby akce „Silniční napojení průmyslové zóny Zlín – východ a parkoviště P+R Zlín-Příluky“ do změn nepodstatných – v souladu s článkem 3, odst. 3c) – změna podle § 222 odst. 4 ZZVZ.

Položky dotčené změnou

	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	13	14
9	572133	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,5KG/M2	M2	74,250	0000	-74,250	40,90	-3 063,63	-100%
10	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	124,000	0,000	-124,000	14,30	-1 773,20	-100%
11	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	KUS	62,000	0,000	-62,000	369,90	-22 933,80	-100%
12	574F58	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 60MM	M	62,000	0,000	-62,000	329,00	-20 398,00	-100%
13	574I54	ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM	M	62,000	0,000	-62,000	285,80	-17 719,60	-100%
26	581301	CEMENTOBETONOVÝ KRYT VYZTUŽENÝ TR.L. TL. 22 CM	M3	0,000	17,600	17,600	5 710,20	100 496,52	100%

ZPRACOVATEL za TDS

Jméno, funkce: Ing. Jan Haas

Podpis: 

datum: 25.1.2023

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Jméno, funkce: Ing. Martin Poláček.

Podpis: 

datum: 25.1.2023

zlin.
 Odbor dopravy
 nám. Míru 12 • 760 01 Zlín
 IČ 00283924 • DIČ CZ0026

Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: ZBV č. 11 (11.1 a 11.2)

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
Název stavby:	Stavba: 19053 Parkoviště P+R a B+R v lokalitě Zlín – Příluky
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 101.P / 001; SO 801.P/ 001
Název SO/PS:	SO 101.P Parkovací plocha – způsobilé výdaje SO 801.P Terénní a vegetační úpravy – způsobilé výdaje

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	19 783 475,54 Kč (bez DPH)	
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-807 942,60 Kč	-4,08 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	277 362,63 Kč	1,40 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Součet změn:	1 085 305,23 Kč	5,49 % z původní hodnoty

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:

Změna vznikla požadavkem Objednatele, na změnu materiálu pro snadnější údržbu prostoru kolem OP8 pod SO 201 Estakáda přes řeku Dřevnici. Rovný povrch zámkové dlažby 200x200 mm je vhodnější pro letní úklid i odklizení sněhu v zimě než dlažba z lomového kamene.

Požadavek na změnu výsadby v prostoru Parkoviště P+R a B+R v lokalitě Zlín – Příluky vzešel z Odboru městské zeleně města Zlín v návaznosti na prohlídku a konzultaci při provádění stavby. Výsadba stromy v ostrůvcích parkoviště, bude nahrazena výsadbou trvalkami.

Změna výsadby, má dopad do Smlouvy e) Péče o zeleň. Jedná se o řetězení změn.

Zhotovitel na ústní požadavek Objednatele, předložil návrh Variace ve formě ZBV. Po jeho odsouhlasení Zhotovitel provede uvedené práce.

Tato změna se týká položky 12, 14, 20, 31 (SO 101.P) a položky 3 (SO 801.P) a jsou doplněny nové položky 4, 5, 6, 7.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, Odst. (4) ZZVZ:
 (NEHODÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Změny de minimis (dle § 222, odst. (4) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Lze konstatovat, že jde o změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny i s ohledem na dosud provedené změny nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku.

Změna proto byla zařazena podle pravidel Postupu při změnách během výstavby akce „Silniční napojení průmyslové zóny Zlín – východ a parkoviště P+R Zlín-Příluky“ do změn nepodstatných – v souladu s článkem 3, odst. 3c) – změna podle § 222 odst. 4 ZZVZ.

Položky dotčené změnou

	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	13	14
12	45152J	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	5,280	13,080	7,800	1 476,60	11 517,48	147,73
14	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	64,500	6,000	-58,500	11 632,60	-680 507,10	-90,70
20	56330J	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	271,800	330,300	58,500	1 134,90	66 391,65	21,52
31	582602	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM BEZ LOŽE	M2	728,000	923,000	195,000	521,10	101 614,50	26,79
3	184B15	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M	KUS	41,000	26,000	-15,000	8 495,70	-127 435,50	-36,59
4	184A1	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	0,000	720,000	720,000	117,00	84 240,00	100,00
5	18461	MULČOVÁNÍ	M2	0,000	90,000	90,000	90,00	8 100,00	100,00
6	183512	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ VÝBĚROVÉ	M2	0,000	90,000	90,000	6,10	549,00	100,00
7	21461B	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 200G/M2	M2	0,000	90,000	90,00	55,00	4 950,00	100,00

ZPRACOVATEL za TDS

Jméno, funkce: Ing. Jan Haas

Podpis:

SAFETY PRO s.r.o.

IČ 434/60

LOMOUC

IČ 71 690 43

datum: 22.5.2023

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Jméno, funkce: Ing. Martin Poláček:

Podpis:

datum:

zlin.

statutární
město Zlín

Odbor dopravy

nář. Mlýnská 12 • 760 01 Zlín

IČ 00283924 • DIČ CZ00283924