



S00JP01HPOLY

Příloha č. 4

**Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: ZBV č. 2**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
Název stavby:	Stavba: 16053 - Silniční napojení průmyslové zóny Zlín - východ a oprav navazujících komunikací – IPRÚ
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 501
Název SO/PS:	Přeložka STL plynovodu - MK Cecilka - nezpůsobilé výdaje

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	44 776 517,74 Kč	
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	1 960 504,88 Kč (bez DPH)	
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-1 960 504,88 Kč	-100,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	0,00 Kč	0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	42 816 012,86 Kč	95,62 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:

Změna vznikla na základě Pokynu Správce stavby č. 2 ze dne 24.1.2022 ve které Zhotoviteli sdělil, že objekt SO 501 Přeložka STL plynovodu - MK Cecilka - nezpůsobilé výdaje bude realizován jiným subjektem

Tato změna se týká všech položek SO 501

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, Odst. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 5 – Změny de minimis (dle § 222, odst. (4) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Změna byla zařazena v souladu s § 19 odst. (1) Směrnice GR ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.3.

Změny nelze zařadit do skupiny 1 (změna vyhrazená), jelikož nevznikly doměřením ve smyslu § 7 směrnice GR ŘSD ČR č. 18/2017, ani je nelze zařadit do skupiny 2 (záměna položek) ve smyslu § 9 citované směrnice. Změny také nelze zařadit do skupiny 3 (nepředvídaná změna) a skupiny 4 (nezbytná změna) ve smyslu § 10 resp. § 11 citované směrnice.

Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jedná se o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.

ZPRACOVATEL za TDS

Jméno, funkce: Ing. Jan Haas

Podpis:

datum: 28.3.2022

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Jméno, funkce: Ing. Martin Poláček.

Podpis:

datum: 28.2.2022

zlín.
statutární město Zlín
nám. Míru 12, 760 01 Zlín
IČ 00283924 • DIČ CZ00283924

Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: ZBV č. 4

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
Název stavby:	Stavba:16053 - Silniční napojení průmyslové zóny Zlín – východ a oprav navazujících komunikací – IPRÚ
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 406 / 001
Název SO/PS:	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ SILNICE I/49 nezpůsobilé výdaje

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	44 776 517,74 Kč (bez DPH)	
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-25 016,60 Kč	-0,06 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	51 559,20 Kč	0,12 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Součet změn	76 575,80 Kč	0,17% z původní hodnoty

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:

Změna vznikla vlivem zpracování požadavku objednatele v rámci koordinace dvou staveb. Ačkoli to PDPS/RDS nepředpokládala, dochází v části stavby k průběžné elektrifikaci sítě MHD. Původně v PDPS/RDS navržené stožáry VO by v budoucnu neumožnily nést trakční vedení pro elektrifikaci trolejbusové linky.

V souvislosti s plánovanou výstavbou trakčních stožárů byly vyvolané práce spočívající v umístění kabelových chrániček, tak aby při realizaci elektrifikace sítě MHD v budoucnu nebylo nutné zasahovat do konstrukcí vozovek a jejich následným opravám. Současně vyvstala potřeba dodatečného uzemnění svítidel VO a dalších úprav z důvodu výskytu bludných proudů v souvislosti s elektrickou trakcí.

Správce stavby vyzval prostřednictvím dopisu ZL/016/JH/2022 k předložení návrhu variace a prostřednictvím dopisu ZL/023/JH/2022 vydal Správce stavby pokyn k provedení prací popsaným způsobem.

Zhotovitel tak na základě tohoto pokynu provede dodatečné práce spočívající v doplnění kabelových chrániček, doplnění a propojení zemnicích pásků a doplnění napájecího kabelu

Tato změna se týká položky 18,19,28 a 35.

Jedná se o řetězení změn, kdy související stavba DSZO s.r.o., bude mít dopad i na SO 407, který je součástí jiné smlouvy, proto bude tato změna zpracována samostatným ZBV č.3.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, Odst. (4) ZZVZ:
 (NEHODÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Změny de minimis (dle § 222, odst. (4) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Lze konstatovat, že jde o změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny i s ohledem na dosud provedené změny nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku.

Změna proto byla zařazena podle pravidel Postupu při změnách během výstavby akce „Silniční napojení průmyslové zóny Zlín – východ a parkoviště P+R Zlín-Přiluky“ do změn nepodstatných – v souladu s článkem 3, odst. 3c) – změna podle § 222 odst. 4 ZZVZ.

Položky dotčené změnou

	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	13	14
18	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	1 420,000	1 504,000	84,000	64,50	5 418,00	5,92
19	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	240,000	450,000	210,000	91,40	19 194,00	87,50
28	742H12	KABEL NN ČTYŘ - A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM ²	M	1 120,00	1 204,00	84,00	320,80	26 947,20	7,50
35	743122	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M	KUS	24,00	23,00	-1,00	-25 016,60	-25 016,60	-4,17

ZPRACOVATEL za TDS

Jméno, funkce: Ing. Jan Haas

Podpis: 

datum: 25. 1. 2023

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Jméno, funkce: Ing. Martin Poláček.

Podpis: 

datum: 25. 1. 2023

zlin.
mesto Zlin
Odbor dopravy
nám. Míru 12 • 760 01 Zlín
iČ 00283924 • DIČ CZ00283924

3.6.20.3

Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

16053 - Silniční napojení Přiluky - část SMZ, dotace IPRÚ

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 003 - Demolice mostu ev.č. Z1 přes řeku Dřevnici ve Zlíně - způsobilé výdaje

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 003 - Demolice mostu ev.č. Z1 přes řeku Dřevnici ve Zlíně - způsobilé výdaje

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

SO 003/001

Číslo ZBV:

7.2

Objednatel:

Statutární město Zlín

náměstí Míru 12, 760 01 Zlín - Zlín

IČ: 00283924

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČ: 60838744

Rekapitulace ZBV č. 7.2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
7.2.1	-212 433,45	37 975,82	-174 457,63

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
7.2.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
7.2.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
7.2.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
7.2.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
7.2.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
7.2	-212 433,45	37 975,82	-174 457,63

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

a pro Rozpis ocenění změn položek.

**Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: ZBV č. 7**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
Název stavby:	16053 – Silniční napojení Příluky – část SMZ, dotace IPRÚ
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 202 a SO 003 / 001
Název SO/PS:	Lávka ev.č. Z1 přes řeku Dřevnici ve Zlíně – způsobilé výdaje a Demolice mostu ev.č. Z1 přes řeku Dřevnici ve Zlíně – způsobilé výdaje

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	44 776.517,74 Kč	
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-1 035 462,52 Kč	
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	1 070 230,61 Kč	
Součet změn:	2 105 693,13 Kč	4,70 % z původní hodnoty závazku

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:

Změna vznikla vlivem skutečnosti, že při realizaci SO 003 Demolice mostu ev.č. Z1 přes řeku Dřevnici ve Zlíně, se nepodařilo vytáhnout stávající ražené prefabrikované piloty, jak předpokládala PDPS, které měly být nahrazeny novými velkopřůměrovými pilotami.

Při pokusech o vytažení stávajících pilot, došlo vždy k odlomení její horní části.

Zhotovitel navrhl založení SO 202 Lávka ev.č. Z1 přes řeku Dřevnici ve Zlíně, pomocí mikropilot, s využitím stávajících ražených pilot pod novými základy. Autorský dozor s tímto návrhem řešení souhlasí.

Správce stavby vyzval prostřednictvím dopisu ZL/025/JH/2023 pokyn k variaci a založení SO 202 pomocí mikropilot.

Tato změna se týká položky 14, 15, 18, 19, 21 a 23 (SO 202) 12 a 13 (SO 003).

Jedná se o řetězení změn, kdy nemožnost vytažení stávajících ražených pilot v SO 003 (ZBV č. 7.2) má souvislost se změnou založení nové lávky SO 202 (ZBV č. 7.1), která má být vybudována v místě demolovaného mostu. Proto se Objednatel rozhodl spojit tyto změny do jednoho ZBV č.7.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (4) ZZVZ:
(NEHODÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 1 – Změny de minimis (dle § 222, odst. (4) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Lze konstatovat, že jde o změnu závazku ze smlouvy 3b), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny i s ohledem na dosud provedené změny nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku.

Změna proto byla zařazena podle pravidel Postupu při změnách během výstavby akce „Silniční napojení průmyslové zóny Zlín – východ a parkoviště P+R Zlín-Příluky“ do změn nepodstatných – v souladu s článkem 3, odst. 3c) – změna podle § 222 odst. 4 ZZVZ.

**Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: ZBV č. 9.1 a 9.2**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
Název stavby:	Stavba: 16053 - Silniční napojení průmyslové zóny Zlín – východ a oprav navazujících komunikací – IPRÚ
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 110.2 a SO 115 / 001
Název SO/PS:	Rekonstrukce MK Pančava a točny MHD – nezpůsobilé výdaje Chodníky a sjezdy – MK Pančava a točna MHD – způsobilé výdaje

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	42 877 323,56 Kč (bez DPH)	
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-65 983,76 Kč	-0,15 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	267 795,46 Kč	0,62 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Součet změn	333 779,22 Kč	0,77 % z původní hodnoty

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:

Změna vznikla vlivem zapracování požadavku objednatele v rámci koordinace dvou staveb. Ačkoli to PDPS nepředpokládala, dochází v části stavby k průběžné elektrifikaci sítě MHD. Dopravní podnik (DSZO s.r.o.) tak v rámci koncepce preference HD předpokládá v budoucnu posílení role HD, využívání parkoviště P+R a s tím související nutnost zkapacitnění HD. Předpokládá se nasazení kapacitních trolejbusů (vícenápravových) jež vyžadují větší plochu zastávkového zálivu. Zároveň bylo objednatelem požadováno z důvodu vyššího zatížení způsobeným těmito typy vozidel o změnu povrchu vozovky zálivu HD z asfaltového betonu na speciální silniční beton s KARI sítí

Další změny vznikly vypracováním RDS, ve které byl vypuštěn spojovací chodník u stromu.

Zhotovitel tak na základě schválení Změnového listu vybuduje zastávku ve zlepšených parametrech z hlediska velikosti a odolnosti proti trvalým deformacím.

Tato změna se týká položky 2, 34, 4, 7, 8, 11, 13, 27, 28, 29, 30, 5, 7, 8 a 13.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (4) ZZVZ:
(NEHODÍČI SE ŠKRTNĚTE A HODÍČI SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Změny de minimis (dle § 222, odst. (4) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Lze konstatovat, že jde o změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny i s ohledem na dosud provedené změny nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku.

Změna proto byla zařazena podle pravidel Postupu při změnách během výstavby akce „Silniční napojení průmyslové zóny Zlín – východ a parkoviště P+R Zlín-Přiluky“ do změn nepodstatných – v souladu s článkem 3, odst. 3c) – změna podle § 222 odst. 4 ZZVZ

Položky dotčené změnou

Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	13	14
2	113726	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	62,120	76,820	14,700	1 034,40	15 205,65	23,66
3	123736	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNICE A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3	284,350	308,850	24,500	261,40	6 404,30	8,62
4	18110	ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	252,000	350,000	98,000	25,50	2 499,00	38,89

Příloha č. 4

7	743122	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2	M2	252,000	350,000	98,000	33,20	3 253,60	38,89
8	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	75,600	105,000	29,400	1 172,30	34 465,62	38,89
11	572213.1	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 145,000	1 047,000	-98,000	14,30	-1 401,40	-8,56
13	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM	M2	870,000	772,000	-98,000	254,60	-2 4950,80	-11,26
27	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM	M2	0,000	98,000	98,000	238,90	23 412,20	100,00
28	561401	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I	M3	0,000	17,280	17,280	2 153,50	36 694,08	100,00
29	581301	CEMENTOBETONOVÝ KRYT VYZTUŽENÝ TR.L	M3	0,000	18,920	18,920	5 710,20	108 036,98	100,00
30	58212	DLAŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	0,000	12,000	12,000	3 152,00	37 824,00	100,00
5	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM	M2	513,000	482,000	-31,000	126,20	-3 912,20	-6,04
7	56430	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU	M3	51,300	48,200	-3,100	1 990,60	-6 170,86	-6,04
8	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	448,000	417,000	-31,000	603,50	-18 708,50	-6,92
13	917223	SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	250,000	225,000	-25,000	433,60	-10 840,00	-10,00

ZPRACOVATEL za TDS

Jméno, funkce: Ing. Jan Haas

Podpis:

SAFETY PRO s.r.o.

číslo 434/60

LOMOUS

71 690 61

datum:

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Jméno, funkce: Ing. Martin Poláček.

Podpis:

datum:

5.5.2022

zlin.

statutární město Zlín

Období účinnosti

číslo: Mlu 12 • 700 01 Zlín

IČ 00283024 • DIČ CZ00283024

Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: ZBV č. 10

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
Název stavby:	Stavba:16053 - Silniční napojení průmyslové zóny Zlín – východ a oprav navazujících komunikací – IPRÚ
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 108 / 001
Název SO/PS:	SO 108 Rekonstrukce MK Cecílka a Pekárenská – nezpůsobilé výdaje

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	42 877 323,56 Kč (bez DPH)	
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	0,00 Kč	0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	387 845,00 Kč	0,90 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Součet změn	387 845,00 Kč	0,90 % z původní hodnoty

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:

Změna vznikla vlivem požadavku Objednatel na rozšíření zakázky v návaznosti na realizaci asfaltových vrstev na ulici Pekárenská a ekonomické výhodnosti opravy povrchu místní komunikace, přiléhající ke stavbě.

Zhotovitel tak na základě schválení Změnového listu provede opravu ohrubné vrstvy místní komunikace, přiléhající ke stavbě.

Tato změna se týká položky 4, 13 a 15.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (4) ZZVZ:
(NEHODÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Změny de minimis (dle § 222, odst. (4) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Lze konstatovat, že jde o změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny i s ohledem na dosud provedené změny nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku.

Změna proto byla zařazena podle pravidel Postupu při změnách během výstavby akce „Silniční napojení průmyslové zóny Zlín – východ a parkoviště P+R Zlín-Přiluky“ do změn nepodstatných – v souladu s článkem 3, odst. 3c) – změna podle § 222 odst. 4 ZZVZ.

Položky dotčené změnou

Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	13	14
4	113726	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	68,900	118,900	50,000	1 034,40	51 720,00	72,57
13	572213.1	SPOJOVACÍ POŠTRÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 2650,000	2 515,000	1 250,000	14,30	17 875,00	98,81
15	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OHRUBNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL. 40MM	M2	1 265,000	2 515,000	1 250,000	254,60	318 250,00	98,81

ZPRACOVATEL za TDS

Jméno, funkce: Ing. Jan Haas

Podpis:

datum: 5.5.2023

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Jméno, funkce: Ing. Martin Poláček.

Podpis:

datum: 5.5.2023

Průvodní list zařazení změny do skupiny

pro ZBV číslo: ZBV č. 13 (13.1 + 13.2 + 13.3 + 13.4 + 13.5 + 13.6)

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
Název stavby:	16053 – Silniční napojení Příluky – část SMZ, dotace IPRÚ
	SO 02.1 / 001
	SO 02.2 / 001
	SO 108 / 002
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 114 / 001
	SO 184 / 001
	SO 304 / 001
Název SO/PS:	Všeobecné konstrukce a práce – způsobilé výdaje Všeobecné konstrukce a práce – nezpůsobilé výdaje Rekonstrukce MK Cecilka a Pekárenská – nezpůsobilé výdaje Chodníky a sjezdy – MK Cecilka a Pekárenská – způsobilé výdaje Dopravně inženýrská opatření – napojení průmyslové zóny – nezpůsobilé výdaje Úprava vodovodu MK Cecilka nezpůsobilé výdaje

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	44 776 517,74 Kč	
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-120 258,64 Kč	-0,28 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	0,00 Kč	0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Součet změn:	-120 258,64 Kč	-0,28 % z původní hodnoty závazku

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:

Změna vznikla vlivem doměření nebo některé práce nebylo nutné realizovat.

Tato změna se týká položky 3, 4, 3, 5, 6, 19, 20, 1, 3, 6, 9, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 14.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (4) ZZVZ:
(NEHODÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE**ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Změny de minimis (dle § 222, odst. (4) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.**

Lze konstatovat, že jde o změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny i s ohledem na dosud provedené změny nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku.

Změna proto byla zařazena podle pravidel Postupu při změnách během výstavby akce „Silniční napojení průmyslové zóny Zlín – východ a parkoviště P+R Zlín-Příluky“ do změn nepodstatných – v souladu s článkem 3, odst. 3c) – změna podle § 222 odst. 6 ZZVZ.

Položky dotčené změnou

Kód položky		Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	13	14
13.1	SO 02.1	VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE							
3	014132.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	24,520	0,000	-24,520	222,20	-5 448,34	-100,00
4	014132.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	5,374	0,000	-5,374	1 307,00	-7 023,82	-100,00
13.2	SO 02.2	VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A							

PRÁCE - NEZPUSOBILÉ VÝDAJE								
3	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	62,120	0,000	-62,120	222,20	-13 803,06 -100,00
5	015240	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU	T	10,000	0,000	-10,000	653,50	-6 535,00 -100,00
6	015310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T	3,000	0,000	-3,000	457,50	-1 372,50 -50,00
13.3	SO 108	REKONSTRUKCE MK CECILKA A PEKÁRENSKÁ - NEZPUSOBILÉ VÝDAJE						
19	87133	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM	M	26,000	22,000	-4,000	187,30	-749,20 -15,38
20	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	8,000	7,000	-1,000	10 804,40	-10 804,40 -12,50
13.4	SO 114	CHODNÍKY A SJEZDY - MK CECILKA A PEKÁRENSKÁ - ZPUSOBILÉ VÝDAJE						
1	21461D	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2	M2	342,000	338,000	-4,000	33,20	-132,80 -1,17
3	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	342,000	338,000	-4,000	162,20	-504,80 -1,17
6	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	309,000	305,000	-4,000	603,50	-2 414,00 -1,29
9	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	254,000	250,000	-4,000	433,60	-1 734,40 -1,57
13.5	SO 184	DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - NÁPOJENÍ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY - NEZPUSOBILÉ VÝDAJE						
3	113726	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	6,669	0,000	-6,669	1 034,40	-6 898,41 -100,00
5	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	111,156	0,000	-111,156	179,70	-19 974,73 -100,00
7	572133	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,5KG/M2	M2	55,578	0,000	55,578	40,90	-2 273,14 -100,00
8	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	55,578	0,000	55,578	14,30	-794,77 -100,00
9	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	55,578	0,000	55,578	369,90	-20 558,30 -100,00
10	574E58	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM	M2	55,578	0,000	55,578	345,10	-19,179,97 -100,00
13.6	SO 304	ÚPRAVA VODOVODU MK CECILKA - NEZPUSOBILÉ VÝDAJE						
14	161101101R00	SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Z HORNINY 1 AŽ 4, PŘI HLoubCE VÝKOPU PŘES 1 DO 2,5 M	M3	89,730	79,730	-10,000	5,70	-57,00 -11,14

SAFETY PRO s.r.o.

Přerovská 434/69

779 00 OLOMOUC

187 285 71 690 ④

ZPRACOVATEL za TDS

Jméno, funkce: Ing. Jan Haas

Podpis:

datum:

31.5.2023

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Jméno, funkce: Ing. Martin Poláček

Podpis:

datum:

31.5.2023

zlin.

statutární město Zlín

Odbor dopravy

nám. Míru 12 • 760 01 Zlín

IČ 00283924 • DIČ CZ00283924