

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení Dokumentace pro územní řízení

Název zakázky: „Rekonstrukce traťového úseku Sokolov (mimo) – Kynšperk nad Ohří (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: [REDAKCE], ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro doručování faktur:

• v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo

• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: ucchjm

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-2794/2020/PH**

ISPROFOND: **541 352 0016**

(dále jen „Objednatel“)

a

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Jiřím Čurdou a JUDr. Gabrielou Mrštnou**, jednatelem společnosti

dále také jako „vedoucí účastník“

a

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO: 45306605, DIČ: CZ45306605

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 8073

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Petrem Košanem**, jednatelem společnosti

dále také jako „další účastník“

společníci společnosti „**SAGAF Sokolov – Kynšperk**“ (dále jen „Společnost“),

založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 07. 04. 2020 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva) se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, Lhotka, PSČ 142 00, kdy vedoucím účastníkem společnosti je obchodní firma SAGASTA s.r.o., se sídlem na adrese: Praha 4, Novodvorská 1010/14, Lhotka, PSČ 142 00, IČO: 04598555, která je zmocněna na základě citované smlouvy k podpisu Smlouvy a ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě. Originál Společenské smlouvy ze dne 07. 04. 2020, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky

Korespondenční adresa:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

číslo smlouvy Zhotovitele: **120 044**

(dále též společně jen jako „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 31.07.2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Dokumentace pro územní řízení stavby „Rekonstrukce traťového úseku Sokolov (mimo) - Kynšperk nad Ohří (mimo)“ ve znění dodatků č. 1 až č. 3, s účinností Smlouvy ke dni 07.08.2020 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava rozsahu předmětu Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla.

- 1) Zpracování projektu IGP průzkumu pro následující projektový stupeň stavbu „**RTÚ Sokolov (mimo) - Kynšperk nad Ohří (mimo)**“ v celém rozsahu dle předpisu SŽ S4 platném znění k datu uzavření tohoto dodatku.

Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **246.500,- Kč bez DPH**.

Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění, přičemž dochází k úpravě dílčího termínu plnění 4b. Ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ je **15,40 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li

uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a odst. 3.5, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy, článku 5, odst. 5.16, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy, přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace díla, ve znění dodatku č. 3, příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla, ve znění dodatku č. 3 a přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění, ve znění dodatku č. 3.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2794/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele:

120 044, uzavřené dne 31. 07. 2020, ve znění dodatků č. 3 takto:

1) ČLÁNEK 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

a) ruší se stávající znění odst. 3.3, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4, ve znění dodatku č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle smlouvy, bez DPH:	14 560 750,- Kč
Práce dle dodatku č. 1, bez DPH:	765 000,- Kč
Práce dle dodatku č. 2, bez DPH	482 800,- Kč
Práce dle dodatku č. 3, bez DPH	748 000,- Kč
Práce dle dodatku č. 4, bez DPH	246 500,- Kč
Cena Díla dle dodatku č. 4, bez DPH	16 803 050,- Kč

slovy: šestnáct milionů osm set tři tisíc padesát korun českých

b) ruší se stávající znění odst. 3.5, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 4 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram plnění**“).

2) ČLÁNEK 5. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 5.16, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1 Specifikace Díla – *nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 4*
- Příloha č. 2 Obchodní podmínky „OP/ZP+DUR/14/20“
- Příloha č. 3 Technické podmínky
 - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
 - b) Všeobecné technické podmínky „VTP/ZP+DUR/12/20“
 - c) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla – *nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 4*
- Příloha č. 5 Harmonogram plnění – *nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 4*
- Příloha č. 6 Oprávněné osoby - *znění platné k datu podpisu dodatku č. 3*
- Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů – *znění platné k datu podpisu dodatku č. 3*
- Příloha č. 9 Související dokumenty
- Příloha č. 10 Zmocnění vedoucího účastníka

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace Díla

Ruší se stávající znění přílohy č. 1 – Specifikace Díla platné k datu podpisu dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4 (současně přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Ruší se stávající znění přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla platné k datu podpisu dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 4 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

5) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Ruší se stávající znění přílohy č. 5 - Harmonogram plnění platné k datu podpisu dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 4 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2794/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 120 044, nedotčené tímto dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 4 má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 jsou tyto přílohy:
příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): **Specifikace Díla**
– nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 4
příloha č. 2 (příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram postupu prací**
– nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 4


Za Objednatele:


V Praze

Za Zhotovitele:


Za SAGASTA s.r.o., vedoucího účastníka společnosti „**SAGAF Sokolov – Kynšperk**“ a za **AFRY CZ s.r.o.**, dalšího účastníka společnosti „**SAGAF Sokolov – Kynšperk**“ na základě smlouvy o společnosti ze dne 07.04.2020

V Praze

 13.06.2023 06:34
Podepsáno elektronicky

Digitálně podepsal

Datum: 2023.06.09
11:24:40 +02'00'

Podepsal 
Datum: 2023 06 09 11:32:16 +02'00'

.....

ředitel
Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Jiří Čurda
jednatel společnosti
SAGASTA s.r.o.

.....
JUDr. Gabriela Mrštná
jednatel společnosti
SAGASTA s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Specifikace Díla

Předmětem zadání je vypracování Dokumentace pro územní řízení (dále DUR) stavby „Rekonstrukce traťového úseku Sokolov (mimo) – Kynšperk nad Ohří (mimo)“.

Součástí DUR jsou činnosti zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění potřebných dokladů, podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí, případně územního souhlasu nebo závazného stanoviska orgánu územního plánování dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb. Za splnění bude považováno řízení bez přerušení. V případě podání neúplné žádosti bude tento stav podléhat sankci.

Dokumentace bude obsahovat úplnou a kompletní dokladovou část, ve které budou soustředěna platná kladná vyjádření dotčených orgánů státní správy, vyjádření všech dotčených správců či vlastníků inženýrských sítí a ostatních organizací v rozsahu nutném pro vydání územního rozhodnutí a pro schvalovací řízení stavby v rámci Správy železnic.

Součástí stavby bude zajištění posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (zákon EIA).

Hodnocení ekonomické efektivity (dále EH) bylo zpracováno pro soubor staveb „Rekonstrukce traťového úseku Sokolov (mimo) – Kynšperk nad Ohří (mimo)“, „Rekonstrukce traťového úseku Kynšperk nad Ohří (včetně) – Tršnice (mimo)“ a „Rekonstrukce traťového úseku Tršnice (včetně) – Cheb (mimo)“. V průběhu zpracování dokumentace je nutné hlídat předpínací hodnotu všech tří staveb.

Dokumentace bude odpovídat požadavkům Stavebního zákona č.183/2006 Sb., všech platných vyhlášek dotvářejících tento zákon, dále požadavkům Zákona o dráhách č.266/1994 Sb., a dalším souvisejícím zákonům a vyhláškám v platném znění, jakož i platným směrnici a předpisům Správy železnic (SŽDC). Dokumentace pro územní řízení stavby bude řešit koncepci a rozsah stavby, který je dán Směrnicí generálního ředitele SŽDC č.11/2006, ve znění pokynu SŽDC PO-07/2019-GR a pozdějších změn a doplňků.

V průběhu zpracování dokumentace budou provedeny průzkumy a měření v rozsahu potřebném pro zpracování DUR.

Dodatkem č. 1 se předmět díla rozšířil o následující:

Předmět díla byl rozšířen o posun zastávky Hlavno, úpravu ŽST Dasnice a úpravu GPK v stávajícím skalním zářezu.

Předmět díla je dále rozšířen o zapracování vazeb nového harmonogramu staveb úseku Sokolov-Cheb v realizaci, který nebyl v okamžiku uzavření Smlouvy o dílo znám.

Dodatkem č. 2 se předmět díla rozšířil o následující:

Předmět díla byl rozšířen o následující požadavky:

- Vypracování Tabulky objektů – mosty, propustky, zdi, nadjezdy z důvodů velkého množství propustků a zdí (v době vypracování Záměru projektu nebyl ještě takový požadavek na vypracování dokumentace Záměru projektu). Dále je požadavek zpracovat a doplnit stavební objekty odchýleně od Záměru projektu a ZTP - objekty zdí a sanace svahů.
- U silničního nadjezdu v Sokolově posouzení mimořádného zatížení na náraz od vykolejení drážního vozidla do pilířů silničního nadjezdu, včetně návrhu ochrany pilířů. Stejně tak posouzení od mimořádného zatížení od vykolejení drážního vozidla a nárazu do opěr parovodu včetně návrhu ochrany (v projektovém stupni DUR).
- Z důvodu špatného stavu silničního nadjezdu v Citicích, bude na základě jednání vyprojektován nový nadjezd, včetně provedení do normové podjezdové výšky pro TV, tím vzniká i zvýšení nivelety převáděné komunikace.

- Na základě závěrů z porady k připomínkovému řízení stavby k řešení výhybny Dasnice, Objednatel na základě požadavků svých odborných složek požaduje posunutí kolejové spojky 4/5 ke kolejové spojce 1/2. Posun spojky je potřebný pro budoucí provoz ETCS.
- Na žádost Oblastního ředitelství Ústí nad Labem dodatečně řešit opěrné zdi u přejezdu v Šabině a propustek pod účelovou komunikací v km cca 216,005 vlevo od trati k přejezdu, navrhne se odstranění zdí a propustku.
- Administrativní řešení výjimky - upuštění od stavebního zásahu do EVL.

Dodatkem č. 3 se předmět díla rozšířil o následující:

Předmět díla byl rozšířen o následující požadavky:

- Na základě závěru zjišťovacího řízení doplnit dokumentaci o provedení posouzení záměru dle zákona EIA podle § 7 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
- Zapracování požadavků ze Závěru Zjišťovacího řízení a předložení doplněného čistopisu dokumentace
- Měření hluku a vibrací ve vybraných objektech v obci Citice včetně vyhodnocení
- Na základě dodatečných požadavků vyřešit opevnění svahů a doplnit dokumentaci o technické řešení s ohledem na stávající stav a s menším dopadem do EVL, včetně požádání o udělení souhlasu s odchýlným řešením oproti Vzorovým listům železničního spodku Ž6 a předpisu S4.
- Dále o doplnění technického řešení plotů s pohltivými účinky v obci Citice a Dasnice, doplnění svodidel v souběhu koleje a komunikace.
- Rozšíření chodníku v obci Citice
- Vyprojektování provizorní lávky pro pěší v obci Citice s bezbariérovým přístupem

Dodatkem č. 4 se předmět díla rozšíří o následující:

Zpracování projektu IGP průzkumu pro následující projektový stupeň stavbu „**RTÚ Sokolov (mimo) - Kynšperk nad Ohří (mimo)**“ v celém rozsahu dle předpisu SŽ S4 platném znění k datu uzavření tohoto dodatku.

PŘÍLOHA Č. 4

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování **Dokumentace pro územní řízení** (podle členění na základní a dodatečné služby):

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Dokumentace pro územní řízení				
2.1	Zpracování Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
2.2	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
2.3	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
2.4	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
2	Definitivní odevzdání Dokumentace pro územní řízení, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
3	Definitivní odevzdání Dokumentace pro územní řízení dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
5	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
6	Geodetické práce	km	■	■	■
7	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
8	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
9	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod	■	■	■
10	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod	■	■	■
11	Projekt IGP	hod	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena Díla

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
16.803.050 Kč	3.528.640,50 Kč	20.331.690,50 Kč

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	■ ■	■
2. Dílčí etapa	■	■
3a. Dílčí etapa	■ ■	■
3b. Dílčí etapa	■ ■	■
4. Dílčí etapa	■ ■	■
Celkem:	16.803.050 Kč	20.331.690,50 Kč

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 4 měsíců od účinnosti SOD	Návrh technického řešení k projednání	Protokol o provedení Díla
2. Dílčí etapa	do 10 měsíců od účinnosti SOD	Čistopis projednané DÚF se zapracovanými připomínkami. Předložení podrobné kalkulace CIN, Zpracování a odevzdání kompletního a úplného Oznámení EIA	Protokol o provedení Díla
3a. Dílčí etapa	do 26 měsíců od účinnosti SOD	Předložení E.I.A objednateli, zpracování změn dokumentace do čistopisu	Protokol o provedení Díla
3b. Dílčí etapa	do 37 měsíců od účinnosti SOD	Vydání stanoviska EIA Podání žádosti o Územní rozhodnutí, projekt IGP	Protokol o provedení díla, žádost o územní rozhodnutí potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
4. Dílčí etapa	do 4 měsíců od podání žádosti o ÚR	Nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o umístění stavby.	Protokol o provedení díla, územní rozhodnutí