

DODATEK Č. 2




**ke Smlouvě o dílo č. SML-00183-2022-947 ze dne 30. 8. 2022
(Pehlinský potok, ř. km 0,590 - 1,435)**

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vločka 540zastoupený: 
ve věcech technických jedná: bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

TERMA a.s.



se sídlem Za Škodovkou 788/2a, Kukleny, 500 04 Hradec Králové

IČO: 150 61 663

DIČ: CZ15061663

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vločka
2436

zastoupen: Bc. Josefem Vejsem, předsedou představenstva

ve věcech technických jedná: 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 0176818893/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako
„smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML-00183-2022-947 ze dne 30. 8. 2022 a dodatku č. 1 ze dne 16.12.2022 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 8. 2022 Smlouvu o dílo č. SML-00183-2022-947 ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 12. 2022 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo „Pehlinický potok, ř. km 0,590 - 1,435“, evidenční číslo zakázky: S947/2022/267 (dále jen „dílo“).
2. Při realizaci díla dle smlouvy byly zjištěny změny v rozsahu nutných oprav oproti schválené projektové dokumentaci. Důvodem vzniku změny je nepředvídatelný stav zakrytých konstrukcí pod nánosy sedimentu oproti projektové dokumentaci, kde projekt díla nemohl přesně zaměřit množství poškozených dlažeb ve dně a obou březích, neboť byly zakryty nánosy sedimentu, kterého je od doby zpracování PD k dnešnímu dni výrazně více. Až v průběhu realizace díla byly tyto konstrukce odkryty. Detailní popis víceprací je uveden ve Změnovém listu č. 2, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Rozsah víceprací je doložen příloženým výkazem výměr víceprací, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku. Rozsah víceprací byl odsouhlasen zápisem ve stavebním deníku dne 3. 4. 2023, práce jsou nutné k dokončení díla. Ocenění těchto změn bylo provedeno v souladu s čl. III. odst. 4 smlouvy takto:
vícepráce 233 761,78 Kč bez DPH, tj. zvýšená oproti ceně za dílo dle smlouvy činí 233 761,78 Kč bez DPH.

II.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené skutečnosti dohodly na změně čl. III. odst. 1, věty první smlouvy, který nově zní takto:
„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 1 838 459,48 Kč bez DPH, slovy jeden milion osm set třicet osm tisíc čtyři sta padesát devět korun českých a čtyřicet osm haléřů bez DPH.“
2. Objednatel dále informuje zhotovitele o organizační změně na straně objednatele, ke které došlo od 1. 1. 2023, kdy došlo ke zřízení Správy toků – oblast povodí Labe. Zároveň došlo ke změně v osobě zastupující objednatele – viz údaje o objednateli v záhlaví tohoto dodatku.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněná, a i nadále se řídí touto smlouvou.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 2 ze dne 26.5.2023 bez příloh
Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací

V Hradci Králové, dne/
dle elektronického podpisu
Za objednatele:

V, dne/
dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:

.....
[redacted]
ST – oblast povodí Labe
Lesy České republiky, s.p.

.....
Bc. Josef Vejs
předseda představenstva
TERMA a.s.