

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) SO 522 Přeložka STL plynovodu PE90 podél ul.Ke Slunci, km 0,300-0,750 Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	Číslo SO/PS/ /číslo Změny SO/PS: 522/1	Číslo ZBV: 9.3
--	---	------------------------------

Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov IČO: 00066001 Město Jílové u Prahy Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy IČO: 00241326
-------------	--

Zhotovitel:	„Společnosti pro II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy“ Vedoucí společník a správce společnosti: IMOS Brno, a.s. , se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, IČO: 253 22 257, Společník: Froněk, spol. s r.o. , se sídlem: Zátíší 2488, 269 01 Rakovník, IČO: 475 34 630 Společník: PSN & DS a.s. , se sídlem: Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno, IČO: 043 77 036
-------------	---

Rekapitulace ZBV č.9 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.3	0,00	22 168,00	22 168,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9	0,00	22 168,00	22 168,00

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 522/1	Číslo ZBV: 9.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka STL plynovodu PE90 podél ul.Ke Slunci, km 0,300-0,750		

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-2028/00066001/2021 a zhotovitel č.: 20379 - 002 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 31. 8. 2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace a Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: Společnosti pro II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	25	počet listů
	1,2	Objednatel
	3	Zhotovitel
	4	Projektant (AD)
	5	Stavební dozor

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Důvodem této změny je upřesnění technického řešení na základě majetkoprávního projednání. Důvodem navržených změn je změna vedení trasy plynovodu. V rámci SO 522 došlo k úpravě trasy mezi lomovými body Lb 12 a Lb 18 (původně LB 17), a to z důvodu nemožnosti majetkoprávního projednání původního vedení trasy plynovodu dle PDPS přes pozemky 1024/0 a 1024/28, viz. zápisy z KD - doklad č.08. Množství bylo upraveno, respektive navýšeno u položek č. 87633A, 87827, 89911F, 899302 a 899305. Jedná se o doplnění chrániček z trub plastových DN do 150 mm, a souvisejících položek-příslušenství k nim, viz. příloha č. 4 a 7 ZBV.

Uvedenými změnami nejsou ovlivněny navazující SO.

V souladu s uvedeným zdůvodněním předkládá zhotovitel rozpočet na zajištění požadovaných změn.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. (1) písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 04. 11. 2020) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do **Skupiny 3** jako změna z nepředvídaných důvodů.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu, která vznikla v průběhu realizace zakázky z nepředvídaných důvodů. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednájící s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna současně nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	22 168,00	22 168,00	22 168,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Kamil Hrbek	datum	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Milan Strnad	datum	podpis
Stavební dozor:	jméno	Miroslav Valenta	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum	podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS SK, p.o.	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum	podpis
Zástupce Objednatele: Město Jílové u Prahy	jméno	Jan Prostřední	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum	podpis
Objednatel 2 (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Pavel Pešek	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Kamil Hrbek	datum	podpis

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo:9**

Název a evidenční číslo Stavby: II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 522/1
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 522 Přeložka STL plynovodu PE90 podél ul.Ke Slunci, km 0,300-0,750

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 358 684,22

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 358 684,22	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	22 168,00	22 168,00	1,63%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	1 380 852,22	22 168,00	1,63%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

souhlasím Ing. Kamil Hrbek

Projektant (autorský dozor):

souhlasím Ing. Milan Strnad

Stavební dozor:

souhlasím Miroslav Valenta

Zástupce Objednatele KSÚS:

souhlasím Ing. Jan Fidler, DiS.

Zástupce Objednatele
Město Jílové u Prahy:

souhlasím Jan Prostřední

Supervize (RDK):

Zaměstnanec KSÚS
odpovědný za cenové
projednání Změny:

souhlasím Ing. Jaroslav Jurkov

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 9

Název a evidenční číslo stavby: II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 522 Přeložka STL plynovodu PE90 podél ul.Ke Slunci, km 0,300-0,750								522/1					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ZMĚNA MNOŽSTVÍ													
24	87633A	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	64,00	81,00	17,00	552,50	35 360,00	0,00	9 392,50	44 752,50	9 392,50	26,56%
26	87827	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNIČKY	M	64,00	81,00	17,00	340,00	21 760,00	0,00	5 780,00	27 540,00	5 780,00	26,56%
27	89911F	LITINOVÝ POKLOP C250	KUS	5,00	6,00	1,00	3 561,50	17 807,50	0,00	3 561,50	21 369,00	3 561,50	20,00%
28	899302	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ČICHAČKY	KUS	5,00	6,00	1,00	1 173,00	5 865,00	0,00	1 173,00	7 038,00	1 173,00	20,00%
29	899305	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ORIENTAČNÍ SLOUPKY	KS	9,00	11,00	2,00	1 130,50	10 174,50	0,00	2 261,00	12 435,50	2 261,00	22,22%
-	-	CELKEM	-	-	-	-	-	90 967,00	0,00	22 168,00	113 135,00	22 168,00	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Kamil Hrbek

Za Objednatele: Miroslav Valenta, TDI

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: **II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005**

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	124 390 914,03
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	123 806 791,73
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	149 806 217,99
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	99,53%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-1,85%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-4,08%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 716 642,99
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	1,38%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	37 317 274,21

ABS

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	1,24%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,22%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 817 956,69
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	62 195 457,02

ABS

12=(1)*0,15	Limit	18 658 637,10
13=(39)/(1)	Sledování limitu (15%)	0,00%
14=(ABS(37)+(38))	Hodnota skupiny 5	0,00

		- 1 -		- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -								
		Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)		Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)								
SO	ZBV č.	Název SO/PS/předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38	
		II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy	- 5 076 100,96	4 491 978,65	- 584 122,30	0,00	0,00	0,00	- 5 025 444,11	2 724 678,81	- 2 300 765,29	- 50 656,85	1 496 893,59	1 446 236,74	1 547 550,44	0,00	270 406,25	270 406,25	270 406,25	0,00	0,00	0,00	
102.1	1	Severní obchvat Jílové u Prahy, I. etapa / dočasné zábrany pro migrující obojživelníky	0,00	185 437,50	185 437,50			0,00			0,00	0,00	185 437,50	185 437,50	185 437,50			0,00	0,00			0,00	
120	2	Provizorní komunikace u Okružní křižovatky Pražská / sanace podloží	0,00	660 186,73	660 186,73			0,00			0,00	0,00	660 186,73	660 186,73	660 186,73			0,00	0,00			0,00	
02	3	Děšňová kanalizace / kolena pro eliminaci velkého spádu	0,00	270 406,25	270 406,25			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	270 406,25 Kč	270 406,25	270 406,25			0,00	
04	4	Vodovod/změny trasy vedení - RDS	0,00	443 649,99	443 649,99			0,00			0,00	0,00	443 649,99	443 649,99	443 649,99			0,00	0,00			0,00	
342	5	Přeložka vodovodu v km 0,040-0,050 / změna připojení přeložky vodovodu na stávající řad	- 17 104,75	28 200,00	11 095,25			0,00			0,00	- 17 104,75	28 200,00	11 095,25	45 304,75			0,00	0,00			0,00	
362	6	Retenční nádrž v km 1,160/změna tvaru nádrže, změna zabezpečení stavební jámy, změna těžitelosti	- 1 711 857,24	1 654 492,34	- 57 364,90			0,00	- 1 711 857,24	1 654 492,34	- 57 364,90			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
361	7	Retenční nádrž v km 0,440/změna tvaru nádrže, změna zabezpečení stavební jámy	- 3 313 586,87	1 070 186,47	- 2 243 400,40			0,00	- 3 313 586,87 Kč	1 070 186,47 Kč	- 2 243 400,40			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
101.1	8	Okružní křižovatka Pražská / úprava trávníků, doplnění geotextilie	- 33 552,10	157 251,37	123 699,27			0,00			0,00	- 33 552,10	157 251,37	123 699,27	190 803,47			0,00	0,00			0,00	
522	9	Přeložka STL plynovodu PE90 podél ul.Ke Slunci, km 0,300-0,750 / změna vedení trasy, doplnění chrániček a dalšího příslušenství	0,00	22 168,00	22 168,00			0,00			0,00	0,00	22 168,00	22 168,00	22 168,00			0,00	0,00			0,00	

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	9.3
Název a evidenční číslo stavby:	II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 522 Přeložka STL plynovodu PE90 podél ul.Ke Slunci, km 0,300-0,750
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	522/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 522 po změně 1	3	
08 Zápisy z KD 11-13 - bod 3b SO 522	14	
09 Oznámení Zhotovitele o změně č. 21 ze dne 29.9.2022	2	
10 Stanovisko TDI k ZBV 9 ze dne 19.10.2022	2	
11 Stanovisko AD k ZBV 9 ze dne 21.10.2022	1	
12 Pokyn Objednatele ke změně ze dne 20.10.2022	1	
13 Zplnomocnění pro Ing. Hrbka	2	
Počet listů celkem	25	

Změnový soupis prací SO 522 po změně 1 pro ZBV 9

Název a evidenční číslo stavby:	II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 522/1
Číslo a název SO/PS:	SO 522 Přeložka STL plynovodu PE90 podél ul.Ke Slunci, km 0,300-0,750	
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:		

Prof. č. pol.	Kód položky	Varianta	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	014101A		POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina	M3	252,58	252,58	0,00	415,00	104 820,70	0,00	0,00	104 820,70	0,00	0,00%
2	014102A		POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo, štěr, písek	T	48,18	48,18	0,00	127,50	6 142,95	0,00	0,00	6 142,95	0,00	0,00%
3	014130A		POPLATKY ZA SKLÁDKU	KPL	1,00	1,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00%
4	11332	SKL	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	21,90	21,90	0,00	224,40	4 914,36	0,00	0,00	4 914,36	0,00	0,00%
5	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	7,30	7,30	0,00	1 130,50	8 252,65	0,00	0,00	8 252,65	0,00	0,00%
6	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	215,16	215,16	0,00	49,30	10 607,39	0,00	0,00	10 607,39	0,00	0,00%
7	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	624,30	624,30	0,00	83,70	52 253,91	0,00	0,00	52 253,91	0,00	0,00%
8	12573	OR	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	139,46	139,46	0,00	83,70	11 672,80	0,00	0,00	11 672,80	0,00	0,00%
9	12573	SKL	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	252,58	252,58	0,00	83,70	21 140,95	0,00	0,00	21 140,95	0,00	0,00%
10	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	801,15	801,15	0,00	238,20	190 833,93	0,00	0,00	190 833,93	0,00	0,00%
11	17120	SKL	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	328,31	328,31	0,00	13,30	4 366,52	0,00	0,00	4 366,52	0,00	0,00%
12	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	624,30	624,30	0,00	105,40	65 801,22	0,00	0,00	65 801,22	0,00	0,00%
13	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	63,02	63,02	0,00	580,55	36 586,26	0,00	0,00	36 586,26	0,00	0,00%
14	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	141,68	141,68	0,00	647,00	91 666,96	0,00	0,00	91 666,96	0,00	0,00%
15	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	336,80	336,80	0,00	12,75	4 294,20	0,00	0,00	4 294,20	0,00	0,00%
16	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	464,78	464,78	0,00	5,95	2 765,44	0,00	0,00	2 765,44	0,00	0,00%
17	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	139,43	139,43	0,00	141,80	19 771,17	0,00	0,00	19 771,17	0,00	0,00%
18	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	468,78	468,78	0,00	12,75	5 976,95	0,00	0,00	5 976,95	0,00	0,00%
19	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	1 406,34	1 406,34	0,00	3,40	4 781,56	0,00	0,00	4 781,56	0,00	0,00%
20	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	47,88	47,88	0,00	697,00	33 372,36	0,00	0,00	33 372,36	0,00	0,00%

21	87313A		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 25MM	M	49,50	49,50	0,00	238,00	11 781,00	0,00	0,00	11 781,00	0,00	0,00%
22	87326A		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM	M	538,40	538,40	0,00	467,50	251 702,00	0,00	0,00	251 702,00	0,00	0,00%
23	87615A		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM	M	28,00	28,00	0,00	204,00	5 712,00	0,00	0,00	5 712,00	0,00	0,00%
24	87633A		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	64,00	81,00	17,00	552,50	35 360,00	0,00	9 392,50	44 752,50	9 392,50	26,56%
			- chránička HDPE PE100 dn160 SDR17 na potrubí PE 90 SOD ze situace a vzor. uložení dl: 14,0+8,5+8,0+17,5+16,0=64,00[A] ZBV 9 Odečet původní: -64=-64,00 [A] 81=81,00 [B] Celkem: A+B=17,00 [C]											
25	87814		NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRÁNIČKY	M	28,00	28,00	0,00	31,45	880,60	0,00	0,00	880,60	0,00	0,00%
26	87827		NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNIČKY	M	64,00	81,00	17,00	340,00	21 760,00	0,00	5 780,00	27 540,00	5 780,00	26,56%
			SOD z pol.87633: dl: 14,0+8,5+8,0+17,5+16,0=64,00[A] ZBV 9 Odečet původní: -64=-64,00 [A] 81=81,00 [B] Celkem: A+B=17,00 [C]											
27	89911F		LITINOVÝ POKLOP C250	KUS	5,00	6,00	1,00	3 561,50	17 807,50	0,00	3 561,50	21 369,00	3 561,50	20,00%
			SOD ze situace 5,000=5,00 [A] ZBV 9 Odečet původní: -5=-5,00 [A] 6=6,00 [B] Celkem: A+B=1,00 [C]											
28	899302		DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ČIŠAČKY	KUS	5,00	6,00	1,00	1 173,00	5 865,00	0,00	1 173,00	7 038,00	1 173,00	20,00%
			SOD ze situace 5,000=5,00 [A] ZBV 9 Odečet původní: -5=-5,00 [A] 6=6,00 [B] Celkem: A+B=1,00 [C]											
29	899305		DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ORIENTAČNÍ SLOUPKY	KS	9,00	11,00	2,00	1 130,50	10 174,50	0,00	2 261,00	12 435,50	2 261,00	22,22%
			SOD ze situace a podélného profilu 9,000=9,00 [A]* ZBV 9 Odečet původní: -9=-9,00 [A] 11=11,00 [B] Celkem: A+B=2,00 [C]											
30	899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M	587,90	587,90	0,00	14,45	8 495,16	0,00	0,00	8 495,16	0,00	0,00%
31	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	596,50	596,50	0,00	14,45	8 619,43	0,00	0,00	8 619,43	0,00	0,00%
32	899311A		DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE	KS	2,00	2,00	0,00	29 325,00	58 650,00	0,00	0,00	58 650,00	0,00	0,00%
33	89941		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 80MM	KUS	5,00	5,00	0,00	1 785,00	8 925,00	0,00	0,00	8 925,00	0,00	0,00%
34	899611		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM	M	587,90	587,90	0,00	85,00	49 971,50	0,00	0,00	49 971,50	0,00	0,00%

35	899901		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	2,00	2,00	0,00	5 295,50	10 591,00	0,00	0,00	10 591,00	0,00	0,00%
36	96931		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM PLYNOVÝCH	M	11,00	11,00	0,00	109,65	1 206,15	0,00	0,00	1 206,15	0,00	0,00%
37	96932		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH	M	494,00	494,00	0,00	270,30	133 528,20	0,00	0,00	133 528,20	0,00	0,00%
38	96941		PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 50MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM	M	11,00	11,00	0,00	52,70	579,70	0,00	0,00	579,70	0,00	0,00%
39	96942		PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM	M	494,00	494,00	0,00	57,80	28 553,20	0,00	0,00	28 553,20	0,00	0,00%
			CELKEM						1 358 684,22	0,00	22 168,00	1 380 852,22	22 168,00	1,63%

II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy

(dále též jako „stavba“)

Název: Kontrolní den č. 11 (KD11)
Datum: 24. 03. 2022
Místo: ZS zhotovitele, Jílové u Prahy
Přítomni: dle prezenční listiny, viz příloha č. 1

1. HMG věcný, předkládání konceptů RDS, finančního plnění

a) HMG

- HMG stavby: zhotovitel předá TDI
termín: do pátku 31. 03. 2022
zodpovídá: p. Mikeska
- aktualizace Přehledu plánovaného/skutečného čerpání – započtení fakturace za období únor 2022
viz příloha č. 2
- HMG předávání RDS: zhotovitel předá TDI
termín: do pátku 25. 03. 2022
zodpovídá: p. Mikeska

2. Jakost

- Seznam TePř a KZP předložených zhotovitelem ke schválení/připomínkování TDI a KOO BOZP včetně seznamu již schválených předpisů, plánů a evidenční list zkoušek tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu.
- aktualizovaný přehled bude zhotovitel TDI předkládat min. 1 den před konáním KD
zodpovídá: p. Mikeska

TePř SO 02, 03, 04 (1 dokument)	schváleno
KZP SO 02, 03, 04 (1 dokument)	schváleno

TePř/KZP ve fázi zpracování připomínek objednatele zhotovitelem:

TePř č. 04 – Nestmelené vrstvy ŠD 0/32, 0/63
KZP 101.1 – Zemní pláň, kční vrstvy vozovky
KZP 101.2 – Kční vrstvy vozovky
KZP 102.1 – Zemní pláň, kční vrstvy vozovky

KD11: Zhotovitel předal TDI sadu cca 20 KZP. Tato budou, včetně TePř kontrolována a odsouhlasována v pořadí dle předkládání jednotlivých SO RDS a samotné realizace.
zodpovídá: p. Mikeska, Latečka

3. Realizace

a) stavba sběrného dvora (investiční akce Města Jílové u Prahy)

- shybka na stávajícím vodovodním řadu podél ul. Šenflukova, provedeno napojení kanalizačních stok SO 02 a 03, napojení vodovodního řadu SO 04 na řad stávající včetně zásypů všech nově zrealizovaných IS v úseku ul. Šenflukova – Š23 SO 02 a 03.
KD11: stavebně provedeno
- částečná kolaudace SO 02, 03 a 04 v dotčeném úseku Š – napojení na stávající stav. Předávací dokumentaci zpracuje Zhotovitel II/105 ve spolupráci se Zhotovitelem Sběrného dvora.
KD11: Zhotovitel zpracuje „závěrečnou zprávu“ coby podklad pro kolaudaci SO 02, 03 a 04.
termín: 31. 03. 2022
zodpovídá: p. Mikeska
- Plán zkoušek na nové splaškové kanalizaci a vodovodu (SO 03 a 04) nezbytných pro uvedení do provozu sestaví projektant SO p. Fiala se zástupcem provozovatele p. Houdou.
KD11: beze změny
nový termín: 31. 03. 2022
zodpovídá: p. Mikeska
- realizace SO 03 a 04
předpoklad kolaudace SO 03 a 04 v rozsahu areálu SD: květen 2022

b) Platnost smluvních vztahů se správcem IS (smlouvy o přeložkách, VB)

CETIN v pořádku, GasNet má platné smlouvy do roku 2024, ČEZ si řeší vše přes své společnosti, které zajišťují inženýring včetně povolení (ÚR).

- věcná břemena (plynovod SO 521, SO 522): Smluvní vztahy pro objednatele stavby zajišťuje oddělení inženýringu PGP. K dořešení je výše náhrady za zabranou plochu.
SO 521
parc. Č. 957/6, 2356/64, 957/7: smluvní vztahy před podpisem (Sčk, ALBET),
parc. č. 957/1 (20 vlastníků): domluveny podmínky uzavření smlouvy, inženýring PGP zajišťuje finální znění smlouvy a následný proces podpisu smlouvy.
Zhotovitel zahájí přípravné práce, realizace SO po 01. 04. 2022

SO 522: doposud nedořešeny pozemky 1024/28, 1024/80, 1024/81: komplikace vyvolané úmrtím osoby spoluvlastníci, případně nesouhlasem s výškou úplaty za zřízení VBř.
Zahájení stavebních prací nejpozději od 05/2022, inženýring PGP vyvine max. úsilí k uzavření zbývajících smluvních vztahů.
koordinuje: p. Fidler

Posun termínu provedení SO 522 má závažný vliv na včasnost zahájení prací na SO 361 Retenční nádrž v km 0,440. Zhotovitel prověří možnost provedení provizorního bypassu na stávajícím plynovodu, který by uvolnil prostor pro výkopové práce a usazení retenční nádrže (kolize nádrže se stávající plynovodní přípojkou cca v km 0,450).
termín: 31. 03. 2022
zodpovídá: p. Mikeska

Seznam schválených výrobků pro zabudování, podzhotovitelů, poddodavatelů tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.

zodpovídá: p. Mikeska

d) běžná údržba komunikací využívaných staveništní dopravou

zodpovídá: p. Mikeska

e) BOZP

- Uplynulé období bez úrazů. Další skutečnosti – viz závěry z kontrolních zjištění KOO BOZP. Vše dokumentováno, průběžně projednáváno se zhotovitelem a zasíláno příslušným osobám dle Komunikačního plánu. Viz zápisy z kontrol a KD KOO BOZP.

zodpovídá: p. Nohynek

Zapsal: Peter Latečka

Pragoprojekt, a.s.

Příští kontrolní den č. 12 se uskuteční ve čtvrtek 08. 04. 2022 od 09h00 v ZS zhotovitele v Jílovém u Prahy

přílohy:

- č. 1 prezenční listina
- č. 2 přehled plánovaného/skutečného čerpání – viz zápis z KD10
- č. 3 neobsazeno
- č. 4 fotodokumentace stavby

PREZENČNÍ LISTINA

Zakázkové číslo: 20-258-6

Název stavby: „II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy“

Předmět jednání: kontrolní den č. 11

Místo jednání: ZS zhotovitele stavby v Jílovém u Prahy

Datum jednání: 24. 03. 2022

Jméno, Příjmení	Organizace	Telefon	e-mail	Podpis
Karel Motal	KSÚS Sčk			
Jan Fidler	KSÚS Sčk			
Jan Jirsa	KSÚS Sčk			
Pavel Špaček	KSÚS Sčk			
Pavel Pešek	Město Jílové u Prahy, starosta			
Jiří Zápal	Město Jílové u Prahy			
Tomáš Kopanica	Město Jílové u Prahy			
Jan Prostřední	Město Jílové u Prahy			
Peter Latečka	PRAGOPROJEKT, a.s., TDI			
Bohuslav Nohynek	PRAGOPROJEKT, a.s., KOO BOZP			

Kamil Hrbek	Froněk, s.r.o., manager stavby			
Kornel Fusko	Froněk, s.r.o., druhý vedoucí výstavby			
David Nosek	PSNDS, a.s.			
Jan Mikeska	PSNDS, a.s., první vedoucí výstavby			
Jan Klement	PSNDS, a.s., vedoucí přípravy			
Tomáš Kozák	PSNDS, a.s., stavbyvedoucí			
<i>Jucik Nosek</i>	<i>PSNDS, a.s. vod. pr. a sp. oa</i>			

II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy

(dále též jako „stavba“)

Název: Kontrolní den č. 12 (KD12)
Datum: 07. 04. 2022
Místo: ZS zhotovitele, Jílové u Prahy
Přítomni: dle prezenční listiny, viz příloha č. 1

1. HMG věcný, předkládání konceptů RDS, finančního plnění

a) HMG

- HMG stavby: zhotovitel předá TDI
termín: do pátku 31. 03. 2022
zodpovídá: p. Mikeska
KD12: splněno
- aktualizace Přehledu plánovaného/skutečného čerpání – započtení fakturace za období únor 2022
viz příloha č. 2
- HMG předávání RDS: zhotovitel předá TDI
zodpovídá: p. Mikeska
KD12: splněno

2. Jakost

- aktualizovaný přehled TePř a KZP předložených zhotovitelem ke schválení/připomínkování TDI a KOO BOZP včetně seznamu již schválených předpisů, plánů a evidenční list zkoušek bude zhotovitel TDI předkládat min. 1 den před konáním KD
zodpovídá: p. Mikeska
KD12: trvá

3. Realizace

a) stavba sběrného dvora (investiční akce Města Jílové u Prahy)

- shybka na stávajícím vodovodním řadu podél ul. Šenflukova, provedeno napojení kanalizačních stok SO 02 a 03, napojení vodovodního řadu SO 04 na řad stávající včetně zásypů všech nově zrealizovaných IS v úseku ul. Šenflukova – Š23 SO 02 a 03.
KD12: stavebně provedeno
- kolaudace SO 02, 03 a 04 v úseků ul. Šenflukova – Š23.
KD12: příprava podkladů pro zpracování a podání Žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Zpracování a podání žádosti na OŽP MěÚ Černošice zajišťuje TDI.
termín: bezodkladně
zodpovídá: p. Mikeska, Latečka

- Plán zkoušek na nové splaškové kanalizaci a vodovodu (SO 03 a 04) nezbytných pro uvedení do provozu sestaví projektant SO p. Fiala. Nutný souhlas zástupce provozovatele VHS.

KD12: beze změny

termín: bezodkladně

zodpovídá: p. Mikeska

b) Platnost smluvních vztahů se správcem IS (smlouvy o přeložkách, VBř)

CETIN v pořádku, GasNet má platné smlouvy do roku 2024, ČEZ si řeší vše přes své společnosti, které zajišťují inženýring včetně povolení (ÚR).

- věcná břemena (plynovod SO 521, SO 522, SO 523): Smluvní vztahy pro objednatele stavby zajišťuje oddělení inženýringu PGP. K dořešení je výše náhrady za zabranou plochu.
- **SO 521:** parc. č. 957/6, 2356/64, 957/7: smluvní vztahy před podpisem (Sčk, ALBET), parc. č. 957/1 (20 vlastníků): domluveny podmínky uzavření smlouvy, inženýring PGP zajišťuje finální znění smlouvy a následný proces podpisu smlouvy.

- **SO 522:** doposud nedořešeny pozemky 1024/28, 1024/80 (komplikace vyvolané úmrtím osoby spoluvlastníci) a 1024/81 (nesouhlas s výškou úplaty za zřízení VBř). Zahájení stavebních prací nejpozději od 01. 05. 2022, inženýring PGP vyvine max. úsilí k uzavření zbývajících smluvních vztahů.

koordinuje: p. Fidler

KD12: z důvodů probíhajícího dědického řízení (úmrtí p. Velíškové) smluvní vztahy do konce 04/2022 uzavřeny nebudou. Zhotovitel prověří úpravu PD – vedení trasy mimo parc. 1024/28, 1024/80.

Posun termínu provedení SO 522 má závažný vliv na včasnost zahájení prací na SO 361 Retenční nádrž v km 0,440. Zhotovitel prověří možnost provedení provizorního bypassu na stávajícím plynovodu, který by uvolnil prostor pro výkopové práce a usazení retenční nádrže (kolize nádrže se stávající plynovodní přípojkou cca v km 0,450).

KD12: Zhotovitel prověří u zhotovitele přeložky GasNet možnosti schválení úprav RDS.

termín: bezodkladně

zodpovídá: p. Mikeska, p. Hrbek

- **SO 523:** zábor cca 1,5 m² parc. 1175/1. Vlastníci p. Franková a p. Zajac. Komplikace (VBř) u p. Zajace (nesvéprávný). Zhotovitel zajistí vytyčení stávajícího vedení a následné ověření, jestli k dotčení parc. 1175/1 trasou plynovodu dochází nebo nikoliv.

termín: bezodkladně

zodpovídá: p. Mikeska

c) 2x chránička optického kabelu HDPE (nad rámec schválené PDPS)

KD12: trasa navržena, bude součástí RDS SO hlavní trasy. Zhotovitel předloží návrh trasy ke schválení Objednateli.

zodpovídá: p. Mikeska, Latečka

c) materiály a výrobky pro zabudování

- Žádosti o schválení budou TDI, příp. dalším zasílány ke schválení s předstihem alespoň 5 pracovních dnů.
Seznam schválených výrobků pro zabudování, podzhotovitelů, poddodavatelů tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.
zodpovídá: p. Mikeska

d) běžná údržba komunikací využívaných staveništní dopravou

zodpovídá: p. Mikeska

e) BOZP

- Uplynulé období bez úrazů. Další skutečnosti – viz závěry z kontrolních zjištění KOO BOZP. Vše dokumentováno, průběžně projednáváno se zhotovitelem a zasíláno příslušným osobám dle Komunikačního plánu. Viz zápisy z kontrol a KD KOO BOZP.
zodpovídá: p. Nohynek

Zapsal: Peter Latečka
Pragoprojekt, a.s.

Příští kontrolní den č. 13 se uskuteční ve čtvrtek 21. 04. 2022 od 09h00 v ZS zhotovitele v Jílovém u Prahy

přílohy:

- č. 1 prezenční listina
- č. 2 přehled plánovaného/skutečného čerpání – viz zápis z KD10
- č. 3 neobsazeno
- č. 4 fotodokumentace stavby

PREZENČNÍ LISTINA

Zakázkové číslo: 20-258-6, 21-312-6

Název stavby: „II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy“

Předmět jednání: kontrolní den č. 12

Místo jednání: ZS zhotovitele stavby v Jílovém u Prahy

Datum jednání: 07. 04. 2022

Jméno, Příjmení	Organizace	Telefon	e-mail	Podpis
Karel Motal	KSÚS Sčk			
Jan Fidler	KSÚS Sčk			
Pavel Špaček	KSÚS Sčk			
Pavel Pešek	Město Jílové u Prahy, starosta			
Jiří Zápál	Město Jílové u Prahy			
Tomáš Kopanica	Město Jílové u Prahy			
Jan Prostřední	Město Jílové u Prahy			
Peter Latečka	PRAGOPROJEKT, a.s., TDI			
Bohuslav Nohynek	PRAGOPROJEKT, a.s., KOO BOZP			
Kamil Hrbek	Froněk, s.r.o., manager stavby			

Kornel Fusko	Froněk, s.r.o., druhý vedoucí výstavby			
Lucie Nosková	PSNDS, a.s., vedoucí PaSO			
David Nosek	PSNDS, a.s.			
Jan Mikeska	PSNDS, a.s., první vedoucí výstavby			
Jan Klement	PSNDS, a.s., vedoucí přípravy			
Tomáš Kozák	PSNDS, a.s., stavbyvedoucí			

II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy

(dále též jako „stavba“)

Název: Kontrolní den č. 13 (KD13)
Datum: 21. 04. 2022
Místo: ZS zhotovitele, Jílové u Prahy
Přítomni: dle prezenční listiny, viz příloha č. 1

1. HMG věcný, předkládání konceptů RDS, finančního plnění

a) HMG

- HMG stavby: zhotovitel předá TDI
KD13: aktuální HMG viz cloud
- aktualizace Přehledu plánovaného/skutečného čerpání – započtení fakturace za období březen 2022 viz příloha č. 2
- HMG předávání RDS: zhotovitel předá TDI
KD13: aktuální HMG viz cloud

2. Jakost

- aktualizovaný přehled TePř a KZP předložených zhotovitelem ke schválení/připomínkování TDI a KOO BOZP včetně seznamu již schválených předpisů, plánů a evidenční list zkoušek bude zhotovitel TDI předkládat min. 1 den před konáním KD
zodpovídá: p. Mikeska
KD13: úkol stálý, schválené TePře, KZP viz cloud

3. Realizace

a) stavba sběrného dvora (investiční akce Města Jílové u Prahy)

- kolaudace SO 02, 03 a 04 v úseků ul. Šenflukova – Š23.
Příprava podkladů pro zpracování a podání Žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Zpracování a podání žádosti na OŽP MěÚ Černošice zajišťuje TDI.

KD13: žádost o kolaudaci podána na OŽP, OVH MěÚ Černošice dne 14. 04. 2022. Žádost neobsahuje potřebné přílohy. Dokud nebudou přílohy doloženy, žádost není úřadem administrována.

TDI zašle zhotoviteli žádost se seznamem požadovaných příloh. Zhotovitel bezodkladně zpracuje a TDI předá požadované přílohy.

zodpovídá: p. Mikeska, Latečka

b) Platnost smluvních vztahů se správcem IS (smlouvy o přeložkách, VBř)

- věcná břemena (plynovod SO 521, SO 522, SO 523)
KD13: z hlediska možnosti provádění SO 521 a 522 jsou potřebné smluvní vztahy uzavřené (případně ke schválení u objednatele). U SO 522 provedena změna trasy (vymístění ze smluvně neošetřených parc. č. 1024/28 a 1024/80 a přesun do TZ).

4. úkoly stálé

a) změny RDS oproti PDPS

- veškeré změny oproti PDPS budou zapsány a průběžně zapisovány do SD a formuláře Změnového listu předaného Objednatelem (KSÚS) Zhotoviteli
zodpovídá: p. Mikeska

b) týdenní plán práce

- zodpovídá: p. Mikeska

c) Zpracování, projednání DIO, zajištění DIR

- Zajišťuje společnost ADSUM (vč. osazení a odstranění PDZ)
zodpovídá: p. Mikeska

d) materiály a výrobky pro zabudování

- Žádosti o schválení budou TDI, příp. dalším zasílány ke schválení s předstihem alespoň 5 pracovních dnů.
Seznam schválených výrobků pro zabudování, podzhotovitelů, poddodavatelů tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.
zodpovídá: p. Mikeska

e) běžná údržba komunikací využívaných staveništní dopravou

zodpovídá: p. Mikeska

f) BOZP

- Uplynulé období bez úrazů. Další skutečnosti – viz závěry z kontrolních zjištění KOO BOZP. Vše dokumentováno, průběžně projednáváno se zhotovitelem a zasíláno příslušným osobám dle Komunikačního plánu. Viz zápisy z kontrol a KD KOO BOZP.
zodpovídá: p. Nohynek

Zapsal: Peter Latečka
Pragoprojekt, a.s.

Příští kontrolní den č. 14 se uskuteční ve čtvrtek 05. 05. 2022 od 09h00 v ZS zhotovitele v Jílovém u Prahy

přílohy:

- č. 1 prezenční listina
- č. 2 přehled plánovaného/skutečného čerpání
- č. 3 neobsazeno
- č. 4 fotodokumentace stavby

PREZENČNÍ LISTINA

Zakázkové číslo: 20-258-6, 21-312-6

Název stavby: „II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy“

Předmět jednání: kontrolní den č. 13

Místo jednání: ZS zhotovitele stavby v Jílovém u Prahy

Datum jednání: 21. 04. 2022

Jméno, Příjmení	Organizace	Telefon	e-mail	Podpis
Karel Motal	KSÚS Sčk			
Jan Fidler	KSÚS Sčk			
Pavel Špaček	KSÚS Sčk			
Pavel Pešek	Město Jílové u Prahy, starosta			
Jiří Zápal	Město Jílové u Prahy			
Tomáš Kopanica	Město Jílové u Prahy			
Jan Prostřední	Město Jílové u Prahy			
Peter Latečka	PRAGOPROJEKT, a.s., TDI			
Bohuslav Nohynek	PRAGOPROJEKT, a.s., KOO BOZP			
Kamil Hrbek	Froněk, s.r.o., manager stavby			

Kornel Fusko	Froněk, s.r.o., druhý vedoucí výstavby			
Lucie Nosková	PSNDS, a.s., vedoucí PaSO			
David Nosek	PSNDS, a.s.			
Jan Mikeska	PSNDS, a.s., první vedoucí výstavby			
Jan Klement	PSNDS, a.s., vedoucí přípravy			
Tomáš Kozák	PSNDS, a.s., stavbyvedoucí			

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY „II/105 – Severní obchvat Jílové u Prahy“

Určeno: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

Číslo Jednací: ohlášení_změn_stavby 21

Číslo SoD: S-2028/00066001/2021

Termín plnění: 13.9.2021 – 13.6.2023

Celková cena díla: 124 390 914,03 Kč bez DPH

Zhotovitel: Společnost pro II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy

IČ: 253 22 257

Oprávněná osoba: Ing. Kamil Hrbek

Telefonní spojení: +420 608 772 556

Popis předmětu informace:

Objekt: SO 522 Přeložka STL plynovodu PE90 podél ul.Ke Slunci, km 0,300-0,750

Na základě úpravy trasy vedení plynovodu došlo v rámci zpracování realizační dokumentace stavby k upřesnění parametrů oproti PDPS. Je zpracován změnový soupis prací, ve kterém jsou uvedeny změnové rozdíly v množství oproti předchozí dokumentaci.

Popis problému:

V rámci SO 522 došlo k úpravě trasy mezi lomovými body Lb 12 a LB 18 (původně LB 17), a to z důvodu nemožnosti majetkoprávního projednání původního vedení trasy plynovodu dle PDPS přes pozemky 1024/0 a 1024/28. Předmětné dokládáme přílohou č.1 – Vyjádřením AD ke konceptu RDS ze dne 6.6.2022. Množství bylo upraveno, respektive navýšeno u položek č. 87633A, 87827, 89911F, 899302 a 899305. Jedná se o doplnění chrániček z trub plastových DN do 150 mm, a souvisejících položek/příslušenství k nim. Veškeré změny jsou

dále uvedeny v příloze č. 2, změna soupisu prací 522/0.

Čeho se zhotovitel domáhá:

Tímto dochází ke změně a PD musela být upravena společně s výkazem výměr, čímž došlo ke změně oproti SOD. Upozorňujeme, že bude muset být zpracováno ZBV.

Datum, podpis oprávněné osoby

29.9.2022



Přílohy: Příloha 1_Vyjádření autorského dozoru ke konceptu RDS ze dne 6.6.2022
Příloha 2_Změna soupisu prací 522/0

Naše značka:

Vyřizuje: Ing. Peter Latečka

Datum: 19. 10. 2022

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje, příspěvková organizace

Ing. Jan Fidler

Náměstek pro oblast investic

Se sídlem: Zborovská 11, Praha 5

Oblastní pracoviště: Žižkova, 263/1,
Říčany u Prahy 251 01

Akce: II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy

Věc: Vyjádření TDI k ohlášení změny stavby č. 21

Dotčený objekt: 522 Přeložka STL plynovodu PE 90 podél ul. Na Slunci, km 0,300-0,750

Předmět ohlášení: Rozdílový soupis prací (dále jen „RSP“)

1. Technické řešení uvedeno v PDPS

viz příloha č. 1 OZS č. 21

2. Příčiny bránící provedení dle RDS

V rámci upřesnění PD byla RDS doplněná o detailní řešení vybraných parametrů specifikovaných v bodě 1 tohoto vyjádření. Byl zpracován RSP, ve kterém jsou zpracovány jak změnové rozdíly množství, tak nahrazující, rušené i nové položky.

3. Návrhy technických řešení

viz příloha OZS č. 21

4. Ekonomická výhodnost návrhu

Změny a upřesnění byly navrženy s ohledem na co nejefektivnější provedení části díla.

5. Podklady pro návrh změny

Upřesnění provádění prací

Stanovisko TDI

S navrženými změnami souhlasím.

Pragoprojekt, a.s.

NAŠE ZNAČKA:

VYŘIZUJE: Ing. Milan Strnad

DATUM: 21.10.2022

Ing. Jan Fidler
KSÚS Stč.kraje

Věc: II/105 – Severní obchvat jílového u Prahy
Vyjádření autorského dozoru (AD)

Formulář změn č.: 21

Objekt: SO 522

Předmět: Změna trasy

U SO 522 došlo oproti dokumentaci PDPS k úpravě trasy mezi lomovými body LB12 a LB 18 (původně LB17) z důvodu majetkových změn a z toho vyplývající neprůchodnosti trasy plynovodu přes pozemek 1024/80 a 1024/28 k.ú. Jílové u Prahy.

V předloženém formuláři pro ohlášení změn jsou uvedeny položky soupisu prací, u kterých dochází výše uvedenou změnou k úpravám jejich množství.

Stanovisko AD:

Ke změně došlo během realizace stavby z důvodu, aby bylo možno zajistit majetkoprávní dovypořádání stavby. V dokumentaci PDPS nebylo možno předvídat, že dojde k předmětné změně.

S předloženou změnou souhlasím.

Ing. Milan Strnad

Na vědomí: ing. Peter La

V Říčanech
20. 10. 2022

Vážený pan
Ing. Kamil Hrbek
IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174,
627 00 Brno

Věc: II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy

Dobrý den,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce „II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy“ je seznámena se žádostí o zpracování ZBV jehož předmětem je:

SO 101.1. Okružní křižovatka Pražská

V rámci upřesnění PD byla RDS doplněná o detailní řešení vybraných parametrů specifikovaných v bodě 1 tohoto vyjádření. Byl zpracován RSP, ve kterém jsou zpracovány jak změnové rozdíly množství, tak nahrazující, rušené i nové položky.

SO 102.1. Severní obchvat Jílového u Prahy, I. etapa

V rámci upřesnění PD byla RDS doplněná o detailní řešení vybraných parametrů specifikovaných v bodě 1 tohoto vyjádření. Byl zpracován RSP, ve kterém jsou zpracovány jak změnové rozdíly množství, tak nahrazující, rušené i nové položky.

SO 522.1. Přeložka STL plynovodu PE90 podél ul. Ke Slunci, km 0,300 – 0,750

V rámci upřesnění PD byla RDS doplněná o detailní řešení vybraných parametrů specifikovaných v bodě 1 tohoto vyjádření. Byl zpracován RSP, ve kterém jsou zpracovány jak změnové rozdíly množství, tak nahrazující, rušené i nové položky.

KSÚS bere na vědomí, že zhotovitel nemohl v době zadávací lhůty soutěže předvídat výskyt těchto okolností, a proto KSÚS žádá zhotovitele společnost Společnosti pro II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

Náměstek pro oblast investic

PLNÁ MOC

Zmocnitelé: **IMOS Brno, a.s.**

IČ: 25322257

se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno,
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211,
zastoupená Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

PSN & DS a.s.,

IČ: 04377036

se sídlem Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno,
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7379,
zastoupená Davidem Noskem, členem správní rady

Zmocněnec: **Froněk, spol. s r.o.,**

IČ: 47534630

se sídlem Rakovník, Zátíší 2488, PSČ 26901,
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 15879
zastoupená Ing. Robertem Suchánkem, jednatelem a Ing. Kamilem Hrbkem,
prokuristou

Zmocněnec a zmocnitelé jsou společníky společnosti „Společnost pro II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy“, založené za účelem realizace veřejné zakázky „II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy“ pro zadavatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001, se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5 („**Zakázka**“).

Zmocnitelé udělují zmocněnci plnou moc k jednání ve všech smluvních a technických stran Zakázky, zejména ohledně změn během výstavby (změnových listů a jiných úprav).

Zmocněnec není oprávněn, dát se dále zastoupit; to neplatí pro prokuru udělenou zmocněncem.

V Brně dne 24. 10. 2022
Za zmocnitele IMOS Brno, a.s.

.....
Ing. Robert Suchánek,
Předseda představenstva

V Brně dne 26. 10. 2022
Za zmocnitele PSN & DS a.s.,

.....
David Nose

.....
ní rady

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **104461_013371**, skládající se z **1** stran, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **Iveta Holásková**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Praha 46**

Česká pošta, s.p. dne **01.12.2022**



153589383-271711-221201154935