

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) SO 105.2 Chodníky, II. etapa Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	Číslo SO/PS/ /číslo Změny SO/PS: 105.2/1	Číslo ZBV: 14.3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-------------------------------

Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov IČO: 00066001 Město Jílové u Prahy Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy IČO: 00241326
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zhotovitel:	„Společnosti pro II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy“ Vedoucí společník a správce společnosti: IMOS Brno, a.s. , se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, IČO: 253 22 257, Společník: Froněk, spol. s r.o. , se sídlem: Zátíší 2488, 269 01 Rakovník, IČO: 475 34 630 Společník: PSN & DS a.s. , se sídlem: Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno, IČO: 043 77 036
-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rekapitulace ZBV č.14 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
14.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
14.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
14.3	-55 431,94	134 322,67	78 890,73

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
14.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
14.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
14	-55 431,94	134 322,67	78 890,73

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 105.2/1	Číslo ZBV: 14.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Chodníky, II. etapa		

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-2028/00066001/2021 a zhotovitel č.: 20379 - 002 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 31. 8. 2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace a Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: Společnosti pro II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1,2	Objednatel
2. Změnový list	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	4	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 14	5	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin		
6. Přehled dalších dokladů		
Další doklady dle přehledu dokladů	13	počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Důvodem této změny je upřesnění technického řešení v průběhu výstavby. Sjezd v km 0,820 vpravo byl posunut do km 0,818 a doplněn druhý sjezd v km 0,912 vpravo. Směrově, výškově a šířkově byly sjezdy upraveny tak, aby byl napojen na souběžný projekt víceúčelové haly, která zahrnuje i návrh komunikace obce, na kterou bude sjezd v km 0,818 napojen. Sjezdy jsou součástí SO 106 a 107. Jelikož podél těchto sjezdů probíhá chodník v rámci tohoto SO se změna týká položek č. 02943R, 18110, 18220, 18230, 56330, 58260A, 582611 a 917212. V km 0,050 vpravo byl prodloužen chodník u místa pro přecházení, z důvodu plynulého napojení na zpevněnou asfaltovou plochu u LGP čerpací stanice. Týká se položek č. 12373, 18110, 56330, 58260A, 582611, 917212 a 917224. V km 1,260 vlevo byl prodloužen chodník až ke zděnému plotu z důvodu plynulého napojení na plot. Týká se položek č. 12373, 18110, 56330, 582611, 711317.N, 917212 a 917224. U OK V Lázních v km 1,635 vlevo byla zrušena nevhodná gabionová zeď pod chodníkem v místě nároží. Z tohoto důvodu byl přeložen plot na pozemku SÚSSK tak, aby bylo možné gabionovou zeď vypustit, chodník byl i lokálně zúžen na šířku 1,5 m. Dále zpevněný příkop v tomto místě není zdůvodnitelný, proto bylo zpevnění tohoto příkopu vypuštěno. Týká se položek č. 18110, 3272C1, 33817A.N, 56330, 582611, 767912.N, 935212 a 966842.N. V KÚ vlevo z OK V Lázních směrem do Jílového u Prahy byl prodloužen chodník z důvodu navedení chodce ke kraji vozovky, v místě mimo stavbu, kde chodník již nepokračuje, případně na napojení při pokračování chodníku v rámci jiné stavby. Týká se položek č. 18110, 56330, 58260A, 582611, 917212 a 917224. V km 1,366 – 1,377 vlevo byla směrově upravena gabionová zeď do vhodnější polohy podél chodníku/nástupišť BUS, a také z důvodu budovy z blízkosti zdi (přístup k budově). Týká se položky č. 3272C1. U této gabionové zdi v km 1,344 – 1,375 bylo doplněno veškeré příslušenství do soupisu prací (podkladní vrstvy, separační geotextilie, izolace v místě styku s chodníkem, zábradlí). Týká se položek č. 45152.2N, 45157.N, 7111B1.N a 9111B1.N. Byla doplněna podkladní vrstva ze ŠD 0/32 pod zatrubněním příkopu pod chodníkem ze sil. II/104 v tl. 0,25m. Z důvodu nedostatečných podkladních vrstev pod tímto zatrubněním. Týká se položky č. 45152.1N. Viz. příloha č. 4 a 7 ZBV. Uvedenými změnami nejsou ovlivněny navazující SO.

Změny a upřesnění byly navrženy s ohledem na co nejefektivnější provedení části díla. V souladu s uvedeným zdůvodněním předkládá zhotovitel rozpočet na zajištění požadovaných změn.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. (1) písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 04. 11. 2020) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do **Skupiny 3** jako změna z nepředvídaných důvodů.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-55 431,94	134 322,67	78 890,73	189 754,62

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Kamil Hrbek	datum	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Milan Strnad	datum	podpis
Stavební dozor:	jméno	Miroslav Valenta	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno		datum	podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS SK, p.o.	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum	podpis
Zástupce Objednatele: Město Jílové u Prahy	jméno	Jan Prostřední	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum	podpis
Objednatel 2 (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Pavel Pešek	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Kamil Hrbek	datum	podpis

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo:14**

Název a evidenční číslo Stavby: II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 105.2/1
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 105.2 Chodníky, II. etapa

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
4 973 513,06 Kč

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	4 973 513,06	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-55 431,94	134 322,67	134 322,67	2,70%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-55 431,94	5 052 403,79	78 890,73	1,59%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

souhlasím Ing. Kamil Hrbek

Projektant (autorský dozor):

souhlasím Ing. Milan Strnad

Stavební dozor:

souhlasím Miroslav Valenta

Zástupce Objednatel KSÚS:

souhlasím Ing. Jan Fidler, DiS.

Zástupce Objednatel

Město Jílové u Prahy:

souhlasím Jan Prostřední

Supervize (RDK):

Zaměstnanec KSÚS
odpovědný za cenové
projednání Změny:

souhlasím Ing. Jaroslav Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 14

Název a evidenční číslo stavby:								ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS:								105.2/1					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ZMĚNA MNOŽSTVÍ													
1	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	899,76	903,82	4,06	155,70	140 092,63	0,00	632,14	140 724,77	632,14	0,45%
5	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	4 233,00	4 237,20	4,20	12,75	53 970,75	0,00	53,55	54 024,30	53,55	0,10%
6	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	330,49	332,56	2,07	184,50	60 975,41	0,00	381,91	61 357,33	381,92	0,63%
7	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	1 146,00	1 135,24	-10,76	141,80	162 502,80	-1 525,77	0,00	160 977,03	-1 525,77	-0,94%
8	3272C1	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ ČÁSTEČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT Ø2,2MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	M3	138,65	122,00	-16,65	2 813,50	390 091,78	-46 844,78	0,00	343 247,01	-46 844,77	-12,01%
12	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	677,28	677,95	0,67	791,00	535 728,48	0,00	529,97	536 258,45	529,97	0,10%
13	58260A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉFNÍCH TL 60MM BEZ LOŽE	M2	126,00	131,30	5,30	681,00	85 806,00	0,00	3 609,30	89 415,30	3 609,30	4,21%
14	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	4 107,00	4 105,90	-1,10	474,00	1 946 718,00	-521,40	0,00	1 946 196,60	-521,40	-0,03%
16	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	2 215,00	2 239,80	24,80	377,00	835 055,00	0,00	9 349,60	844 404,60	9 349,60	1,12%
17	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	10,00	12,00	2,00	432,00	4 320,00	0,00	864,00	5 184,00	864,00	20,00%
19	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	14,00	2,00	-12,00	545,00	7 630,00	-6 540,00	0,00	1 090,00	-6 540,00	-85,71%
NOVÉ POLOŽKY													
20	21361.N	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE	M2	0,00	100,00	100,00	57,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
21	33817A.N	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ	T	0,00	0,07	0,07	67 923,50	0,00	0,00	4 754,65	4 754,65	4 754,65	100,00%
22	45152.1N	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,00	1,00	1,00	754,80	0,00	0,00	754,80	754,80	754,80	100,00%
23	45152.2N	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,00	31,50	31,50	754,80	0,00	0,00	23 776,20	23 776,20	23 776,20	100,00%
24	45157.N	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,00	3,94	3,94	647,00	0,00	0,00	2 549,18	2 549,18	2 549,18	100,00%
25	711317.N	IZOLACE PODZEM OBJ PROTI ZEM VLHK Z PE FÓLÍÍ	M2	0,00	37,20	37,20	280,00	0,00	0,00	10 416,00	10 416,00	10 416,00	100,00%
26	767912.N	OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO VYSOKOPEVNOSTNÍHO	M2	0,00	23,40	23,40	176,80	0,00	0,00	4 137,12	4 137,12	4 137,12	100,00%
27	9111B1.N	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,00	34,00	34,00	1 929,50	0,00	0,00	65 603,00	65 603,00	65 603,00	100,00%
28	966842.N	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA	M	0,00	12,50	12,50	96,90	0,00	0,00	1 211,25	1 211,25	1 211,25	100,00%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 14

Název a evidenční číslo stavby: II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005

Číslo a název SO/PS: SO 105.2 Chodníky, II. etapa

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

105.2/1

Skupina změn 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	CELKEM	-	-	-	-	-	4 222 890,85	-55 431,94	134 322,67	4 301 781,59	78 890,74	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Kamil Hrbek

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Miroslav Valenta, TDI

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: **II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005**

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	124 390 914,03
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	124 116 539,79
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	150 181 013,14
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	99,78%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-1,85%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-4,15%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	2 026 391,05
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	1,63%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	37 317 274,21

ABS

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	1,63%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,22%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 301 184,45
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	62 195 457,02

ABS

12=(1)*0,15	Limit	18 658 637,10
13=(39/1)	Sledování limitu (15%)	0,00%
14=(ABS(37)+(38))	Hodnota skupiny 5	0,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS/předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -				
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %		
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy	- 5 162 840,81	4 888 466,56	- 274 374,24	0,00	0,00	0,00	- 5 025 444,11	2 724 678,81	- 2 300 765,29	- 137 396,70	1 893 381,50	1 755 984,80	2 030 778,20	0,00	270 406,25	270 406,25	270 406,25	0,00	0,00	0,00
102.1	1	Severní obchvat Jílové u Prahy, I. etapa / dočasná zábrana pro migrující obojživelníky	0,00	185 437,50	185 437,50			0,00			0,00	0,00	185 437,50	185 437,50	185 437,50			0,00	0,00			0,00
120	2	Provizorní komunikace u Okružní křižovatky Pražská / sanace podloží	0,00	660 186,73	660 186,73			0,00			0,00	0,00	660 186,73	660 186,73	660 186,73			0,00	0,00			0,00
02	3	Děšťová kanalizace / kolena pro eliminaci velkého spádu	0,00	270 406,25	270 406,25			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	270 406,25 Kč	270 406,25	270 406,25			0,00
04	4	Vodovod/změny trasy vedení - RDS	0,00	443 649,99	443 649,99			0,00			0,00	0,00	443 649,99	443 649,99	443 649,99			0,00	0,00			0,00
342	5	Přeložka vodovodu v km 0,040-0,050 / změna připojení přeložky vodovodu na stávající řad	- 17 104,75	28 200,00	11 095,25			0,00			0,00	- 17 104,75	28 200,00	11 095,25	45 304,75			0,00	0,00			0,00
362	6	Retenční nádrž v km 1,160 / odlišný tvar nádrže, změna zabezpečení stavební jámy, změna těžitelosti	- 1 711 857,24	1 654 492,34	- 57 364,90			0,00	- 1 711 857,24 Kč	1 654 492,34 Kč	- 57 364,90			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
361	7	Retenční nádrž v km 0,440/změna tvaru nádrže, změna zabezpečení stavební jámy	- 3 313 586,87	1 070 186,47	- 2 243 400,40			0,00	- 3 313 586,87 Kč	1 070 186,47 Kč	- 2 243 400,40			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
101.1	8	Okružní křižovatka Pražská / úprava trativodů, doplnění geotextilie	- 33 552,10	157 251,37	123 699,27			0,00			0,00	- 33 552,10	157 251,37	123 699,27	190 803,47			0,00	0,00			0,00
522	9	Přeložka STL plynovodu PE90 podél ul.Ke Slunci, km 0,300-0,750 / změna vedení trasy, doplnění chrániček a dalšího příslušenství	0,00	22 168,00	22 168,00			0,00			0,00	0,00	22 168,00	22 168,00	22 168,00			0,00	0,00			0,00
102.1/2	10	Severní obchvat Jílové u Prahy, I. etapa / doplnění geotextilie	0,00	12 784,73	12 784,73			0,00			0,00	0,00	12 784,73	12 784,73	12 784,73			0,00	0,00			0,00
101.2	11	Okružní křižovatka Pražská, větev k OC Radlík / doplnění geotextilie	0,00	4 846,00	4 846,00			0,00			0,00	0,00	4 846,00	4 846,00	4 846,00			0,00	0,00			0,00
104	12	MK - napojení ulice Na slunci v km 0,330 / úprava trativodů, doplnění geotextilie	0,00	37 648,12	37 648,12			0,00			0,00	0,00	37 648,12	37 648,12	37 648,12			0,00	0,00			0,00
105.1	13	Chodníky, I. etapa / doplnění obrub z bet. palisád, zvýšená únosnost chodníku	- 31 307,91	206 886,40	175 578,49			0,00			0,00	- 31 307,91	206 886,40	175 578,49	238 194,31			0,00	0,00			0,00
105.2	14	Chodníky, II. etapa / prodloužení chodníku, úprava gabionové zdi, doplněné zábradlí	- 55 431,94	134 322,67	78 890,73			0,00			0,00	- 55 431,94	134 322,67	78 890,73	189 754,61			0,00	0,00			0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	14.3
Název a evidenční číslo stavby:	II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 105.2 Chodníky, II. etapa
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	105.2/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 105.2 po změně 1	4	
08 Oznámení Zhotovitele o změně č. 25	2	
09 Stanovisko TDI k ZBV 14 ze dne 27.10.2022	2	
10 Stanovisko AD k ZBV 14 ze dne 9.11.2022	2	
11 Pokyn Objednatele ke změně ze dne 7.12.2022	1	
12 Zplnomocnění pro Ing. Hrbka	2	
RDS pro SO 105.2, 06/2022		Uloženo - sharepoint PSN DS-II/105
Počet listů celkem	13	

8	3272C1		ÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ ČÁSTEČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O2,2MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA	M3	138,65	122,00	-16,65	2 813,50	390 091,78	-46 844,78	0,00	343 247,01	-46 844,77	-12,01%
			SOD Gabionová zeď vlevo v km 1,344 - 1,380 (plocha gabionové zdi v m2 získaná z PR * délka v m): (2,5*8+3,25*11+4*14+3,25*4+2,5*2+1,75*2)=133,25 [A] Gabionová zidka v místě OK V Lázních (plocha gabionové zidky v m2 získaná z PR * délka v m): 1*5,4=5,40 [B] Celkem: A+B=138,65 [C] ZBV 14 - odpočet: -138,65= 138,65 [A] - Gabionová zidka v místě OK V Lázních byla zrušena - Gabionová zeď vlevo v km 1,344 - 1,375 byla směrově upravena: (rozměry drátokošů * počet): (1*1*35)+(1*1,5*35)+(1*1,5*23)=122,00 [B] m3 Celkem: A+B=-16,65 [C] m3											
9	45131A		PODKLADNÍ A VÝPL�의OVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C20/25	M3	1,03	1,03	0,00	2 618,00	2 696,54	0,00	0,00	2 696,54	0,00	0,00%
10	465512		DLAŽBY Z LOMOVĚHO KAMENE NA MC	M3	0,63	0,63	0,00	4 437,00	2 795,31	0,00	0,00	2 795,31	0,00	0,00%
11	467315		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTĚHO BETONU C30/37	M3	0,65	0,65	0,00	5 244,50	3 408,93	0,00	0,00	3 408,93	0,00	0,00%
12	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	677,28	677,95	0,67	791,00	535 728,48	0,00	529,97	536 258,45	529,97	0,10%
			SOD ŠDBtl. min. 150mm plocha odměřená ze situace viz položky [58260A a 582611]: 4233*0,16=677,28 [A] m3 ZBV 14 - odpočet -677,28= 677,28 [A] m3 - úprava ploch chodníku v km 0,050 vpravo, v km 1,260 u zděného plotu a v KÚ u OK V Lázních: - úprava sjezdu v km 0,820 do 0,818 vpravo (doplnění 6,1*0,16=1 m3 do celkového množství) a doplnění sjezdu v km 0,912 vpravo (odpočet 27*0,16=4,3 m3 z celkového množství): - plocha odměřená ze situace viz položky [58260A a 582611]:4237,2*0,16=677,95 [B] m3 Celkem: A+B=0,67 [C] m3											
13	58260A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIĚFNÍCH TL 60MM BEZ LOŽE	M2	126,00	131,30	5,30	681,00	85 806,00	0,00	3 609,30	89 415,30	3 609,30	4,21%
			SOD BETONOVÁ DLAŽBA RELIĚFNÍ (místa pro přecházení) tl.60mm, vč. Lože tl. 30mm plocha ze situace : 126=126,00 [A] m2 ZBV 14 - odpočet: -126= 126,00 [A] m2 - úprava sjezdu v km 0,820 do 0,818 vpravo (doplnění 2,2 m2 do celkového množství) a doplnění sjezdu v km 0,912 vpravo (doplnění 3,8 m2 do celkového množství): plocha ze situace: 131,3=131,30 [B] m2 Celkem: A+B=5,30 [C] m2											
14	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	4 107,00	4 105,90	-1,10	474,00	1 946 718,00	-521,40	0,00	1 946 196,60	-521,40	-0,03%
			SOD BETONOVÁ DLAŽBA tl.60mm, vč. Lože tl. 30mm* plocha ze situace: 4107=4 107,00 [A] m2 ZBV 14 - odpočet: -4107=-4 107,00 [A] m2 - úprava ploch chodníku v km 0,050 vpravo, v km 1,260 u zděného plotu a v KÚ u OK V Lázních: - úprava sjezdu v km 0,820 do 0,818 vpravo (doplnění 3,9 m2 do celkového množství) a doplnění sjezdu v km 0,912 vpravo (odpočet 23,2 m2 z celkového množství): - plocha ze situace: 4105,9=4 105,90 [B] m2 Celkem: A+B=-1,10 [C] m2											
15	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30	M3	1,04	1,04	0,00	2 677,50	2 784,60	0,00	0,00	2 784,60	0,00	0,00%

16	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	2 215,00	2 239,80	24,80	377,00	835 055,00	0,00	9 349,60	844 404,60	9 349,60	1,12%
			SOD záhonové obruby podél chodníků C35/45 XF4 (dle TKP 18), výška nášlapu 0,06m včetně bet. lože C20/25nXF3 (dle ČSN 736131) tl. min. 0.10 m odměřeno ze situace: 2215=2 215,00 [A] m ZBV 14 - odpočet: -2215=-2 215,00 [A] m - úprava ploch (i délek zahonových obrub) chodniku v km 0,050 vpravo, v km 1,260 u zděného plotu a v KÚ u OK V Lázních: - úprava sjezdu v km 0,820 do 0,818 vpravo (doplnění 3 m do celkového množství) a doplnění sjezdu v km 0,912 vpravo (odpočet 10,3 m z celkového množství): - odměřeno ze situace: 2239,8=2 239,80 [B] m Celkem: A+B=24,80 [C] m											
17	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	10,00	12,00	2,00	432,00	4 320,00	0,00	864,00	5 184,00	864,00	20,00%
			SOD obrubník snížený nášlap 0,02m C35/45 XF4, odměřeno ze situace : 10m (dle TKP 18) včetně bet. lože C20/25nXF3 (dle ČSN 736131) tl. min. 0.10 m ze situace : 10=10,00 [A] m ZBV 14 doplnění sníženého silničního obrubníku v místě ukončení prodloužení chodniku v km 0,050 vpravo: 2=2,00 [A] m											
18	9183B3		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH	M	4,00	4,00	0,00	1 555,50	6 222,00	0,00	0,00	6 222,00	0,00	0,00%
19	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	14,00	2,00	-12,00	545,00	7 630,00	-6 540,00	0,00	1 090,00	-6 540,00	-85,71%
			SOD zpevnění příkopu v místě kružnic křížovky V Lázních- příkopové tvárnice š. 0.60 m beton C30/37 XF4, včetně bet. lože C20/25nXF3 tl. min. 0.1 m, zemních prací, ukončení, spárování, úpravy vtoků a výtoků: 14=14,00 [A] m ZBV 14 - odpočet: -14=-14,00 [A] m - zkrácení zpevnění příkopu v místě OK V Lázních pouze na délku mezi zatrubněním příkopu: 2=2,00 [B] m Celkem: A+B=-12,00 [C] m											
			NOVÉ POLOŽKY											
20	21361	N	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE	M2	0,00	100,00	100,00	57,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
			ZBV 14 - separační geotextilie min. 300g/m2 u gabionové zdi v km 1,344 - 1,375 vlevo: - délka z pr. řezu * délka z podél. řezu: 3,2* (9+4+4+4+2)+2,2*(6+3+3)=100,00 [A] m2 Cena podle SoD SO 101.1 ZBV 8, pol. č. 42											
21	33817A	N	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ	T	0,00	0,07	0,07	67 923,50	0,00	0,00	4 754,65	4 754,65	4 754,65	100,00%
			ZBV 14 - přeložení plotu v km 1,635 vlevo u OK V Lázních z důvodu zrušení gabionové zdi pod chodníkem: sloupek kruhový prům 60,3 mm, tl. stěny 2,9 mm, hmotnost trubky 4,105 kg/m, dl. 2,5 m -> 5 ks: (5*2,5*4,105)*0,001=0,05 [A] t vzpěra kruhová prům 48,3 mm, tl. stěny 2,6 mm, hmotnost trubky 2,930 kg/m, dl. 2,7 m -> 3 ks: (3*2,7*2,930)*0,001=0,02 [B] t Celkem: A+B=0,07 [C] t Cena použita ze SOD - SO 03, p.č. 23											
22	45152	1N	PODKLADNÍ A VÝPL�의 VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,00	1,00	1,00	754,80	0,00	0,00	754,80	754,80	754,80	100,00%
			ZBV 14 - byla doplněna podkladní vrstva za šterkodrtí 0/32 pod zatrubněním příkopu pod chodníkem ze sil. II/104 v tl. 0,25m: délka * šířka * tloušťka: 4*1*0,25=1,00 [A] m3 Cena použita ze SOD - SO 102.2, p.č. 23											
23	45152	2N	PODKLADNÍ A VÝPLŖOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,00	31,50	31,50	754,80	0,00	0,00	23 776,20	23 776,20	23 776,20	100,00%
			ZBV 14 - podkladní zhutněná vrstva ze ŠD 0/63 v tl. 0,40m pod gabionovou zdí v km 1,344 - 1,375: šířka * výška * délka: 2,2*0,4*35,8=31,50 [A] m3 Cena použita ze SOD - SO 120, p.č. 20											
24	45157	N	PODKLADNÍ A VÝPLŖOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,00	3,94	3,94	647,00	0,00	0,00	2 549,18	2 549,18	2 549,18	100,00%

			ZBV 14 - vyrovnávací vrstva ze ŠP v tl. 0,05 m pod gabionovou zdí v km 1,344 - 1,375: - šířka * výška * délka: 2,2*0,05*35,8=3,94 [A] m3 Cena použita ze SOD - SO 02, p.č. 30											
25	711317	N	IZOLACE PODZEM OBJ PROTI ZEM VLHK Z PE FÓLÍÍ	M2	0,00	37,20	37,20	280,00	0,00	0,00	10 416,00	10 416,00	10 416,00	100,00%
			ZBV 14 - izolace u chodníku v km 1,260 vlevo u zděného plotu a v km 1,344 - 1,375 vlevo u gab. zdi: - délka z pr. řezu * délka z pod. řezu: 0,8*(35+8+3,5)=37,20 [A] m2 Cena podle SoD SO 105.1 ZBV 13, pol. č. 25											
26	767912	N	OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO VYSOKOPEVNOSTNÍHO	M2	0,00	23,40	23,40	176,80	0,00	0,00	4 137,12	4 137,12	4 137,12	100,00%
			ZBV 14 - přeložení oplocení z důvodu zrušení gabionové zdi pod chodníkem: - výška 2m na obou stranách navazující na stávající oplocení: 11,7*2=23,40 [A] m2 Cena použita ze SOD - SO 103, p.č. 34											
27	9111B1	N	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,00	34,00	34,00	1 929,50	0,00	0,00	65 603,00	65 603,00	65 603,00	100,00%
			ZBV 14 - doplnění zábradlí na gabionové zdi v km 1,344 - 1,375 vlevo: - délka ze situace: 34=34,00 [A] m Cena použita ze SOD - SO 102.2, p.č. 40											
28	966842	N	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA	M	0,00	12,50	12,50	96,90	0,00	0,00	1 211,25	1 211,25	1 211,25	100,00%
			ZBV 14 - odstranění stávajícího plotu včetně sloupků či vzpěr u OK V Lázních v km 1,635 vlevo z důvodu zrušení gabionové zdi pod chodníkem: - délka ze situace: 12,5=12,50 [A] m Cena použita ze SOD - SO 03, p.č. 42											
			CELKEM						4 973 513,06	-55 431,94	134 322,67	5 052 403,79	78 890,73	1,59%

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY „II/105 – Severní obchvat Jílové u Prahy“

Určeno: Jan Prostřední, investiční technik

Číslo Jednací: ohlášení_změn_stavby 25

Číslo SoD: S-2028/00066001/2021

Termín plnění: 13.9.2021 – 13.6.2023

Celková cena díla: 124 390 914,03 Kč bez DPH

Zhotovitel: Společnost pro II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy

IČ: 253 22 257

Oprávněná osoba: Ing. Kamil Hrbek

Telefonní spojení: -

Popis předmětu informace:

Objekt: SO 105.2 Chodníky, II. etapa

Na základě upřesnění prováděných prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby došlo k upřesnění parametrů oproti PDPS. Je zpracován rozdílový soupis prací, ve kterém jsou uvedeny, jak změnové rozdíly v množství, tak nahrazující, či rušené a nové položky.

Popis problému:

Na základě požadavku objednatele stavby byl sjezd v km 0,820 vpravo posunut do km 0,818 a doplněn druhý sjezd v km 0,912 vpravo. Směrově, výškově a šířkově byly sjezdy upraveny tak, aby byl napojen na souběžný projekt víceúčelové haly, která zahrnuje i návrh komunikace obce, na kterou bude sjezd v km 0,818 napojen. Sjezdy jsou součástí SO 106 a 107. Jelikož podél těchto sjezdů probíhá chodník v rámci tohoto SO je týká se změna těchto

položek č. 02943R, 18110, 18220, 18230, 56330, 58260A, 582611 a 917212. V km 0,050 vpravo byl prodloužen chodník u místa pro přecházení, z důvodu plynulého napojení na zpevněnou asfaltovou plochu u LGP čerpací stanice. Týká se položek č. 12373, 18110, 56330, 58260A, 582611, 917212 a 917224. V km 1,260 vlevo byl prodloužen chodník až ke zděnému plotu z důvodu plynulého napojení na plot. Týká se položek č. 12373, 18110, 56330, 582611, 711317.N, 917212 a 917224. U OK V Lázních v km 1,635 vlevo byla zrušena nevhodná gabionová zeď pod chodníkem v místě nároží, z tohoto důvodu byl přeložen plotu na pozemku SÚSSK tak, aby bylo možné gabionovou zeď vypustit, chodník byl i lokálně zúžen na šířku 1,5m. Dále zpevněný příkop v tomto místě není zdůvodnitelný, proto bylo zpevnění tohoto příkopu vypuštěno. Týká se položek č. 18110, 3272C1, 33817A.N, 56330, 582611, 767912.N, 935212 a 966842.N. V KÚ vlevo z OK V Lázních směrem do Jílového u Prahy byl prodloužen chodník z důvodu navedení chodce ke kraji vozovky, v místě mimo stavbu, kde chodník již nepokračuje, případně napojení při pokračování chodníku v rámci jiné stavby. Týká se položek č. 18110, 56330, 58260A, 582611, 917212 a 917224. V km 1,366 – 1,377 vlevo byla směrově upravena gabionová zeď do vhodnější polohy podél chodníku/nástupiště BUS, a také z důvodu budovy z blízkosti zdi (přístup k budově). Týká se položky č. 3272C1. U této gabionové zdi v km 1,344 – 1,375 bylo doplněno veškeré příslušenství do soupisu prací (podkladní vrstvy, separační geotextilie, izolace v místě styku s chodníkem, zábradlí). Týká se položek č. 45152.2N, 45157.N, 7111B1.N a 9111B1.N. Byla doplněna podkladní vrstva ze ŠD 0/32 pod zatrubněním příkopu pod chodníkem ze sil. II/104 v tl. 0,25m. Z důvodu nedostatečných podkladních vrstev pod tímto zatrubněním. Týká se položky č. 45152.1N. Veškeré změny jsou blíže uvedeny v příloze č. 1, rozdílový soupis prací pro SO 105.2.

Čeho se zhotovitel domáhá:

Tímto dochází ke změně a PD musela být upravena společně s výkazem výměr, čímž došlo ke změně oproti SOD. Upozorňujeme, že bude muset být zpracováno ZBV.

Datum, podpis oprávněné osob

6.10.2022

Přílohy: Příloha 1_Rozdílový soupis prací pro SO 105.2

Naše značka:

Vyřizuje: Ing. Peter Latečka

Datum: 27. 10. 2022

Město Jílové u Prahy

p. Jan Prostřední

Vedoucí odboru správy majetku a investic

se sídlem: Masarykovo náměstí 194
254 01 Jílové u Prahy

Akce: II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy

Věc: Vyjádření TDI k ohlášení změny stavby č. 25

Dotčený objekt: 105.2 Chodníky, II. etapa

Předmět ohlášení: Rozdílový soupis prací (dále jen „RSP“)

1. Technické řešení uvedeno v PDPS

viz příloha č. 1 OZS č. 25

2. Příčiny bránící provedení dle RDS

V rámci upřesnění PD byla RDS doplněná o detailní řešení vybraných parametrů specifikovaných v bodě 1 tohoto vyjádření. Byl zpracován RSP, ve kterém jsou zpracovány jak změnové rozdíly množství, tak nahrazující, rušené i nové položky.

3. Návrhy technických řešení

viz příloha OZS č. 25

4. Ekonomická výhodnost návrhu

Změny a upřesnění byly navrženy s ohledem na co nejefektivnější provedení části díla.

5. Podklady pro návrh změny

Upřesnění provádění prací

Stanovisko TDI

S navrženými změnami souhlasím.

Zpracoval: Ing. Peter Latečka
Pragoprojekt, a.s.

NAŠE ZNAČKA:

VYŘIZUJE: Ing. Milan Strnad

DATUM: 9.11.2022

Ing. Jan Fidler
KSÚS Stč.kraje

Věc: II/105 – Severní obchvat jílového u Prahy
Vyjádření autorského dozoru (AD)

Formulář změn č.: 25

Objekt: SO 105.2

U SO 105.2 došlo:

Na základě požadavku objednatele stavby byl sjezd v km 0,820 vpravo posunut do km 0,818 a doplněn druhý sjezd v km 0,912 vpravo. Směrově, výškově a šířkově byly sjezdy upraveny tak, aby byl napojen na souběžný projekt víceúčelové haly, která zahrnuje i návrh komunikace obce, na kterou bude sjezd v km 0,818 napojen. Sjezdy jsou součástí SO 106 a 107. Jelikož podél těchto sjezdů probíhá chodník v rámci tohoto SO se týká změna těchto položek č. 02943R, 18110, 18220, 18230, 56330, 58260A, 582611 a 917212.

... nový požadavek objednatele

V km 0,050 vpravo byl prodloužen chodník u místa pro přecházení, z důvodu plynulého napojení na zpevněnou asfaltovou plochu u LGP čerpací stanice. Týká se položek č. 12373, 18110, 56330, 58260A, 582611, 917212 a 917224.

... upřesnění v rámci dokumentace RDS

V km 1,260 vlevo byl prodloužen chodník až ke zděnému plotu z důvodu plynulého napojení na plot. Týká se položek č. 12373, 18110, 56330, 582611, 711317.N, 917212 a 917224.

... upřesnění v rámci dokumentace RDS

U OK V Lázních v km 1,635 vlevo byla zrušena nevhodná gabionová zeď pod chodníkem v místě nároží, z tohoto důvodu byl přeložen plot na pozemku SÚSSK tak, aby bylo možné gabionovou zeď vypustit, chodník byl i lokálně zúžen na šířku 1,5m. Dále zpevněný příkop v tomto místě není zdůvodnitelný, proto bylo zpevnění tohoto příkopu vypuštěno. Týká se položek č. 18110, 3272C1, 33817A.N, 56330, 582611, 767912.N, 935212 a 966842.N.

... upřesnění v rámci dokumentace RDS

V KÚ vlevo z OK V Lázních směrem do Jílového u Prahy byl prodloužen chodník z důvodu navedení chodce ke kraji vozovky, v místě mimo stavbu, kde chodník již nepokračuje, případně napojení při pokračování chodníku v rámci jiné stavby. Týká se položek č. 18110, 56330, 58260A, 582611, 917212 a 917224.

... upřesnění v rámci dokumentace RDS

V km 1,366 – 1,377 vlevo byla směrově upravena gabionová zeď do vhodnější polohy podél chodníku/nástupiště BUS, a také z důvodu budovy z blízkosti zdi (přístup k budově). Týká se položky č. 3272C1.

... upřesnění v rámci dokumentace RDS

U gabionové zdi v km 1,344 – 1,375 bylo doplněno veškeré příslušenství do soupisu prací (podkladní vrstvy, separační geotextílie, izolace v místě styku s chodníkem, zábradlí). Týká se položek č. 45152.2N, 45157.N, 7111B1.N a 9111B1.N

... v dokumentaci PDPS bylo opomenuto

Byla doplněna podkladní vrstva ze ŠD 0/32 pod zatrubněním příkopu pod chodníkem ze sil. II/104 v tl. 0,25m, a to z důvodu nedostatečných podkladních vrstev pod tímto zatrubněním. Týká se položky č. 45152.1N.

... v dokumentaci PDPS bylo opomenuto

Stanovisko AD:

S předloženými změnami souhlasím

Ing. Milan Strnad

Na vědomí: ing. Peter Latečka

Klement Jan

Od: ,
Odesláno: středa 7. prosince 2022 8:10
Komu: Klement Jan; Mikeska Jan
Předmět: OZS 22-27
Přílohy: II105-OZS22 (stanovisko TDI).pdf; II105-OZS23 (stanovisko TDI).pdf; II105-OZS24 (stanovisko TDI).pdf; II105-OZS25 (stanovisko TDI).pdf; II105-OZS26 (stanovisko TDI).pdf; II105-OZS27 (stanovisko TDI).pdf; Vyjádření AD_formulář změn_22-27.pdf

Dobrý den,
v příloze posílám stanoviska TDI a AD. Vydávám pokyn ke zpracování ZBV

Jan Prostřední
investiční technik

Městský úřad Jílové u Prahy
Masarykovo nám.194
254 01 Jílové u Prahy

tel.
mob
e-m
IDD:

PLNÁ MOC

Zmocnitelé: **IMOS Brno, a.s.**

IČ: 25322257

se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno,
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211,
zastoupená Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

PSN & DS a.s.,

IČ: 04377036

se sídlem Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno,
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7379,
zastoupená Davidem Noskem, členem správní rady

Zmocněnec: **Froněk, spol. s r.o.,**

IČ: 47534630

se sídlem Rakovník, Zátíší 2488, PSČ 26901,
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 15879
zastoupená Ing. Robertem Suchánkem, jednatelem a Ing. Kamilem Hrbkem,
prokuristou

Zmocněnec a zmocnitelé jsou společníky společnosti „Společnost pro II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy“, založené za účelem realizace veřejné zakázky „II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy“ pro zadavatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001, se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5 („**Zakázka**“).

Zmocnitelé udělují zmocněnci plnou moc k jednání ve všech smluvních a technických stran Zakázky, zejména ohledně změn během výstavby (změnových listů a jiných úprav).

Zmocněnec není oprávněn, dát se dále zastoupit; to neplatí pro prokuru udělenou zmocněncem.

V Brně dne 24. 10. 2022
Za zmocnitele IMOS Brno, a.s.

.....
Ing. Robert Suchánek,
Předseda představenstva

V Brně dne 26. 10. 2022
Za zmocnitele PSN & DS a.s.,

.....
David Noš

.....
ní rady

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **104461_013371**, skládající se z **1** stran, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **Iveta Holásková**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Praha 46**

Česká pošta, s.p. dne **01.12.2022**



153589383-271711-221201154935