

Předmět díla:	<b>Dopravní terminál Kuřim</b>		
Smluvní vztah:	Smlouva o dílo č. 2021/D/0090 ze dne 16.08.2021		
Dotační titul:	CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0014813 Dopravní terminál Kuřim		
Objekt:	SO 721 Zázemí pro cyklisty		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 0028 1964		
Zhotovitel:	GEMO a.s., Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc, IČ 13642464		
TDI:	Ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862/51, 664 34, Kuřim, IČ 4044 9891		
Projektant stavby:	Ing. Jiří Bajer, Heinrichova 219/34, 602 00 Brno		

**Popis změny:**

V průběhu zpracování realizační dokumentace, která je součástí předmětu plnění Díla ze strany Zhotovitele, bylo Objednateli Zhotovitelem předloženo inovativní technické řešení na SO721 Zázemí pro cyklisty. Jedná se o **vybudování zateplené modulové stavby** ze železobetonu opatřené fasádním systémem a dřevěným obkladem na místo původního sanitárního kontejneru. Tato stavba má v porovnání s původním řešením hygienického zázemí výrazně vyšší kvalitu zpracování a vyšší životnost. Zároveň dojde ke zvýšení kvality poskytovaných služeb.

**Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 4**, kde se za podstatnou změnu veřejné zakázky nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	úprava předmětu díla	x	
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v PD		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD		
		změna prováděcí dokumentace	x	
zpracování do dokumentace skutečného provedení				
jiné				

údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	4 745 092,35	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-477 703,65	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota změny dle ZZVZ	5 222 796,00	

údaje o ceně změny	náklady na změnu v Kč bez DPH	4 267 388,70	
	Výše DPH	sazba: 21%	896 151,63
	náklady na změnu vč. DPH	5 163 540,33	

termíny	Termín realizace změny:	říjen 2022 - duben 2023	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO (vliv na dokončení So721)	

odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		

přílohy	Přílohy:
	Položkový rozpočet, specifikace modulu, grafické přílohy

Předmět díla:	<b>Dopravní terminál Kuřim</b>
Smluvní vztah:	Smlouva o dílo č. 2021/D/0090 ze dne 16.08.2021
Dotační titul:	CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0014813 Dopravní terminál Kuřim
Objekt:	SO 404 Rozvody slaboproudu a informační systém DT
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 0028 1964
Zhotovitel:	GEMO a.s., Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc, IČ 13642464
TDI:	Ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862/51, 664 34, Kuřim, IČ 4044 9891
Projektant stavby:	Ing. Jiří Bajer, Heinrichova 219/34, 602 00 Brno

**Popis změny:**

V projektové dokumentaci byly v rozporu se zadáním navrženy **jednostranné informační LED panely**. Vzhledem k tomu, že je terminál navržen s přístupem jak od města z ul. Zahradní, tak z prostoru nádražní budovy žst. Kuřim, uvažoval objednatel od počátku s použitím **oboustranných informačních LED panelů**. Zajistí se tak zvýšená přehlednost pro cestující a dojde ke zkvalitnění poskytovaných služeb.

**Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 5**, kde se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla. Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

<b>údaje o změně</b>	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	úprava předmětu díla	
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v PD	x
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD	
		změna prováděcí dokumentace	x
zpracování do dokumentace skutečného provedení			
jiné			
<b>údaje o složení ceny změny</b>	hodnota přípočtů (víceprací)	904 036,20	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-654 000,00	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota změny dle ZZVZ	1 558 036,20	
<b>údaje o ceně změny</b>	náklady na změnu v Kč bez DPH	250 036,20	
	Výše DPH	sazba: 21%	52 507,60
	náklady na změnu vč. DPH	302 543,80	
<b>termíny</b>	Termín realizace změny:	únor 2023	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO (vliv na dokončení So701)	
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
<b>přílohy</b>	Přílohy:		
	Položkový rozpočet, nabídka		

Předmět díla:	<b>Dopravní terminál Kuřim</b>
Smluvní vztah:	Smlouva o dílo č. 2021/D/0090 ze dne 16.08.2021
Dotační titul:	CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0014813 Dopravní terminál Kuřim
Objekt:	SO 701 Zastřešení dopravního terminálu
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 0028 1964
Zhotovitel:	GEMO a.s., Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc, IČ 13642464
TDI:	Ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862/51, 664 34, Kuřim, IČ 4044 9891
Projektant stavby:	Ing. Jiří Bajer, Heinrichova 219/34, 602 00 Brno

**Popis změny:**

Ve stávajícím projektu bylo opomenuto **zajištění bezpečného přístupu na střešní konstrukci a samotný bezpečný pohyb po střešní konstrukci**, který souvisí s potřebou pravidelných periodických prohlídek, úklidu a údržby střešního pláště, což zajistí jeho dlouhou životnost a dobrý stavebně technický stav. Dílo bylo doplněno o osazení prvků k zajištění bezpečnosti osob provádějících na střeše údržbové a opravné práce po celou dobu životnosti konstrukce.

**Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 5**, kde se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla. Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

<b>údaje o změně</b>	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	úprava předmětu díla	
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v PD	x
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD	
		změna prováděcí dokumentace	x
zpracování do dokumentace skutečného provedení			
jiné			

<b>údaje o složení ceny změny</b>	hodnota přípočtů (víceprací)	184 886,00
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota změny dle ZZVZ	184 886,00

<b>údaje o ceně změny</b>	náklady na změnu v Kč bez DPH	<b>184 886,00</b>
	Výše DPH	38 826,06
	náklady na změnu vč. DPH	<b>223 712,06</b>

<b>termíny</b>	Termín realizace změny:	listopad 2022
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE

<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		

<b>přílohy</b>	Přílohy:
	Položkový rozpočet

Předmět díla:	<b>Dopravní terminál Kuřim</b>
Smluvní vztah:	Smlouva o dílo č. 2021/D/0090 ze dne 16.08.2021
Dotační titul:	CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0014813 Dopravní terminál Kuřim
Objekt:	SO 103 Autobusové stanoviště
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 0028 1964
Zhotovitel:	GEMO a.s., Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc, IČ 13642464
TDI:	Ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862/51, 664 34, Kuřim, IČ 4044 9891
Projektant stavby:	Ing. Jiří Bajer, Heinrichova 219/34, 602 00 Brno

**Popis změny:**

V průběhu zpracování realizační dokumentace, která je součástí předmětu plnění Díla ze strany Zhotovitele, bylo Objednateli Zhotovitelem předloženo technické řešení na SO301 Autobusové stanoviště. Ve stávajícím projektu je navržena v místě zastávkových stání konstrukční skladba z asfaltobetonu. Změna projektu uvažuje použití konstrukční skladby povrchu za použití štípaných žulových kostek, což zajistí jeho dlouhou životnost a dobrý stavebně technický stav.

**Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 4,** kde se za podstatnou změnu veřejné zakázky nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.

<b>údaje o změně</b>	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	úprava předmětu díla	x
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v PD	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD	
		změna prováděcí dokumentace	
zpracování do dokumentace skutečného provedení		x	
jiné			

<b>údaje o složení ceny změny</b>	hodnota přípočtů (víceprací)	654 787,08
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota odpočtů (méněprací)	-475 043,40
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota změny dle ZZVZ	1 129 830,48

<b>údaje o ceně změny</b>	náklady na změnu v Kč bez DPH	179 743,68
	Výše DPH	37 746,17
	náklady na změnu vč. DPH	217 489,85

<b>termíny</b>	Termín realizace změny:	říjen 2022
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO (vliv na dokončení So721 - podhledy)

<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		

<b>přílohy</b>	Přílohy:
	Položkový rozpočet

Předmět díla:	<b>Dopravní terminál Kuřim</b>
Smluvní vztah:	Smlouva o dílo č. 2021/D/0090 ze dne 16.08.2021
Dotační titul:	CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0014813 Dopravní terminál Kuřim
Objekt:	SO 404 Rozvody slaboproudu a informační systém DT
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 0028 1964
Zhotovitel:	GEMO a.s., Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc, IČ 13642464
TDI:	Ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862/51, 664 34, Kuřim, IČ 4044 9891
Projektant stavby:	Ing. Jiří Bajer, Heinrichova 219/34, 602 00 Brno

**Popis změny:**

Na požadavek objednatele bude dílo v SO 404 rozšířeno o **dobavku a instalaci prvků kamerového systému SLP - CCTV**, kdy se jedná se o plnění dlouhodobého plánu vedení města na zvýšení bezpečnosti občanů. Kamerový systém bude sledován na služebně městské policie v Kuřimi. Dále pak dojde k **instalaci wifi**, což je zcela v souladu s dlouhodobým trendem na zlepšení přístupu občanů k internetové síti. Součástí dobavek je návrhu a provedení veškeré infrastruktury.

**Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 4**, kde se za podstatnou změnu veřejné zakázky nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	úprava předmětu díla	x
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v PD	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD	
		změna prováděcí dokumentace	x
zpracování do dokumentace skutečného provedení			
jiné			

údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	1 790 688,76
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota změny dle ZZVZ	1 790 688,76

údaje o ceně změny	náklady na změnu v Kč bez DPH	1 790 688,76
	Výše DPH	376 044,64
	náklady na změnu vč. DPH	2 166 733,40

termíny	Termín realizace změny:	říjen 2022 - květen 2023
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO

odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		

přílohy	Přílohy:
	Položkový rozpočet, specifikace cen výrobků

Předmět díla:	<b>Dopravní terminál Kuřim</b>
Smluvní vztah:	Smlouva o dílo č. 2021/D/0090 ze dne 16.08.2021
Dotační titul:	CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0014813 Dopravní terminál Kuřim
Objekt:	SO 701 Zastřešení dorpavního terminálu
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 0028 1964
Zhotovitel:	GEMO a.s., Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc, IČ 13642464
TDI:	Ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862/51, 664 34, Kuřim, IČ 4044 9891
Projektant stavby:	Ing. Jiří Bajer, Heinrichova 219/34, 602 00 Brno

**Popis změny:**

Na požadavek objednatele bude dílo rozšířeno o dodávku označení "Město Kuřim", loga umístěného u nástupiště č. 2 na dřevěný obklad zastřešení nástupiště. Tato položka nebyla v původní dokumentaci obsažena, byť se ve vizualizacích projektanta objevuje, protože **označení dopravního terminálu názvem města** je nezbytnou součástí orientačního systému pro cestující.

**Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 5**, kde se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla. Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	úprava předmětu díla	
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v PD	x
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD	
		změna prováděcí dokumentace	
zpracování do dokumentace skutečného provedení		x	
jiné			

údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	47 800,11
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota změny dle ZZVZ	47 800,11

údaje o ceně změny	náklady na změnu v Kč bez DPH	47 800,11
	Výše DPH	sazba: 21% 10 038,02
	náklady na změnu vč. DPH	57 838,13

termíny	Termín realizace změny:	březen 2023
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE

odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		

přílohy	Přílohy:
	Položkový rozpočet, kalkulace ceny

Předmět díla:	<b>Dopravní terminál Kuřim</b>		
Smluvní vztah:	Smlouva o dílo č. 2021/D/0090 ze dne 16.08.2021		
Dotační titul:	CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0014813 Dopravní terminál Kuřim		
Objekt:	SO 101 Příjezdová komunikace parkoviště a 103 Autobusová stanoviště		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 0028 1964		
Zhotovitel:	GEMO a.s., Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc, IČ 13642464		
TDI:	Ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862/51, 664 34, Kuřim, IČ 4044 9891		
Projektant stavby:	Ing. Jiří Bajer, Heinrichova 219/34, 602 00 Brno		

**Popis změny:**

Při provádění přípojek UV bylo nutné použít větší množství kameninových tvarovek, než předpokládala PD. Větší množství bylo způsobeno nutností dodržení prostorové normy ČSN 736005 při vykřížení přípojek se stávajícími sítěmi zejména v SO 101 a dále nutností obcházet základové konstrukce zastřešení nástupišť při napojování dešťových svodů v SO 103.

**Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 5,** kde se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla. Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	úprava předmětu díla	
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v PD	x
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD	
		změna prováděcí dokumentace	
		zpracování do dokumentace skutečného provedení	
jiné			

údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	63 383,50
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota změny dle ZZVZ	63 383,50

údaje o ceně změny	náklady na změnu v Kč bez DPH	63 383,50
	Výše DPH	13 310,54
	náklady na změnu vč. DPH	76 694,04

termíny	Termín realizace změny:	říjen 2022 - listopad 2022
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE

odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		

přílohy	Přílohy:
	Položkový rozpočet

Předmět díla:	<b>Dopravní terminál Kuřim</b>
Smluvní vztah:	Smlouva o dílo č. 2021/D/0090 ze dne 16.08.2021
Dotační titul:	CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0014813 Dopravní terminál Kuřim
Objekt:	SO 104 Rekonstrukce chodníku do ul. Štefáníkova
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 0028 1964
Zhotovitel:	GEMO a.s., Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc, IČ 13642464
TDI:	Ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862/51, 664 34, Kuřim, IČ 4044 9891
Projektant stavby:	Ing. Jiří Bajer, Heinrichova 219/34, 602 00 Brno

**Popis změny:**

Dílo bude rozšířeno o obnovu pásové uliční vpusti v místě napojení chodníku SO 104 na komunikaci ulice Štefáníkova. Stávající vpust nebyla v PD zaměřena. Jedná se o nezbytnou součást Díla.

**Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 5**, kde se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla. Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	úprava předmětu díla	
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v PD	x
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD	
		změna prováděcí dokumentace	
zpracování do dokumentace skutečného provedení		x	
jiné			

údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	7 918,59
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota změny dle ZZVZ	7 918,59

údaje o ceně změny	náklady na změnu v Kč bez DPH	7 918,59
	Výše DPH	sazba: 21% 1 662,90
	náklady na změnu vč. DPH	9 581,49

termíny	Termín realizace změny:	říjen 2022 - listopad 2022
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE

odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		

přílohy	Přílohy:
	Položkový rozpočet



Předmět díla:	<b>Dopravní terminál Kuřim</b>		
Smluvní vztah:	Smlouva o dílo č. 2021/D/0090 ze dne 16.08.2021		
Dotační titul:	CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0014813 Dopravní terminál Kuřim		
Objekt:	SO 304 Dešřová kanalizace spodní části ul. Nádražní		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 0028 1964		
Zhotovitel:	GEMO a.s., Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc, IČ 13642464		
TDI:	Ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862/51, 664 34, Kuřim, IČ 4044 9891		
Projektant stavby:	Ing. Jiří Bajer, Heinrichova 219/34, 602 00 Brno		

**Popis změny:**

Při provádění kanalizace SO 304 byla zjištěna kolize trasy kanalizace s částí válečného krytu, který nebyl zakreslen v PD a tuto kolizi nemohl projektant předpokládat. Překážející části krytu musely být vybourány.

**Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 6** - potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změny (součet absolutních hodnot méněprací a víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

<b>údaje o změně</b>	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	úprava předmětu díla		
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v PD		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD		x
		změna prováděcí dokumentace		
zpracování do dokumentace skutečného provedení				
jiné				

<b>údaje o složení ceny změny</b>	hodnota přípočtů (víceprací)		5 850,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota změny dle ZZVZ		5 850,00

<b>údaje o ceně změny</b>	náklady na změnu v Kč bez DPH		5 850,00
	Výše DPH	sazba: 21%	1 228,50
	náklady na změnu vč. DPH		7 078,50

<b>termíny</b>	Termín realizace změny:	říjen 2022 - listopad 2022
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE

<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		

<b>přílohy</b>	Přílohy:
	Položkový rozpočet

Předmět díla:	<b>Dopravní terminál Kuřim</b>		
Smluvní vztah:	Smlouva o dílo č. 2021/D/0090 ze dne 16.08.2021		
Dotační titul:	CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0014813 Dopravní terminál Kuřim		
Objekt:	SO 301 Prodloužení stok jednotné kanalizace		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 0028 1964		
Zhotovitel:	GEMO a.s., Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc, IČ 13642464		
TDI:	Ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862/51, 664 34, Kuřim, IČ 4044 9891		
Projektant stavby:	Ing. Jiří Bajer, Heinrichova 219/34, 602 00 Brno		

**Popis změny:**

Při provádění kanalizace SO 301 bylo zjištěno **mělké uložení plynovodního potrubí** v majetku provozovatele plynovodní soustavy, křižující trasu kanalizace v křižovatce ulic Zahradní a Nádražní. Z důvodu dodržení prostorové normy ČSN 736005 a nemožnosti změny trasy gravitační kanalizace bylo nutné provést přeložku plynovodu, jednalo se tedy o vynucenou investici.

**Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 6** - potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změny (součet absolutních hodnot méněprací a víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	úprava předmětu díla		
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v PD		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD		x
		změna prováděcí dokumentace		
		zpracování do dokumentace skutečného provedení		
jiné				

údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	59 840,07	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota změny dle ZZVZ	59 840,07	

údaje o ceně změny	náklady na změnu v Kč bez DPH	59 840,07	
	Výše DPH	sazba: 21%	12 566,41
	náklady na změnu vč. DPH	72 406,48	

termíny	Termín realizace změny:	říjen 2022 - listopad 2022	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	

odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		

přílohy	Přílohy:
	Položkový rozpočet, nabídka subdodavatele

Předmět díla:	<b>Dopravní terminál Kuřim</b>		
Smluvní vztah:	Smlouva o dílo č. 2021/D/0090 ze dne 16.08.2021		
Dotační titul:	CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0014813 Dopravní terminál Kuřim		
Objekt:	SO 103 Autobusová stanoviště a SO105 Oprava komunikace ul. Nádražní		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 0028 1964		
Zhotovitel:	GEMO a.s., Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc, IČ 13642464		
TDI:	Ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862/51, 664 34, Kuřim, IČ 4044 9891		
Projektant stavby:	Ing. Jiří Bajer, Heinrichova 219/34, 602 00 Brno		

**Popis změny:**

Na požadavek objednatele provede zhotovitel demontáž informačních tabulí v prostoru staveniště vč. odvozu na sklad investora a souvisejících prací (obourání betonu, odkop chrániček, odpojení). Odstranění tabulí bylo opomenuto v projektové dokumentaci.

**Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 5**, kde se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla. Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

<b>údaje o změně</b>	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	úprava předmětu díla	
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v PD	x
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD	x
		změna prováděcí dokumentace	
zpracování do dokumentace skutečného provedení			
jiné			

<b>údaje o složení ceny změny</b>	hodnota přípočtů (víceprací)	12 850,00
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota změny dle ZZVZ	12 850,00

<b>údaje o ceně změny</b>	náklady na změnu v Kč bez DPH	12 850,00
	Výše DPH	2 698,50
	náklady na změnu vč. DPH	15 548,50

<b>termíny</b>	Termín realizace změny:	říjen 2022 - listopad 2022
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE

<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		

<b>přílohy</b>	Přílohy:
	Nabídková cena

Předmět díla:	<b>Dopravní terminál Kuřim</b>
Smluvní vztah:	Smlouva o dílo č. 2021/D/0090 ze dne 16.08.2021
Dotační titul:	CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0014813 Dopravní terminál Kuřim
Objekt:	SO 301 Prodloužení stok splaškové kanalizace
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 0028 1964
Zhotovitel:	GEMO a.s., Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc, IČ 13642464
TDI:	Ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862/51, 664 34, Kuřim, IČ 4044 9891
Projektant stavby:	Ing. Jiří Bajer, Heinrichova 219/34, 602 00 Brno

**Popis změny:**

Při provádění kanalizace SO 301 byly zastiženy 2 ks stávajících přípojek nemovitostí neobsažených v PD. Na kanalizace budou vysazeny odbočky a provedeno přepojení přípojek pomocí manžet.

**Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 5,** kde se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla. Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	úprava předmětu díla	
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v PD	x
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD	
		změna prováděcí dokumentace	
zpracování do dokumentace skutečného provedení		x	
jiné			

údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		23 110,71
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota změny dle ZZVZ		23 110,71

údaje o ceně změny	náklady na změnu v Kč bez DPH		23 110,71
	Výše DPH	sazba: 21%	4 853,25
	náklady na změnu vč. DPH		27 963,96

termíny	Termín realizace změny:	říjen 2022 - listopad 2022
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE

odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		

přílohy	Přílohy:
	Položkový rozpočet

Předmět díla:	<b>Dopravní terminál Kuřim</b>		
Smluvní vztah:	Smlouva o dílo č. 2021/D/0090 ze dne 16.08.2021		
Dotační titul:	CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0014813	Dopravní terminál Kuřim	
Objekt:	SO105 Oprava komunikace ul. Nádražní		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 0028 1964		
Zhotovitel:	GEMO a.s., Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc, IČ 13642464		
TDI:	Ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862/51, 664 34, Kuřim, IČ 4044 9891		
Projektant stavby:	Ing. Jiří Bajer, Heinrichova 219/34, 602 00 Brno		

**Popis změny:**

Po odkopání stávajících konstrukcí chodníku podél plotu prodejny Michl motorsport v SO 105 byla zjištěna značná nerovnost základu plotu a patek sloupků, která by neumožňovala estetické ukončení nových dlažeb chodníku podél plotu. Nerovnosti budou vyřešeny doplněním okapového chodníčku z kameniva před plot.

**Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 5,** kde se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla. Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	úprava předmětu díla	
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v PD	x
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD	
		změna prováděcí dokumentace	
zpracování do dokumentace skutečného provedení		x	
jiné			

údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	13 501,20
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota změny dle ZZVZ	13 501,20

údaje o ceně změny	náklady na změnu v Kč bez DPH	13 501,20
	Výše DPH	2 835,25
	náklady na změnu vč. DPH	16 336,45

termíny	Termín realizace změny:	říjen 2022 - listopad 2022
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE

odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		

přílohy	Přílohy:
	Položkový rozpočet

Předmět díla:	<b>Dopravní terminál Kuřim</b>		
Smluvní vztah:	Smlouva o dílo č. 2021/D/0090 ze dne 16.08.2021		
Dotační titul:	CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0014813 Dopravní terminál Kuřim		
Objekt:	SO 308 Vodovodní přípojka, vodovod pro zázemí cyklistů		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 0028 1964		
Zhotovitel:	GEMO a.s., Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc, IČ 13642464		
TDI:	Ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862/51, 664 34, Kuřim, IČ 4044 9891		
Projektant stavby:	Ing. Jiří Bajer, Heinrichova 219/34, 602 00 Brno		

**Popis změny:**

Na požadavek objednatele byl změněn typ vodoměrné šachty v SO 308 na širší tak, aby vyhovovala osazení druhého vodoměru pro přívod vody, který bude zbudován v rámci navazující investiční akce města, a to revitalizace parku.

**Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 4,** kde se za podstatnou změnu veřejné zakázky nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.

<b>údaje o změně</b>	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	úprava předmětu díla	x	
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v PD		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	Zápis do SD		
		změna prováděcí dokumentace		
		zapracování do dokumentace skutečného provedení		
jiné				

<b>údaje o složení ceny změny</b>	hodnota přípočtů (víceprací)		26 909,68
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-17 000,79
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota změny dle ZZVZ		43 910,47

<b>údaje o ceně změny</b>	náklady na změnu v Kč bez DPH		9 908,89
	Výše DPH	sazba: 21%	2 080,87
	náklady na změnu vč. DPH		11 989,76

<b>termíny</b>	Termín realizace změny:	říjen 2022 - listopad 2022
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE

<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		

<b>přílohy</b>	Přílohy:
	Položkový rozpočet

Předmět díla:	<b>Dopravní terminál Kuřim</b>
Smluvní vztah:	Smlouva o dílo č. 2021/D/0090 ze dne 16.08.2021
Dotační titul:	CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0014813 Dopravní terminál Kuřim
Objekt:	SO 721 Zázemí pro cyklisty
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 0028 1964
Zhotovitel:	GEMO a.s., Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc, IČ 13642464
TDI:	Ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862/51, 664 34, Kuřim, IČ 4044 9891
Projektant stavby:	Ing. Jiří Bajer, Heinrichova 219/34, 602 00 Brno

**Popis změny:**

V rámci SO 306 přeložky vodovodu musela být provedena i oprava navazující části vodovodu, která byla poškozena při provádění přeložky kanalizace. K poškození došlo z důvodu jiné polohy vodovodu než byla zakreslena v PD a i vytyčena správcem sítě, tedy tuto odlišnou plohu nemohl projektovat předpokládat.

**Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 6 - potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změny (součet absolutních hodnot méněprací a víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.**

<b>údaje o změně</b>	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	úprava předmětu díla	
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v PD	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD	
		změna prováděcí dokumentace	
zpracování do dokumentace skutečného provedení		x	
jiné			

<b>údaje o složení ceny změny</b>	hodnota přípočtů (víceprací)	58 624,59
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota změny dle ZZVZ	58 624,59

<b>údaje o ceně změny</b>	náklady na změnu v Kč bez DPH	58 624,59
	Výše DPH	12 311,16
	náklady na změnu vč. DPH	70 935,75

<b>termíny</b>	Termín realizace změny:	říjen 2022 - listopad 2022
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE

<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		

<b>přílohy</b>	Přílohy:
	Položkový rozpočet

Předmět díla:	<b>Dopravní terminál Kuřim</b>		
Smluvní vztah:	Smlouva o dílo č. 2021/D/0090 ze dne 16.08.2021		
Dotační titul:	CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0014813 Dopravní terminál Kuřim		
Objekt:	SO105 Oprava komunikace ul. Nádražní		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 0028 1964		
Zhotovitel:	GEMO a.s., Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc, IČ 13642464		
TDI:	Ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862/51, 664 34, Kuřim, IČ 4044 9891		
Projektant stavby:	Ing. Jiří Bajer, Heinrichova 219/34, 602 00 Brno		

**Popis změny:**

Při provádění zemních prací na SO 105 bylo na provedené části výměny podloží zatěžovací zkouškou zjištěno, že ani projektovaná výměna podloží v tl. 500 mm nezajistí požadovanou únosnost pláně. Po konzultaci s geotechnickou laboratoří bylo rozhodnuto o provedení výměny podloží v tl. 700mm. Dále bylo zjištěno, že rozsah výměny podloží uvedený ve výkazu výměr stavebního objektu neodpovídá skutečnosti, bude tedy provedena jeho revize.

**Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 6** - potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změny (součet absolutních hodnot méněprací a víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

<b>údaje o změně</b>	Změnu vyvolal:	Objednatel			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	úprava předmětu díla			
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v PD			
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla		x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD			x
		změna prováděcí dokumentace			
		zapracování do dokumentace skutečného provedení			
jiné					

<b>údaje o složení ceny změny</b>	hodnota přípočtů (víceprací)		725 914,85
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-9 100,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota změny dle ZZVZ		735 014,85

<b>údaje o ceně změny</b>	náklady na změnu v Kč bez DPH		<b>716 814,85</b>
	Výše DPH	sazba: 21%	150 531,12
	náklady na změnu vč. DPH		<b>867 345,97</b>

<b>termíny</b>	Termín realizace změny:	říjen 2022 - listopad 2022
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO - dopad na dokončení živičných ploch duben 2023

<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		

<b>přílohy</b>	Přílohy:
	Položkový rozpočet



Předmět díla:	<b>Dopravní terminál Kuřim</b>		
Smluvní vztah:	Smlouva o dílo č. 2021/D/0090 ze dne 16.08.2021		
Dotační titul:	CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0014813 Dopravní terminál Kuřim		
Objekt:	SO 402 Veřejné osvětlení ulice Nádražní		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 0028 1964		
Zhotovitel:	GEMO a.s., Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc, IČ 13642464		
TDI:	Ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862/51, 664 34, Kuřim, IČ 4044 9891		
Projektant stavby:	Ing. Jiří Bajer, Heinrichova 219/34, 602 00 Brno		

**Popis změny:**

Po dodatečných konzultacích se správcem VO města Kuřim požaduje objednatel provedení následujících úprav v PD VO: změny průřezů kabelů v některých větvích rozvodů - obecně kabel 4x16 na vnějších okruzích a 4x10 na vnitřních, dále provedení propoje VO ke světlu na ul. Farského a doplnění rozvodu na ul. Zahradní a Nádražní. V rozpočtech všech objektů VO byla doplněna chybějící dodávka zemnicího vodiče. Tyto změny povedou mimojiné ke zvýšení životnosti osvětlovací soustavy.

**Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 4**, kde se za podstatnou změnu veřejné zakázky nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	úprava předmětu díla	x	
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v PD		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	Zápis do SD		
		změna prováděcí dokumentace	x	
		zpracování do dokumentace skutečného provedení		
jiné				

údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	298 711,99
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota změny dle ZZVZ	298 711,99

údaje o ceně změny	náklady na změnu v Kč bez DPH	298 711,99
	Výše DPH      sazba:      21%	62 729,52
	náklady na změnu vč. DPH	361 441,51

termíny	Termín realizace změny:	říjen 2022 - listopad 2022
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne

odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		

přílohy	Přílohy:
	Položkový rozpočet, realizační dokumentace

Předmět díla:	<b>Dopravní terminál Kuřim</b>
Smluvní vztah:	Smlouva o dílo č. 2021/D/0090 ze dne 16.08.2021
Dotační titul:	CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0014813 Dopravní terminál Kuřim
Objekt:	
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 0028 1964
Zhotovitel:	GEMO a.s., Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc, IČ 13642464
TDI:	Ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862/51, 664 34, Kuřim, IČ 4044 9891
Projektant stavby:	Ing. Jiří Bajer, Heinrichova 219/34, 602 00 Brno

**Popis změny:**

Dne 4.10.2022 zaslal zhotovitel objednateli dopis, ve kterém konstatuje, že u některých položek rozpočtu není schopen dodržet jednotkové ceny dle SOD z důvodu "výrazného skokového a naprosto neočekávaného a nepředvídatelného cenového navýšení" u některých materiálů, a to zejména u betonářské oceli a betonových směsí, oceli a asfaltových směsí, které tvoří významnou část díla. Tato skutečnost nastala až po uzavření smlouvy o dílo a "zhotovitel ji v okamžiku vzniku smluvního vztahu nemohl rozumně předpokládat, natož pak ovlivnit. Zhotovitel má za to, že tyto okolnosti představují tzv. vyšší moc. Po doložení těchto skutečností přehledem vývoje cen materiálů na trhu a po ověření oprávněnosti požadavku zhotovitele vyplývající ze stanovisek MMR k nastalé situaci a kontrole správnosti metodiky aktualizace cen s URS objednatel souhlasí.

**Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 6** - potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změny (součet absolutních hodnot méněprací a víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Vyšší moc	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	úprava předmětu díla	
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v PD	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD	
		změna prováděcí dokumentace	
		zpracování do dokumentace skutečného provedení	
jiné		x	

údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	3 796 382,04
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota odpočtů (méněprací)	-37 967,34
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota změny dle ZZVZ	3 834 349,38

údaje o ceně změny	náklady na změnu v Kč bez DPH	3 758 414,70
	Výše DPH	sazba: 21% 789 267,09
	náklady na změnu vč. DPH	4 547 681,79

termíny	Termín realizace změny:	říjen 2022 - listopad 2022
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE

odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		

přílohy	Přílohy:
	Položkový rozpočet, kalkulace

Předmět díla:	<b>Dopravní terminál Kuřim</b>		
Smluvní vztah:	Smlouva o dílo č. 2021/D/0090 ze dne 16.08.2021		
Dotační titul:	CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0014813 Dopravní terminál Kuřim		
Objekt:	SO 403 Rozvody silnoprůdu dopravního terminálu		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 0028 1964		
Zhotovitel:	GEMO a.s., Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc, IČ 13642464		
TDI:	Ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862/51, 664 34, Kuřim, IČ 4044 9891		
Projektant stavby:	Ing. Jiří Bajer, Heinrichova 219/34, 602 00 Brno		

**Popis změny:**

Objednatel rozhodl o rozšíření díla o veřejné osvětlení trasy NN v místě parku tak, aby došlo pro cestující dopravního terminál ke zvýšení bezpečnosti a dostupnosti veřejného prostranství přilehlého parku.

**Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 4,** kde se za podstatnou změnu veřejné zakázky nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.

<b>údaje o změně</b>	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	úprava předmětu díla	x
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v PD	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD	
		změna prováděcí dokumentace	x
zpracování do dokumentace skutečného provedení			
jiné			

<b>údaje o složení ceny změny</b>	hodnota přípočtů (víceprací)	439 542,67
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota odpočtů (méněprací)	-37 967,34
	celkem v Kč bez DPH	
hodnota změny dle ZZVZ	477 510,01	

<b>údaje o ceně změny</b>	náklady na změnu v Kč bez DPH	401 575,33
	Výše DPH	84 330,82
	náklady na změnu vč. DPH	485 906,15

<b>termíny</b>	Termín realizace změny:	říjen 2022 - listopad 2022
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO

<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		

<b>přílohy</b>	Přílohy:
	Položkový rozpočet, realizační dokumentace

Předmět díla:	<b>Dopravní terminál Kuřim</b>		
Smluvní vztah:	Smlouva o dílo č. 2021/D/0090 ze dne 16.08.2021		
Dotační titul:	CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0014813 Dopravní terminál Kuřim		
Objekt:	SO 404 Rozvody slaboproudu a informační systém dopravního terminálu		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 0028 1964		
Zhotovitel:	GEMO a.s., Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc, IČ 13642464		
TDI:	Ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862/51, 664 34, Kuřim, IČ 4044 9891		
Projektant stavby:	Ing. Jiří Bajer, Heinrichova 219/34, 602 00 Brno		

**Popis změny:**

Objednatel rozhodl o rozšíření díla v SO 404 o SLP rezervní chráničky a celkovém zvětšení rozsahu zasíťování lokality rozvody SLP. Bude tak zajištěna dostatečně kapacita kabelových tras bez nutnosti budoucího zásahu do nově vybudovaných konstrukčních vrstev komunikací, což zásadním způsobem prodlouží jejich životnost navíc bez nutnosti omezení dopravy tohoto důležitého dopravního uzlu.

**Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 4**, kde se za podstatnou změnu veřejné zakázky nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.

<b>údaje o změně</b>	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	úprava předmětu díla	x
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v PD	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD	
		změna prováděcí dokumentace	x
zpracování do dokumentace skutečného provedení			
jiné			

<b>údaje o složení ceny změny</b>	hodnota přípočtů (víceprací)	1 812 020,84
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota změny dle ZZVZ	1 812 020,84

<b>údaje o ceně změny</b>	náklady na změnu v Kč bez DPH	1 812 020,84
	Výše DPH	380 524,38
	náklady na změnu vč. DPH	2 192 545,22

<b>termíny</b>	Termín realizace změny:	říjen 2022 - listopad 2022
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO

<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		

<b>přílohy</b>	Přílohy:
	Položkový rozpočet, realizační dokumentace

Předmět díla:	<b>Dopravní terminál Kuřim</b>
Smluvní vztah:	Smlouva o dílo č. 2021/D/0090 ze dne 16.08.2021
Dotační titul:	CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0014813 Dopravní terminál Kuřim
Objekt:	SO 401.a Veřejné osvětlení dopravního terminálu - zastřešení
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 0028 1964
Zhotovitel:	GEMO a.s., Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc, IČ 13642464
TDI:	Ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862/51, 664 34, Kuřim, IČ 4044 9891
Projektant stavby:	Ing. Jiří Bajer, Heinrichova 219/34, 602 00 Brno

**Popis změny:**

Zhotovitel rozhodl o změnách ve způsobu osvětlení zastřešení terminálu. Osvětlení zastřešené části bude napájeno z nízkonapěťové soustavy NN díky nově instalovanému chytrému systému ovládání intenzity osvětlení zařízením DALI, který umožní plynulé nastavení intenzity osvětlení pod zastřešením tak, aby vyhovělo požadavkům na osvětlení provozu dopravního terminálu a zároveň minimalizovalo efekt rušivého světla ve vztahu k okolní zástavbě.

**Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 4**, kde se za podstatnou změnu veřejné zakázky nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	úprava předmětu díla	x
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v PD	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD	
		změna prováděcí dokumentace	x
zpracování do dokumentace skutečného provedení			
jiné			

údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	480 416,72
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota odpočtů (méněprací)	-46 396,00
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota změny dle ZZVZ	526 812,72

údaje o ceně změny	náklady na změnu v Kč bez DPH	434 020,72
	Výše DPH      sazba:      21%	91 144,35
	náklady na změnu vč. DPH	525 165,07

termíny	Termín realizace změny:	říjen 2022 - listopad 2022
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO (vliv na dokončení So701)

odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		

přílohy	Přílohy:
	Položkový rozpočet, specifikace modulu, grafické přílohy

Předmět díla:	<b>Dopravní terminál Kuřim</b>
Smluvní vztah:	Smlouva o dílo č. 2021/D/0090 ze dne 16.08.2021
Dotační titul:	CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0014813 Dopravní terminál Kuřim
Objekt:	SO 701 Zastřešení dopravního terminálu
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 0028 1964
Zhotovitel:	GEMO a.s., Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc, IČ 13642464
TDI:	Ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862/51, 664 34, Kuřim, IČ 4044 9891
Projektant stavby:	Ing. Jiří Bajer, Heinrichova 219/34, 602 00 Brno

**Popis změny:**

V projektové dokumentaci došlo k opomenutí položek pro ochranu zastřešení terminálu před bleskem, položky jsou doplněny a objednatel požaduje provedení prací. Jedná se o nezbytné vybavení konstrukce tak, aby byly plněny příslušné předpisy.

**Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 5,** kde se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla. Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

<b>údaje o změně</b>	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	úprava předmětu díla	
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v PD	x
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD	
		změna prováděcí dokumentace	x
zpracování do dokumentace skutečného provedení			
jiné			

<b>údaje o složení ceny změny</b>	hodnota přípočtů (víceprací)	349 557,23
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota změny dle ZZVZ	349 557,23

<b>údaje o ceně změny</b>	náklady na změnu v Kč bez DPH	349 557,23
	Výše DPH	73 407,02
	náklady na změnu vč. DPH	422 964,25

<b>termíny</b>	Termín realizace změny:	březen 2023
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO

<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		

<b>přílohy</b>	Přílohy:
	Položkový rozpočet

Předmět díla:	<b>Dopravní terminál Kuřim</b>		
Smluvní vztah:	Smlouva o dílo č. 2021/D/0090 ze dne 16.08.2021		
Dotační titul:	CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0014813 Dopravní terminál Kuřim		
Objekt:	SO 404 Rozvody slaboproudu a informační systém dopravního terminálu		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 0028 1964		
Zhotovitel:	GEMO a.s., Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc, IČ 13642464		
TDI:	Ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862/51, 664 34, Kuřim, IČ 4044 9891		
Projektant stavby:	Ing. Jiří Bajer, Heinrichova 219/34, 602 00 Brno		

**Popis změny:**

Objednatel rozhodnul o rozšíření díla o dodávku a montáž statických CL panelů. Kromě využití pro umístění jízdních řádů a dalších informací, mohou sloužit pro reklamní účely. Zvýší se tak i celková atraktivita dopravního terminálu a přístup cestujících a ostatních občanů k informacím o dění ve městě.

**Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 4**, kde se za podstatnou změnu veřejné zakázky nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
		úprava předmětu díla	x
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v PD	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD	
		změna prováděcí dokumentace	x
		zapracování do dokumentace skutečného provedení	
		jiné	

údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	984 691,87
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota změny dle ZZVZ	984 691,87

údaje o ceně změny	náklady na změnu v Kč bez DPH	984 691,87
	Výše DPH      sazba:      21%	206 785,29
	náklady na změnu vč. DPH	1 191 477,16

termíny	Termín realizace změny:	květen 2023
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO

odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		

přílohy	Přílohy:
	Položkový rozpočet, cenová nabídka

Předmět díla:	<b>Dopravní terminál Kuřim</b>		
Smluvní vztah:	Smlouva o dílo č. 2021/D/0090 ze dne 16.08.2021		
Dotační titul:	CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0014813 Dopravní terminál Kuřim		
Objekt:	SO 103 Autobusové stanoviště		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 0028 1964		
Zhotovitel:	GEMO a.s., Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc, IČ 13642464		
TDI:	Ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862/51, 664 34, Kuřim, IČ 4044 9891		
Projektant stavby:	Ing. Jiří Bajer, Heinrichova 219/34, 602 00 Brno		

**Popis změny:**

Objednatel upozornil na nutnost úpravy projektové dokumentace z důvodu kolize prvků mobiliáře s přirozenou vodící linií umístěnou podél nádražní budovy. **Náhradou stávající přirozené vodící linie podél svislých konstrukcí staveb za umělou vodící linií**, došlo k efektivnějšímu využití veřejného prostranství v prostoru budovaného dopravního terminálu a zároveň ke zvýšení bezpečnosti pohybu chodců se ztíženou orientací. V souladu se změnou byly upraveny položky rozpočtu.

**Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 5**, kde se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla. Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	úprava předmětu díla		
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v PD	x	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD		
		změna prováděcí dokumentace		x
zpracování do dokumentace skutečného provedení				
jiné				

údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		45 402,03
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-11 843,38
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota změny dle ZZVZ		57 245,41

údaje o ceně změny	náklady na změnu v Kč bez DPH		33 558,65
	Výše DPH	sazba: 21%	7 047,32
	náklady na změnu vč. DPH		40 605,96

termíny	Termín realizace změny:	říjen 2022 - listopad 2022
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE

odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		

přílohy	Přílohy:
	Položkový rozpočet



Předmět díla:	<b>Dopravní terminál Kuřim</b>		
Smluvní vztah:	Smlouva o dílo č. 2021/D/0090 ze dne 16.08.2021		
Dotační titul:	CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0014813 Dopravní terminál Kuřim		
Objekt:	SO105 Oprava komunikace ul. Nádražní		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 0028 1964		
Zhotovitel:	GEMO a.s., Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc, IČ 13642464		
TDI:	Ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862/51, 664 34, Kuřim, IČ 4044 9891		
Projektant stavby:	Ing. Jiří Bajer, Heinrichova 219/34, 602 00 Brno		

**Popis změny:**

Objednatel rozhodl o rozšíření díla o **předláždění stávajícího sjezdu** na ul. Nádražní. Důvodem byla nemožnost dopojení na stávající konstrukci sjezdu z důvodu nového výškového řešení a potřebného spádování plochy pro účinné odvádění srážkových vod. Po těchto úpravách je řešení plně funkční.

**Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 4**, kde se za podstatnou změnu veřejné zakázky nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
		úprava předmětu díla	x
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v PD	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny:		
		zápis v SD	
		změna prováděcí dokumentace	
	zapracování do dokumentace skutečného provedení	x	
		jiné	

údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	43 654,21
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota změny dle ZZVZ	43 654,21

údaje o ceně změny	náklady na změnu v Kč bez DPH	43 654,21
	Výše DPH	9 167,38
	náklady na změnu vč. DPH	52 821,59

termíny	Termín realizace změny:	říjen 2022 - listopad 2022
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE

odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		

přílohy	Přílohy:
	Položkový rozpočet

Předmět díla:	<b>Dopravní terminál Kuřim</b>		
Smluvní vztah:	Smlouva o dílo č. 2021/D/0090 ze dne 16.08.2021		
Dotační titul:	CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0014813 Dopravní terminál Kuřim		
Objekt:	SO 103 Autobusové stanoviště		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 0028 1964		
Zhotovitel:	GEMO a.s., Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc, IČ 13642464		
TDI:	Ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862/51, 664 34, Kuřim, IČ 4044 9891		
Projektant stavby:	Ing. Jiří Bajer, Heinrichova 219/34, 602 00 Brno		

**Popis změny:**

Objednatel rozhodl o rozšíření díla o **servisní přístupový chodník** k rozvaděčům pod opěrnou stěnou zastřešení. Součástí chodníku je i schodiště z obrubníků a zámkové dlažby a branka oplocení. Bude tak umožněn bezpečný přístup k nově nainstalovaným technologiím. Dále pak je umožněn přístup k žebříkovému výlezu na střechu ocelové konstrukce zastřešení.

**Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 4**, kde se za podstatnou změnu veřejné zakázky nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.

<b>údaje o změně</b>	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	úprava předmětu díla	x
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v PD	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD	
		změna prováděcí dokumentace	
zapracování do dokumentace skutečného provedení		x	
jiné			

<b>údaje o složení ceny změny</b>	hodnota přípočtů (víceprací)	30 399,88
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota změny dle ZZVZ	30 399,88

<b>údaje o ceně změny</b>	náklady na změnu v Kč bez DPH	30 399,88
	Výše DPH	6 383,97
	náklady na změnu vč. DPH	36 783,85

<b>termíny</b>	Termín realizace změny:	říjen 2022 - listopad 2022
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE

<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		

<b>přílohy</b>	Přílohy:
	Položkový rozpočet

Předmět díla:	<b>Dopravní terminál Kuřim</b>		
Smluvní vztah:	Smlouva o dílo č. 2021/D/0090 ze dne 16.08.2021		
Dotační titul:	CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0014813 Dopravní terminál Kuřim		
Objekt:	SO 301 Prodloužení stok jednotné kanalizace		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 0028 1964		
Zhotovitel:	GEMO a.s., Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc, IČ 13642464		
TDI:	Ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862/51, 664 34, Kuřim, IČ 4044 9891		
Projektant stavby:	Ing. Jiří Bajer, Heinrichova 219/34, 602 00 Brno		

**Popis změny:**

Objednatel rozhodl o **snížení nivelety potrubí stoky S1 splaškové kanalizace** mezi RŠ 4 a 6 z důvodu zajištění přímého napojení přípojek splaškové kanalizace budoucích nemovitostí na přilehlých parcelách. Jedná se o dodatečně technické řešení, které vyplývá z platného městského Generelu, který na sousedních parcelách předpokládá budoucí zástavbu rodinných domů.

**Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 4**, kde se za podstatnou změnu veřejné zakázky nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.

<b>údaje o změně</b>	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	úprava předmětu díla	X	
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v PD		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	Zápis do SD		
		změna prováděcí dokumentace		
		zpracování do dokumentace skutečného provedení		
		X		
jiné				

<b>údaje o složení ceny změny</b>	hodnota přípočtů (víceprací)		39 424,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota změny dle ZZVZ		39 424,00

<b>údaje o ceně změny</b>	náklady na změnu v Kč bez DPH		<b>39 424,00</b>
	Výše DPH	sazba: 21%	8 279,04
	náklady na změnu vč. DPH		<b>47 703,04</b>

<b>termíny</b>	Termín realizace změny:	říjen 2022 - listopad 2022
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE

<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		

<b>přílohy</b>	Přílohy:
	Položkový rozpočet

Předmět díla:	<b>Dopravní terminál Kuřim</b>		
Smluvní vztah:	Smlouva o dílo č. 2021/D/0090 ze dne 16.08.2021		
Dotační titul:	CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0014813 Dopravní terminál Kuřim		
Objekt:	SO 303 Dešťová kanalizace horní části ul. Nádražní		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 0028 1964		
Zhotovitel:	GEMO a.s., Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc, IČ 13642464		
TDI:	Ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862/51, 664 34, Kuřim, IČ 4044 9891		
Projektant stavby:	Ing. Jiří Bajer, Heinrichova 219/34, 602 00 Brno		

**Popis změny:**

V souladu s projektovou dokumentací proběhla výstavba nové soustavy dešťové kanalizace a v rámci rušení stávajících dešťových vpustí rozhodl objednatel o zrušení a **zapopílkování** nefunkčních přípojek, dále pak o zrušení a zapopílkování navazující rušené částečně již nefunkční dešťové kanalizace.

**Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 4**, kde se za podstatnou změnu veřejné zakázky nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.

<b>údaje o změně</b>	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	úprava předmětu díla	X
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v PD	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD	X
		změna prováděcí dokumentace	
		zapracování do dokumentace skutečného provedení	
		jiné	

<b>údaje o složení ceny změny</b>	hodnota přípočtů (víceprací)	31 436,25
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota změny dle ZZVZ	31 436,25

<b>údaje o ceně změny</b>	náklady na změnu v Kč bez DPH	31 436,25
	Výše DPH	6 601,61
	náklady na změnu vč. DPH	38 037,86

<b>termíny</b>	Termín realizace změny:	říjen 2022 - listopad 2022
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE

<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		

<b>přílohy</b>	Přílohy:
	Položkový rozpočet

Předmět díla:	<b>Dopravní terminál Kuřim</b>		
Smluvní vztah:	Smlouva o dílo č. 2021/D/0090 ze dne 16.08.2021		
Dotační titul:	CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0014813 Dopravní terminál Kuřim		
Objekt:	SO 103 Autobusové stanoviště		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 0028 1964		
Zhotovitel:	GEMO a.s., Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc, IČ 13642464		
TDI:	Ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862/51, 664 34, Kuřim, IČ 4044 9891		
Projektant stavby:	Ing. Jiří Bajer, Heinrichova 219/34, 602 00 Brno		

**Popis změny:**

Objednatel rozhodl o **odstranění původních betonových patníků** podél vnější strany komunikace SO 103 Autobusové stanoviště, což vedlo ke zvýšení bezpečnosti ve vztahu k plánovanému zvýšenému výskytu pohybu cyklistů po této komunikaci.

**Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 4**, kde se za podstatnou změnu veřejné zakázky nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.

<b>údaje o změně</b>	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	úprava předmětu díla	X
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v PD	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD	X
		změna prováděcí dokumentace	
		zapracování do dokumentace skutečného provedení	
		jiné	

<b>údaje o složení ceny změny</b>	hodnota přípočtů (víceprací)	14 160,00
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota změny dle ZZVZ	14 160,00

<b>údaje o ceně změny</b>	náklady na změnu v Kč bez DPH	<b>14 160,00</b>
	Výše DPH      sazba:      21%	2 973,60
	náklady na změnu vč. DPH	<b>17 133,60</b>

<b>termíny</b>	Termín realizace změny:	říjen 2022 - listopad 2022
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE

<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		

<b>přílohy</b>	Přílohy:
	Položkový rozpočet

Předmět díla:	<b>Dopravní terminál Kuřim</b>		
Smluvní vztah:	Smlouva o dílo č. 2021/D/0090 ze dne 16.08.2021		
Dotační titul:	CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0014813 Dopravní terminál Kuřim		
Objekt:	SO 305 Přeložka kanalizace SŽDC		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 0028 1964		
Zhotovitel:	GEMO a.s., Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc, IČ 13642464		
TDI:	Ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862/51, 664 34, Kuřim, IČ 4044 9891		
Projektant stavby:	Ing. Jiří Bajer, Heinrichova 219/34, 602 00 Brno		

**Popis změny:**

Mezi RŠ 23 a 24 SO 305 byla při výkopových pracích zastižena kanalizační přípojka neuvedená v PD. Bylo nutné provést její dopojení do nově budované kanalizace tak, aby byla zachováno funkční odkanalizování objektu nádražní budovy. Projektant nemohl tuto skutečnost předpokládat.

**Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 6** - potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změny (součet absolutních hodnot méněprací a víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

<b>údaje o změně</b>	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	úprava předmětu díla	
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v PD	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD	
		změna prováděcí dokumentace	
		zapracování do dokumentace skutečného provedení	x
		jiné	

<b>údaje o složení ceny změny</b>	hodnota přípočtů (víceprací)	6 426,09
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota změny dle ZZVZ	6 426,09

<b>údaje o ceně změny</b>	náklady na změnu v Kč bez DPH	<b>6 426,09</b>
	Výše DPH      sazba:      21%	1 349,48
	náklady na změnu vč. DPH	<b>7 775,57</b>

<b>termíny</b>	Termín realizace změny:	říjen 2022 - listopad 2022
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE

<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		

<b>přílohy</b>	Přílohy:
	Položkový rozpočet

Předmět díla:	<b>Dopravní terminál Kuřim</b>		
Smluvní vztah:	Smlouva o dílo č. 2021/D/0090 ze dne 16.08.2021		
Dotační titul:	CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0014813 Dopravní terminál Kuřim		
Objekt:	SO 105 Oprava komunikace ul. Nádražní		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 0028 1964		
Zhotovitel:	GEMO a.s., Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc, IČ 13642464		
TDI:	Ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862/51, 664 34, Kuřim, IČ 4044 9891		
Projektant stavby:	Ing. Jiří Bajer, Heinrichova 219/34, 602 00 Brno		

**Popis změny:**

Objednatel rozhodl o rozšíření díla o **drobné práce nezahrnuté v PD** - zaslepení stávající uliční vpusti va spodní části ul. Nádražní, výměna vodovodních poklopů dle požadavku BVAK a výšková úprava poklopu UV v křižovatce u Michla.

**Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 4**, kde se za podstatnou změnu veřejné zakázky nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	úprava předmětu díla	X
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v PD	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD	X
		změna prováděcí dokumentace	
		zapracování do dokumentace skutečného provedení	
		jiné	

údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	10 316,96
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota změny dle ZZVZ	10 316,96

údaje o ceně změny	náklady na změnu v Kč bez DPH	10 316,96
	Výše DPH	2 166,56
	náklady na změnu vč. DPH	12 483,52

termíny	Termín realizace změny:	říjen 2022 - listopad 2022
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE

odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		

přílohy	Přílohy:
	Položkový rozpočet

Předmět díla:	Dopravní terminál Kuřim		
Smluvní vztah:	Smlouva o dílo č. 2021/D/0090 ze dne 16.08.2021		
Dotační titul:	CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0014813 Dopravní terminál Kuřim		
Objekt:	SO 001 Příprava staveniště - demolice objektů		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 0028 1964		
Zhotovitel:	GEMO a.s., Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc, IČ 13642464		
TDI:	Ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862/51, 664 34, Kuřim, IČ 4044 9891		
Projektant stavby:	Ing. Jiří Bajer, Heinrichova 219/34, 602 00 Brno		

**Popis změny:**

Výkaz výměr SO 001 předpokládal použití materiálu z odstraňování nákladové rampy na sanaci podloží SO 102. Materiál byl však vyhodnocen geotechnickou laboratoří jako nevhodný ke zpětnému použití do konstrukčních vrstev, bude vyvezen na skládku a zhotovitel dodá nakupovaný materiál vhodný k použití.

**Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 4**, kde se za podstatnou změnu veřejné zakázky nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	úprava předmětu díla	
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v PD	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD	X
		změna prováděcí dokumentace	
zapracování do dokumentace skutečného provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		1 399 863,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota změny dle ZZVZ		1 399 863,00
údaje o ceně změny	náklady na změnu v Kč bez DPH		1 399 863,00
	Výše DPH	sazba: 21%	293 971,23
	náklady na změnu vč. DPH		1 693 834,23
termíny	Termín realizace změny:	říjen 2022 - listopad 2022	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: Položkový rozpočet		



Předmět díla:	<b>Dopravní terminál Kuřim</b>		
Smluvní vztah:	Smlouva o dílo č. 2021/D/0090 ze dne 16.08.2021		
Dotační titul:	CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0014813 Dopravní terminál Kuřim		
Objekt:	SO 404 Rozvody slaboproudu a informační systém dopravního terminálu		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 0028 1964		
Zhotovitel:	GEMO a.s., Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc, IČ 13642464		
TDI:	Ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862/51, 664 34, Kuřim, IČ 4044 9891		
Projektant stavby:	Ing. Jiří Bajer, Heinrichova 219/34, 602 00 Brno		

**Popis změny:**

V rozporu se zadáním nezahrnul projektant do projektové dokumentace části mobiliáře podstatné pro hodnocení projektu z hlediska dotačního titulu - lavičky s USB a bezkontaktním nabíjením. Projektová dokumentace byla doplněna o 2 lavičky včetně přívodů doplněna, byl proveden odpočet 2 ks standardních laviček.

**Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 5**, kde se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla. Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	úprava předmětu díla		
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v PD	x	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD		
		změna prováděcí dokumentace		
zpracování do dokumentace skutečného provedení		x		
jiné				

údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	151 443,50
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota odpočtů (méněprací)	-61 240,00
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota změny dle ZZVZ	212 683,50

údaje o ceně změny	náklady na změnu v Kč bez DPH	90 203,50
	Výše DPH	18 942,74
	náklady na změnu vč. DPH	109 146,24

termíny	Termín realizace změny:	březen 2023
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO

odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		

přílohy	Přílohy:
	Položkový rozpočet, nabídka

Předmět díla:	<b>Dopravní terminál Kuřim</b>		
Smluvní vztah:	Smlouva o dílo č. 2021/D/0090 ze dne 16.08.2021		
Dotační titul:	CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0014813 Dopravní terminál Kuřim		
Objekt:	SO 101 příjezdová komunikace pro parkoviště		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 0028 1964		
Zhotovitel:	GEMO a.s., Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc, IČ 13642464		
TDI:	Ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862/51, 664 34, Kuřim, IČ 4044 9891		
Projektant stavby:	Ing. Jiří Bajer, Heinrichova 219/34, 602 00 Brno		

**Popis změny:**

V průběhu prací v SO101 bylo po nasondování skutečné polohy kabelů VN a Cetin zjištěno, že obrubníky lemující podélné parkovací stání kolidují výškově i směrově s trasami kabelů. Po konzultaci s projektantem a se správci sítí bylo rozhodnuto o zúžení komunikace o 0,5m a výškové úpravě tak, aby se obrubníky parkovacích stání dostaly mimo trasu kabelů. Bylo nutné vybourat již hotové obrubníky a betonové konstrukční vrstvy na pravé straně silnice.

**Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 6 - potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změny (součet absolutních hodnot méněprací a víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.**

<b>údaje o změně</b>	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	úprava předmětu díla		
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v PD		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla		x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD		x
		změna prováděcí dokumentace		
		zpracování do dokumentace skutečného provedení		
jiné				

<b>údaje o složení ceny změny</b>	hodnota přípočtů (víceprací)		183 918,15
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-46 000,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota změny dle ZZVZ		229 918,15

<b>údaje o ceně změny</b>	náklady na změnu v Kč bez DPH		<b>137 918,15</b>
	Výše DPH	sazba: 21%	28 962,81
	náklady na změnu vč. DPH		<b>166 880,96</b>

<b>termíny</b>	Termín realizace změny:	únor 2023
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO

<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		

<b>přílohy</b>	Přílohy:
	Položkový rozpočet

Předmět díla:	<b>Dopravní terminál Kuřim</b>		
Smluvní vztah:	Smlouva o dílo č. 2021/D/0090 ze dne 16.08.2021		
Dotační titul:	CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0014813 Dopravní terminál Kuřim		
Objekt:	Stavební objekty řady 301-308		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 0028 1964		
Zhotovitel:	GEMO a.s., Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc, IČ 13642464		
TDI:	Ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862/51, 664 34, Kuřim, IČ 4044 9891		
Projektant stavby:	Ing. Jiří Bajer, Heinrichova 219/34, 602 00 Brno		

**Popis změny:**

Výkaz výměr stavebních objektů kanalizací a vodovodů v některých případech obsahoval položky pro obnovu původních povrchů komunikací. Zhotovitel volil úspornější stavební postupy, kdy byly vykopané rýhy kanalizací v některých částech stavby zapravovány pouze provizorně asfaltovým recyklátem. Položky pro obnovu kompletních povrchů jsou nadále obsaženy v rozpočtech stavebních objektů komunikací.

**Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 5,** kde se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla. Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

<b>údaje o změně</b>	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	úprava předmětu díla		
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v PD	x	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	Způsob projekčního řešení změny:		
		zápis do SD		
		změna prováděcí dokumentace		
zpracování do dokumentace skutečného provedení				
jiné		x		

<b>údaje o složení ceny změny</b>	hodnota přípočtů (víceprací)		29 155,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-210 960,18
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota změny dle ZZVZ		240 115,18

<b>údaje o ceně změny</b>	náklady na změnu v Kč bez DPH		-181 805,18
	Výše DPH	sazba: 21%	-38 179,09
	náklady na změnu vč. DPH		-219 984,27

<b>termíny</b>	Termín realizace změny:	říjen 2022 - listopad 2022
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne

<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		

<b>přílohy</b>	Přílohy:
	Položkový rozpočet