

ZMĚNOVÝ LIST

PRŮHONICKÝ PARK - Obnova, rozvoj a obnovení památky UNESCO, podprojekt Průhonický park - obnova unikátní kompozice a zvýšení bezpečnosti porostů - provozní bezpečnost návštěvníka

reg.č.projektu:	CZ.06.3.3./0.0./0.0.16_059/0004660	číslo ZL:
smlouva:	2021/553	3
objednatel:	Botanický ústav AV ČR, v.v.i., IČO 67985939	
zhotovitel:	Společnost Průhonice I., Gardenline s.r.o., VYKRUT zahradní služby a.s.	

název ZL:	Změna druhů vysazovaných dřevin		
dotčené st. objekty:	D 013		

předmět změny:
Změna druhů vysazovaných dřevin.

zdůvodnění nezbytnosti změny:
Z důvodu změn v kompozici parku a na základě aktualizace provedenou AD a na základě dalších požadavků ze strany investora jsou pozměněny druhy vysazovaných dřevin. Toto nemá vliv na cenu díla

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Delší časový odstup vzniku projektové dokumentace a samotné realizace díla a aktuální stav kompozice parku. Na nepředvídatelnost změn měl i vliv počasí, péstební stav stromů a nutnost neodkladně řešit havarijní stav některých stromů, za které jsou často nové taxony vysazovány.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst. X. Předpokládá se, že změna negeneruje méněpráce ani vícepráce

méněpráce	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
vícepráce	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč

vliv na termín dokončení:
Změna nemá vliv na termín dokončení.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
PD je průběžně aktualizována.

vyjádření AD:
Na základě systémového AD jsou průběžně posuzovány změny v předmětu plnění dle výše uvedeného projektu. Navržené změny souvisejí s aktualizací projektové dokumentace a s aktuálním stavem Průhonického parku. Předmětné změny jsou zcela v souladu se záměrem "obnovy unikátní kompozice" a jsou také zapracovány do kontextu realizace celého díla.

vyjádření TDI:
TDI souhlasí s předmětnými změnami, které nemají vliv na rozpočet. Tyto změny byly konzultovány s objednatelům i autorským dozorem. Změna odpovídá předmětu SOD.

vyjádření objednatele:
Objednatel souhlasí s předmětnými změnami.

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č. 1	Aktualizace PD - Výsadby
příloha č. X	



za zhotovitele:	Ing. Petr Skřivánek	<i>Petr Skřivánek</i>	Datum: 21.4.2023
za AD:	prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D	<i>IPSy</i>	Datum: 21.4.2023
za TDI:	Ing. Jana Kohlová	<i>[Signature]</i>	Datum: 21.4.2023
za objednatele:	Ing. Jiří Šmída	<i>[Signature]</i>	Datum: 21.4.2023
ostatní:			Datum: