

**D o d a t e k   č .   1**  
**k realizační smlouvě č. 2023/0333/ODaS ze dne 20.4.2023**

**Objednatel:** **Statutární město Kladno**  
se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno  
zastoupené Mgr. Milanem Volfem, primátorem Statutárního města Kladna  
IČ: 00234516  
DIČ: CZ00234516  
(dále jen „**objednatel**“)

**Zhotovitel:** **Klika & Dvořák, s.r.o.**  
se sídlem: Pavlisova 2250, 272 01 Kladno  
zastoupený: Ing. Františkem Klikou, Pavlem Klikou - jednatelem  
IČ: 25145959  
DIČ: CZ25145959  
(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1**

**Preambule**

Objednatel jakožto zadavatel minitendru č. 16 s názvem: „**Rekonstrukce chodníků v ulici Vašíčkova 3048-49**“, dle uzavřené Rámcové dohody o dílo č. 2022/0349/ODaS „Údržba, rekonstrukce a výstavba chodníků a parkovišť“ uzavřeli dne 20.4.2023 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedený minitendr.

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“). Předmětem tohoto Dodatku je provedení víceprací a méněprací nad rozsah stanovený realizační smlouvou a z toho vyplývající změna ceny díla.

Potřeba provedení víceprací a méněprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, přičemž provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle smlouvy.

**I.**

Ustanovení **čl. II. Předmět smlouvy, bod 2.** se **rozšiřuje** o **nové odstavce 2.1 a 2.2**, které znějí:

„2.1 Zhotovitel neprovede stavební práce – **méněpráce** blíže specifikované ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku a nově jako příloha č. 3 součástí předmětné Smlouvy o dílo ve znění tohoto Dodatku.“

„2.2 Zhotovitel provede dodatečné stavební práce – **vícepráce** blíže specifikované ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku a nově jako příloha č. 3 součástí předmětné Smlouvy o dílo ve znění tohoto Dodatku.“

**II.**

Ustanovení **čl. III. Cena za dílo, bod 1.** se **rozšiřuje** o **nový odstavec 1.1**, který zní:

„1.1 Cena díla dle ustanovení čl. II, bodu 2, odstavce 2.1 a 2.2 smlouvy činí 1 350 864,68 Kč bez DPH,

z toho cena dle čl. 2.1 (méněpráce)	– 482 963,76 Kč bez DPH
a cena dle čl. 2.2 (vícepráce)	605 555,74 Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

**Cena za dílo (bez DPH) dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku: 1 350 864,68 Kč**

**DPH: 283 681,59 Kč**

**Cena díla celkem s DPH: 1 634 546,- Kč s DPH“.**

Rekapitulace ceny díla:

Původní cena za dílo dle smlouvy bez DPH	1 228 272,70 Kč
Cena dle tohoto dodatku č. 1 bez DPH	1 350 864,68 Kč
Celková cena dle smlouvy a tohoto Dodatku bez DPH	1 350 864,68 Kč
DPH	283 681,59 Kč
Celková cena díla celkem s DPH:	<b>1 634 546,- Kč</b>

**III.**

**V článku XI. Závěrečná ujednání smlouvy se bod 10. doplňuje takto:**

„- Příloha č. 3: Změnový list č. 1“

**IV.**

Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

**V.**


**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém originále.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že Statutární město Kladno (objednatel) je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí, že tento dodatek i smlouva včetně dalších změn a dodatků mohou být zveřejněny.
5. Žádné z ustanovení tohoto Dodatku ani smlouvy nepovažují smluvní strany za obchodní tajemství ve smyslu znění § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani za důvěrný údaj nebo sdělení ve smyslu znění § 1730 odst. 2 občanského zákoníku.
6. Nedílnou součástí Dodatku je jeho příloha – Změnový list č. 1.

V Kladně dne dle elektronického podpisu

Za objednatele:

Statutární město Kladno



Mgr. Milan Volf  
Primátor Statutárního města Kladna

Za zhotovitele:  
Klika & Dvořák, s.r.o.



Ing. František Klika, Pavel Klika  
Jednatelé společnosti

Název stavby: Rekonstrukce chodníku v ulici Vašíčkova 3048 – 49				Změnový list č. 1								
Příloha k dodatku č.1 Realizační SoD č. 2023/0333/ODaS		Částka a výměra dle smlouvy		Skutečný provedený stav		Rozdíl a odpůčty						
Č	Kód	Zkrácený popis	Jednot.		Množství	Cena (Kč)	Celkem	Množství	Cena (Kč)	Celkem		
			MJ	Množství							Cena (Kč)	Celkem
<b>Odpočet položek dle SoD -</b>												
90	179	Odstřazení podkladu z betonu prostého do tl 150 mm	m2	20,160	240,00	4 838,40	13,80	240,00	-6,360	240,00	-1 526,40	
75	5	Odstřazení podkladu z kamenná těženého do tl 200 mm	m2	112,560	45,00	5 065,20	0,00	45,00	-112,560	45,00	-5 065,20	
91	95	Odstřazení podkladu z kamenná drceného do tl 300 mm	m2	146,700	120,00	17 604,00	0,00	120,00	-146,700	120,00	-17 604,00	
3	105	Odstřazení podkladu živčného do tl 150 mm	m2	146,700	140,00	20 538,00	137,00	140,00	19 180,00	-9,700	140,00	-1 358,00
4	108	Sejmuti omíčky s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	179,550	55,00	4 375,25	68,25	55,00	3 753,75	-11,300	55,00	-621,50
70	470	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1-2 ojelem do 100 m3	m3	30,576	320,00	9 784,32	22,15	320,00	7 088,00	-8,426	320,00	-2 696,32
5	111	Přípatěk za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	6,115	860,00	3 424,40	4,43	860,00	2 480,80	-1 688	860,00	-943,60
6	112	Houbení jam nezapažených v hornině tř. 3 ojelem do 100 m3	m3	0,512	350,00	179,20	0,00	350,00	0,00	-0,512	350,00	-179,20
29	244	Houbení rýhy pro obrubníky	m	175,100	95,00	16 634,50	136,50	95,00	12 967,50	-38,600	95,00	-3 667,00
19	17	Úprava plané v zářezech se zhuběním	m2	285,440	40,00	11 817,60	289,75	40,00	11 590,00	-5,690	40,00	-227,60
48	346	Terénní úpravy vč.dodání substrátu a osiva, tl. do 150 mm	m2	100,550	180,00	18 099,00	95,00	180,00	17 100,00	-5,550	180,00	-999,00
32		Výsadba keře dle ČSN 46 4902 (464902) - Vypěstky okrasných dřevin, včetně dodávky kompletní (keře s omlínou - konejnerované (s balení) výška v cm 80-100)/Houbení jamiek, výsadba dřeviny s výměnou substrátu min 50%, přímnojelem, zalivka a zamulčování. U st.	kus		1 000,00	50 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	-50 000,00	
27	21	Podklad ze štěrku tl 100 mm	m2	131,675	125,00	16 459,38	71,65	125,00	8 956,25	-60,025	125,00	-7 503,13
65	422	Podklad ze štěrku tl 150 mm	m2	372,025	182,00	67 708,55	337,29	182,00	61 386,78	-34,735	182,00	-6 321,77
25	200	Podklad ze směsi sítěné cementní (KSC) tl 120 mm	m2	8,000	305,00	2 440,00	6,00	305,00	1 830,00	-2,000	305,00	-610,00
23	191	Kladecí listy ze štěrku tř.4/8 tl 40 mm	m2	246,200	75,00	18 465,00	218,30	75,00	16 372,50	-27,900	75,00	-2 092,50
44	331	Lože pod obrubníky z oteř. s.0.3 . tl. 0,1 m	m	175,100	145,00	25 389,50	136,50	145,00	19 792,50	-38,600	145,00	-5 597,00
69	469	Směs pro beton třída C25-30 XF3 frakce do 16 mm vč.dopravy a zpracování	m3	0,512	3 650,00	1 868,80	0,00	3 650,00	0,00	-0,512	3 650,00	-1 868,80
21	187	Asfaltový beton ACO tl 11 tl 50 mm nemodifikovaný	m2	8,000	410,00	3 280,00	6,00	410,00	2 460,00	-2,000	410,00	-820,00
25	203	Positiv živčný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	8,000	25,00	200,00	6,00	25,00	150,00	-2,000	25,00	-50,00
59	39	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	29,500	497,00	14 661,50	17,50	497,00	8 697,50	-12,000	497,00	-5 964,00
62	41	Dodávka obrubník betonový silniční přírodní řada 100x15x25 cm	kus	15,810	242,00	3 826,02	6,63	242,00	1 604,46	-9,180	242,00	-2 221,56
37	290	Dodávka obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	14,280	181,00	2 584,88	9,18	181,00	1 661,58	-5,100	181,00	-923,30
64	82	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	145,600	478,00	69 596,80	119,00	478,00	56 882,00	-26,600	478,00	-12 714,80
43	323	Dodávka obrubník 100x6x25 cm přírodní	kus	148,512	156,00	23 167,87	117,81	156,00	18 376,36	-30,702	156,00	-4 789,51
41	31	Dodávka dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	118,227	427,00	50 482,93	0,00	427,00	0,00	-118,227	427,00	-50 482,93
36	29	Kladení zámkové dlažby tl 80 mm	m2	131,700	525,00	69 142,50	75,00	525,00	39 375,00	-56,700	525,00	-29 767,50
8	120	Dodávka dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	136,968	472,00	64 648,90	78,00	472,00	36 816,00	-58,968	472,00	-27 832,90
30	256	Zapískování a přemístění zámkové dlažby včetně dodávky třemčitého písku	m2	246,200	120,00	29 544,00	218,30	120,00	26 196,00	-27,900	120,00	-3 348,00
53	368	Rez dlažby	m	40,000	190,00	7 600,00	20,00	190,00	3 800,00	-20,000	190,00	-3 800,00
72	492	Dodávka prstenec do 20 cm šachetní betonový vyrovnávací	kus	2,000	800,00	1 600,00	0,00	800,00	0,00	-2,000	800,00	-1 600,00
68	459	Dodávka poklop šachetový D1 betonová výřih+ litina/ O 400 , s ovláčením	kus	2,000	9 300,00	18 600,00	0,00	9 300,00	0,00	-2,000	9 300,00	-18 600,00
74	484	Montáž lavičky s kožením do betonového základu zavlirování tyčí	kus	2,000	22 000,00	44 000,00	0,00	22 000,00	0,00	-2,000	22 000,00	-44 000,00
33	290	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpuštění do 200 mm zvýšením nebo snížením krychlo hrnce, soupěte nebo hydrantu	kus	2,000	1 490,00	2 980,00	0,00	1 490,00	0,00	-2,000	1 490,00	-2 980,00
60	390	Chráněcí štávkolich inženýrských sítí - komplet vč.zemních prací	m	15,000	2 000,00	30 000,00	0,00	2 000,00	0,00	-15,000	2 000,00	-30 000,00
67	440	Zahoubení inženýrských sítí max. do 1,2 m s DN max. 200	t	107,116	3 000,00	321 348,40	0,00	3 000,00	0,00	-107,116	3 000,00	-321 348,40
111	14	Vodorovné přemístění do 5000 m vykopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	84,135	235,00	19 771,73	22,15	235,00	5 205,25	-61,985	235,00	-14 566,48
9	132	Přípatěk k vodorovnému přemístění vykopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 5000 m	m3	420,675	24,00	10 096,20	110,75	24,00	2 656,00	-309,925	24,00	-7 438,20
14	15	Přípatěk za uložení odpadu ze sypání (skladkovně)	t	55,037	300,00	16 511,10	39,87	300,00	11 951,00	-15,167	300,00	-4 559,10
54	369	Přípatěk za uložení odpadu z kamenná (skladkovně)	t	107,116	3 000,00	321 348,40	0,00	3 000,00	0,00	-107,116	3 000,00	-321 348,40
81	68	Statické zkoušky hutnění konstrukcí plané	kus	2,000	4 000,00	8 000,00	0,00	4 000,00	0,00	-2,000	4 000,00	-8 000,00
80	66	Výkšení trasy inženýrských sítí	kus	20,000	350,00	7 000,00	0,00	350,00	0,00	-20,000	350,00	-7 000,00
73	000	VRN	%	5,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 998,27	
										<b>-482 963,76</b>		



Připčet položek dle SoD -												
87	9	Vymění obrub zahonových	m	57,100	60,00	3 426,00	97,000	60,00	5 820,00	39,90	60,00	2 394,00
31	26	Kladení zamkové dlažby tl.60 mm	m2	114,500	495,00	56 677,50	143,300	495,00	70 933,50	28,80	495,00	14 256,00
40	30	Dodávka dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	0,832	810,00	673,92	3,740	810,00	3 029,40	2,91	810,00	2 355,48
77	61	Rezaní stávajícího živičného krytu tl do 150 mm	m	16,000	160,00	2 560,00	19,700	160,00	3 152,00	3,70	160,00	592,00
45	333	Rezaní spár pro vytvoření komůrky š. 10 mm hl 25 mm pro těsnící závlaku v živičném krytu	m	16,000	105,00	1 680,00	19,700	105,00	2 068,50	3,70	105,00	388,50
35	288	Těsnění spár závlakou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	16,000	66,00	1 056,00	19,700	66,00	1 300,20	3,70	66,00	244,20
50	349	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením nebo snížením polokopu	kus	2,000	2 350,00	4 700,00	3,000	2 350,00	7 050,00	1,00	2 350,00	2 350,00
49	348	Nakladání vyouraných hmot beton.zvíce na dopravní prostředky pro vodotěrnou dopravu	t	77,864	280,00	21 801,92	214,000	280,00	59 920,00	136,14	280,00	81 817,74
46	337	Vodotěrná doprava vyouraných hmot beton.zvíce do 1 km	t	77,864	25,00	1 946,60	214,000	25,00	4 815,00	1,225,22	25,00	30 630,60
52	361	Příplatek ZKD 1 km u vodotěrné dopravy vyouraných hmot beton.zvíce	t	700,776	200,00	3 920,80	20,480	200,00	4 096,00	0,86	200,00	175,20
78	62	Poplatek za uložení betonového odpadu (skladkovně)	t	19,604	450,00	8 821,80	76,120	450,00	34 254,00	17,86	450,00	8 037,00
79	65	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů (skladkovně)	t	58,250	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
73	000	VRN	%	5,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	9 067,94	190 426,74
<b>Položky rozpočtu neobsažené v SoD -</b>												
91		Odstřazení podkladu z železobetonu do tl 300 mm	m2	0,000	0,00	0,00	221,500	950,00	210 425,00	221,500	950,00	210 425,00
159		Příplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skladkovně)	t	0,000	0,00	0,00	117,400	950,00	111 530,00	117,400	950,00	111 530,00
184		Dodávka obrubník betonový silniční náběhový levý,pravy 100x15x25 cm	kus	0,000	0,00	0,00	2,000	556,00	1 112,00	2,000	556,00	1 112,00
176		Dodávka obruba 18-zatáčka	kus	0,000	0,00	0,00	5,000	399,00	1 995,00	5,000	399,00	1 995,00
32		Dodávka dlažba 20 x 15,5 x 6 cm přírodní	m2	0,000	0,00	0,00	145,280	427,00	62 034,56	145,280	427,00	62 034,56
282		Rezaní stávajícího betonového krytu tl do 200 mm	m	0,000	0,00	0,00	17,500	340,00	5 950,00	17,500	340,00	5 950,00
272		Kladení betonové dlažby do lože z kaménka	m2	0,000	0,00	0,00	1,800	563,00	1 049,40	1,800	563,00	1 049,40
380		Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nepovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	0,000	0,00	0,00	5,500	230,00	1 265,00	5,500	230,00	1 265,00
73	000	VRN	%	5,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	19 766,04	415 129,00
<b>Cena díla bez DPH dle Realizační smlouvy o dílo č. 2023/0333/ODaS</b>												
<b>1 228 272,70 Rozdíli a odpočty bez DPH</b>												
<b>257 937,27 DPH 21%</b>												
<b>Cena díla včetně DPH (v Kč)</b>												
<b>1 486 209,97 Rozdíli včetně DPH</b>												
<b>Cena díla ve znění dodatku č.1</b>												
<b>1 350 864,68 Kč</b>												
<b>DPH 21%</b>												
<b>283 681,59 Kč</b>												
<b>Cena díla ve znění dodatku č.1 včetně DPH</b>												
<b>1 634 546 Kč</b>												

Zhotovitel/ dodavatel:

Firma

Podpis

Datum

Kilka & Dvořák, s. r. o.

Schválí:

Objeđnatel / investor:

Podpis

Datum

STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO