

# ZMĚNOVÝ LIST

SZ Lysice – obnova zámecké zahrady a zahradnictví – 2 výzva			
reg.č.projektu:			<b>číslo ZL:</b>
smlouva:	NPÚ-450/68448/2021, NPÚ-450/83484/2021		<b>44</b>
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333		
zhotovitel:	Společnost Lysice Zahrada, IČO: 27263827		
<b>název ZL:</b>	<b>Statické zajištění helifix</b>		
<b>dotčené st. objekty:</b>	<b>SO 04, SO 18, SO 23</b>		
<b>podklady pro ZL:</b>	Zápis z VýV		
<b>předmět změny:</b>	Provedení helikální výztuže na objektu fíkovny a podpoře kolonády, rozšíření helikální výztuže na objektu Groty.		
<b>zdůvodnění nezbytnosti změny:</b>	Při obhlídce objektů z lešení byly zjištěny statické trhliny na objektech fíkovny a kolonády. Zdivo je nutno zabezpečit helikální výztuží. Po posouzení zdiva groty z lešení byla statikem navržena výztuž ve větším rozsahu, než bylo stanoveno v PD.		
<b>zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:</b>	Popsaná změna byla zjištěna v průběhu provádění prací.		
<b>zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b>	Tyto změny jsou nezbytné pro dokončení prací na objektech fíkovny, kolonády a groty a jejich provedení nebo neprovedení navazuje na již probíhající stavební práce a objekty, proto je nelze oddělit a zadat zvlášť.		
<b>zařazení změny dle ZZVZ:</b>	§ 222 odst 6		
<b>záporná hodnota změny</b>	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	<b>celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>Kč</b>
<b>kladná hodnota změny</b>	bez DPH	71 603,17	Kč
	21%DPH	15 036,67	Kč
	<b>celkem</b>	<b>86 639,84</b>	<b>Kč</b>
<b>celková bilance kladné a záporné hodnoty změny</b>	bez DPH	71 603,17	Kč
	21%DPH	15 036,67	Kč
	<b>celkem</b>	<b>86 639,84</b>	<b>Kč</b>
<b>vliv na termín dokončení:</b>	Nemá vliv.		
<b>jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>	Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.		
<b>vyjádření AD:</b>	Souhlasím		
<b>vyjádření TDI:</b>	Souhlasím se změnou		
<b>vyjádření objednatele:</b>	Souhlasím		
<b>vyjádření orgánu památkové péče:</b>	Souhlasí, změna je v souladu se ZS a naplňuje cíle projektu		
<b>další vyjádření:</b>			

<b>přílohy:</b>	Název přílohy
příloha č.1	Rozpočet vícepráce
příloha č.2	
příloha č.3	
příloha č.4	

<b>za zhotovitele:</b>			Datum	<input type="text"/>
<b>za AD:</b>			Datum	<input type="text"/>
<b>za TDS:</b>			Datum	<input type="text"/>
<b>za objednatele:</b>			Datum	<input type="text"/>

## Položkový rozpočet

S:	2021 - 07	SZ Lysice- Kolonáda rozmanitosti
O:	64	Sešití trhlin helifixy
R:	1	Sešití trhlin helifixy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>68 892,57</b>
1	380941214RT3	Dodatečná helikální výztuž 1108 MPa pevnost v tahu, 1 prut, průměr 10 mm, uložení v drážce, v železbetonové konstrukci SOD, SO23-pol23	m	27,53500	2 502,00	68 892,57
		kolonáda- oblouk mezi pilíř : 14,4		14,40000		
		fíkovna : 10		10,00000		
		v SOD Grota :		-7,86500		
		ve skutečnosti grota : 11		11,00000		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>285,89</b>
2	999281105R00.	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m. SOD, SO23-pol56	t	0,35961	795,00	285,89
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>2 424,71</b>
3	ON1.	Ostatní náklady SOD SO 001, pol.2	Soubor	0,00273	69 178,46	188,86
		poměr ostatních nákladů ku celkové ceně díla : 397000/145200000		0,00273		
4	VN1.	Vedlejší náklady SOD SO 001, pol.1	Soubor	0,03232	69 178,46	2 235,85
		poměr vedlejších nákladů ku celkové ceně díla : 4692188,65/145200000		0,03232		

SOD položky