

DODATEK Č. 3

k Prováděcí smlouvě ze dne 6.12.2021

č. smlouvy Objednatele: 000907 00 21, č. smlouvy Zhotovitele: 21-266.230 (21-253)

(dále jen „Prováděcí smlouva“)

uzavřenou k Rámcové dohodě na zpracování projektových dokumentací

(č. smlouvy Objednatele: 000393 00 20, č. smlouvy Zhotovitele: RS-5/2020 ZE DNE 5.5.2020)

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

Zastoupena: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva a Ing. Janem Šurovským,
Ph.D., členem představenstva

IČO: 00005886

DIČ: CZ00005886, plátce DPH

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1

Číslo účtu: 19307731349/0800

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 847

(dále jen „Objednatel“)

a

SUDOP PRAHA a.s.

Se sídlem: Praha 3 – Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

Zastoupena: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

IČO: 25793349

DIČ: CZ25793349, zhotovitel je plátcem DPH

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 51-2489990247/0800

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

jako správce Společnosti PRAGOPROJEKT/ SUDOP – PD pro zařízení dopravní cesty tramvaje

PRAGOPROJEKT, a.s.

Se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

Zastoupena: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva

IČO: 45272387

DIČ: CZ45272387, zhotovitel je plátcem DPH

Bankovní spojení: KB a.s., Nuselská 94, Praha 4

Číslo účtu: 5904041/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

jako společník Společnosti PRAGOPROJEKT/ SUDOP – PD pro zařízení dopravní cesty tramvaje

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“)

PREAMBULE

Za účelem provádění Rámcové dohody byla mezi Smluvními stranami dne 6.12.2021 uzavřena Prováděcí smlouva na dílčí veřejnou zakázku s názvem: „**Tramvajová trať Olšanská – Habrová**“ (dále jen „**Dílo**“ nebo „**Dílčí veřejná zakázka**“)

Na základě kapacitního a personálního poddimenzování stavebního úřadu na Praze 3, který měl umístit 1. etapu stavby, se smluvní strany dohodly na spojení 1. a 2. etapy stavby v podrobnosti DUSP za účelem povolení a umístění celé stavby na Drážním úřadě a tím zajištění akcelerace projektových prací.

Současně s ohledem na nutnou úpravu dílčí části související stavby společnosti Centrální Group a.s. z důvodu koordinace se stavbou TT Olšanská – Habrová v rozsahu úpravy silničního a vodohospodářského řešení v ulici Severní Nákladová ve formě dokumentace změny stavby před dokončením včetně navazující inženýrské činnosti, se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu plnění o tuto část. Současně bylo nutné v souvislosti s koordinací související stavby upravit vodohospodářské řešení a zajistit oddělení srážkových vod mezi tyto dvě stavby. Výše uvedené mělo dopad do termínů plnění a cenu díla.

S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na úpravě termínů plnění odpovídající jednotlivým etapám a projektovým stupňům včetně platebních podmínek.

Článek I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmět plnění podrobně specifikovaný v Příloze č. 1 Prováděcí smlouvy se upřesňuje následovně:
2. Dochází k úpravě termínů plnění.
Původní termíny plnění:

I. Etapa DUR

- a. DUR (koncept): 10/2022
- b. DUR (čistopis po zapracování připomínek DP): 12/2022
- c. DUR (podání žádosti o ÚR – nespecifikovány termíny ve Smlouvě): 05/2023

Etapa DSP

- a. DSP (koncept): do 5 měsíců od písemného pokynu zadavatele
- b. DSP (čistopis po zapracování připomínek DP): do 2 měsíců od obdržení připomínek od objednatele
- c. DSP (podání žádosti o SP – nespecifikovány termíny ve Smlouvě): do 5 měsíců od čistopisu DSP

II. Etapa DUSP

- a. DUSP (koncept): 10/2022
- b. DUSP (čistopis po zapracování připomínek DP): 12/2022
- c. DUSP (podání žádosti o SP – nespecifikovány termíny ve Smlouvě): 05/2023

PDPS společné pro I. a II. etapu

- a. PDPS: do 4 měsíců od obdržení písemného pokynu k zahájení prací

Nové termíny plnění:

Etapa DUSP

- a. Dokumentace ke změně stavby před dokončením: 31.05.2023
- b. Koncept DUSP II: 30.6.2023
- c. Projednání změny stavby před dokončením: 31.7.2023
- d. Čistopis konceptu DUSP II (po projednání s DP): 31.08.2023
- e. Podání žádosti o DUSP: 30.11.2023
- c. Nabytí právní moci společného povolení DUSP: 31.3.2024

PDPS

- a. PDPS: do 4 měsíců od obdržení písemného pokynu k zahájení prací

3. Cena za řádnou realizaci Díla uvedená v odst. 5.1 Prováděcí smlouvy se upravuje následovně:

Cena se navyšuje o 245.000,- Kč bez DPH o vícepráce dle Přílohy č. 1 pro Dodatek č. 3,

Původní cena Díla bez DPH: 11.872.500,- Kč

Navýšení ceny Díla dle Dodatku č. 2: +250.000,- Kč

Nová cena díla ve znění Dodatku č. 3: 12.367.500,- Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly na doplnění fakturačních termínů, které vycházejí z platebních podmínek Rámcové dohody. Odměna dle Smlouvy upravené dodatkem v celkové částce 12.367.500,- Kč (bez DPH) bude zhotoviteli hrazena dle přílohy č. 1 ve výše uvedených termínech.

**Článek II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že je tento Dodatek č. 3 vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.
3. Pokud není tento Dodatek č.3 podepsán elektronicky, je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
4. Tento Dodatek. 3 nabývá platnosti dnem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 3 nepovažují za obchodní tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zák. č 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Dodatku č. 3 budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace ceny

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

SUDOP PRAHA a.s.

Podpis:

Podpis:

Jméno: Ing. Petr Witowski
Funkce: předseda představenstva

Jméno: Ing. Tomáš Slaviček
Funkce: předseda představenstva

Jméno: Ing. Jan Šurovský, Ph.D.
Funkce: člen představenstva

Jméno: Ing. Ivan Pomykáček
Funkce: místopředseda představenstva