

Ředitelství silnic a dálnic ČR, příspěvková organizace

sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ: 659 93 390 DIČ: CZ65993390

Zastoupené [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

„RS MPČ - Morava“

(společnost dle ust. § 2715 a násl. občanského zákoníku)

se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

zastoupené [REDACTED]

Vedoucí společník společnosti: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 427 67 377

Společník společnosti: SHB, akciová společnost

se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 253 24 365

Společník společnosti: INFRAM a.s.

se sídlem Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

IČ: 250 70 282

Společník společnosti: INKOS-OSTRAVA, a.s.

se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 483 94 637

Společník společnosti: PK OSSENDORF s.r.o.

se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno – Staré Brno

IČ: 255 64 901

Společník společnosti: HRDLIČKA spol. s r.o.

se sídlem Nám. 9 května 45, 266 01 Tetín

IČ: 186 01 227

(dále jen „konzultant“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1

k Prováděcí smlouvě na Rámcovou smlouvu na dodatečné majetkoprávní vypořádání pozemků č. 01UK-002558 „I/44 Velké Losiny - Široký Brod - zpracování GP a realizace MPV“, číslo smlouvy Objednatel: 14PU-001268, číslo smlouvy Konzultanta: 210029 účinné ode dne 1. 3. 2021 (dál jen „Prováděcí smlouva“).

I.

Objednatel a Konzultant se dohodli, na písemnou žádost Konzultanta ze dne 25. 7. 2022 a důvody v ní uvedené (blíže viz příloha č. 1), na změně v čl. III odst. 1 Rámcové smlouvy v souladu s čl. 23.1 a 25. 1 písm. a) a c) Všeobecných obchodních podmínek a Zvláštních obchodních podmínek (součást obsahu Rámcové smlouvy jako příloha c) a e), a to ohledně prodloužení termínu pro dokončení služby Realizace MPV takto:

Článek III odst. 1: nové znění:

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: na základě písemné nebo e-mailové výzvy objednatele (předpoklad 02/2021)
specifikace případných etap: zpracování GP do 12/2021
realizace MPV do 06/2023

II.

Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy zůstávají beze změn.

III.

1. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které zajistí Objednatel.

Příloha č. 1: Žádost o prodloužení termínu plnění

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Olomouc
[REDAKCE]
Wolkerova 24a
779 11 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/ LINKA

OSTRAVA

-

131/2022/210029/MM

[REDAKCE]

VĚC

Název akce: „I/44 Velké Losiny - Široký Brod - zpracování GP a realizace MPV“, z.č. 210029
Věc: Žádost o prodloužení termínu plnění

V souladu s Prováděcí smlouvou, č. smlouvy Objednatele: 14PU-001268, č. smlouvy Konzultanta: 210029, ze dne 22. 2. 2021, na Rámcovou smlouvu (č. 01UK-002558), Vás tímto žádáme o prodloužení termínu plnění:

Článek III. Doba a místo plnění: realizace MPV do 12/2022
se mění

Článek III. Doba a místo plnění: realizace MPV do 06/2023

Naši žádost odůvodňujeme následovně:

Geometrické plány byly Objednateli předány ve stanoveném termínu. Zhotovitel zahájil část realizace MPV ihned po předání oddělovacích geometrických plánů. V průběhu únor – duben 2022 zajistil zpracování znaleckých posudků pro všechna řešená katastrální území a postupně také provedení změn v katastru nemovitostí na podkladu oddělovacích geometrických plánů a stanoviska silničního správního úřadu formou záznamu pro k. ú. Filipová, Velké Losiny, Kouty nad Desnou, Kociánov a Rejhotice. Z důvodu průtahů se zajišťováním souhlasu silničního správního úřadu a nutnosti zajistit souhlas obecného stavebního úřadu s dělením k oddělovacím geometrickým plánům pro k. ú. Adolfovice, Domašov u Jeseníka, Bukovice u Jeseníka, Česká Ves, Široký Brod, Jeseník, Písečná u Jeseníka, není možné ze strany Zhotovitele splnit termín plnění stanovený ve smlouvě.

Příloha – návrh dodatku

Dodatek č. 2

k Prováděcí smlouvě na Rámcovou smlouvu na dodatečné majetkoprávní vypořádání pozemků č. 01UK-002558 „I/44 Velké Losiny - Široký Brod - zpracování GP a realizace MPV“, číslo smlouvy Objednatele: 14PU-001268, číslo smlouvy Konzultanta: 210029 účinné ode dne 1. 3. 2021 (dál jen „Prováděcí smlouva“).

I.

Na základě provedeného geodetického prověření došlo ke zpřesnění rozsahu požadovaných prací. Pozemky uvedené v původní smlouvě se mění a v příloze č.2 smlouvy upravují za aktuální dotčené pozemky. Vzhledem ke změněnému rozsahu plnění se také upravuje cena. Objednatel a Konzultant se dohodli, na žádost Konzultanta na změně Prováděcí smlouvy takto:

Článek I odst. 1 nově zní:

Konzultant se zavazuje realizovat pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

- vypracování geometrických plánů (dále také jen „GP“) a realizace dodatečného majetkoprávního vypořádání (dále také jen „MPV“) na části silnice I/44 v úseku od křížení s komunikací III/0446, Velké Losiny – Široký Brod, hranice k.ú. Mikulovice u Jeseníka,
- organizování kontrolních dnů a místních šetření, kde bude projednáváno aktuální plnění zakázky, resp. objednatelům odsouhlasováno technické řešení.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 a 2 Smlouvy a dodatku č.2.

Článek II odst. 1 nově zní:

Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

a. zpracování geometrických plánů a realizace majetkoprávního vypořádání

bez DPH: 26 587 180,-- Kč

DPH: 5 583 307,80 Kč

včetně DPH: 32 170 487,80 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 Smlouvy a přílohu č.1 dodatku č.2.

Ředitelství silnic a dálnic ČR, příspěvková organizace

sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ: 659 93 390 DIČ: CZ65993390

Zastoupené [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

„RS MPČ - Morava“

(společnost dle ust. § 2715 a násl. občanského zákoníku)

se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

zastoupené [REDACTED]

Vedoucí společník společnosti: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 427 67 377

Společník společnosti: SHB, akciová společnost

se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 253 24 365

Společník společnosti: INFRAM a.s.

se sídlem Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

IČ: 250 70 282

Společník společnosti: INKOS-OSTRAVA, a.s.

se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 483 94 637

Společník společnosti: PK OSSENDORF s.r.o.

se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno – Staré Brno

IČ: 255 64 901

Společník společnosti: HRDLIČKA spol. s r.o.

se sídlem Nám. 9 května 45, 266 01 Tetín

IČ: 186 01 227

(dále jen „konzultant“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

II.

Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy zůstávají beze změn.

III.

1. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které zajistí Objednatel.

Příloha č. 1: Podrobná specifikace více a méně prací.

Datum připojení el. podpisu:

Datum připojení el. podpisu:

01.06.2023 12:52:40

Datum: 2023.05.30
19:55:55 +02'00'

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Olomouc
[REDAKCE]
Wolkerova 24a
779 11 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/ LINKA

OSTRAVA

-

131/2023/210029/MM

29. 5. 2023

VĚC

Název akce: „I/44 Velké Losiny - Široký Brod - zpracování GP a realizace MPV“, z.č. 210029
Věc: Žádost o uzavření dodatku č. 2

V souladu s Prováděcí smlouvou, č. smlouvy Objednatele: 14PU-001268, č. smlouvy Konzultanta: 210029, ze dne 22. 2. 2021, na Rámcovou smlouvu (č. 01UK-002558), ve smyslu dodatku č. 1, Vám předkládáme návrh Dodatku č. 2 a žádáme o zahájení jednání směřujících k uzavření dodatku.

Naši žádost odůvodňujeme následovně:

Po prověření rozsahu prací (seznamu pozemků) uvedených v oceněném soupisu prací, který je přílohou Prováděcí smlouvy, a rozsahu navedeného do aplikace MPV byl zjištěn nesoulad. V rámci dohod na kontrolním dni bylo dále dohodnuto, že vyjmenované pozemky v rámci zakázky řešeny nebudou. Předložený dodatek č. 2 uvádí do souladu Prováděcí smlouvu s požadovaným rozsahem prací.

Datum: 2023.05.29

13:02:38 +02'00'

Příloha – návrh dodatku

