



## VÁPENKA - HLAVNÍ

č. projektu 21/013/04320/452/004246

# ZMĚNOVÝ LIST (ZL)

<b>IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZHOTOVITELE</b>  APCO technex, s. r. o. Záhornice 78, 517 32 Trnov  IČO: 02319438 DIČ: CZ02319438  Smlouva o dílo ze dne: 22. 2. 2022	Číslo ZL:  <b>1</b>  Datum vydání ZL:  3. 4. 2023
<b>Název změny: Zádlažby nátoků, Čela propustků, Dodatečné sjezdy, Propustky nové, Doplnění skladby cesty, Svodnice, Příkopy</b>	
Změny navrženy dle PŘÍRUČKY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014–2020, Změna smlouvy, bod 4.4.7	
Následující změny budou po projednání a odsouhlasení investorem začleněny formou dodatku k výše uvedené SOD.	
<b>Stručný popis změny a její zdůvodnění:</b> Změnový list je souborem 7 samostatných změn  <ol style="list-style-type: none"><li><b>Zádlažby nátoků TP (5x)</b> – V průběhu výstavby odvodňovacích příkopů bylo zjištěno, že je nutné, s ohledem na místní geologicko-pedologické podmínky, provést doplnění opevnění nátoků navržených trubních propustků (TP) o zádlažbu z lomového kamene. Změna se týká všech TP 1 – TP 5 ze zadání (dlažba do betonu tl. 250 mm). Opevnění bylo zakresleno v PD, ale není kalkulováno ve výkazu výměr a rozpočtu stavby.</li><li><b>Čela propustků (5x)</b> – Bylo zjištěno, že výkaz výměr, podle kterého byl sestaven rozpočet stavby, chybně kalkuloval pouze polovinu každého navrženého propustku (jedno čelo propustku místo dvou). Změna představuje dopočet druhé poloviny čel propustků. Změna se týká všech TP1- TP5 ze zadání.</li><li><b>Dodatečné sjezdy (3x)</b> – Od doby dokončení PD po začátek realizace stavby se změnil provozní požadavky lesního hospodářství a z těchto důvodů investor přistoupil na doplnění dalších hospodářských sjezdů z hlavní lesní cesty ve staničení km 0,100, km 0,150 a km 0,884 (drcené kamenivo fr. 63 - 125 mm, tl. 250 mm a kamenivo fr. 0 - 32 mm, tl. 110 mm).</li></ol>	

4. **Propustek nový (2x)** - V průběhu realizace odvodňovacích příkopů byla v místě staničení km 0,884 zjištěna zvodnělá část pláně a vývěr vody, z toho důvodu bylo rozhodnuto osadit do těchto míst nový trubní propustek (TP) se dvěma čely propustku v provedení a rozměrech dle původní PD a s doplněnou zádlážbou nátoky do propustku.  
Dále je třeba ve staničení km 0,150 zrealizovat dodatečný sjezd a tím vznikl požadavek na podélný propustek (PP) pouze s jedním čelem a zádlážbou na nátoky. Délka PP činí 12 m, DN 510, čelo PP šířky 3,5 m a výšky nade dnem 0,95 m.
5. **Doplnění skladby cesty ve staničení km 0,816 – km 1,266** – V průběhu zahájení provádění prací, po odstranění nánosů ze stávajícího povrchu lesní cesty ve staničení km 0,816 – km 1,266 byla provedena kopaná sonda, která nepotvrdila předpokládané konstrukční vrstvy dle PD, z toho důvodu se investor rozhodl chybějící pokladní vrstvu doplnit ve frakci a mocnosti jako ve zbývajících částech cest (drcené kamenivo fr. 63-125 mm, tl. 250 mm).
6. **Svodnice (3x)** - Podélný spád v úseku staničení km 1,100 – km 1,226 nedosahuje 6% a proto dle ČSN 736008 nebylo osazení svodnic v PD navrženo. V průběhu realizace se v období přívalové srážky prokázalo jako vhodné v tomto úseku ocelové svodnice osadit, aby nedocházelo k poškození krytu vozovky přívalovým deštěm. Osazeny budou celkem 3 ks ocelových svodnic dl. 6 m
7. **Příkopy** – Na základě požadavku lesního provozu a z důvodu výstavby nových hospodářských sjezdů bylo rozhodnuto upravit některé z odvodňovacích příkopů dle aktuální potřeby, bez dopadu do změny délky příkopů oproti zadání a bez dopadu do ceny díla.

**Přílohy ZL:**

1. Rozdílový VV změn č. 1 – 6
2. Vyjádření projektanta (AD) k navrženým změnám, Ing. Jiří Ježek
3. Vyjádření TDI k navrženým změnám, Ing. Jan Domáň

**Vliv na cenu stavební dodávky:**

**886 126,71 Kč bez DPH**

**1 072 213,32 Kč s DPH**

Vyvolává změnu stavebního povolení: **NE**

Dopady do celkového harmonogramu stavby: **NE**

celkový počet dní: ---

Podpis zástupce zhotovitele: Petr Řezníček, APCO technex, s. r. o., jednatel

Datum: 3. 4. 2023

Podpis zástupce projektanta (AD): Ing. Jiří Ježek - LSJ

Datum: 3. 4. 2023

Podpis zástupce investora (TDI): Ing. Jan Domáň

Datum: 3. 4. 2023

Podpis zástupce investora: Bc. Luboš Veverka, Lesy města Náchoda, spol. s r. o.

Datum: 3. 4. 2023