

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dne 13. 7. 2022 níže uvedené smluvní strany

---

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Brněnské komunikace a.s.  
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice  
IČO: 60733098  
DIČ: CZ60733098  
bankovní spojení: [REDAKCE]

zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479  
zastoupen Ing. Davidem Grundem, předsedou představenstva  
JUDr. Michalem Markem, místopředsedou představenstva  
ve věcech běžného plnění smlouvy  
Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
středisko 1100 - středisko realizace inženýrských staveb  
číslo smlouvy objednatele: 1100 - 22000256

a

**Zhotovitel:** EUROVIA CS, a.s.  
se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4  
IČO: 45274924  
DIČ: CZ45274924  
bankovní spojení: [REDAKCE]

zapsán dne 4. 5. 1992 v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561  
zastoupen [REDAKCE]  
[REDAKCE]  
číslo smlouvy zhotovitele: 080/1/2022 (SPP: 1856.2241080LPO)

### II. Preambule

- 1) Objednatel a zhotovitel spolu dne 13. 7. 2022 uzavřeli Smlouvu o dílo, č. objednatele 1100-22000256, ve znění dodatku č. 1, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce spočívající v úpravě napojení vozovek a chodníků ulic Višňová, Třešňová, Ovocná, Meruňková, Mandloňová, Hrušňová, Polívková, Suzova a Broskvoňová na páteřní komunikaci na ulici Podpěrova v Brně – Medláncích dle podmínek veřejné zakázky s názvem „Podpěrova – oprava vozovky a chodníků“ (dále jen „smlouva o dílo“). Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVIII. odst. 6 smlouvy o dílo dohodli na tomto jejím dodatku č. 2.
- 2) Účelem uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je navýšení ceny díla. Během provádění díla došlo k předem nepředvídatelným a neodvratitelným okolnostem, jež smluvní strany jednající s náležitou péčí nemohly předvídat a které navyšují cenu díla. Jedná se o následující okolnosti:

- a. V rámci objektu SO 000 – Vedlejší rozpočtové náklady – došlo z důvodu požadavku etapizace stavby a koordinace s jinou stavbou k navýšení ceny za dopravní značení a za provoz zařízení staveniště, jelikož původní termín trvání realizace díla se dodatkem č. 1 prodloužil;
  - b. V rámci objektu SO 101.2 – Chodníky – bylo nutné provést z důvodu nevyhovujících výsledků statických zatěžovacích zkoušek sanaci zemní pláň výměnou podloží. Dále bylo provedeno frézování větší vrstvy asfaltu, čímž došlo k navýšení výměry frézování. Taktéž došlo k doplnění „bezfasetové“ dlažby z důvodu požadavku na bezbariérové užívání stavby. Navíc bylo nutné provést práce spočívající v provedení odvodnění kolem stávající kotelny z důvodu rizika zatečení vody;
  - c. V rámci objektu SO 102,103 – Parkovací stání, zvýšené plochy vozovky – vznikla potřeba na změnu množství zemních a bouracích prací asfaltových vrstev, neboť zjištěná skutečná tloušťka asfaltových vrstev je cca 27 cm a ve skladbě se nenachází betonová vrstva. Taktéž bylo nutné z důvodu změny nivelety vozovky zajistit zvýšení stávajícího hydrantu do nové nivelety. Při realizaci přídlažby z žulové kostky vznikla potřeba odbourání části obrusné vrstvy asfaltu a následné provedení nové obrusné vrstvy a pokladní vrstvy asfaltu v blízkosti přídlažby. Z důvodu špatného stavu živičných vrstev byly provedeny dodatečné lokální opravy živičných vrstev;
  - d. V rámci objektu SO 104 – Uliční vpusti – bylo nutné provedení delší trasy přípojovacího kanalizačního potrubí a doplnění rozpočtu o gumové přípojovací manžety, s čímž souvisí navýšení výměr zemních prací, odvozu na skládku včetně poplatku, zásypu včetně materiálu, montáže potrubí, dodání potrubí, obetonování a přesun sutě;
  - e. V rámci objektu SO 105 – Ochrana inženýrských sítí – vznikla nutnost provedení opatření na kolizi nové trasy přípojného kanalizačního potrubí uličních vpustí a stávajícího plynu, a proto bylo dle požadavků správce sítě plynovodu provedeno ruční odkopání potrubí, zaizolování plynovodního potrubí a následné obsypání a zasypání.
- 3) Tento dodatek je zpracován v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

### **Čl. III.**

#### **Změna smlouvy o dílo**

- 1) Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na modifikaci citované smlouvy o dílo, č. objednatele 1100-22000256, ze dne 13. 7. 2022, a to tak, že dosavadní znění čl. IV., Cena díla, odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novým zněním: „*Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 15 730 799,81 Kč.*“
- 2) Položkový rozpočet díla se doplňuje o přílohu č. 1 tohoto dodatku, která obsahuje položkový rozpočet víceprací a méněprací.

### **Čl. IV.**

#### **Závěrečná ustanovení**

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento dodatek bude uzavřen pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál dodatku druhé smluvní straně.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
- 4) Tento dodatek nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

**Přílohy:**

**Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací a méněprací**

**Za Objednatele:**

**V Brně dne:**

[Redacted signature area]

Datum: 2023.06.13

.....  
Ing. [Redacted]  
předseda

[Redacted signature area]

16.13  
10'  
.....

**Ing. Michal Marek**  
předseda představenstva

**Za Zhotovitele:**

**V Brně dne:**

[Redacted signature area]

Datum: 2023.06.06  
12:39:14 +02'00'

.....  
[Redacted signature area]