

Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2016/57 ze dne 20.7.2016

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **B R E X, spol. s r.o.**
Sídlo: Hodkovičká 135, 463 12 Liberec 23
Zastoupený: Bc. Jiří Pavlů, jednatelem společnosti
IČO: 40232549 DIČ: CZ40232549
Obchodní rejstřík: KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1504
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Bc. Jiří Pavlů

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat:

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.7.2016 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2016/57 a 14.11.2016 její 1.dodatek týkající se akce : „Rekonstrukce mostu ev. č. MB-J-02 přes řeku Jizeru v Debrži“ (dále jen „smlouva“)
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 2“):

II. Předmět dodatku č. 2:

1. Doplnuje se Čl. 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní: „**Předmět díla se upravuje o vícepráce vyplývající z navýšení rozsahu prováděných asfaltových betonů, z navýšení výměry klempířských konstrukcí a navýšení výměry otryskání betonových konstrukcí a jejich sanace a nátěrů včetně neprovádění těsnící injektáže trhlin (vše uvedeno v příloze č.1 tohoto dodatku smlouvy – změnovém listu ZL č.2)**“.

2. Mění se Čl. 5. smlouvy – Cena díla a to takto:

Cena díla dle 1.dodatku smlouvy o dílo bez DPH	9.546.527,02 Kč
Vícepráce dle dodatku č.2	3.491.904,28 Kč
Méněpráce dle dodatku č.2	-2.858.289,82 Kč
Cena díla dle 2.dodatku smlouvy o dílo bez DPH	10.180.141,48 Kč

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „**Cena za řádně dokončené dílo činí 10.180.14,48 Kč bez DPH (slovy: deset miliónů sto osmdesát tisíc sto čtyřicet jedna koruna česká a čtyřicet osm haléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.**“

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Tato smlouva a veškeré dodatky k této smlouvě nabývají platnosti dnem jejich podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Tato smlouva může být změněna pouze písemnou formou dodatkem k ní.
3. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
4. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1: - změnový list č.2

V Mladé Boleslavi dne 2.6.2017

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Objednatel

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zhotovitel

DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst.3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 3534 ze dne 1. června 2017.

V Mladé Boleslavi dne 2.6.2017

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ing. Bohuslav Devátý
vedoucí odboru stavebního
a rozvoje města
Magistrát města Mladá Boleslav