

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kteřou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dne 14. 7. 2022 níže uvedené smluvní strany

I. Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]

zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Davidem Grundem, předsedou představenstva
JUDr. Michalem Markem, místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění dohody
Ing. Luděkem Borovým, generálním ředitelem

[REDAKCE]
středisko 1100 - středisko realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: 1100 - 22000272

a

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
IČO: 25317628
DIČ: CZ25317628
bankovní spojení: [REDAKCE]

[REDAKCE]
zapsán dne 20. 11. 1996 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 2144
zastoupen Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
ve věcech běžného plnění smlouvy: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
[REDAKCE]
číslo smlouvy zhotovitele: 52/2022

II. Preambule

- 1) Objednatel a zhotovitel spolu dne 14. 7. 2022 uzavřeli Smlouvu o dílo č. objednatele 1100 - 22000272, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce spočívající ve výstavbě nového parkoviště pro osobní vozidla na ulici Kyjevská, statutární město Brno, a to včetně odvodnění, veřejného osvětlení a úpravy inženýrských sítí, a to vše dle podmínek veřejné zakázky s názvem „Parkoviště na ulici Kyjevská“ (dále jen „smlouva o dílo“). Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVIII. odst. 6 smlouvy dohodli na tomto dodatku č. 1. ke smlouvě o dílo.
- 2) Účelem uzavření tohoto dodatku je prodloužení lhůty k provedení stavební části díla. Během realizace díla zhotovitelem došlo k předem nepředvídatelným a neodvratitelným okolnostem, které

objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Z důvodu nesouhlasu společnosti KORDIS JMK, a.s. s překopem komunikace ul. Kyjevské pro napojení dešťové kanalizace z realizovaného parkoviště do hlavního řadu a nutnosti provést napojení kanalizace štolou pod komunikací v hloubce cca 5 m, jakož i z důvodu umožnění společností EG.D, a.s. realizací přeložky v prostoru staveniště, je nutné prodloužit lhůtu na dokončení stavby o 115 dní.

- 3) Tento dodatek je zpracován v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jelikož tuto změnu objednatel jako zadavatel nemohl s náležitou péčí předvídat, přičemž se nemění celková povaha závazku.

Čl. III.

Změna smlouvy o dílo

- 1) Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na modifikaci smlouvy o dílo ze dne 14. 7. 2022, č. objednatele 1100 – 22000272, přičemž původní znění čl. III., Lhůty plnění a místo plnění, odst. 3, se ruší a nahrazuje novým zněním „Dokončení a předání stavby včetně vyklizení staveniště: do 265 dnů ode dne předání staveniště“.

Čl. IV.

Závěrečná ustanovení


- 1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento dodatek bude uzavřen pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál druhé smluvní straně.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
- 4) Tento dodatek nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Brně dne:

V Brně dne:


Datum: 2023.06.13
12:48:06 +02'00'

.....
Ing. David Grund
předseda představenstva


Datum: 2023.05.30
13:15:51 +02'00'

.....
Ing. Pavel Borek
člen představenstva


Datum: 2023.06.13
22:38:40 +02'00'

.....
JUDr. Michal Marek
místopředseda představenstva