

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na poskytování služeb

Zajištění majetkoprávní přípravy stavby dráhy

Název zakázky: „Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice – Kojetín“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ, na základě Řádu SŽ
č. 3 Podpisový řád státní organizace Správa železnic

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3/2023

číslo jednací dodatku č. 1: 6419/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5003720017

a

Společnost s názvem: „**MPA+GMtech**“

založená smlouvou o sdružení ve společnosti uzavřené ze dne 11. 10. 2022, jejímiž účastníky jsou:

Majetkoprávní agentura s.r.o.

se sídlem: Křížová 111/2, 586 01 Jihlava

IČO: 060 31 234, DIČ: CZ06031234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 99567

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Jitkou Žižkovou, jednatelkou

(dále též jen jako „**Společník 1**“ nebo „**Správce**“)

a

GMtech s.r.o.

se sídlem: Michelská 29/6, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 020 06 154, DIČ: CZ02006154

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka C 300202

na základě plné moci zastoupena obchodní společností Majetkoprávní agentura s.r.o.
(dále též jen jako „**Společník 2**“)

Korespondenční adresa:

Majetkoprávní agentura s.r.o., Křížová 111/2, 586 01 Jihlava

(dále společně uváděni jen jako „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2203

uzavřely tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo na poskytování služeb – Zajištění majetkoprávní přípravy stavby dráhy „Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice – Kojetín“ (dále jen „**Smlouva**“).

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto Dodatku je:

- žádost Zhotovitele o prodloužení smlouvy ze dne 16. 1. 2023,
- skutečnost, že definitivní záborový elaborát byl dokončen a předán Zhotoviteli dne 13. 4. 2023 a
- oprava ustanovení článku 1.9.8 Přílohy č. 1 Smlouvy tak, aby bylo v souladu s Vysvětlením/změnou/doplněním zadávací dokumentace č. 5 ze dne 19. 10. 2022.

Zhotovitel v souladu s článkem 11.4.1 Smlouvy přezkoumal závazné podklady a vstupní údaje a data předaná mu Objednatelům a zjistil, že záborový elaborát, který je základním podkladem pro zahájení prací na zpracování geometrických plánů, nebyl odevzdán ve finální podobě a požádal z tohoto důvodu o prodloužení termínu plnění podle článku 6.9.4 Smlouvy. Z uvedeného důvodu bylo rozhodnuto, že se zpracováním geometrických plánů, přípravou smluv a tedy i s faktickým zahájením plnění předmětu Díla je třeba vyčkat na definitivní záborový elaborát. Tento byl Zhotoviteli předán dne 13. 4. 2023.

Z uvedených Důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, jehož předmětem je změna termínu Zahájení plnění předmětu Díla, které nově bude dnem předání definitivního záborového elaborátu, tj. dnem 13. 4. 2023, namísto stávajícího dne nabytí účinnosti Smlouvy.

Vysvětlením/změnou/doplněním zadávací dokumentace č. 5 ze dne 19. 10. 2022 Objednatel v průběhu zadávacího řízení změnil text ustanovení článku 1.9.8 Přílohy č. 1 Smlouvy. V uzavřené Smlouvě však bylo omylem ponecháno předmětné ustanovení v jeho původním znění. Z uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na změně článku 1.9.8 tak, aby bylo je znění v souladu s Vysvětlením/změnou/doplněním zadávací dokumentace č. 5 ze dne 19. 10. 2022.

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Předmětem tohoto Dodatku je **změna článku 5.1 Smlouvy**, který se zrušuje a nahrazuje tímto novým zněním:

„5.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze č. 3 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení plnění předmětu Díla: dnem předání definitivního záborového elaborátu (tj. 13. 4. 2023).

Celková lhůta pro provedení Díla: 15 měsíců ode dne zahájení plnění předmětu Díla. Dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Protokol o provedení Díla.“.

- 1.2 Předmětem tohoto Dodatku je dále **změna článku 1.9.8 Přílohy č. 1 Smlouvy**, který se zrušuje a nahrazuje tímto novým zněním:

„1.9.8 V geometrických plánech bude u nově vzniklých pozemků, které řeší trvalé zábory, uveden stávající druh pozemku a způsob využití pozemku.“.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 1 je aktualizovaný Harmonogram postupu prací, který nahrazuje Harmonogram postupu prací obsažený v Příloze č. 3 Smlouvy.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.
- 2.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

Olomouc 14.6.2023

Jihlava 9.6.2023

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Jitka Žižková
jednatelka
Majetkoprávní agentura s.r.o.
za účastníky společnosti „MPA+GMtech“

PŘÍLOHA Č. 1

Harmonogram postupu prací

Aktualizovaný Harmonogram postupu prací, který nahrazuje Harmonogram postupu prací obsažený v Příloze č. 3 Smlouvy

| Část Díla | Doba plnění | Popis činností prováděných v Dílčí etapě | Podmínky dokončení Dílčí etapy |
|------------------------------|---|--|--|
| Termín zahájení prací | ihned po předání definitivního záborového elaborátu (13. 4. 2023) | - | - |
| 1. Dílčí etapa | do 6 měsíců od předání definitivního záborového elaborátu (13. 4. 2023) | Zpracování GP na rozdělení pozemků Odeslání žádostí o uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebností a nájemních smluv | Předávací protokol k dané dílčí etapě |
| 2. Dílčí etapa | do 10 měsíců od předání definitivního záborového elaborátu (13. 4. 2023) | Zpracování znaleckých posudků ke kupním smlouvám Odeslání žádostí o uzavření kupních smluv Zpracování GP na věcná břemena (v případě jejich potřeby) | Předávací protokol k dané dílčí etapě |
| 3. Dílčí etapa | do 12 měsíců od předání definitivního záborového elaborátu (13. 4. 2023) | Zpracování znaleckých posudků ke smlouvám o zřízení služebností Odeslání žádostí o uzavření smluv o zřízení služebností | Předávací protokol k dané dílčí etapě |
| 4. Dílčí etapa | Do 15 měsíců od předání definitivního záborového elaborátu (13. 4. 2023) | Zajištění vkladů práv dle uzavřených smluv do katastru nemovitostí Vyhotovení žádostí o zahájení vyvlastňovacího řízení | Předávací protokol k dané dílčí etapě Protokol o provedení Díla |