

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 28. února 2023 uzavřené mezi smluvními stranami:

1. Smluvní strany

Masarykův onkologický ústav

se sídlem Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

zastoupený prof. MUDr. Markem Svobodou, Ph.D., ředitelem

IČO: 00209805, DIČ: CZ00209805

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 87535621/0710

(dále jen „objednatel“)

a

MORKUS Morava s.r.o.

se sídlem Lazníky 163, 751 25 Lazníky

zastoupená Davidem Morkusem, jednatelem

IČO: 27848485, DIČ: CZ27848485

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 43420/KSOS

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. ú.: 264828282/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 28. února 2023 (dále jen „smlouva“) k veřejné zakázce **MOÚ Brno – bourací práce v areálu bývalé transfúzní stanice, Tomešova 12**, evidenční číslo veřejné zakázky Z2022-051778, zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

2. Úvodní ustanovení

2.1. Dílem se rozumí provedení bouracích a souvisejících stavebních prací, souvisejících dodávek a služeb za účelem odstranění stavebních a inženýrských objektů v areálu bývalé transfúzní stanice za podmínek dle smlouvy (dále jen „dílo“).

2.2. V návaznosti na rozhodnutí o povolení odstranění stavby, které bylo vydané místně příslušným Stavebním úřadem a které nabylo právní moci dne 24. února 2023, bylo možné zahájit demolicí až na základě posouzení demolovaných objektů odborným zoologem (odborné společnosti Česká společnost ornitologická a Česká společnost pro ochranu netopýrů). Prověření výskytu zvláště chráněných druhů živočichů odborným zoologem (odbornými společnostmi) bylo možné provést až v klimaticky vhodném období, tedy období, kdy s ohledem na průměrné denní teploty lze očekávat aktivitu těchto zvláště chráněných druhů živočichů. Uvedené vhodné období nastalo až po té, co bylo předáno staveniště zhotoviteli a vlastní demolicí tedy nemohla být do té doby zahájena. Posouzení odborným zoologem bylo nutné následně předložit Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna. Výsledné posouzení byly předáno tomuto odboru dne 18. dubna 2023.

2.3. Smluvní strany se v souladu s § 222 zákona s ohledem na výše uvedené důvody neležící na straně zhotovitele dohodly na prodloužení doby plnění díla.

3. Předmět dodatku

3.1. Smluvní strany se dohodly, že doba plnění díla se v návaznosti na shora uvedené důvody prodlužuje o 21 dnů. Smluvní strany se proto dohodly na změně čl. 7.3. smlouvy, jehož nové znění je následující:

„7.3. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla do 111 kalendářních dní ode dne předání a převzetí staveniště.“

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

4.2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku zajistí objednatel.

4.3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Je-li dodatek podepisován elektronicky, každá ze smluvních stran obdrží jeho shodné, elektronicky podepsané vyhotovení.

4.4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že s jejím obsahem souhlasí, na důkaz výše uvedeného připojují své podpisy.

V Brně dne 15-06-2023

V Brně dne 14-06-2023

za objednatele:
prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
ředitel Masarykova onkologického ústavu

za zhotovitele:
David Morkus
jednatel MORKUS Morava s.r.o.