

## **Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo**

-

### **Zabezpečení a modernizace bezpečnostního systému**

### **MŠMT – 1. etapa**

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

#### **Smluvní strany**

##### **Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy**

se sídlem: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1  
IČO: 00022985  
ISDS: vidaawt  
jednající: Ing. Jan Pecka, pověřen zastupováním ředitele odboru majetkoprávního a veřejných zakázek

(dále jen „Objednatel“)

a

##### **Trade FIDES, a.s.**

se sídlem: Dornych 129/57, Trnitá (Brno-jih), 617 00 Brno  
IČO: 61974731  
DIČ: CZ61974731  
ISDS: eu5qqkq  
zastoupený: Tomáš Juráň, člen představenstva  
Společnost je zapsána v OR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2988

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále jednotlivě jako „Smluvní strana“, společně potom jako „Smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo – Zabezpečení a modernizace bezpečnostního systému  
MŠMT – 1. etapa**

**(dále jen „Dodatek“):**

1. Výše uvedené Smluvní strany uzavřely dne 27. 4. 2022 smlouvu o dílo – Zabezpečení a modernizace bezpečnostního systému MŠMT – 1. etapa, č.j.: MSMT-45873/2020-43 (dále jen „Smlouva“), a to na základě výsledků zadávacího řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Zabezpečení a modernizace bezpečnostního systému MŠMT – 1. etapa“. V rámci této části zadávacího řízení vystupoval Objednatel v pozici zadavatele a Zhotovitel v pozici dodavatele, jehož nabídka byla na základě provedeného hodnocení vybrána jako nejvýhodnější.
2. Dne 14. 11. 2022 uzavřely Smluvní strany dodatek č. 1 ke Smlouvě, č.j.: MSMT-45873/2020-49, kterým byla prodloužena lhůta k odevzdání díla. Důvodem k této skutečnosti byla potřeba obstarání kolaudační stavební dokumentace od roku 1970. Tato potřeba vyvstala v průběhu účinnosti Smlouvy. Dne 29. 3. 2023 uzavřely Smluvní strany dodatek č. 2 ke Smlouvě, č.j.: MSMT-45873/2020-51, kterým byla prodloužena lhůta k odevzdání díla před podáním k projednání dotčenými orgány státní správy do 30.6. 2023. Důvodem byla nezbytnost konzultací Zhotovitele s pracovníky Národního památkového ústavu při zhotovení díla, neboť z kolaudační stavební dokumentace ve smyslu druhé věty tohoto odstavce vyšly najevo zásadní skutečnosti, které si žádají provedení některých změn v díle.
3. Účelem Dodatku je opětovně prodloužení lhůt k odevzdání díla před podáním k projednání příslušnými orgány státní správy. Důvodem je nezbytnost dalších konzultací s pracovníky Národního památkového ústavu.
4. Smluvní strany se dohodly, že všechny části díla, s výjimkou části týkající se budovy dle čl. IV odst. 1 písm. i) Smlouvy na adrese Keltská, parcelní č. st. 358, 359, 410, 40/3, 40/5, 40/6, 40/7, a 40/8, 252 41 Lhota u Dolních Břežan (dále jen „Budova Lhota“), budou odevzdány Objednateli na před projednáním příslušnými orgány státní správy do 30. 9. 2023 a část díla týkající se Budovy Lhota bude Objednateli předána před podáním k projednání příslušnými orgány státní správy do 20. 11. 2023.
5. Smluvní strany se dohodly na nahrazení ustanovení čl. VII odst. 5 Smlouvy ustanovením následujícího znění:  
*„Zhotovitel je oprávněn fakturovat:*
  - a) 60 % z ceny dle odst. 1 tohoto článku Smlouvy po odevzdání všech částí Díla, s výjimkou části týkající se budovy dle čl. IV odst. 1 písm. i) Smlouvy, před podáním k projednání příslušnými orgány státní správy;
  - b) 10 % z ceny dle odst. 1 tohoto článku Smlouvy po odevzdání části Díla, týkající se budovy dle čl. IV odst. 1 písm. i) Smlouvy, před podáním k projednání příslušnými orgány státní správy a
  - c) 30 % z ceny dle odst. 1 ohtoto článku Smlouvy po splnění povinnosti Zhotovitele dle čl. VI odst. 18 Smlouvy s odkazem na odst. 29 téhož článku Smlouvy.“
6. Nestanoví-li Dodatek jinak, všechna ustanovení Smlouvy, jakož i její přílohy, zůstávají v platnosti a nijak se nemění. Všechna relevantní ustanovení budou v případě plnění dle Dodatku použita přiměřeně.
7. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze Smluvních stran. S odkazem na ustanovení čl. XV odst. 1 Smlouvy nabývá Dodatek účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

8. Dodatek se uzavírá elektronicky.

V Praze



---

Ing. Jan Pecka

pověřen zastupováním ředitele odboru  
majetkoprávního a veřejných zakázek

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

V Praze



---

Tomáš Juráň

člen představenstva

Trade FIDES, a.s.