

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby: „Uzel Plzeň, 5. stavba - Lobzy - Koterov“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8- Karlín

číslo smlouvy: **E618-S-3993/2020/PH**

ISPROFOND: **5323720006**

(samostatně jako „**Objednatel č. 1**“)

Statutární město Plzeň

se sídlem: náměstí Republiky 1/1, PSČ 306 32, Plzeň

IČO: 00075370; DIČ: CZ00075370

zastoupené: [REDACTED], vedoucím Odboru Investic Magistrátu města Plzně,

na základě plné moci ze dne 14. 2. 2020, č.j. ZM-18/2020

Odbor investic Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, PSČ 306 32, Plzeň

(samostatně jako „**Objednatel č. 2**“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390; DIČ: CZ65993390

zastoupená: Ing. Radkem Mátlem, generálním ředitelem

(samostatně jako „**Objednatel č. 3**“)

(společně jako „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 00014915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B/758

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva a

Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva

(dále také jako „**Vedoucí společník**“)

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 627 43 881, DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B/706

zastoupena: Ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva a

Mgr. Miroslavou Bosmanovou, členem představenstva

(dále také jako „**společník**“)

společníci společnosti: „**MTS + CHT - Uzel Plzeň, 5. stavba**“

založené v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 07.04.2020 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, kdy Vedoucím společníkem je Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, IČO: 00014915, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od objednatelů. Smlouva o dílo a je jí případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně. Originál Společenské smlouvy ze dne 07.04.2020, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění vedoucího společníka, je součástí předložené nabídky.

Korespondenční adresa:

Metrostav a.s., divize 5, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

číslo smlouvy Z hotovitele: **20050207**

(dále všichni též společně označováni jako jen „**Zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. smlouvy Objednatel č. 1: E618-S-3993/2020/PH, č. smlouvy. Objednatel č. 2: 2020/006232 a č. smlouvy Zhotovitele: 20050207 ze dne 30. 10. 2020 (dále jen „**Dodatek č. 3**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 30. 10. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Uzel Plzeň, 5. stavba - Lobzy - Koterov“, s účinností Smlouvy ke dni 30. 10. 2020 ve znění jejích Dodatků č. 1 a 2 (dále jen „**Smlouva**“).

Původní Smluvní cena Díla činila:	2 199 813 313, 72 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ke dni uzavření Dodatku č. 3 před navýšením na základě Dodatku č. 3 činí:	2 265 656 088, 40 Kč bez DPH

Smluvní strany konstatují, že Smluvní cena Díla ke dni uzavření Dodatku č. 3 před navýšením na základě Dodatku č. 3 vychází ze všech doposud schválených změn během výstavby, ať už byly administrovány formou dodatku, ZBV či jiným způsobem, a to vzhledem k odlišnému způsobu administrace změn během výstavby Objednatel č. 1 a Objednatel č. 3.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 3, jehož předmětem je:

Úprava ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla ve vztahu k Objednateli č. 1 o **13 635 297, 48 Kč bez DPH**. Smluvní cena Díla ke dni uzavření Dodatku č. 3 po navýšení na základě Dodatku č. 3 bude činit **2 279 291 385, 88 Kč bez DPH**. Důvodem pro zvýšení ceny Díla je v souladu čl. 15.6 Smlouvy a s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2021 na stavebních objektech, jejichž investorem je Objednatel č. 1. Podklad pro výpočet je příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 3 – Rekapitulace ceny díla ve znění Dodatku č. 3.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností dále prohlašují, že nárok Zhotovitele dle čl. 15.6 Smlouvy a Pod-článku 13.8 Smluvních podmínek [Úpravy v důsledku změn nákladů] na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2021 na základě Smlouvy na stavebních objektech, jejichž investorem je Objednatel č. 3, byl administrován (formou ZBV na formulářích Objednatele č. 3) a Objednatelem č. 3 v plné výši uhrazen již před podpisem tohoto Dodatku č. 3, protože Zhotovitel nemá vůči Objednateli č. 3 ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 3 žádné nesplněné nároky z tohoto titulu.

Dochází tak k celkovému navýšení ceny Díla o **13 635 297, 48 Kč bez DPH** ve vztahu k Objednateli č. 1 (dále jen „**Úprava ceny Díla**“). Smluvní cena Díla ke dni uzavření Dodatku č. 3 po navýšení na základě Dodatku č. 3 bude činit **2 279 291 385, 88 Kč bez DPH Kč bez DPH**.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „**ZZVZ**“) dohodly na změně ceny díla z důvodů schválení valorizace. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku č. 3. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.

I. Předmět Dodatku č. 3

1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **13 635 297, 48 Kč bez DPH** v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2021 na základě Smlouvy na stavebních objektech, jejichž investorem je Objednatel č. 1.
2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy tak, že se Smluvní cena zvyšuje o částku **13.635.297.48 Kč bez DPH** představující nárok Zhotovitele dle čl. I odst. 1. Dodatku č. 3.
3. Smluvní strany prohlašují, že Smluvní cena Díla ke dni uzavření Dodatku č. 3 po navýšení na základě Dodatku č. 3 činí **2 279 291 385, 88 Kč bez DPH Kč bez DPH**.
4. **Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace nabídkové ceny dle Dopisu nabídky**
Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu uzavření Dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 Dodatku č. 3 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.
5. Smluvní strany se dohodly, že částku 13 635 297, 48 Kč bez DPH dle čl. I. odst. 1 tohoto Dodatku č. 3 Zhotoviteli uhradí v plné výši Objednatel č. 1, a to způsobem a za podmínek dle Smlouvy. Úhradou částky dle čl. I. odst. 1 tohoto Dodatku č. 3 budou vypořádány veškeré nároky Zhotovitele dle Pod-článku 13.8 Smluvních podmínek na navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2021 na všech částech Díla na základě Smlouvy.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření smlouvy.
2. Zaslání Dodatku č. 3 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel č. 1. Nebude-li tento Dodatek č. 3 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku, a to všemi Smluvními stranami. Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Objednatel č. 2 prohlašuje, že je oprávněn tento Dodatek č. 3 uzavřít bez předchozího schválení radou nebo zastupitelstvem Objednatele č. 2, a to na základě bodu 5.1 odst. 2 Směrnice Magistrátu města Plzně QS 74-01 ve znění účinném od 1. 7. 2019, jež byla řádně schválena zastupitelstvem Objednatele č. 2.

5. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti beze změn.
6. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Rekapitulace ceny díla ve znění Dodatku č. 3

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

14.06.2023 17:30
Podepsáno elektronicky

2023.04.24
16:11:36 +02'00'

Objednatel č. 1

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci drah

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel

Ing. František Kočí

předseda představenstva

Metrostav a.s.

Digitálně podepsal
Datum: 2023.05.19
12:12:03 +02'00'

2023.04.20
11:56:28 +02'00'

Objednatel č. 2

Vedoucí OI MMP

Statutární město Plzeň

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
01.06.2023 23:19:11

Ing. Jaroslav Heran

člen představenstva

Metrostav a.s.

Digitálně podepsal
Datum: 2023.04.19
14:16:16 +02'00'

Objednatel č. 3

Radek Mátl

Generální ředitel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ing. Jan Kokeš

předseda představenstva

Chládek & Tintěra, a.s.

Digitálně podepsal
Datum: 2023.04.19
14:16:28 +02'00'

Mgr. Miroslava Bosmanová

člen představenstva

Chládek & Tintěra, a.s.

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny díla ve znění Dodatku č. 3

