

# ZMĚNOVÝ LIST

## Rekonstrukce multifunkčního sálu v budově NZM Praha

objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o., Kostelní 44, Praha 7	číslo ZL:
zhotovitel:	SP spol. s r. o. Se sídlem: Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 – Lipence IČO: 636 69 480	<b>04</b>
název ZL:	<b>ÚT - Nová otopná tělesa, termostatické hlavice</b>	

### předmět změny:

Pořízení nových otopných těles a nových termostatických hlavic.

### zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

V rámci projektové dokumentace bylo uvažováno s osazením stávajících těles z majetku investora a s osazením stávajících termostatických hlavic. V průběhu realizace bylo zjištěno, že stávající tělesa nejdou osadit a na stávajících tělesech nebyly termostatické hlavice instalovány. Pro zajištění tepelného komfortu a možnosti regulace vytápění je instalace nových těles a nových termostatických hlavic nezbytná.

### v příloze

Položkový rozpočet

<b>vliv na cenu díla:</b>	<b>rozpočet:</b>	<b>méněpráce</b>
	<b>cena:</b> bez DPH	<b>0,00 Kč</b>

<b>vliv na cenu díla:</b>	<b>rozpočet:</b>	<b>vícepráce</b>
	<b>cena:</b> bez DPH	<b>22 275,03 Kč</b>

**vliv na termín dokončení:** ANO

Z důvodu zajištění dodávky nových těles a hlavic.

**jiné vlivy (na změnu PD apod.):** -

**zástupce zhotovitele:** Firma: SP spol. s r. o.  
Jméno/Funkce: Datum

**zástupce objednatele:** Firma: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.  
Jméno/Funkce: Datum

**PD a AD:** Firma: Jméno/Funkce: Datum

**TDS a BOZP:** Firma: Jméno/Funkce: Datum



# ZMĚNOVÝ LIST

## Rekonstrukce multifunkčního sálu v budově NZM Praha

objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o., Kostelní 44, Praha 7	číslo ZL:
zhotovitel:	SP spol. s r. o. Se sídlem: Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 – Lipence IČO: 636 69 480	<b>06</b>
název ZL:	<b>Změna výměry kamenných obkladů</b>	
předmět změny:	Zvětšení plochy obkladů na vnitřních sloupech.	
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):	Při realizaci bylo zjištěno, že u vnitřních sloupů vedou rozvody technických instalací. Po zakrytí těchto rozvodů se, oproti předpokladu v projektové dokumentaci, zvětšily rozměry uvedených sloupů a tím došlo k nárůstu plochy kamenných obkladů.	
v příloze	Položkový rozpočet	
vliv na cenu díla:	rozpočet:	méněpráce
	cena: bez DPH	0,00 Kč
vliv na cenu díla:	rozpočet:	vícepráce
	cena: bez DPH	0,00 Kč
vliv na termín dokončení:	NE	
jiné vlivy (na změnu PD apod.):	-	
přílohy :	rozpočty-cenové nabídky	
zástupce zhotovitele:	Firma: SP spol. s r. o. Jméno/Funkce:	Datum <input type="text"/>
zástupce objednatele:	Firma: Národní zemědělské muzeum, s.p.o. Jméno/Funkce:	Datum <input type="text"/>
PD a AD:	Firma: Jméno/Funkce:	Datum <input type="text"/>
TDS a BOZP:	Firma: Jméno/Funkce:	Datum <input type="text"/>

# ZMĚNOVÝ LIST

## Rekonstrukce multifunkčního sálu v budově NZM Praha

objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o., Kostelní 44, Praha 7	číslo ZL:
zhotovitel:	SP spol. s r. o. Se sídlem: Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 – Lipence IČO: 636 69 480	<b>07</b>
název ZL:	Uprava výměr SDK, zrušení zasklené stěny Z04	

### předmět změny:

Zrušení zasklené stěny Z04 a její nahrazení SDK příčkou.  
Doplnění meziokenních SDK pilířů a SDK opláštění stávajících sloupů.

### zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Z důvodu nemožné instalace navržené jednoduché zasklené stěny Z04 byla tato zrušena a nahrazena protipožární SDK příčkou.  
Pro možnost kotvení okenních rolet je nutné provedení meziokenních pilířů s kterými nebylo v projektové dokumentaci uvažováno.  
Při realizaci bylo zjištěno, že u vnitřních sloupů vedou rozvody technických instalací. Pro možnost následného obložení kamenným obkladem je nutné provést zakrytí těchto rozvodů SDK předstěnou.

### v příloze

Položkový rozpočet

<b>vliv na cenu díla:</b>	<b>rozpočet:</b>	<b>méněpráce</b>
---------------------------	------------------	------------------

<b>cena:</b>	bez DPH	<b>0,00 Kč</b>
--------------	---------	----------------

<b>vliv na cenu díla:</b>	<b>rozpočet:</b>	<b>vícepráce</b>
---------------------------	------------------	------------------

<b>cena:</b>	bez DPH	<b>0,00 Kč</b>
--------------	---------	----------------

<b>vliv na termín dokončení:</b>	NE
----------------------------------	----

<b>jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>	-
--	---

**přílohy :**                    *rozpočty-cenové nabídky*

<b>zástupce zhotovitele:</b>	Firma: SP spol. s r. o. Jméno/Funkce: _____ Datum: _____
------------------------------	--

<b>zástupce objednatele:</b>	Firma: Národní zemědělské muzeum, s.p.o. Jméno/Funkce: _____ Datum: _____
------------------------------	---

<b>PD a AD:</b>	Firma: _____ Jméno/Funkce: _____ Datum: _____
-----------------	---

<b>TDS a BOZP:</b>	Firma: _____ Jméno/Funkce: _____ Datum: _____
--------------------	---

# ZMĚNOVÝ LIST

## Rekonstrukce multifunkčního sálu v budově NZM Praha

objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o., Kostelní 44, Praha 7	číslo ZL:
zhotovitel:	SP spol. s r. o. Se sídlem: Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 - Lipence IČO: 636 69 480	<b>08</b>
název ZL:	<b>VZT - přesun jednotek</b>	

**předmět změny:**

Úprava rozvodů z důvodu přemístění jednotek VZT z místnosti archivu spisové služby do jiných prostor v 1. PP.

**zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):**

V rámci projektové dokumentace byly VZT jednotky umístěny v prostorech archivu spisové služby v 1. PP s předpokládáním jeho přemístění do jiných prostor. Z provozních důvodů však k přesunu archivu nedošlo a proto je nezbytné VZT jednotky instalovat v jiných prostorech budovy. Z důvodu nového umístění VZT jednotek je nutná i následná úprava VZT potrubí.

**v příloze**

Položkový rozpočet

<b>vliv na cenu díla:</b>	<b>rozpočet:</b>	<b>méněpráce</b>
	cena: bez DPH	0,00 Kč

<b>vliv na cenu díla:</b>	<b>rozpočet:</b>	<b>vícepráce</b>
	cena: bez DPH	0,00 Kč

**vliv na termín dokončení:** NE

**jiné vlivy (na změnu PD apod.):** -

**přílohy :** *rozpočty-cenové nabídky*

**zástupce zhotovitele:** Firma: SP spol. s r. o.  
Jméno/Funkce: Datum

**zástupce objednatele:** Firma: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.  
Jméno/Funkce: Datum

**PD a AD:** Firma:  
Jméno/Funkce: Datum

**TDS a BOZP:** Firma:  
Jméno/Funkce: Datum

# ZMĚNOVÝ LIST

## Rekonstrukce multifunkčního sálu v budově NZM Praha

objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o., Kostelní 44, Praha 7	<b>číslo ZL:</b>
zhotovitel:	SP spol. s r. o. Se sídlem: Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 – Lipence IČO: 636 69 480	<b>09</b>
název ZL:	<b>Silnoproud - úprava elektroinstalace</b>	
<b>předmět změny:</b>	Úprava rozvodů elektroinstalace pro napojení rolet a přesun VZT, doplnění rozvaděče a změna množství kabelových žlabů.	
<b>zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):</b>	Pro napojení nově osazených elektrických pohonů rolet a přesunutých jednotek VZT je nutné provést rozšíření kabeláže. Při provádění přezbrojení stávajícího rozvaděče R2S2 nebylo možné odstranit veškerá uvažovaná zařízení a pro instalaci nových zařízení je nutné osazení nového rozvaděče s kterým nebylo v projektové dokumentaci uvažováno. Při realizaci došlo k optimalizaci uložení kabelů v kabelových žlabech a je nutné instalovat menší množství žlabů oproti předpokladu v projektu.	
<b>v příloze</b> Položkový rozpočet		
<b>vliv na cenu díla:</b>	<b>rozpočet:</b>	<b>méněpráce</b>
	<b>cena:</b> bez DPH	<b>0,00 Kč</b>
<b>vliv na cenu díla:</b>	<b>rozpočet:</b>	<b>vícepráce</b>
	<b>cena:</b> bez DPH	<b>0,00 Kč</b>
<b>vliv na termín dokončení:</b>	NE	
<b>jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>	-	
<b>přílohy :</b>	<b>rozpočty-cenové nabídky</b>	
<b>zástupce zhotovitele:</b>	Firma: SP spol. s r. o. Jméno/Funkce:	Datum <input type="text"/>
<b>zástupce objednatele:</b>	Firma: Národní zemědělské muzeum, s.p.o. Jméno/Funkce:	Datum <input type="text"/>
<b>PD a AD:</b>	Firma: Jméno/Funkce:	Datum <input type="text"/>
<b>TDS a BOZP:</b>	Firma: Jméno/Funkce:	Datum <input type="text"/>



# ZMĚNOVÝ LIST

## Rekonstrukce multifunkčního sálu v budově NZM Praha

objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o., Kostelní 44, Praha 7	číslo ZL:
zhotovitel:	SP spol. s r. o. Se sídlem: Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 – Lipence IČO: 636 69 480	<b>11</b>
název ZL:	<b>AVT - Dodávka projektorů, projekčních pláten a ozvučení kavárny</b>	

**předmět změny:**

Pořízení nových projektorů, projekčních pláten a ozvučení kavárny.

**zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):**

V rámci projektové dokumentace bylo uvažováno s osazením stávajících projektorů a projekčních pláten z majetku investora. V průběhu realizace bylo zjištěno, že stávající projektory a plátina nejdou osadit a pro zajištění funkčního využití multifunkčního sálu je jejich instalace nezbytná. Do kavárny bude doplněno ozvučení tak, aby byl zajištěno odpovídající prostředí při následném využívání kavárny.

**v příloze**

Položkový rozpočet

<b>vliv na cenu díla:</b>	<b>rozpočet:</b>	<b>méněpráce</b>
	cena: bez DPH	0,00 Kč

<b>vliv na cenu díla:</b>	<b>rozpočet:</b>	<b>vícepráce</b>
	cena: bez DPH	0,00 Kč

**vliv na termín dokončení:** ANO  
Z důvodu zajištění dodávky projektorů a projekčních pláten.

**jiné vlivy (na změnu PD apod.):** -

**přílohy :** rozpočty-cenové nabídky

**zástupce zhotovitele:** Firma: SP spol. s r. o.  
Jméno/Funkce: Datum

**zástupce objednatele:** Firma: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.  
Jméno/Funkce: Datum

**PD a AD:** Firma:  
Jméno/Funkce: Datum

**TDS a BOZP:** Firma:  
Jméno/Funkce: Datum