

## DODATEK Č. 2 K SOD/00869/2022/OTS

---

### „Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek, v ulici Alšova, Říčany“

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**OBJEDNATEL:** **Město Říčany**  
sídlem: *Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany*  
zastoupený: *Ing. Davidem Michaličkou, starostou města*  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
IČO: 00240702  
DIČ: CZ00240702  
identifikátor datové schránky: *Skjbfwd*  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: *Michal Svoboda, vedoucí OSUM města Říčany*  
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: *Ing. David Michalička, starosta města*  
Technický dozor stavebníka (TDS): **AteresCZ s.r.o., Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha, IČ: 01945548**  
tel., email: [REDACTED]  
*dále „Objednatel“*

**ZHOTOVITEL:** *Petr Kožený s.r.o.*  
Se sídlem: *Švermovská 32, 273 41 Brandýsek*  
Zastoupený: *Ing. Květoslava Davidová, jednatelka*  
Oprávněn jednat ve věcech smluvních: *Milan Jedlička, prokurista*  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
IČO: 25631039  
DIČ: CZ25631039  
Identifikátor datové schránky: *f9ss3gg*  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: *Zdeněk Žáček*  
tel.: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
*dále „Zhotovitel“*

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

### Článek 1. Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je posun termínu dokončení stavebních prací a předání díla objednateli.  
K prodloužení lhůty došlo z důvodu:
  - 1.1.1. nepříznivých klimatických podmínek definovaných ve článku 2. odstavci 2.3 SOD/00869/2022/OTS, a to o deset pracovních dní (viz. příloha č.1 Stavební deník).

- 1.1.2. technického provedení finálních vrstev komunikace, kdy po dohodě TDI a investora stavby došlo k jejich odstranění a následné pokládce nových vrstev (viz příloha č.1 Stavební deník), a to o 29 pracovních dní.
- 1.1.3. navýšení prací na základě Dodatku č. 1 k SOD/00869/2022/OTS.

## **Článek 2. Doba provádění díla**

- 2.1. Termín dokončení realizace díla a předání díla objednateli je tímto Dodatkem č. 2 na základě výše popsaných skutečností stanoven do 19. 6. 2023.

## **Článek 3. Cena díla**

- 3.1. Cena díla, sjednaná v článku 3. Smlouvy o dílo č. SOD/00869/2022/OTS a jejím Dodatkem č. 1, se uzavřením tohoto Dodatku č. 2 nemění.

## **Článek 4. Ostatní a závěrečná ustanovení**

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti a nezměněné.
- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
- 4.3 Tento dodatek je, v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podepsán všemi smluvními stranami elektronicky. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn zákonným způsobem.
- 4.4 Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
- 4.5 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.
- 4.6 Rada města Říčany schválila uzavření tohoto dodatku na svém jednání konaném dne 15. 6. 2023 pod číslem usnesení 23-23-006.


Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.

---

Příloha č. 1 – Stavební deník

Příloha č. 2 – Žádost Zhotovitele o uzavření Dodatku č. 2

V Říčanech



za objednatele

Ing. David Michalička  
starosta města Říčany

V Praze



za zhotovitele

Milan Jedlička, p.p.  
Petr Kožený s.r.o.

Datum

Denní záznamy stavby

30.1.2023 PŘÍKOPY KOPANÉ SOUČY ZA Š2 → K BYTOVÁM  
 POTRUBÍ KANALIZACE ZATOPĚNĚ, ZBOJCENE.  
 POČASÍ: DEŠT / SNÍH 2°C.

31.1.2023 DEMOLICE Š2, DO ŠACHTY ~~Š2~~ JE UVEDENA  
 PŘÍKOPKA OĀ Ā.P. 1000/12. PŘÍKOPKA PŘEDPOJENA  
 PŘED Š2 KE ODBOČCE. PŘÍKOPKA VYHĚNĚNA  
 NA KANALIZACI POZEMKU.  
 POČASÍ: DEŠT 4°C

1.2.2023 OSAZENÍ NOVE ŠACHTY Š2. ŠACHTA NA PŘÍKOPCE  
 INVESTORA / PROJEKTOVATELE USAZENA - 10CM  
 OPROTÍ P.O. PRÁCE V ÚROVNĚ PŘÍKOPKY - DEŠT SNÍH.  
 POČASÍ: 3°C / DEŠT / SNÍH

2.2.2023 VÝKOP PRO UVEDENÍ POTRUBÍ 4L. ŘADU.  
 VÝKOPEM JE VECEA NEURONNÝ K ZÁČETNÍMU  
 ZASYPU A MUSÍ BÝT KOMPACT VYSLEČENOU.  
 VÝKOPEM JE PROVÁDĚN SACHSLOVÝM, UODANI ZE  
 STAVU JÍCI KANALIZACE.  
 POČASÍ: 3°C / DEŠT / SNÍH

3.2.2023 VÝKOP A DOKLÁDKA DOTUČNÍ KANALIZACE  
 DOUŽEBNÍ ZÁŠTĚVÉ ZETINY UČ ŠA O/63  
 KE P.O. VYSAZENÁ ODBOČKA PRO Ā.P. 1242/5.  
 STAVU JÍCI POTRUBÍ PROJEKTOVĚ PŘEDPOJENO,  
 VYHĚNĚNO BUDE DODATEČNĚ.  
 POČASÍ: 5°C / DEŠT

6.2.2023 VÝKOP A DOKLÁDKA POTRUBÍ. ZEMINA PROTIKÁVÁ  
 S ŠA O/63. A ZABEZPEČENA ZPĚT DO VÝKOPU.  
 STAVU JÍCI POTRUBÍ PLUVE ODPAVNÍ VODY A  
 BAHNA SE SPRAŠKY. VŠE ODVEZENO NA SHLEDKU.  
 NA PORĚZÍ AČ SOVA / RYČLOVA OPRAVENO ZABEZPEČENÍ  
 VÝKOPU NA PŘÍKOPCE TOI.  
 POČASÍ: -2 / JASNO

Datum	Denní záznamy stavby
7.2.2023	VÝKOP PRO POTRUBÍ, POKRYTÍ ODVOZ ZEMINY PRO ZÁVOZ VÝKOPU. POČASÍ: 0°C / JASNO
8.2.2023	VÝKOP A POKRYTÍ POTRUBÍ, VYHOTOVENÍ ODVOZU PRO Č.P., ZÁVOZ ZEMINY PRO ZÁŠYP VÝKOPU. POČASÍ: 0°C / ZATVŽENO
8.2.2023	KONTROLA KOOBOLP: - ZHOTOVITEL POUŽIL PŘEDEPSNÉ OOPP-BE
9.2.2023	VÝKOP A POKRYTÍ POTRUBÍ, DETONACE STAVNÍČI ŠACHTY Š3. POČASÍ: 0°C JASNO
10.2.2023	OSAZENÍ NOVÉ ŠACHTY Š3, VÝKOP POTRUBÍ M Š4. OD Š3 JSOU PRÁCE SOUČÁSTÍ VÍCEPRÁCI. POČASÍ: 3°C JASNO
11.2.2023	VÝKOP A POKRYTÍ POTRUBÍ M Š4 POČASÍ: 3°C JASNO
13.2.2023	POKRYTÍ POTRUBÍ M Š4, ZÁŠYP HOTOVENÍ. ZEMINA SILNĚ PROTOČENA SPRAŠKY, NUTNO HONPLET SILNĚ DOKRÝT. M.D STAUBY. POČASÍ: 8°C JASNO
<del>14.2.2023</del>	<del>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</del>
19.2.2023	OSAZENÍ ŠACHTY Š4. M.D JAKOŽ S PŘIHOVĚZENÍM BYLA Š4 OSAZENA VE VĚRZI Z PP D 600 mm, M.D. NOSNOST D 400.
16.2.2023	DLE DOHODY (T.D., ZHOTOVITEL, INVESTOR) SE PRÁČE PŘERUŠILI DO 20.2.2023 Z ODVOZU NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ.






HOVĚŘEN  
Mouk

Datum	Denní záznamy stavby
23.2.2023	ODSTRANĚNÍ DNA ŠO, PROVEDENA SANACE PODLAŽNÍ ŠACHTY A OSAZENO NOVE DNO A PŘIPOJEN ODTOK Z ŠO. POLOŽENO 9m POTRUBÍ M ŠO. NA TRÁSE ŠO-ŠA JE NAVÍC UV. BUDE PROVEDENO JEJÍ NAPROJENÍ NA PĚD. POČASÍ: 8°C JASNO
24.2.2023	PŘIPOJENÍ NA TOK Z STAV. KANALIZACE DO ŠO. KONTROLA PŘIJEZDEM PRAK. ZE STAVBY PŘIJEZDŮ. PROVEDEN ODSTYK ŠO, DO VŠECH KONSTRUKČNÍCH ÚRSTEV. POČASÍ: 8°C JASNO.
27.2.2023	KO STAVBY, POKLÁDKA POTRUBÍ POČASÍ: 3°C DEŠT - PRÁCE PŘERUŠENY - DEŠT
28.2.2023	POKLÁDKA POTRUBÍ, VÝKOP + ZAUKLÍZENÍ MANU. VŠECH ŠO-ŠA. POČASÍ: 4°C, JASNO
1.3.2023	VÝKOP A POKLÁDKA POTRUBÍ VČ. ODBOŘEN. VŠECH ŠO-ŠA. POČASÍ: 4°C, ZATÍŽENO
2.3.2023	VÝKOP A POKLÁDKA POTRUBÍ VČ. ODBOŘEN. VŠECH ŠO-ŠA POČASÍ: 4°C, ZATÍŽENO
3.3.2023	VÝKOP A POKLÁDKA POTRUBÍ VČ. ODBOŘEN. VŠECH ŠO-ŠA POČASÍ: 5°C, ZATÍŽENO

Datum	Denní záznamy stavby
6.3.2023	KO * STAVBY, VÝKOP A POMĚRNÁ POTRUBÍ. USEM SOŠA - <del>NAKLOŠENÁ</del> PRÁCE PŘEROŠENY - SILNÝ A UTRUŽENÝ DEŠT.
6.3.2023	KONTROLA KOOBOZP - KONTROLA PRÁZDŮ VÝKOPU - KONTROLA A POUŽÍVÁNÍ PRŮVODSKÝCH OOPP - KONTROLA ÚKLIDŮ KOMUNIKACE - KONTROLA ZABUDOVÁNÍ VÝKOPU (PŘEHOD LANKY, + OPLACENÍ + ZABUDOVÁNÍ) KONTROLA PRÁZDŮ
6.3.2023	DOŠLO K POŠKOZENÍ PŘÍRODNÍ DEKOVODU, PŘI PROVĚDĚNÍ ZASYPÁVACÍ PRÁCE. ÚVĚKOST BYLA NAKLOŠENA NA NAŠKOVANOU LINKU PŘEVODNÍKŮ. PŘEVODNÍK PŘEVĚL OPRÁVU POŠKOZENÍ.
7.3.2023	VÝKOP A POMĚRNÁ POTRUBÍ, ZASYPÁVACÍ PRÁCE POČASÍ: 4°C - ZATĚŽENO
8.3.2023	VÝKOP A POMĚRNÁ POTRUBÍ, ZASYPÁVACÍ PRÁCE. POČASÍ: 2°C ZATĚŽENO
9.3.2023	USAZENÍ ŠACHTY ŠA, POMĚRNÁ POTRUBÍ, ZASYPÁVACÍ PRÁCE. - PRÁCE PŘEROŠENY POČASÍ: 1°C DEŠT (SILNÝ)
10.3.2023	VÝKOPOVÉ PRÁCE, POMĚRNÁ POTRUBÍ, ZASYPÁVACÍ PRÁCE. PRÁCE BYLY V 950 PŘERUŠENY - SILNÝ DEŠT. POČASÍ: 1°C DEŠT

Datum	Denní záznamy stavby
22.3.2023	DOKONČENÍ HLAVNÍHO ŤÁRU KANALIZACE, OSAZENÍ ULIČNÍKA ÚDOSTÍ, ÚHODOVÉ PRÁCE NA OBOBŇANÝCH PŘÍPOJKÁCH. POČASÍ: 14°C, JASNO
23.3.2023	ÚHODOVÉ PRÁCE NA OBOBŇANÝCH PŘÍPOJKÁCH (UV + DOMOVNÍ PŘÍPOJKA). POČASÍ: 14°C, JASNO
24.3.2023	ÚHODOVÉ PRÁCE NA OBOBŇANÝCH UV + DOMOVNÍ PŘÍPOJKY. POČASÍ: 14°C, JASNO
27.3.2023	K D STAVBY - DNEŠ PRÁCE PŘERUŠEM Z DŮVODU BEŠTIVĚNHO POČASÍ
28.3.2023	ÚHODOVÉ PRÁCE PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKA A UV. POČASÍ: 3°C, DĚŠT - PRÁCE NA ROZHYTOI PŘERUŠEM Z DŮVODU SILNĚHO DEŠTĚ (U 945)
29.3.2023	ÚHODOVÉ PRÁCE PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKA A UV POČASÍ: 4°C, ZATYČENHO.
30.3.2023	KAMEROVÁ PROPLIŠŤA ČÁSTI DOMOVNÍKA PŘÍPOJKA. ZÁZNAM DOŠLÝCH TDI, PROVOZOVATEL, INVESTOR. ROZKRYTÍ ZEMNÍ PRÁCE. POČASÍ: 5°C, DĚŠT.
31.3.2023	ZÁSTUP DOMOVNÍKA PŘÍPOJKA, PŘÍPOJKA KAPOTEM PŘED ČAOKHET. POČASÍ: 5°C, DĚŠT

De [Signature]

Datum	Denní záznamy stavby
10.4.23	<p>MD STAVBY.            ÚPRAVA NA PLOŠE BUDOUCÍ NOVÉ KOMUNIKACE            PŘÍPRAVA PODLAŽDU KOMUNIKACE A MŮČKA            ORBU.            POČASÍ: 10°C JASNO</p> 
11.4.23	<p>DOMONČOVACÍ PRÁCE NA DOMOVNÍCA            PŘÍPRAVA, ÚPRAVA POUZČAU NOVÉ            KOMUNIKACE.            POČASÍ: 9°C ZATÁŽENO</p> 
12.4.23	<p>DOMONČOVACÍ PRÁCE NA <del>POUČAU</del>            POUČAU NOVÉ KOMUNIKACE.            POČASÍ: 10°C DEŠŤ - PRÁCE NA PŘÍČÍ TDI            PŘERUŠENY - DEŠŤ.</p> 
13.4.23	<p>ÚPRAVA PODLAŽDU PRO NOVÉ ORBURY.            POUČAU ŠTĚRKOVĚNO COŽE.            POČASÍ: 8°C JASNO</p> 
14.4.23	<p>ÚPRAVA PODLAŽDU PRO NOVÉ ORBURY            PROVEDENÍ ZAOUSNÍ ZMOTVENÍ.            PLÁNE U Č.P. 16, Č.P. 12, Č.P. 10, (BUDE            VYSTAVEN ŽKOT PROTOKOL).            POKRYTÍ ŠTĚRKOVČA VRSTEV U MÍSTĚ            PROVEDENÍ ZAOUSNÍ.            POČASÍ: 11°C ZATÁŽENO</p> 



Datum	Denní záznamy stavby
14.5.23	PROVEDENÍ PODBALO (PRAVÁ STRANA) KOMUNIKACE. POČASÍ: 10°C ZATMĚNO.
<del>14.5.23</del>	POBALOVA FINAČNÍ VRSTVU KOMUNIKACE. (PRAVÁ STRANA).
15.5.23	MOSTOVY. INVESTOR + TDI PROVEDLI REKLAMACI PROVEDENÝCH FINKAČNÍČA POUROČŮ. ZPROUITEL TOTO UZNAL A REKLAMACI PŘEDAL SVÉMU ZPROUITELI (AUB HADMO)
16.5.23	ZPROUITEL PŘEDAL INVESTOROVÍ NOVÁ ŘEŠENÍ.
22.5.23	INVESTOR ROZHODL, ŽE FINKAČNÍ POUROČ BUDE ODSTRANĚN A POLOŽÍ SE NOVÝ.
22.5.23	PROBĚHLA KONTROLA KOORDOP BEZ ZÁVAD TDI NOVÝ
31.5.23	ODSTRANĚNÍ NOVEHO POUROČU V REKLA- MOUČNĚ KOMUNIKACE.
5.6.23	PROBĚHLA KONTROLA KOORDOP. KONTROLA ZABOPOUČŮ / SEVONISČE KONTROLA ÚKLADŮ KONTROLA POJŮVKAŮ DOPP BEZ ZÁVAD.
8.6.23	OPRAVNĚ PRÁČE NA REKLAČOVANÝCH ČÁSTECH SILNIČNÍCH OBRAČ. POČASÍ: 25°C JASNO
9.6.23	OPRAVNĚ PRÁČE NA REKLAČOVANÝCH ČÁSTECH SILNIČNÍCH OBRAČ. ODVOZ STAVEBNÍHO ODPADU ZA OBRAČŮ, DOČIŠTĚNÍ OD ODPADU ZA OBRAČŮ.

**Předmět:** Re: návrh prodloužení termínu dokončení díla Alšova Říčany  
**Datum:** pondělí 12. června 2023 17:37:48 Středoevropský letní čas  
**Od:** ateres.provoz@seznam.cz  
**Do:** zacek@petrkozeny.cz  
**Kopie:** AteresCZ@seznam.cz, Svoboda Michal, Patejřík Jan Bc.  
**Přílohy:** image001.jpg, image002.jpg

Dobrý den za TDI souhlasíme a nemáme k návrhu připomínek s podmínkou ,že zmíněných počet dnů koresponduje se staveb. deníkem .

S pozdravem

Martin Tesař

AteresCZ

602800607

----- Původní e-mail -----

Od: zacek@petrkozeny.cz

Komu: Ateres.provoz@seznam.cz, AteresCZ@seznam.cz

Datum: 12. 6. 2023 15:01:33

Předmět: návrh prodloužení termínu dokončení díla Alšova Říčany

Dobrý den,

jako zhotovitel stavby „Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek, v ulici Alšova, Říčany“ tímto žádáme o prodloužení termínu dokončení díla, z důvodu:

1. nevhodných klimatických podmínek v průběhu stavby (viz. příloha č.1 stavební deník), a to o deset pracovních dní.
2. technického provedení finálních vrstev komunikace, kdy po dohodě TDI + investora stavby došlo k jejich odstranění a následné pokládce nových vrstev (viz příloha č.2 stavební deník), a to o 29 pracovních dní.

Termín prodloužení dokončení díla celkem o 39 pracovních dní do 19.6.2023.

Prosím o zpracování dodatku č.2 k smlouvě SOD/00869/2022/OTS, řešící termín.

Přílohou dále zasílám zjednodušený harmonogram postupu prací (viz příloha č.3).

Děkuji

S pozdravem



**Zdeněk Žáček**

**vedoucí úseku provozování vodovodů a kanalizací**

mobil: +420 724 128 841

email: [zacek@petrkozeny.cz](mailto:zacek@petrkozeny.cz)

[www.petrkozeny.cz](http://www.petrkozeny.cz)

---

PETR KOŽENÝ s.r.o.

Švermovská 32, 273 41 Brandýsek

IČ: 256 31 039, DIČ: CZ25631039

Společnost Petr Kožený s.r.o., IČO: 256 31 039, Švermovská 32, 273 41 Brandýsek. okres Kladno, (dále jen "Správce") upozorňuje, že veškeré osobní údaje zpracovává ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady

(EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob a zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Každý subjekt údajů má právo od Správce požadovat přístup k jeho osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, může uplatnit právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku zpracování a podat stížnost k dozorovému orgánu.

Sloupec1	Sloupec2
<b>Zjednodušený HMG prací - Říčany</b>	
Frézování asfaltových vrstev včetně odvozu na skládku	31.05.2023
Odbourání asfaltu u obrub + vybourání poklopů	02.06.2023
Výměna obrubníků + přepatkování	5.-6.6.2023
pokládka asfaltových vrstev	7.6.-9.6.2023
Prořez a zalití pracovních spár	13.06.2023
VDZ	16.6.-18.6.2023
úklid a předání staveniště	19.06.2023