

**ZMĚNOVÝ LIST STAVBY**  
**Dodávka a montáž třífázových zásuvek, hala garáže**  
**Vršovice, I.207**

<b>ZMĚNA č.: 01</b>		k SoD: č. 0009860020	
zhotovitel: S com Energo s.r.o.; Františka Diviše 5; 104 00 Praha		objednatel: DPP a.s. Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9	
projektant:			
	PD - Metropojekt Praha a.s.		strany příloh:1
<b>I. Objednávka změny</b>			
<b>I.1 změna předmětu díla</b>			
čeho se změna týká: <i>Dodávka a montáž rozvaděčů – Změna projektové dokumentace, dodávka a montáž kabelů</i>			
specifikace návrhu změny viz příloha č.1 ZL			
specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:			
<b>Vícepráce</b>			
Kabel cyky 5x25	bm	50,00	
Kabelový žebřík,včetně materiálu pro upevnění (kolektor)	bm	25,00	
Rozvaděč nástěnný 500x400x300 (skříň)	ks	1,00	
Jistič 125 A s blokováním	ks	1,00	
Jistič 250A s blokováním	ks	1,00	
Proudový chránič 63A/3F/100mA	ks	6,00	
Jistič 63A/3F/C	ks	6,00	
Týdenní spínací hodiny na dín.lištu	ks	2,00	
Stykač 63A/3F	ks	2,00	
Pojistka nožová 200A	ks	5,00	
Montáž pojistek nožových	ks	5,00	
Drát žlutozelený	km	0,10	
Štítky na kabely - popis	ks	10,00	
Lisovací oko	ks	30,00	
Montážní práce	hod	58,00	
<b>Méněpráce</b>			
	JM	Množství	
Chránička	bm	-500,000	

<b>I.2 změna ceny díla</b>	
přípočty ceny celkem za změnový list: 182 689,19,-Kč (bez DPH)	
(-) odpočty odpočty ceny celkem za změnový list :- 81.500,-Kč (bez DPH)	
viz Příloha č. 1 ZL – Vícepráce /Méněpráce Garáže Vršovice – dodávka a montáž třífázových zásuvek - rozpočet méně a víceprací	
<b>I.3 změna harmonogramu realizace díla</b>	
ovlivnění harmonogramu prodloužení lhůty výstavby (+): 64 dní, o tuto dobu je zhotovitel v prodlení vůči smluvnímu termínu plnění zkrácení lhůty výstavby (-): bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ne	
<b>I.4 potvrzení objednávky změny</b>	
zhotovitel: S com ENERGO s.r.o.	objednatel: DPP a.s.
datum: 6.2.2022	datum: 6.2.2022
jméno, příjmení: podpis:	jméno, příjmení: podpis:
<b>II. Provedení změny</b>	
provedené práce a dodávky: práce a dodávky byly provedeny podle zadání: Investora	
zhotovitel: provedeno dne: navýšení ceny: +101 689,19 Kč  konečná cena 994 155,19 Kč  potvrzení zhotovitele:  datum: 9.2.2022	objednatel: souhlas objednatel proveden na základě odsouhlasení pověřeným pracovníkem:   datum: 9.2.2022
jméno, příjmení: podpis:	jméno, příjmení: podpis:

Tímto změnovým listem je dokladována dílčí změna realizované stavby, která svojí povahou a rozsahem je v souladu s 23 §, odst 7. Zák. o VZ, 137/2006 Sb v platném znění.