

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ev. č. 28/2023 ze dne 16. 01. 2023

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR

se sídlem: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
IČO: 61383082
DIČ: CZ61383082
zastoupená: prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D., ředitelem

(dále jen „objednatel“)

a

AVERS spol. s r.o.

se sídlem: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4
IČO: 41190840
DIČ: CZ41190840
zastoupená: [redacted] obchodním ředitelem (na základě plné moci ze dne 25. 3. 2022) a [redacted] výrobním ředitelem (na základě plné moci ze dne 25. 3. 2022)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3445

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jako „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 01. 2023 na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce zadané objednatelem ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „**ÚVN, Prostory pro vyšetřovnu MR 3T včetně zázemí v Pavilonu C - realizace**“ (systémové č. NEN N006/22/V00027272, č.j. 18582/2022-ÚVN)) smlouvu o dílo, ev. č. objednatele **28/2023**, jejímž předmětem je rekonstrukce prostor v Pavilonu C pro umístění nového zařízení MR 3T dle projektové dokumentace vypracované projektovým ateliérem JIKA – CZ s.r.o., IČO: 25917234 (dále jen „**Smlouva o dílo**“).
2. Z důvodu nepředvídatelně nastalých okolností a potřeb vzniklých v průběhu provádění díla (zejména na základě provedených prací a následných zjištění učiněných v průběhu rekonstrukce), jak je podrobněji popsáno dále v příloze č. 1A – 1C tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na úpravě svých dosavadních závazků ze Smlouvy o dílo, kterou tímto ujednávají v tomto dodatku.
3. Smluvní strany prohlašují, že uzavření tohoto dodatku je v souladu s vyhrazenou změnou závazku dle ust. čl. II. Smlouvy o dílo, neboť využitím této výhrady došlo ke:

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

- a. sjednání změny rozsahu díla o vícepráce v celkové hodnotě 988 731,97 Kč bez DPH a o méněpráce v celkové hodnotě 30 259,60,- Kč bez DPH, vše vymezené ve změnových listech - rekapitulaci č. 1 - 3 a k nim náležejících položkových rozpočtech, které jsou přílohou č. 1A – 1C, tzn. došlo ke změně v celkové hodnotě 1 018 991,57 Kč, což odpovídá 8,5 % původní hodnoty závazku,
 - b. zvýšení celkové ceny díla uvedené v čl. V. odst. 1. a 2. Smlouvy o dílo o částku 958 472,37 Kč bez DPH odpovídající rozdílu mezi výše uvedenými vícepracemi a méněpracemi, tj. o 8 %.
4. V návaznosti na nastalé okolnosti a potřeby v průběhu provádění díla ve smyslu předchozích odstavců si smluvní strany přejí prodloužit dobu plnění díla dle čl. III. odst. 6. o 40 kalendářních dnů, které smluvní strany považují za dobu nezbytně nutnou pro provedení víceprací.
 5. Smluvní strany prohlašují, že potřeba výše popsaných změn vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel jednající s náležitou péčí předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky uvedené v čl. I. odst. 1 a hodnota předmětných změn je v součtu 1 018 991,57 Kč bez DPH, tj. je nižší než 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy o dílo.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na doplnění a změně Smlouvy o dílo spočívajících ve změně rozsahu díla takto:

Smluvní strany si tímto sjednávají změnu rozsahu díla sjednanou ve Smlouvě o dílo spočívající jak v méněpracích, tak ve vícepracích, to vše v souladu s ust. článku II. Smlouvy o dílo a v rozsahu změn, jak jsou zachyceny a popsány ve vzájemně odsouhlasených změnových listech a v soupisech jednotlivých prací (položkových rozpočtech), které jsou přílohou č. 1A – 1C tohoto dodatku. Soupisy jednotlivých prací (položkové rozpočty) v Příloze č. 1A – 1C tohoto dodatku nenahrazují přílohu č. 2 Smlouvy o dílo, ale tuto přílohu pouze doplňují a pozměňují.

2. Práce dle Smlouvy o dílo, které nejsou dotčeny výše uvedenými změnovými listy zůstávají ujednány v původním rozsahu dle Smlouvy o dílo.
3. Vzhledem k celkovým změnám za méněpráce a za vícepráce provedených na základě změnových listů, které jsou přílohou č. 1A – 1C tohoto dodatku, dochází k navýšení celkové ceny díla uvedené v čl. V. odst. 1 Smlouvy o dílo o 958 472,37 Kč.
4. Vzhledem k rozsahu víceprací nastalých v důsledku nepředvídatelných okolností se termín dokončení a předání díla uvedený v čl. III. odst. 2 Smlouvy o dílo mění následovně:

Věta „Termín dokončení a předání díla: do 12 týdnů od předání staveniště“ se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Termín dokončení a předání díla: do 124 kalendářních dnů od předání staveniště.“

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatel, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli za tímto účelem nezbytnou součinnost. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku neobsahuje jejich obchodní tajemství.



ÚVN


ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

2. Práva a povinnosti smluvních stran ujednaná ve Smlouvě o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena zůstávají zachována a v platnosti dle jejich původního rozsahu.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu. Toto ustanovení se nepoužije v případě, kdy smluvní strany podepíší dodatek elektronicky.
5. Součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1A: Změnový list č. 1, Soupisy jednotlivých prací (položkové rozpočty).
 - Příloha č. 1B: Změnový list č. 2, Soupisy jednotlivých prací (položkové rozpočty).
 - Příloha č. 1C: Změnový list č. 3, Soupisy jednotlivých prací (položkové rozpočty).

V Praze dne:

14-06-2023

za objednatele:



prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
ředitel Ústřední vojenské nemocnice –
Vojenské fakultní nemocnice Praha



V Praze dne:

za zhotovitele:



s r.o.
Praha 4
0010

obchodní ředitel AVERS, spol.
s r.o.



s r.o.
Praha 4
0010

výrobní ředitel AVERS, spol.
s r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

ÚVN, Prostory pro vyšetřovnu MR 3T včetně zázemí v Pavilonu C - realizace

č. SoD zhot.	28/2023-ÚVN (dokument D00070/2023)	číslo: 1
objednatel:	Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, p.o. zřízená Ministerstvem obrany ČR, IČ: 61383082	
zhotovitel:	Avers, spol. s r. o., IČ: 41190840	

název: Základová deska pod MR

předmět změny:

Po předložení statického výpočtu došlo k upřesnění rozsahu základové desky pod přístroj MR3T.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek uživatele, objednatele, technické důvody):

Původní navržené řešení základové desky v místnosti pro umístění přístroje dle projektové dokumentace bylo dle podmínek uvedených v technologickém projektu nedostačující. Na základě tohoto zjištění byl vyzván zpracovatel PD k opětovnému posouzení základové desky v souvislosti s Technologickým projektem a k doplnění projektové dokumentace o statický výpočet. Nově navržená základová deska plně odpovídá požadavkům na umístění zařízení MR3T.

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:

Zpracovatel projektové dokumentace řádně neposoudil zatížení základové desky vyšetřovny pod plánovaný přístroj. Tyto okolnosti se nedaly předvídat a nejsou chybou zhotovitele. Vzniklé vícepráce, které nemohl objednatel jednající s náležitou péčí předem předvídat, jsou nezbytné k řádnému dokončení díla a nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky.

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce
		cena:	bez DPH -30 259,60	ANO
			Kč	
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce
		cena:	bez DPH 655 210,19	ANO
			Kč	
celková bilance			624 950,59 Kč	
CELKEM			624 950,59	Kč

vliv na termín dokončení: ANO 20 dní

jiné vlivy (na změnu PD apod.): ANO - změna PD

přílohy : 1. Položkový rozpočet

podpis zhotovitele:

Datum 05.04.2023

vyjádření TDS :

Datum

vyjádření projektanta:

Datum

vyjádření objednatele:

Datum

ZL 01 - základ pod MR

Objekt:

UVN PRAHA 1 - SO-01-Pavilon C

Místo:

ÚVN Praha

Zadavatel:

ÚVN Praha

Zhotovitel:

Datum:

Projektant: JIKA CZ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem							624 950,59	
	K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	7,555	3 160,00	23 872,75	
	vv		3,0*6,54*0,16		3,139			
	vv		(1,28+3+0,77)*(0,66+6,54+0,125+2,39)*0,09		4,415			
	K	713100824	Izolace tepelné odstranění vrstvy jednostranně vrstvených kombinovaných desek tl přes 50 mm	m2	49,061	110,90	5 440,84	
	vv		(1,28+3+0,77)*(0,66+6,54+0,125+2,39)		49,061			
	K	139811101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 5 až 7	m3	11,720	7 508,92	88 004,54	
	K	167111103	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ručně	m3	11,720	567,59	6 652,15	
	K	181101551	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 5 až 7	m3	11,720	1 772,87	20 775,69	
	K	162201251	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	11,720	400,79	4 697,26	
	K	162201259	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	96,690	370,42	35 815,91	
	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	11,720	428,58	5 022,96	
	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	46,880	32,94	1 544,23	
	vv		13,734*4					
	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	m3	11,720	1 360,00	15 939,20	
	K	278382661	Základ pod stroje z ŽB přes 5 do 25 m3 tř. C 30/37 složitosti I	m3	14,800	5 638,18	83 445,06	
	vv		"základová deska" 6,54*3*0,75		14,715			
	K	278382661pol	Příplatek za beton dle bližší specifikace - C30/37-XC2(CZ,F,1)-Cl 0,4-Dmax 22-S1	m3	14,715	1 500,00	22 072,50	
	vv		"základová deska" 3,0*6,54*0,75		14,715			
	K	273361116	Výzluž základových desek z betonářské oceli 10 505	t	2,740	60 900,00	166 879,79	
	vv		D 20 - 130*3,65*2,47		1,172			
	vv		D 20 - 60*7,15*2,47		1,060			
	vv		D 10 - 30*6,8*0,62		0,128			
	vv		D 10 - 65*3,3*0,62		0,133			
	vv		spojovací materiál apod		0,249			
	vv		celkem		2,740			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	K	632457206	Potěr cementový hlazený ocelovým hladítkem tl do 20 mm ploch zakřivených pl 5 m2	m2	9,540	630,47	6 014,68	
	vv		0,5*2*3+0,5*2*8,54		9,540			
	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	19,620	25,04	491,28	
	vv		"základová deska" 6,54*3		19,620			
	K		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	30,160	560,00	16 889,60	položka dle SoD
	vv		7,54*4		30,160			
	K	631311137	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	10,891	5 026,56	54 742,82	
			"základová deska" 3,0*5,54*0,18		3,532			
			(1,28+3+0,77)*(0,66+6,54+0,125+2,39)*0,15		7,359			
			celkem		10,891			
	K	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	3,535	305,69	1 080,61	
	K	634911124	Řezání dilatačních spár š 10 mm hl přes 50 do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	19,080	159,41	3 041,54	
			3+3+6,54+6,54		19,080			
	K		Příplatek k mazaninám za přidání nerezových nemagnetických vláken (drátkobeton) - nutno specifikovat	m3	3,630	2 500,00	9 075,00	
8	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	-3,535	6 400,00	-22 624,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"skladba F1" 35,35*0,1		3,535			
10	K	631319203	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3	m3	-6,363	1 200,00	-7 635,60	CS ÚRS 2022 01
34	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	21,353	800,00	17 082,46	CS ÚRS 2022 01
35	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	21,353	365,00	7 793,67	CS ÚRS 2022 01
36	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	356,636	16,00	5 706,18	CS ÚRS 2022 01
	vv		25,474*14		356,636			
37	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	21,353	850,00	18 150,11	CS ÚRS 2022 01
38	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	64,776	540,00	34 979,16	CS ÚRS 2022 01

Vliv na termín realizace:

ANO
20 dní

Dne 29.03.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

TDC

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

ÚVN, Prostory pro vyšetřovnu MR 3T včetně zázemí v Pavilonu C - realizace			
č. SoD zhot.	28/2023-ÚVN (dokument D00070/2023)	číslo:	
objednatel:	Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha p.o. zřízená Ministerstvem obrany ČR, IČ: 61383082	2	
zhotovitel:	Avers, spol. s r. o., IČ: 41190840		
název:	Statika, lamely		
předmět změny:	Doplnění statického ztužení stropní konstrukce dle projektové dokumentace a statického výpočtu, včetně zabezpečení požární odolnosti dle požadavku PBŘ. Přemístění přepravního otvoru na vhodnější míst.		
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek uživatele, objednatele, technické důvody):	V průběhu stavebních prací se zjistily neznámé skutečnosti, kdy po demontáži podhledu v místnosti budoucí vyšetřovny pro přístroj MR3T a posouzení polohy vedení VZT potrubí bylo stanoveno vhodnější umístění přepravního otvoru pro umístění MR3T s ohledem na demontáž a změnu vedení stávajícího potrubí a tím i na délku odstavky stávajícího zařízení. Na základě tohoto zjištění bylo doplněno statické ztužení a upraven rozsah lamel pro zvýšení únosnosti stropní konstrukce v místě otvoru pro quench rouru od přístroje MR3T vč. zabezpečení požární odolnosti dle požárně bezpečnostního řešení.		
zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny a oddělení prací:	Tyto okolnosti se nedaly předvídat a nejsou chybou zhotovitele. Vzniklé vícepráce, které nemohl objednatel jednající s náležitou péčí předem předvídat, jsou nezbytné k řádnému dokončení díla a nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky.		
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL
		cena:	bez DPH 0,00 Kč
			méněpráce ANO
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL
		cena:	bez DPH 275 514,57 Kč
			vícepráce ANO
celková bilance			275 514,57 Kč
CELKEM			275 514,57 Kč
vliv na termín dokončení:	ANO		10 dní
jiné vlivy (na změnu PD apod.):	ANO - změna PD		
přílohy :	1. Položkový rozpočet		
podpis zhotovitele:	[Redacted Signature]		Datum <input type="text" value="05.04.2023"/>
vyjádření TDS :	[Redacted Signature]		Datum <input type="text"/>
vyjádření projektanta:	[Redacted Signature]		Datum <input type="text"/>
vyjádření objednatele:	[Redacted Signature]		Datum <input type="text"/>

ZL 02 - statika, lamely

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

UVNPRAHA 1 - SO-01-Pavilon C

Místo:

ÚVN Praha

Datum:

Zadavatel:

ÚVN Praha

Projektant:

JIKA CZ

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							275 514,57	
	K		Dodateč. zesílení lamelami CFK 100/1,4 mm, včetně epoxydové pryskiřice určené pro lepení lamel	mb	26,800	4 875,00	130 650,00	
	vv		3x4,8 + 2x4,2 + 4x1		26,800			
	K	975121111	Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do	m	26,800	154,32	4 135,78	
	K	975121112	Příplatek k jednořadému podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení	m	134,000	1,58	211,72	
	K	975121113	Odstranění jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do	m	26,800	82,15	2 201,62	
	K	627471111	Reprofilace stěn a podhledů sanačními maltami 1 vrstva tl 10 mm	m2	5,250	1 020,39	5 357,05	
			3,5*3*0,5		5,250			
	K	611111001	Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stropů po odbednění	m2	5,250	31,94	167,69	
			3,5*3*0,5		5,250			
13	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	25,000	75,00	1 875,00	CS ÚRS 2022 01
		pol. 0000001	Obklad CFK lamel deskami Promatec H 20mm 2x s požární odolností R60 min, kontvení a tmelení s požární odolností, bez povrchové úpravy	kpl	1,000	130 844,00	130 844,00	dle požadavku PBR
	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,200	358,54	71,71	

Vliv na termín realizace:

ANO

10 dní

Dne 30.03.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

ZMĚNOVÝ LIST č. 3

ÚVN, Prostory pro vyšetřovnu MR 3T včetně zázemí v Pavilonu C - realizace			
č. SoD zhot.	28/2023-ÚVN (dokument D00070/2023)	číslo:	
objednatel:	Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha p.o. zřízená Ministerstvem obrany ČR, IČ: 61383082	3	
zhotovitel:	Avers, spol. s r. o., IČ: 41190840		
název:	Uprava přepravního otvoru		
předmět změny:	Na základě provedených sond pro určení mocnosti zeminy a skladby konstrukce stropu byly zjištěna jiná skladba konstrukce střechy v místě přepravního otvoru pro přístroj MR3T.		
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek uživatele, objednatele, technické důvody):	V průběhu stavebních prací dle projektové dokumentace byly zjištěny neznámé skutečnosti, kdy po rozkrytí zeminy a provedením zemních a konstrukčních sond v místě přepravního otvoru byla zjištěna jiná skladba konstrukce střechy než byla uvedena v PD.		
zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny a oddělení prací:	Tyto okolnosti se nedaly předvídat a nejsou chybou zhotovitele. Vzniklé práce, které nemohl objednatel jednat s náležitou péčí předem předvídat, jsou nezbytné k řádnému dokončení díla a nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky.		
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL
		cena:	bez DPH 0,00 Kč
			méněpráce ANO
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL
		cena:	bez DPH 58 007,21 Kč
			vícepráce ANO
celková bilance			58 007,21 Kč
CELKEM			58 007,21 Kč
vliv na termín dokončení:	ANO	10 dní	
jiné vlivy (na změnu PD apod.):	ANO - změna PD		
přílohy :	1. Položkový rozpočet		
podpis zhotovitele:	Datum 05.04.2023		
vyjádření TDS :	Datum		
vyjádření projektanta:	Datum		
vyjádření objednatele:	Datum		

ZL 03 - úprava přepravního otvoru

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

UVNPRAHA 1 - SO-01-Pavilon C

Místo:

ÚVN Praha

Datum:

Zadavatel:

ÚVN Praha

Projektant:

JIKA CZ

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							58 007,21	
	K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	6,600	3 160,00	20 856,00	
	vv		6,6*5,0*0,2		6,6			
	K	131213102	Hloubení jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	9,900	1 202,65	11 906,24	
	vv		6,6*5,0*0,3		9,9			
	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9,900	42,94	425,11	
	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	49,500	127,48	6 310,26	
	K	181006114	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	33,000	30,00	990,00	
		180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	33,000	13,40	442,20	
35	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,880	365,00	4 336,20	CS ÚRS 2022 01
36	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	165,200	16,00	2 643,20	CS ÚRS 2022 01
	vv		11,8*14		165,200			
37	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	11,880	850,00	10 098,00	CS ÚRS 2022 01

Vliv na termín realizace:

ANO
10 dní

Dne 09.03.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Za TDI:

PLNÁ MOC

Společnost **AVERS, spol. s r.o.**, IČ: 41190840, se sídlem Michelská 240/49, Michle, 141 00 Praha 4, vedená u Městského soudu v Praze sp.zn. C 3445, zastoupená Janem Koškou, jednatelem a Martinem Koškou, jednatelem (dále jen **zmocnitel**),

uděluje plnou moc

v souladu s ustanovením § 441 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jako **OZ**), ve znění pozdějších předpisů,

pan

funkce

datum narození

trvale bytem

(dále jen **zmocněnec**),

k tomu, aby na základě této plné moci jednal jménem zmocnitele ve všech záležitostech v rámci jeho sjednaných pracovních činností ve společnosti AVERS, spol. s r.o. a činil všechny právní úkony k tomu potřebné. Tato plná moc zejména, nikoliv však pouze, opravňuje zmocněného k uzavírání a podepisování:

- 1) objednávek vůči dodavatelům a subdodavatelům zmocnitele v jednorázovém finančním limitu plnění do 1.000.000, - Kč (včetně) bez DPH na přímé dodávky zmocniteli,
- 2) objednávky vůči dodavatelům a subdodavatelům zmocnitele, které tento jednorázový finanční limit plnění 1.000.000, - Kč bez DPH přesahují, pak společně s obchodním ředitelem zmocnitele [REDACTED] a to až do jednorázového finančního limitu plnění 100.000.000, - Kč,
- 3) pracovních smluv, dohod o provedení práce (či jiných obdobných smluv), včetně jejich změn a ukončování (tj. rozvazování pracovního poměru), a to v rámci jemu podřízených zaměstnanců zmocnitele,
- 4) smluv o stavební zakázce za úplatu, kterou jsou myšleny zejména smlouvy o dílo, dále smlouvy svým obsahem obdobné smlouvě o dílo, smlouvy o uzavření budoucí smlouvy, smlouvy o společnosti, smlouvy inominátní (smlouvy o spolupráci, apod.), jejichž předmětem je dodávka stavebních prací (dále vše jen **smlouva o dílo**) s investory těchto stavebních zakázek se sídlem v České republice, v kterých plnění zmocnitele na základě takovéto smlouvy o dílo nepřesáhne jednorázově finanční limit 500.000.000,- Kč (včetně) bez DPH, a to vždy společně s obchodním ředitelem zmocnitele [REDACTED]

Tato plná moc neopravňuje k prodeji, zatěžování právy třetích osob či pronájmu nemovitostí či jejich částí ve vlastnictví zmocnitele.

Zmocněnec je oprávněn souladu s ustanovením § 438 OZ v rozsahu tohoto zmocnění udělit plnou moc dalším zaměstnancům zmocnitele, aby za zmocnitele namísto zmocněnce jednali a podepisovali v souladu s rozsahem a podmínkami tohoto zmocnění, a to pouze pro konkrétní případ a účel.

Tato plná moc zanikne jejím odvoláním, či ukončením pracovního poměru zmocněnce u zmocnitele nebo jinak v souladu s platnou právní úpravou. Pokud tato plná moc nezanikne dříve, je doba její účinnosti omezena třemi (3) roky od data jejího vystavení.

V Praze dne 25.03.2022



AVERS, spol. s r.o., zast.

Janem Koškou, jednatelem



AVERS, spol. s r.o., zast.




Martinem Koškou, jednatelem

Prohlášení zmocněnce – tuto plnou moc přijímám.

V Praze dne 25.3.2022



Třetí strana, které je předložena nebo převezme tuto plnou moc, je povinna osobní údaje zmocněnce zpracovávat v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.



**PLNÁ MOC**

Společnost **AVERS, spol. s r.o.**, IČ: 41190840, se sídlem Michelská 240/49, Michle, 141 00 Praha 4, vedená u Městského soudu v Praze sp.zn. C 3445, zastoupená Janem Koškou, jednatelem a Martinem Koškou, jednatelem (dále jen **zmocnitel**),

uděluje plnou moc

v souladu s ustanovením § 441 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jako **OZ**), ve znění pozdějších předpisů,

pan

funkce

datum narození

trvale bytem

(dále jen **zmocněnec**),

k tomu, aby na základě této plné moci jednal jménem zmocnitele ve všech záležitostech v rámci jeho sjednaných pracovních činností ve společnosti AVERS, spol. s r.o. a činil všechny právní úkony k tomu potřebné. Tato plná moc zejména, nikoliv však pouze, opravňuje zmocněného k uzavírání a podepisování:

- 1) objednávky vůči dodavatelům a subdodavatelům na přímé dodávky zmocniteli, a to společně s výrobním ředitelem zmocnitele [REDACTED] do jednorázového finančního limitu plnění 100.000.000,- Kč,
- 2) pracovních smluv, dohod o provedení práce (či jiných obdobných smluv), včetně jejich změn a ukončování (tj. rozvazování pracovního poměru), a to v rámci jemu podřízených zaměstnanců zmocnitele,
- 3) smluv o stavební zakázce za úplatu, kterou jsou myšleny zejména smlouvy o dílo, dále smlouvy svým obsahem obdobné smlouvě o dílo, smlouvy o uzavření budoucí smlouvy, smlouvy o společnosti, smlouvy inominátní (smlouvy o spolupráci, apod.), jejichž předmětem je dodávka stavebních prací (dále vše jen **smlouva o dílo**) s investory těchto stavebních zakázek se sídlem v České republice, v kterých plnění zmocnitele na základě takovéto smlouvy o dílo nepřesáhne jednorázově finanční limit 500.000.000,- Kč (včetně) bez DPH, a to vždy společně s výrobním ředitelem zmocnitele [REDACTED]

- 4) k podávání a podepisování soutěžních nabídek zmocnitele v obchodních soutěžích (veřejné zakázky apod.) či vůči konkrétní osobě, a to v neomezeném finančním limitu, přičemž pro podpis příslušné smlouvy o dílo pak platí výše uvedené.

Tato plná moc neopravňuje k prodeji, zatěžování právy třetích osob či pronájmu nemovitostí či jejich částí ve vlastnictví zmocnitele.

Zmocněnec je oprávněn souladu s ustanovením § 438 OZ v rozsahu tohoto zmocnění udělit plnou moc dalším zaměstnancům zmocnitele, aby za zmocnitele namísto zmocněnce jednali a podepisovali v souladu s rozsahem a podmínkami tohoto zmocnění, a to pouze pro konkrétní případ a účel.

Tato plná moc zanikne jejím odvoláním, či ukončením pracovního poměru zmocněnce u zmocnitele nebo jinak v souladu s platnou právní úpravou. Pokud tato plná moc nezanikne dříve, je doba její účinnosti omezena třemi (3) roky od data jejího vystavení.

V Praze dne 25.03.2022



AVERS, spol. s r.o., zast.


Janem Koškou, jednatelem



AVERS, spol. s r.o., zast.

Martinem Koškou, jednatelem

Prohlášení zmocněnce – tuto plnou moc přijímám.



V Praze dne: 25.3.2022

Třetí strana, které je předložena nebo převezme tuto plnou moc, je povinna osobní údaje zmocněnce zpracovávat v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

57/A
1974

