

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO E639-S-1488/2023

Název zakázky: „Výmĕna kolejnic v úseku Rájec-Jestřebí – Skalice nad Svitavou“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 11000

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace,

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E639-S-1488/2023

a

SEŽEV-REKO, a.s.

se sídlem: Vídeňská 298/135, 619 00 Brno-Přízřenice

IČO: 469 04 859 DIČ: CZ46904859

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 4785

bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx

zastoupena: Ing. Josefem Rezkem, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:

SEŽEV-REKO,a.s., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno-Přízřenice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 222 011_00

Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „**Výmĕna kolejnic v úseku Rájec-Jestřebí – Skalice nad Svitavou**“, č.j. veřejné zakázky 8074/2023-SŽ-OŘ BNO-NPI (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Smluvní strany konstatují, že v průběhu realizace Díla je nutné posunout termíny výluk na říjen 2023 a to z důvodu opožděné dodávky kolejnic, kterou zajišťuje objednatel, což zároveň vede k prodloužení termínů v Harmonogramu postupu prací. Výše uvedené smluvní strany se proto dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (č. E639-S-1488/2023 u Objednatele) ze dne 12.04.2023 (dále jen „Smlouva“).

V článku 3 Předmět, cena a harmonogram postupu prací Smlouvy se odst. 3.7 nahrazuje novým textem, který zní:

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 8 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí 7 měsíců ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části bude provedeno nejpozději do 1 měsíce ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v čl. 1.7.3.2 odst. 5 a čl. 1.11.5.1 odst. 3 Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah (TKP) a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je:

Příloha č. 5: Aktualizovaný harmonogram postupu prací

16.06.2023

Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno
Správa železnic, státní organizace

15.06.2023

Ing. Josef Rezek
předseda představenstva
SEŽEV-REKO, a.s.



Výměna kolejnic v úseku Rájec-Jestřebí - Skalice nad Svitavou - dodatek smlouvy

