

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO Č. OMI-VZMR-2022-085

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních:

Bc. Janem Nadrchalem, primátorem města Pardubice

Zastoupený ve věcech technických:

Ing. Janem Dvořáčkem, ved. odd. investic a technické správy
OMI MmP; tel. 466 859 449; e-mail: jan.dvoracek@mmp.cz
– technikem odd. investic a technické
správy, odbor majetku a investic MmP
tel. 466 859 402, 736 519 085; email:

IČO: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení:

KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: STAKO s.r.o.

Se sídlem: Bieblova 782, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený ve věcech smluvních:

jednatel společnosti

Zastoupený ve věcech obchodních:

Zastoupený ve věcech technických:

Odpovědný stavbyvedoucí:

č. autorizace: 30845

Tel:

IČO: 42228468

DIČ: CZ42228468

společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném Kr. soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 724

bankovní spojení: KB a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 6.12.2022 smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2022-085 (dále jen jako „SOD“ nebo „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace zpevněných ploch v těsném okolí objektu Centrálních polytechnických dílen a Galerie města Pardubic s povrchem z kameninových plyných cihel včetně podkladních a konstrukčních vrstev podkladu v rozsahu dle zadávací dokumentace (dále jen DÍLO).

Vzhledem k nutné koordinaci současně realizovaných staveb jiných subjektů v zájmovém prostoru stavby „CPD - GAMPA – zpevněné plochy u objektu“, kterou je realizace stavby vlastní budovy CPD a GAMPA, nemůže zhotovitel dodržet termín uvedený ve smlouvě o dílo. Realizace stavby vlastní budovy CPD a GAMPA, kterou provádí jiný zhotovitel a přímo navazuje a souvisí se zhotovením stavby „CPD – GAMPA – zpevněné plochy u objektu“ vykazuje časové zpoždění vlivem posunu smluvního termínu pro dokončení realizace vlastní budovy CPD a GAMPA, a tedy i prací na dokončení obvodového pláště uvedené budovy. V místě pro zhotovení zpevněných ploch u objektu je umístěné

po celém obvodu budovy lešení jiného zhotovitele potřebné pro montáž obvodového pláště a nelze tak provádět práce a dodávky na zhotovení zpevněných ploch u objektu.

Prodloužení termínu dokončení realizace akce „CPD – GAMPA – zpevněné plochy u objektu“ nebude mít vliv na kolaudaci vlastní budovy CPD a GAMPA.

II.

Smluvní strany se tak dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, neboť výše uvedená skutečnost má svou podstatou vliv na termín dokončení části díla, což má v konečném důsledku i vliv na termín dokončení kompletního díla.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení kompletního díla, a tedy na změně SOD, následujícím způsobem:

Ustanovení SOD oddíl I., čl. II. Termín a místo plnění, odst. 1 vztahující se k dokončení kompletního DÍLA, jež zní:

**Termín dokončení kompletního DÍLA (vč. vegetačních úprav) včetně jeho řádného odevzdání:
do 10 týdnů ode dne předání staveniště v souladu s odd. II čl. I. této smlouvy.**

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

**Termín dokončení kompletního DÍLA (vč. vegetačních úprav) včetně jeho řádného odevzdání:
do 17 týdnů a 2 dnů ode dne předání staveniště v souladu s odd. II čl. I. této smlouvy.**

III.

1. Ostatní ustanovení SOD č. OMI-VZMR-2022-085 ze dne 6.12.2022 nedotčená výše uvedenou změnou zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek č. 1 SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
3. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo zveřejněn ani do tří měsíců ode dne jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
5. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

V Pardubicích dne 2 -06- 2023

za objednatele

V Hradci Králové dne 20.6.2023

za zhotovitele

.....

Bc. Jan Nadrchal
primátor města Pardubice

.....

jednatel společnosti