

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**na zhotovení stavby „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P1383 v km 39,830 trati Březnice - Strakonice“**

## Smluvní strany

### Objednatel:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: [redacted] ředitelem Stavební správy západ

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

číslo smlouvy: E618-S-1448/2022

ISPROFOND: 3273514800/5313530045

(dále jen „Objednatel“)

a

### Zhotovitel:

#### **Vedoucí společník společnosti: KTA technika, s.r.o.**

se sídlem: Klatovská 100, 301 00 Plzeň

IČO: 62618911 , DIČ: CZ62618911

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni ,

spisová značka C, vložka 6070

bank. spojení: [redacted]

zastoupena: Ing. Irenou Hrnčířovou, jednatelem

#### **Společník společnosti: N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.**

se sídlem: Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

IČO: 44564287 , DIČ: CZ44564287

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem ,

spisová značka C, vložka 1805

zastoupena: Ing. Tomášem Novákem, jednatelem

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „KTA+NN-Březnice-Strakonice“ za něž jedná na základě smlouvy o společnosti společnost KTA technika, s.r.o., zastoupená Ing. Irenou Hrnčířovou, jednatelem. Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 19.5.2022.

### Korespondenční adresa:

Klatovská 100, 301 00 Plzeň

číslo smlouvy: **22Nav050**

(dále jen „Zhotovitel“)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 20. 6. 2022 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P1383 v km 39,830 trati Březnice - Strakonice“ s účinností Smlouvy ke dni 1. 7. 2022 (dále jen „Smlouva“).

V souladu s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně čl. 3, odst. 3.3 a 3.7. , čl. 5, odst. 5.14. a příloh č. 4 a č. 5. Příloha č. 4 rekapituluje cenu za dílo ve znění dodatku č.1, Příloha č. 5 obsahuje aktuální Harmonogram postupu prací ke dni podpisu dodatku č. 1.

Předmětem dodatku č.1 je:

Úprava smluvní Ceny Díla v souvislosti se schváleným změnovým listem stavby č.1 (dále jako „ZL č. 1“):

cena v SoD	13.934.680,18 Kč
cena za méněpráce dle SoD	████████████████████
cena za vícepráce ZL č.1	████████████████████
<u>cena za méněpráce ZL č.1</u>	<u>████████████████████</u>
cena dle dodatku č.1	15.332.620,62 Kč

Úprava ceny díla je předmětem Přílohy č.4

Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací ve znění dodatku č. 1, přičemž dochází k úpravě termínu lhůty Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby o 2 měsíce.

Důvodem pro úpravu harmonogramu postupu prací je vypořádání a administrace neuspokojených nároků Zhotovitele plynoucí ze změn a dodatečných požadavků Objednatele. Jednotlivé nároky byly Zhotovitelem včas předloženy, avšak z důvodů administrativní náročnosti schvalovacích procesů bude po dohodě obou smluvních stran celková lhůta pro provedení Díla prodloužena o dva měsíce.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 21 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek)

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3.3, 3.7 a příloh č.4 – Rekapitulace ceny díla a č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací ve znění dodatku č. 1.

## I. Předmět Dodatku

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s čl. 5., odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy č. Objednatele E618-S-1448/2022, číslo Zhotovitele: Z22-019 takto:

### 1. Ruší se stávající text v odst.3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

**Cena Díla celkem bez DPH dle Smlouvy: 13 934 680,18 Kč**

**méněpráce dle Smlouvy bez DPH** ██████████

**vícepráce dle ZL č. 1 bez DPH:** ██████████

**méněpráce dle ZL č. 1 bez DPH:** ██████████

**Cena dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 bez DPH: 15 332 620,62 Kč**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

### 2. ruší se stávající text v odst.3.7 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

**Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.**

**Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 21 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).**

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **13 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **8 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

**3. Ruší se stávající text v odst.5.14 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:**

**5.14. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:**

**Příloha č. 1:** Obchodní podmínky – **OP/R/21/21**

**Příloha č. 2:** Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky – **VTP/R/14/20**

c) Zvláštní technické podmínky

**Příloha č. 3:** Související dokumenty

**Příloha č. 4:** Rekapitulace Ceny Díla -- *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1*

**Příloha č. 5:** Harmonogram postupu prací – *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1*

**Příloha č. 6:** Oprávněné osoby

**Příloha č. 7:** Seznam požadovaných pojištění

**Příloha č. 8:** Seznam poddodavatelů

**Příloha č. 9:** Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

**Příloha č. 10:** Osvědčení

**4. Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním k datu podpisu dodatku č. 1, a které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.**

**5. Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním k datu podpisu dodatku č. 1, a které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.**

## **II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo **č. Objednatele:** E618-S-1448/2022, **číslo zhotovitele:** Z22-019, nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění.
3. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
  - příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Rekapitulace ceny díla
  - příloha č. 2 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram postupu prací

V Praze dne



16.06.2023 08:17

Podepsáno elektronicky



Ředitel Stavební správy západ,  
Správa železnic, státní organizace

V Plzni dne



Digitálně podepsal

Datum: 2023.06.12

11:01:26 +02'00'

**Ing. Irena Hrnčířová**

jednatel KTA technika, s.r.o.

V Litoměřicích



Digitally signed by

Date: 2023.06.13

10:04:21+02'00'

**Ing. Tomáš Novák**

jednatel

N+N – konstrukce a dopravní stavby  
Litoměřice, s.r.o.



Harmonogram postupu prací

Harmonogram postupu prací, dodatek č.1

KTA technika, s.r.o.

Akce: "Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P1383 v km 39.830 trati Břežnice - Strakonice"

	Ceny části	Červen 2022	Červenec - Září 2022	Ríjen 2022	Listopad 2022 - Únor 2023	Březen 2023	Duben - Květen 2023	Červen 2023	Červenec 2023	Srpen 2023
Podpis smlouvy o dílo		xx								
Převzetí staveniště, nákup materiálu dle oděbných postupů PS a SO			xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx						
PS 01-01-01 Zabezpečení přejezdu v km 39.830	██████████		xxxxxxx	xxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxx				xxxxxxxxxxx
SO 11-10a11-01 Železniční svrátka a spodak	██████████			xxxxxxxxxxxx						
SO 01-13-01 Železniční přejezd P1383	██████████			xxxxxxxxxxxx						
SO 01-06-01 Přípojka na pro napájení RD	██████████			xxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxx				xxxxxxxxxxx
Exkurze	██████████						xx			
Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby	██████████						xxxxxxxxxxxx			
Dokumentace skutečného provedení v listinné formě	██████████						xxxxxxxxxxxx			
Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě	██████████						xxxxxxxxxxxx			
Obavědění o shodě naměřovanou osobou	██████████						xxxxxxxxxxxx			
Obavědění o bezpečnosti před uvedením do provozu	██████████						xxxxxxxxxxxx			
Závěrečné předání díla										xx
	15 332 620,62	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
<b>Celkem bez DPH</b>										<b>15 332 620,62</b>





