



D o d a t e k č . 2

ke ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 1013/ORM/2022 a u zhotovitele pod č. 9 – 0573A22 ze dne 12. 7. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 7. 2022 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 905/23-RM ze dne 8. 6. 2023 a týkající se akce:

„Dopravní terminál – nádraží ČD – ul. Havlíčkova, Jihlava“

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. **Objednatel:** Statutární město Jihlava
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
IČO: 002 86 010
(dále též jako „objednatel“)
- 1.2. **Zhotovitel:** PORR a.s.
Se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Pobočka: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**
Zastoupený: Ing. Ondřejem Řezníčkem, prokuristou PORR a.s. pro pobočku a Janem Munzarem, prokuristou PORR a.s.
(společně dle obchodního rejstříku)
IČO: 430 05 560
(dále též jako „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 7. 2022 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 1013/ORM/2022 a u zhotovitele pod č. 9 – 0573A22, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 7. 2022, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Dopravní terminál – nádraží ČD – ul. Havlíčkova, Jihlava“ (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, a to z důvodu nutnosti prodloužení lhůty pro provedení díla v důsledku drážní výluky probíhající od 22. 9. 2022 do 23. 10. 2022 a s tím související v prostoru staveniště pohybující se náhradní autobusovou dopravou (dále též jako „NAD“), kdy nebylo možné ze strany zhotovitele stavby provádění díla.

Dopravcům ve veřejné drážní dopravě náleží podle § 36 písm. h) zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, povinnost zajistit náhradní dopravu za drážní dopravu přerušenu z důvodu nehody nebo z provozních důvodů, pro které nelze přepravu dokončit drážním vozidlem, kterým bylo započato plnění přepravní smlouvy. Podmínky pro provozování NAD stanovuje zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, speciálně pak § 2 odst. 13, § 2 odst. 7 a § 18c. Z těchto ustanovení vyplývá, že jestliže náhradní autobusová doprava nahrazuje drážní dopravu a náhradní autobusová doprava je definována předem určenými zastávkami, musí být zastávky NAD shodné se zastávkami drážní dopravy. Současně pokud má NAD umožnit přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace v rozsahu odpovídajícím přerušené drážní dopravě, musí být zastávka NAD umístěna v prostoru dopravního terminálu, neboť v opačném případě by nebyla NAD zajištěna v rozsahu odpovídajícím přerušené drážní dopravě. Na dopravním terminálu musí být umožněna bezbariérová přístupnost NAD pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Vzhledem k prostorovým a dopravním možnostem v lokalitě dopravního terminálu, požadavku bezbariérové přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, bezpečnosti cestujících osob a ostatním nutným skutečnostem byl navržený způsob řešení NAD vyžadující průjezd vozidel NAD přes plochu stavby dopravního terminálu jediným přípustným řešením. V důsledku vzniklých okolností, kdy rozsah a frekvence průjezdů NAD přes staveniště



neumožňovala po celou dobu trvání dražní vyluky provádění díla v potřebném rozsahu v souladu se zásadami organizace výstavby a její časové a prostorové etapizace, které s ohledem na dané objektivní skutečnosti (limitované prostorové možnosti, nutnost zachování adekvátní dopravní obslužnosti a nezbytné dopravní obsluhy v řešeném území) nebylo možné změnit, bude termín pro dokončení díla prodloužen o dobu trvání dražní vyluky, tj. o 32 kalendářních dnů.

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.
- 3.2. Tímto dodatkem se mění čl. 4. odst. 4.1. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

*„4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat objednateli v následující lhůtě plnění:
Lhůta k provedení díla: dílo bude dokončeno nejpozději do 17. 7. 2023*

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne převzetí staveniště zhotovitelem v souladu s čl. 10 této smlouvy. Zhotovitel je povinen vždy přikládat dílu nejvyšší prioritu; to znamená, že zhotovitel nebude přikládat vyšší prioritu jinému dílu než dílu specifikovaného touto smlouvou tak, aby dodržel termín dokončení. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek spočívající v provedení díla v termínu dokončení, dostává se do prodlení.“

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 nedotčené tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 2 se tento dodatek č. 2 stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.3. Tento dodatek č. 2 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 2. Uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.
- 4.4. Platnost tohoto dodatku č. 2 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinností tento dodatek č. 2 nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
- 4.5. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři (3) stejnopisy obdrží objednatel, jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Jihlavě dne: 12. 6. 2023

V Brně dne: 13. 6. 2023

Za objednatele

Za zhotovitele




Mgr. Petr Ryška
primátor



Jan Munzar
prokurista PORR a.s.



Ing. Ondřej Rezníček
prokurista PORR a.s.
pro pobočku



PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43305560

