

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

I/48 Dub - Nový Jičín, 16 142

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

oprava komunikace

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 01/1

Číslo ZBV:

1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.10.2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., divize Silniční stavitelství, oblast Východ, Provoz: Sládkova 14, 702 00 Ostrava

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1-3

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

4

Zhotovitel

Iniciátor změny: Zhotovitel - COLAS CZ, a.s.

Popis Změny:

V důsledku provádění zimní údržby a nevyhovujících šířkových parametrů komunikace ve vztahu k bezpečnosti zimní údržby byla nutná úprava harmonogramu výstavby tak, že nejprve proběhnou práce na rychlých pruzích vozovky současně na tzv. teplou spáru. Poté budou probíhat práce na pomalých pruzích jednotlivě a to střídavě směr Běloutín, směr Nový Jičín. Z tohoto důvodu vznikne na obrusné asf. vrstvě o jednu pracovní spáru v podélném směru navíc čímž dojde k navýšení množství u pol. "č. 22 - řezání asf. betonu" a "č. 23 - zarovnání asf. betonu včetně asf. zálivky" o 2 340 m, nutných k řádnému provedení díla. Změna negeneruje možné řetězení Změn a neumožňuje vznik Smluvních kompenzačních nároků (Claimů).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	354 744,00	354 744,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum 27 -04- 2017	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 27 -04- 2017	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel
dle § 24 Směrnice č. 18/2016)

jméno

datum 05 -05- 2017

podpis

Zhotovitel

jméno

datum 26 -04- 2017

podpis

Číslo