

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:



Metroprojekt

a.s.
Hlavní inženýr projektu

Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním.

| | | | | |
|---------|----------------|--|-----------------|---|
| Stavba: | Číslo smlouvy: | | Změnový list č: | 1 |
|---------|----------------|--|-----------------|---|

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace: ano
 Do časového plánu stavby: ne posun termínu dokončení díla o 0 dní
 Do ceny stavby: zvýšení o: **3 978 935,94 Kč**

NAVRHOVATEL ZMĚNY:

Brema , spol. s r.o.

Podpis:



Vedoucí projektového týmu

VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH

Zhotovitel:

Souhlasím

Obstaravatel:

Podpis:



Podpis:

ISPDP s.r.o.

BREMA , spol.s r.o.

oprávněn jednat ve věcech technických

Technický dozor staveb

VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH

Zhotovitel:

Souhlasím

Obstaravatel:

Podpis:



Podpis:

ISPDP s.r.o.

BREMA , spol. s r.o.

Výkonný ředitel společnosti

Technický dozor staveb

POSOUZENÍ ZHOTOVITELE PŘEDKLADA:

BREMA spol.s r.o.

Výkonný ředitel společnosti

CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení

Za Obstaravatele / Přík

Za Objednatele:

ISPDP s.r.o.

Technický dozor staveb

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
vedoucí odboru investice metro

Za Objednatele:

Za Objednatele:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Projektový manažer

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Technický ředitel -

Seznam příloh k návrhu na změnu stavby:

| Číslo přílohy | Název | |
|-----------------|--|-------|
| Příloha č.1 | Rozdílový soupis prací rekapitulace | 1 A4 |
| Příloha č.2 | <i>Zápis ze vstupního výrobního výboru DPS -Metroprojekt dne 31.8.2021</i> | 6 A4 |
| Příloha č.3 | Směrnice DPP č. 22-2012-01 | 24 A4 |
| Příloha č.4 | cenová nabídka BREMA, spol. s r.o. | 9 A4 |
| Příloha č.5 | cenová nabídka Elektrizace Praha | 10 A4 |
| Příloha č.6 . | cenová nabídka HB Technology s.r.o. | 9 A4 |
| Příloha č.7 | vyhodnocení nabídek | 1 A4 |
| Příloha č.8 | | |
| Příloha č.9 | | |
| Příloha č.10 a. | | |
| Příloha č.10 b. | | |
| Příloha č.10 c. | | |
| | | |
| | | |

**Modernizace silnoproudých zařízení metra - rekonstrukce měřirny
a distribuční transformovny ve stanici Želivského**

Celková rekapitulace nákladů v Kč

| Část | Druh nákladů | DPS | RDS | RDS-DPS |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| Technologická část - provozní soubory | | | | |
| D.1 | PS 01 - Technologická zařízení MDT | 10 681 135,70 | 12 711 988,60 | 2 030 852,90 |
| D.4 | PS 04 Sdělovací zařízení | 449 907,80 | 212 721,15 | -237 186,65 |
| D.5 | PS 05 - ASDŘ-E | 571 982,80 | 808 469,90 | 236 487,10 |
| D.8 | PS 08 - ASDŘ-T | 524 531,70 | 673 088,50 | 148 556,80 |
| | Provozní soubory celkem | 12 227 558,00 | 14 406 268,15 | 2 178 710,15 |
| Stavební část - stavební objekty | | | | |
| E.1 | SO 01 - Stavební úpravy | 1 420 315,15 | 2 234 900,57 | 814 585,42 |
| E.2 | SO 02 - Vzduchotechnika | 0,00 | 212 341,20 | 212 341,20 |
| E.4 | SO 04 - ZTI | 0,00 | 108 163,00 | 108 163,00 |
| E.5 | SO 05 - Osvětlení | 1 413 157,50 | 1 960 577,90 | 547 420,40 |
| E.6 | SO 06 - EPS | 34 272,70 | 151 988,47 | 117 715,77 |
| | Objekty celkem | 2 867 745,35 | 4 667 971,14 | 1 800 225,79 |
| Vedlejší a ostatní náklady | | | | |
| | Zařízení staveniště | 24 499,69 | 24 499,69 | 0,00 |
| | Projektové práce | 6 775 340,00 | 6 775 340,00 | 0,00 |
| | Geodetické práce | 1 018,67 | 1 018,67 | 0,00 |
| | Vedlejší a ostatní náklady celkem | 6 800 858,36 | 6 800 858,36 | 0,00 |
| Cena stavby bez DPH v Kč | | 21 896 161,71 | 25 875 097,65 | 3 978 935,94 |