

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

a.s.
Hlavní inženýr projektu

Metroprojekt

Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním.

Stavba:

Číslo
smlouvy:

Změnový
list č:

2

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:

ne

Do časového plánu stavby:

ano

posun termínu dokončení díla o 210 dní

Do ceny stavby:

zvýšení o:

8 069 305,91 Kč

NAVRHOVATEL ZMĚNY:

Brema , spol. s r.o.

Podpis:

Vedoucí projektového týmu

VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH

Zhotovitel:

Souhlasím

Obstaravatel:

Podpis:

BREMA , spol.s r.o.

oprávněn jednat ve věcech technických

ISPDP s.r.o.

Technický dozor

VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH

Zhotovitel:

Souhlasím

Obstaravatel:

Podpis:

BREMA , spol. s r.o.

Výkonný ředitel společnosti

ISPDP s.r.o.

Technický dozor

ZHOTOVITEL PŘED

BREMA spol.s r.o.

Výkonný ředitel společnosti

CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení

Za Obstaravatele:

Za Objednatele:

ISPDP s.r.o.
Technický dozor

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
vedoucí odboru investice metro

Za Objednatele:

Za Objednatele:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Projektový manažer

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Technický ředitel

Seznam příloh k návrhu na změnu stavby:

Číslo přílohy	Název	
Příloha č.1	Rozdílový soupis prací rekapitulace	1 A4
Příloha č.2	Podrobné zdůvodnění posunu termínu	11 A4
Příloha č.3	Omluvný dopis na dodávku materiálů (hybridní spojky)KAMAT	1 A4
Příloha č.4	Zápis z kontrolních dnů bod 11/1 posun RM50 není nutný	5 A4
Příloha č.5	Zápisy z kontrolních dnů bod 15/2 zavážecí body	3 A4
Příloha č.6	Zápisy z kontrolních dnů bod 18/1,19/1,20/1 a 20/2 změna trasy 22kV v 2TK, změna postupu přepojování sekcí "A" a "B" rozváděče R22	3 A4
Příloha č.7	Zápisy z kontrolních dnů bod 27/2 změna trasy kabelů 22kV- přechod horem přes kolejiště	4 A4
Příloha č.8	Zápisy z kontrolních dnů bod 40/5 doplnění mříží k požárním klapkám	5 A4
Příloha č.9	Tabulka s nepovoleným vstupem do kolejí, přívodní kolejnice pod napětím	1 A4
Příloha č.10	cenová nabídka BREMA , spol. s r.o.	4 A4
Příloha č.11	cenová nabídka Elektrizace Praha	4 A4
Příloha č.12	cenová nabídka HB Technology s.r.o.	4 A4
Příloha č.13	Vyhodnocení nabídek	1 A4

**Modernizace silnoproudých zařízení metra - rekonstrukce měničny
a distribuční transformovny ve stanici Želivského**

Celková rekapitulace nákladů v Kč

Část	Druh nákladů	DPS	RDS	RDS-DPS
Technologická část - provozní soubory				
D.1	PS 01 Technologie MDT	351 240,00	1 205 924,00	854 684,00
D.2	PS 02 - Kabelové vedení 22 kV	28 861 436,70	33 243 019,36	4 381 582,66
D.3	PS 03 Silové rozvody	551 125,00	329 004,00	-222 121,00
	Provozní soubory celkem	29 763 801,70	34 777 947,36	5 014 145,66
Stavební část - stavební objekty				
E.1	SO 01 Stavební část	944 273,73	2 699 591,98	1 755 318,25
E.2	SO 02 Vzduchotechnika	0,00	9 820,00	9 820,00
E.9	SO 09 - Tlakové těsnění	100 167,50	165 205,00	65 037,50
	Objekty celkem	100 167,50	2 874 616,98	1 830 175,75
Vedlejší a ostatní náklady				
	Zařízení staveniště	2 449 969,00	3 674 953,50	1 224 984,50
	Vedlejší a ostatní náklady celkem	2 449 969,00	3 674 953,50	1 224 984,50
Cena stavby bez DPH v Kč				
		32 313 938,20	41 327 517,84	8 069 305,91