

**DODATEK Č. 3
KE
SMLOUVĚ O DÍLO**

SMLOUVA O DÍLO č. zhotovitele 13 057 202
Tento Souhrn smluvních dohod byl uzavřen

dne 11.3.2013

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**
zastoupeným: [REDACTED], generálním ředitelem **ŘSD ČR**
bankovní spojení: číslo účtu [REDACTED]
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **SUDOP PRAHA a.s.**
se sídlem v: **Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80**
jednajícími: [REDACTED], **předsedou představenstva**
[REDACTED], **místopředsedou představenstva**
[REDACTED], **místopředsedou představenstva**
bankovní spojení: [REDACTED] číslo účtu: [REDACTED]
IČ: 25793349 DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: **vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 6088**

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Název zakázky:

„D3 0310/II - Hodějovice - Třebonín, DSP/IČ/ZDS/AD“

ISPROFIN: 3272631009

PREAMBULE

Smluvní strany vědomy si okolností - absence oceňovací vyhlášky a na ní navazujícího Příkazu GR 14/2014 o postupu výkupů (účinnost 15. 9. 2014) a z důvodů prodlení třetích stran při uzavírání majetkoprávních smluv a dále z dosud přetrvávajícího důvodu absence geotechnického průzkumu pro estakádu SO 203, který podmiňuje doprojektování mostu a vytvoření geometrických plánů na k.ú. Roudné a Vidov a na to teprve navazující výkupy nemovitostí, které

ani ke dni podpisu tohoto dodatku nemohou probíhat - pro které nemohly být zahájeny ihned činnosti zhotovitele v plném rozsahu při majetkoprávní přípravě zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů potřebných pro případné vyvlastnění na základě výzvy ze dne 10. 4. 2014 k zahájení plnění na dílčí části Majetkoprávní příprava v souladu s ZOP čl.22 Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na úpravě termínů inženýrské činnosti.

Dále dodatek řeší úpravu termínu získání právoplatné změny Územního rozhodnutí. Dodatek č.2,, který řešil IČ vedoucí k vydání právoplatné změny Územního rozhodnutí byl uzavřen před platností zákona 39/2015 Sb. (účinnost od 1.4.2015). Pravomocná Změna územního rozhodnutí nemůže být vydána před dodáním potřebných Stanovisek MŽP dle zákona 39/2015 Sb., které nejsou předmětem této smlouvy o dílo.

I. Doba plnění zakázky

ZOP čl. 22 tabulka řádek třetí se upravuje takto:

Řešení celé stavby mimo k.ú. Roudné a Vidov:

Přepřepočování znaleckých posudků na nové ceny schválené 17.2.2016 ŘSD	17. 3. 2016
Předání všech kupních smluv objednateli	25. 3. 2016
Zaslání/předání všech kupních smluv vlastníkům pozemků (předpokládá se součinnost objednatele – kontrola smluv do 15 pracovních dnů)	16. 4. 2016
Zaslání kupních smluv k vkladu do KN	20. 7. 2016
Příprava podkladů pro podání žádosti o vyvlastnění	25. 7. 2016
Dokončení majetkoprávní činnosti zahrnující provedení výkupů nebo podkladů pro potřebné vyvlastnění	25. 7. 2016

Podrobnější časový průběh je zřejmý z harmonogramu, který tvoří nedílnou přílohu č.1 dod. č.3.

Řešení k.ú. Roudné a Vidov:

Vyznačení trvalých záborů s odsouhlasením ŘSD	14. 1. 2016
Vyhotovení konceptu GP ke kontrole ŘSD	4. 2. 2016
Zajištění potvrzení oddělovacích GP z katastrálního úřadu	19. 3. 2016
Zápis oddělovacích GP do katastru nemovitostí	19. 4. 2016
Aktualizace záborového elaborátu po zápise GP	20. 3. 2016
Vyhotovení znaleckých posudků	26. 4. 2016
Předání všech návrhů kupních smluv objednateli	3. 5. 2016
Zajištění podepsání návrhů kupních smluv objednatelem	18. 5. 2016
Zaslání/předání všech kupních smluv vlastníkům pozemků	25. 5. 2016
Zaslání kupních smluv k vkladu do KN	24. 8. 2016
Příprava podkladů pro podání žádosti o vyvlastnění	30. 8. 2016

Podrobnější časový průběh je zřejmý z harmonogramu, který tvoří nedílnou přílohu č.2 dod. č.3.

Strany se dále dohodly, že ukončení inženýrské činnosti vydáním **změny územního rozhodnutí** bude do **6 měsíců** po dodání potřebných stanovisek z MŽP, vyplývajících ze zákona 39/2015 Sb.

II. Fakturace změny územního rozhodnutí

Navýšení ceny dle dodatku č.2 (bez DPH)	3 353 500,- Kč
K 30. 3. 2015 byla fakturována částka za dokumentaci (bez DPH)	2 523 500,- Kč
Za IČ ke změně ÚR zbývá vyfakturovat (bez DPH)	830 000,- Kč

Vzhledem k tomu, že podklady pro žádost o vydání Změny Územního rozhodnutí jsou připraveny a bude podána žádost o Změnu ÚR nejpozději do 31.5.2016, strany se dohodly, že k **31. 5. 2016** bude fakturováno 60% zbývajících částky, tedy 498 000,- Kč bez DPH. Zbýlá částka 332 000,- Kč bez DPH bude fakturována až s nabytím právní moci Změny územního rozhodnutí.

III. Sankce

ZOP čl. 25.2 se pro vyloučení jakýkoliv pochybností doplňuje o následující text, který zní:
Smluvní pokuta se vztahuje na nedodržení jednotlivých dílčích termínů dle článku 22 Smlouvy o dílo (tabulka) stanovených pro jednotlivé dílčí části služeb dle Smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1, 2, 3.

Na důkaz toho strany uzavírají dodatek č. 3 smlouvy o dílo, který vstupuje v platnost podpisem obou stran v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 11. 3. 2013 se nemění.

PODEPSÁN
za objednatele:

PODEPSÁN
za zhotovitele:

Oprávněný podpis (podpisy)

předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Datum: _____

Datum: V Praze dne 6. 10. 2015

o dílo, a platné pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží předložením pojistné smlouvy. Objednatel připouští, aby pojistná smlouva byla sjednána i na dobu kratší, např. 1 rok. V takovém případě musí být před uplynutím doby její účinnosti prodloužena, vždy min. na období 1 roku, a zároveň musí být nová pojistná smlouva v této lhůtě předložena objednateli. Rozsah nově sjednaného či prodlouženého pojištění, ani okruh pojištěných nesmí být zúžen. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. Bude-li to objednatel požadovat, je zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři určenému objednatelem. V případě porušení některé z těchto povinností uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti, a to i opakovaně, nebo v případě trvání prodloužení 1 % z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodloužení se splněním povinnosti.

22. Zahájení služeb: Zhotovitel je povinen zahájit poskytování plnění až po písemném pokynu objednatele. Udělit takový písemný pokyn je za objednatele oprávněn pouze generální ředitel (osoba pověřená řízením objednatele) nebo ředitel úseku výstavby objednatele. Objednatel není povinen pokyn k zahájení poskytování plnění vydat.

Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Záborový elaborát	do 3 kalendářních měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části plnění
Koncept DSP	do 6 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části plnění
Dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění	do 18 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části plnění

Čistopis DSP	po dokončení majetkoprávní přípravy, tj. po provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění - do 18 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části plnění
Získání všech stavebních povolení	do 6 měsíců od vydání rozhodnutí o posledním vyvlastnění
ZDS	do 2 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení prací na tomto dílčím plnění
AD	od písemné výzvy objednatele k zahájení prací na tomto dílčím plnění (předpoklad zahájení cca 2015/6)

25.2 Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení služeb: 1 % z celkové ceny bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.

25.3 Smluvní pokuta za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad: 0,1 % z celkové ceny bez DPH, a to za každý započatý den prodlení a každou vadu.

31.1 Lhůta splatnosti faktur: 90 kalendářních dnů.

31.3 Smluvní pokuta za opoždění platby: 0,01% z neuhrazené částky za každý den prodlení, maximálně však 1% z neuhrazené částky.

37.2 Limit pro získání souhlasu objednatele s uzavřením smlouvy s podzhotovitelem: 5% z celkové ceny díla.

40. Oznámení:

Adresa objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR - Správa České Budějovice, k rukám paní [REDACTED], vedoucí ekonomického úseku, Lidická 110/49, 370 44 České Budějovice

Tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Adresa zhotovitele:

Tel.:

Fax:

E-mail: