

DODATEK Č. 4

ke smlouvě o dílo/Souhrnu smluvních dohod uzavřené dne 11.3.2013

číslo smlouvy zhotovitele: 13 057 202

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**
zastoupeným: **[REDACTED], generálním ředitelem ŘSD ČR**
číslo účtu: **[REDACTED]**
IČ: **65993390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **SUDOP PRAHA a.s.**
se sídlem: **Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80**
zastoupen: **[REDACTED], předsedou představenstva**
[REDACTED], místopředsedou představenstva
[REDACTED], místopředsedou představenstva
[REDACTED], členem představenstva
bankovní spojení: **[REDACTED]**; číslo účtu: **[REDACTED]**
IČ: **25793349** DIČ: **CZ25793349**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: **vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 6088**

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Název zakázky:

„D3 0310/II - Hodějovice - Třebonín, DSP/IČ/ZDS/AD“;

ISPROFIN: 3272631009

PREAMBULE

- a) Dle sdělení objednatele ze dne 12.12.2016 (zn. 11188/16/32000/N) došlo ke změně rozsahu požadovaných služeb. Ve smyslu čl. 23.2. požaduje objednatel vyjmout ze smlouvy zpracování PDPS. Z toho důvodu je stupeň PDPS vypuštěn ze zakázky.
- b) V současné době jsou vyčerpány prostředky na výkon autorského dozoru. Oproti původnímu předpokladu dochází k prodloužení doby stavby o přibližně 2 roky, z tohoto důvodu dochází k navýšení objemu ceny za výkon AD.

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu předmětu Díla v následujícím rozsahu:
- z předmětu se vypouští zpracování PDPS
 - navyšuje se rozsah výkonu AD
2. V návaznosti na výše uvedené dochází k úpravě Ceny Díla následovně:

Nabídková cena bez DPH:	58 092 000,- Kč
Z toho:	
DSP	31 925 000,- Kč
PDPS	15 015 000,- Kč
IČ	7 600 000,- Kč
AD	3 552 000,- Kč

Navýšení ceny dle dodatku č.2:

DSP	2 523 000,- Kč
PDPS	0,- Kč
IČ	830 000,- Kč
AD	0,- Kč
Celkem navýšení v dodatku č. 2	3 353 000,- Kč
Celková cena po Dodatku č. 2	61 445 500,- Kč

Navýšení/snížení ceny dle Dodatku č.4:

Snížení ceny o PDPS	- 15 015 000,- Kč
Navýšení ceny za AD	+ 2 000 000,- Kč

	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem
Výkon AD dle základní smlouvy	4400	800 Kč	3 520 000 Kč
Výkon AD v rámci Dodatku č. 4	2500	800 Kč	2 000 000 Kč
Výkon AD celkem dle Dodatku č. 4	6900		5 520 000 Kč

Celková cena dle základní smlouvy	58 092 000 Kč
Celková cena dle Dodatku č. 2	61 445 500 Kč
Celková cena dle Dodatku č. 4	48 430 500 Kč
Navýšení/snížení dle Dodatku č. 4 proti základní smlouvě:	- 9 661 500 Kč
Navýšení/snížení dle Dodatku č. 4 v % proti základní smlouvě:	-17%

Celková cena dle Dodatku č. 4:	48 430 500,- Kč
DPH	10 170 405,- Kč
NOVÁ CENA vč. DPH CELKEM	58 600 905,- Kč

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
3. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří následující příloha:
Příloha č. 1 - sdělení objednatele ze dne 12.12.2016 (zn. 11188/16/32000/N)

PODEPSÁN
za objednatele:

Oprávněný podpis (podpisy)

PODEPSÁN
za zhotovitele:

Podepsal _____
DN: cn=_____, c=CZ,
o=SUDOP PRAHA a.s., ou=71699,
email=_____
Datum: 2023.06.05 18:38:07
+02'00'

předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Podepsal _____
DN: cn=_____, c=CZ,
o=SUDOP PRAHA a.s., ou=69713,
email=_____
Datum: 2023.06.05 15:24:38 +02'00'

místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.



naše zn.: 11188/16/32000/N

vyřizuje: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

SUDOP PRAHA a.s.

Olišanská 2643/1a

130 80 Praha 3 - Žižkov

V Českých Budějovicích dne 12. 12. 2016

Věc: Smlouva o dílo č. 13 057 202 ze dne 11. 3. 2013

Objednatel Ředitelství silnic a dálnic ČR, podle článku 23.2 Zahájení a dokončení služeb, změny a odstoupení od smlouvy o dílo, Obchodních podmínek pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací; **dnešního dne sděluje, že požaduje změnu rozsahu služeb.**

Součástí původní smlouvy byla:

- Dokumentace ke stavebnímu povolení DSP
- Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení IČ
- Projektová dokumentace pro provedení staveb PDSP
- Autorský dozor AD

Objednatel požaduje ve smyslu čl. 23.2 změnu rozsahu služeb tak, že zpracování PDSP nebude v rámci zakázky ze strany zhotovitele zajištěno. Požadavek objednatele je v souladu s uvedeným článkem, dle kterého může požadovat změnu rozsahu služeb. Zhotovitel je povinen na základě tohoto požadavku snížit rozsah služeb, a pokud mu v tom nebrání skutečnosti, které bez zbytečného odkladu sdělí objednateli, zvýšit rozsah služeb s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se cena odpovídajícím způsobem sníží
- b) při zvýšení rozsahu budou tyto služby považovány za služby dodatečné
- c) termín dokončení služeb se přiměřeně upraví dohodou smluvních stran

V rámci zakázky budou nadále prováděny zbylé činnosti IČ, DSP a AD. Tímto si dovoluujeme požádat zhotovitele o zpracování návrhu dodatku ke smlouvě o dílo a jeho předložení v co nejkratší možné lhůtě na ŘSD ČR, správu České Budějovice.

S pozdravem

[REDACTED]
ředitelka Správy České Budějovice
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Lidická 49/110
370 44 České Budějovice

Digitálně podepsal: [REDACTED]

Datum: 16.06.2023 9:28:59 +02:00