



MKOLP001KNM4

0605/2017



## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 1332/2016  
číslo dodatku č. 1 objednatele: 605/2017  
číslo smlouvy zhotovitele: 2017/007  
číslo stavby zhotovitele: 21614

### Smluvní strany

**1. Objednatel:** město Kolín  
sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1  
zastoupený Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města  
IČ 00235440  
DIČ CZ00235440  
bankovní spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Kolín  
číslo účtu 3661832/0800  
telefon 321 748 214  
fax 321 720 911  
(dále jen objednatel)

a

**2. Zhotovitel:** Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.  
zastoupený Ing. Michalem Holíkem, jednatelem společnosti  
sídlo 285 21 Zbraslavice čp. 2  
IČ 28447085  
DIČ CZ 28447085  
bankovní spojení   
číslo účtu   
telefon 606 670 998  
e-mail kdssro@seznam.cz  
Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, spis.zn. C 142142, dne 6. září 2008  
(dále jen zhotovitel)

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tento

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**  
(dále jen „dodatek“)

### Článek 1

1. Účastníci této smlouvy svým podpisem tohoto dodatku č. 1 činí nesporným, že po uzavření smlouvy o dílo ze dne 03.01.2017 na rekonstrukci silničního propustku v Zibohlavech bylo zjištěno, že v důsledku nevhodného geologického podloží vysoká spodní voda podemílá břehy výkopů a nesoudržná zemina se stále bortí. Je nutné provést

A.

záporové pažení stěn výkopů. Cenový soupis prací je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

2. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 1, kterým se smlouva mění a doplňuje pouze v uvedených člancích, resp. v částech upravených v tomto dodatku, zohledňující v tomto článku vymezené vícepráce, které mají dopad na konečnou výši ceny díla.

## Článek 2

1. Účastníci této smlouvy si sjednali s ohledem na obsah článku 1 tohoto dodatku č. 1 změnu článku III. a IV. odst. 1 původní smlouvy o dílo, který se zcela nahrazuje následujícím zněním:

### III. Cena díla

1. Smluvní strany sjednaly původní cenu za stavební dílo v SOD 1332/2016 v celkové výši takto:

cena za dílo bez DPH	1.020.544,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	214.314,00 Kč
<b>cena celkem včetně DPH</b>	<b>1.234.858,00 Kč</b>
<hr/>	
cena víceprací bez DPH	310.519,60 Kč

cena za dílo bez DPH	1.331.063,60 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	279.523,35 Kč
<b>cena celkem za dílo včetně DPH</b>	<b>1.610.586,90 Kč</b>

2. Ostatní části článku III. smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

### IV. Termín zhotovení díla

1. Termín ukončení stavebních prací: nejpozději do 31.08.2017
2. Ostatní části článku IV. smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

## Článek 3

1. Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

M.

2. Tento dodatek č. 1 tvoří společně se smlouvou o dílo jeden celek.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

#### Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 15.05.2017, usnesení č. 3429/101/RM/2017.

Příloha č. 1 cenový soupis víceprací

V Kolíně dne *31.05.2017*

za objednatele:



Mgr. Bc. Vít Rakušan  
starosta města



Ve Zbraslavicích, dne *17.5.2017*

za zhotovitele:



Ing. Michal Holík  
jednatel společnosti

-3-  
s.r.o.  
e 2  
1447066

*Val 17.*

majitel HIM:

310 519,60

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zibohlavý

Číslo stavby

Název PS,SO : Záporové pažení

Zatřídění  
objektu : 821 21  
(JKSO,  
JKPOV)

Číslo PS,SO

Cena za objekt [Kč]

Datum zpracování : 13.4.2017

Datum aktualizace : 13.4.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Díl:</b>	<b>2</b>	<b>Základy</b>								
1	264316	VRTY PRO PILOTY TR III D DO 300MM	M	120,000		0,000		0,00	980,00	117 600,00
2	22594	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ + PŘEVÁZKA	T	5,112		0,000	15 800,00	80 769,60	0,00	0,00
3	22595A	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ TRVALÁ (PLOCHA)	M2	45,000		0,000		0,00	750,00	33 750,00
4	2310091R	DOČASNÉ KOTVY R32	M	80,000		0,000	550,00	44 000,00	980,00	78 400,00
<b>S</b>	<b>Čelkem za 2</b>	<b>Základy</b>				<b>0,000</b>		<b>80 769,60</b>		<b>229 750,00</b>