



Číslo dodatku smlouvy objednatele: [REDACTED]

Číslo dodatku smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „dodatek“)

Objednatel: **Město Valašské Meziříčí**
se sídlem: **Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí**
zastoupený: **Mgr. Robertem Stržínkem, starostou**
IČO: **00 304 387**
DIČ: **CZ 00 304 387**
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: [REDACTED]

Zhotovitel: **EFIOS stavební s.r.o.**
sídlem: **M. Alše 823, 757 01 Valašské Meziříčí**
zastoupený: **Tomášem Vašicou, jednatelem společnosti**
IČO: **02360641**
DIČ: **CZ02360641**
bank. spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: [REDACTED]

Zapsaný: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 01. 2022 Smlouvu o dílo č. JS/0004/2022/OKS JS na akci „**Technická infrastruktura pro plochu bydlení v k.ú. Juřinka**“. Zhotovitel se zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo dle projektové dokumentace „**Technická infrastruktura pro plochu bydlení v k.ú. Juřinka**“, [REDACTED] a v rozsahu oceněného položkového rozpočtu.
2. V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že k naplnění účelu shora uvedené veřejné zakázky, tj. k provedení stavebních prací v bezvadné a dostatečné míře, jsou potřeba uskutečnit změny závazku z předmětné smlouvy o dílo. Tyto změny byly vypořádány uzavřením dodatku č. 1, který byl uzavřen dne 4. 5. 2023.



3. Po uzavření dodatku č. 1 se v průběhu realizace díla objevily další skutečnosti, které mají vliv na změnu závazku ze smlouvy. Vznikla překážka bránící dokončení díla ve sjednaném termínu, když zhotoviteli nebyla poskytnuta součinnost od provozovatele distribuční soustavy plynárenského zařízení (dále jen „PDS“) a zhotovitel byl nucen pozastavit práce na stavebním objektu SO06 STL plynovod a souvisejících stavebních objektech. Mezi objednatelem a PDS byla již podepsána smlouva, na základě které bude ze strany PDS poskytnuta součinnost, bude provedena kontrola uložení potrubí a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v realizaci díla. Z důvodu nutnosti pozastavení stavebních prací požádal zhotovitel objednatele o prodloužení termínu dokončení a předání díla do 4. 8. 2023.
4. S ohledem na skutečnosti uvedené v článku I. odst. 3. tohoto dodatku, které se vyskytly v průběhu realizace díla a které nemohly být původně objednatelem ani zhotovitelem předpokládány, se smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ dohodly na prodloužení termínu dokončení díla nejpozději do 4. 8. 2023.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s čl. VII. odst. 1 výše uvedené Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2, na základě kterého se mění a doplňují jednotlivá ustanovení Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 takto:

Článek II. Lhůta a místo plnění, odstavec 1. se mění a nově zní:

Termín zahájení realizace díla:	nejdříve 1. 3. 2022
Termín dokončení a předání díla:	nejpozději do 4. 8. 2023



III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo „**Technická infrastruktura pro plochu bydlení v k.ú. Juřinka**“ ze dne 13. 01. 2022 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 2 byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
3. Město Valašské Meziříčí potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Valašské Meziříčí dne 05. 06. 2023 pod bodem R 16/59.
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku a všech údajů uvedených v tomto dodatku a jeho případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část Dodatku č. 2 nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.
5. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 vyhoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
6. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 2 připojují osoby oprávněné jednat jménem Smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
7. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a stává se nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

Ve Valašském Meziříčí dne

Ve Valašském Meziříčí dne

.....
Město Valašské Meziříčí
Mgr. Robert Stržínek, starosta
objednatel

.....
EFIOS stavební s.r.o.
Tomáš Vašica, jednatel
zhotovitel