

Dodatek č. 16

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

Karlovarský kraj

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168, DIČ: CZ70891168

zastoupený Ing. Petrem Kulhánkem, hejtmanem

(dále jen „**Objednatel**“)

a

„Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP - Metrostav“

Vedoucí společník GEOSAN GROUP a.s.: se sídlem: Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459, zastoupená Luděkem Kostkou, předsedou představenstva a Ivanem Havlem, členem představenstva

a

Společník Metrostav a.s.: se sídlem: Praha 8, Koželužská 2450/4, Libeň, PSČ 180 00

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, zastoupená Ing. Martinem Sirotkem, ředitelem divize 9, na základě plné moci

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- Smluvní strany uzavřely dne 12. 12. 2019 smlouvu o dílo spočívající v provedení stavby „Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary“, číslo smlouvy Objednatele KK03702/2019 (dále jen „Smlouva“),
- Smluvní strany souhlasí s nápravou administrativního pochybení týkajícího se zatřídění změn v dodatku č. 15 v rámci „Změnového listu č. 296 – Elektro – požární ucpávky“ v hodnotě 678 529,08 Kč bez DPH, které byly zařazeny pod ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ namísto ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ,
- Smluvní strany vedeny snahou pokračovat ve zhotovení sjednaného díla se dohodly, že v návaznosti na změnu uvedenou ve změnových listech dojde ke změně předmětu a ceny díla,
- Zhotovitel provedl nezbytné a dále Objednatelem požadované stavební práce spočívající ve změně části předmětu díla, a to před koncem závazného milníku D1 „Dokončení stavebních prací na Části Díla 1“ a uzavřením tohoto dodatku,

a proto se smluvní strany v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. 24 odst. 24.4 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 16

Dodatek č. 16 je uzavírán na základě dohody smluvních stran o změně závazku smlouvy dle § 222 odst. 4, 6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Změny ve změnových listech zařazené do odst. 4 § 222 ZZVZ nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřesahují 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Změny ve změnových listech zařazené do odst. 6 § 222 ZZVZ vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitostí péči nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny ve změnovém listu zařazené do odst. 7 § 222 ZZVZ vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitostí péči nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Hodnota dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek a ani hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Celkový kumulovaný cenový nárůst změn dle odstavců 5 a 6 v souladu s odstavcem 9 § 222 ZZVZ, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce ve specifikaci níže uvedených změnových listů (příloha č. 2 - 30).

Změny uvedené ve „Změnovém listu č. 296 – Elektro – požární ucpávky“ v hodnotě 678 529,08 Kč bez DPH tvořící součást přílohy č. 1 tohoto dodatku, které byly uvedeny v rámci dodatku č. 15, jsou na základě tohoto dodatku zařazeny pod ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, jelikož tyto změny vznikly

v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitostí péči nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Smlouva se mění a upravuje takto:

A) Změna předmětu díla

Smluvní strany se dohodly, že dochází ke změně části předmětu díla, a to v částech objektu SO.101, SO 102.1, 102.2 dle těchto níže uvedených změnových listů:

Změnový list č. 134T – SO 101 repliky kování oken a dveří

Změnový list řeší změnu množství replik kování dveří a oken dle skutečnosti. Změna množství kování je z důvodu nových nálezů kování a požadavku památkářů na zpětné uplatnění dochovaného kování.

Změnový list č. 138T – H prvky H01, H69, H87, H96, H130, H133, H134, H135, H136

Změnový list řeší doplnění chybějících H prvků H01, H69, H87, H96, H130, H133, H134, H135, H136. Zhotovitel v průběhu prací na základě provedených průzkumů zjistil, že uvedené výměry H prvků v zasmluvněném soupisu prací jsou nedostačující.

Změnový list č. 139T – 3.NP doplnění deštění D772

Změnový list řeší doplnění 3 ks deštění D 772 ve 3.NP, které nebyly uvedeny ve smluvním soupisu prací. Zhotovitel v průběhu prací upozornil na skutečnost, že ve smluvním rozpočtu chybí 3 ks deštění otvorů ve 3.NP.

Změnový list č. 140T – 1PP doplnění truhlářských prvků

Změnový list řeší doplnění chybějících prací souvisejících s prováděním truhlářských prací v 1.PP. Jedná se úpravy obložení dveří A.09 pro vložení ocelového požárního rámu a posunutí na novou pozici a zkrácení obložky, doplnění a úprava římsy oken N 018. V průběhu stavebních prací zhotovitel upozornil na skutečnost, že navržené řešení v projektové dokumentaci nelze realizovat a je nutné provést změny tak, aby bylo možné do dveřních otvorů vložit původní dveře tak i nové protipožární dveře.

Změnový list č. 250R – Císařská koupelna – textilní potažení stěn

Změnový list řeší textilní potažení stěn včetně dodávky textilních látek v Císařské koupelně. V objektu Císařských lázní byly dodatečně dohledány původní prvky dřevěného obložení stěn koupelny s prvky rámování, ve kterém byly specifickým způsobem nataženy textilní látky.

Změnový list č. 253 – MaR sada měření vlhkosti AHU 03, krov

Změnový list řeší doplnění sady měření vlhkosti k jednotce AHU 03 v krovu. Zhotovitel upozornil na skutečnost, že navržená MaR sada měření vlhkosti AHU 03 umístěná v prostorech krovu se nevejde do požadovaných prostor.

Změnový list č. 291R – Císařská koupelna čalounění nábytku

Změnový list řeší potahové látky na čalounění nábytku v Císařské koupelně. Zhotovitel zpracoval restaurátorský záměr na nábytek v Císařské koupelně. Na základě tohoto restaurátorského záměru a požadavku památkářů je nutné provést čalounění nábytku.

Změnový list č. 292 – SO 101 1.PP podlahové krabice

Změnový list řeší doplnění podlahových krabic v 1.PP, tj. v místnosti -1.021 u vstupu do Atria, v místech pod schody a v místnosti č. -1.003 v místech barového pultu. Umístění těchto krabic je nad rámec projektové dokumentace a smluvního rozpočtu.

Změnový list č. 294 – SO 101 navýšení kabelů k dieselu

Změnový list řeší navýšení délky kabelů vedoucích k diesel agregátu, a to z důvodu změny trasy vedení kabelů. Zhotovitel v průběhu prací zjistil, že nelze realizovat připojení k diesel agregátu, které bylo uvedeno v projektové dokumentaci. V místech, kde měla vést kabeláž, je v kanálech umístěna kanalizace, a proto bylo nutné kabely vést v jiné trase.

Změnový list č. 299 – SO 101 krov servisní lávka nad VZT

Změnový list řeší dodávku a montáž zámečnického prvku 8 do krovu k zajištění servisních přístupů nad VZT. Práce byly provedeny na základě požadavku generálního projektanta.

Změnový list č. 300 – malby

Změnový list řeší dopočítávání maleb v objektu Císařských lázní dle skutečnosti. Zhotovitel v průběhu prací upozornil na skutečnost, že malby v 1.PP chybí ve smluvním rozpočtu. Dále byla na základě provedeného průzkumu stěn zjištěna v 1.NP, 2.NP a 3.NP skutečná barevnost původních maleb. Z tohoto důvodu památkáři požadují tónování maleb (pigmentaci barev) v původní podobě, tj. odlišně od zpracované projektové dokumentace.

Změnový list č. 302 – Čerpání vody

Změnový list řeší čerpání vody z rašelinového pavilonu. Zhotovitel upozornil na skutečnost, že v průběhu prací bylo nutné provádět čerpání podzemní vody z objektu rašelinového pavilonu.

Změnový list č. 303 – ESI doplnění kuchyňek m.č. 3.127, 5.119

Změnový list řeší doplnění elektroinstalace v kuchyňkách. Zhotovitel v průběhu stavebních prací upozornil na skutečnost, že v projektové dokumentaci ani ve smluvním rozpočtu nejsou v místnostech č. 3.127 a 5.119 uvedeny rozvody elektro silnoproudu ani zásuvky v kuchyňských linkách.

Změnový list č. 306T – Doplnění magnetů – okna, dveře

Změnový list řeší doplnění provedených truhlářských úprav oken a dveří pro osazení magnetů dle skutečnosti.

Změnový list č. 307T – 2NP doplnění truhlářských prvků

Změnový list řeší doplnění dvířek do kazety dveří D.422, které jsou umístěné v 2.NP.

Změnový list č. 308 – MaR trafostanice doplnění čidla zaplavení

Změnový list řeší doplnění čidla zaplavení do trafostanice. V průběhu napouštění otopného systému otopnou vodou došlo k zaplavení prostor výměňkové stanice a trafostanice. K dané situaci došlo z důvodu, že při napouštění otopného systému nedošlo k automatickému vypnutí ventilu na dopouštění systému, čímž došlo k vytopení prostor stanice.

Změnový list č. 309T – 3.NP doplnění truhlářských prvků

Změnový list řeší doplnění chybějících prací souvisejících s prováděním truhlářských prací v 3.NP, tj. požadavek na zasklení oken. Jedná se o okna směrem do atria v prostorách bývalých WC.

Změnový list č. 310 – doplnění obvodových lišt vlysových podlah a profilů ve volném prostoru

Změnový list řeší doplnění dodávky a montáže obvodových lišt vlysových podlah v místnostech č. 3.156a, 3.157, 4.102, 5.001, 5.017 a 5.016. Předmětné obvodové lišty chyběly v projektové dokumentaci i smluvním rozpočtu. Dále změnový list dopočítává výrobu a montáž atypických dřevěných ukončovacích profilů kolem schodišť S1, kolem ocelového nosníku v místnosti č. 5.016 a z boku rampy v místnosti č. 1.014.

Změnový list č. 311 – atrium úprava litinových sloupů

Změnový list řeší provedení úprav litinových sloupů. V průběhu stavebních prací vznesli památkáři nový požadavek týkající se povrchové úpravy litinových sloupů.

Změnový list č. 316 – SO 101 krov světlíky – sklopná ramena pro servis osvětlení a požárních hlásičů

Změnový list řeší dodávku a montáž sklopných ramen do prostoru nad světlíky místností č. 5.007 a 5.013 v krovu pro servis osvětlení a hlásičů požáru

Změnový list č. 317 – SO 101 STA stožár na ochoze

Změnový list řeší změnu stožáru STA na ochoze objektu SO 101, a to včetně konzole na stěnu. Důvodem změny stožáru bylo rozšíření požadavku na umístění technologií na stožár a tím zvýšený požadavek na jeho pevnost.

Změnový list č. 318 – lustrhák

Změnový list řeší dodávku a montáž lustrháků pro zavěšení historických svítidel. Zhotovitel v průběhu stavebních prací provedl zkoušky únosnosti stávajících lustrháků a zjistil, že již nevyhovují a nelze na ně bezpečně zavěsit lustry.

Změnový list č. 319 – SO 101 ESI doplnění kabeláže pro chladicí jednotky č. 1 a 9

Změnový list řeší doplnění kabeláže pro chladicí jednotky č. 1 a 9.

Změnový list č. 321 – SO 101 změna prvku Z26

Změnový list řeší změnu prvku Z26 ocelové konstrukce pro chladicí jednotku. Zhotovitel v průběhu stavebních prací navrhl objednateli náhradní řešení na ukotvení ocelové konstrukce pro chladicí jednotku.

Změnový list č. 323R – ZL323R SO 101 Výplně a zasklení Z.18 a Z.19

Změnový list řeší změnu zasklení prvků Z.18 a Z.19, které jsou nainstalovány v prvcích H.12 a H.13 a s tím spojené další úpravy a práce. Jedná se o prostory v 1.NP ve vstupním foyer, dveře do místnosti č. 1.007 Vrátnice a místnosti č. 1.014 plošina pro OSSPO.

Změnový list č. 326R – supraporty vč. šambrán 1.164

Změnový list řeší obnovu prvků supraporty včetně šambrány v místnosti č. 1.164 v 1.NP. Zhotovitel v průběhu prací zjistil a upozornil na skutečnost, že ve smluvím soupisu prací chybí obnova prvků supraporty včetně šambrány v místnosti č. 1.164 Zádveří – zadní vstup v 1.NP.

Změnový list č. 327R – doplnění spár oken s kamenným parapetem

Změnový list řeší doplnění spár ve styku kamenného parapetu po demontáži a zpětné montáži oken.

Změnový list č. 331 – Elektrozámky

Změnový list řeší změnu elektrozámek u požárních dveří A.127, A.77 a A.85.

Změnový list č. 335 – SO 101 Dveře

Změnový list řeší dodávku a montáž dveří D.12 a D.020 dle změny projektové dokumentace a zrušení obnovy dveří D.678 a D.681.

Nově sjednané řešení je blíže specifikováno ve změnových listech č. 134T, 138T, 139T, 140T, 250R, 253, 291R, 292, 294, 299, 300, 302, 303, 306T, 307T, 308, 309T, 310, 311, 316, 317, 318, 319, 321, 323R, 326R, 327R, 331, 335, které jsou součástí tohoto Dodatku č. 16. Změna v projektové dokumentaci DPS č. 010 se týká změnového listu č. 335. Změna v projektové dokumentaci DPS č. 010 byla předána zhotoviteli v dodatku č. 4.

B) Změna ceny díla

Smluvní strany se dohodly, že od okamžiku účinnosti tohoto dodatku se zvyšuje cena díla o 3.747.759,62 Kč bez DPH (slovy: tři miliony sedm set čtyřicet sedm tisíc sedm set padesát devět korun českých a šedesát dva haléřů) tj. 4.534.789,14 Kč s DPH (slovy: čtyři miliony pět set třicet čtyři tisíc sedm set osmdesát devět korun českých a čtrnáct haléřů). Ve změně ceny díla je obsažena hodnota veškerých prací nutných pro provedení změny předmětu díla sjednané v tomto dodatku v jednotlivých Změnových listech č. 134T, 138T, 139T, 140T, 250R, 253, 291R, 292, 294, 299, 300, 302, 303, 306T, 307T, 308, 309T, 310, 311, 316, 317, 318, 319, 321, 323R, 326R, 327R, 331, 335.

Z původních 842.084.604,10 Kč bez DPH (slovy: osm set čtyřicet dva milionů osmdesát čtyři tisíc šest set čtyři korun českých a deset haléřů), tj. 1.018.922.370,96 Kč s DPH (slovy: jedna miliarda osmnáct milionů devět set dvacet dva tisíc tři sta sedmdesát korun českých a devadesát šest haléřů) je tak navýšena cena díla na **845.832.363,72 Kč bez DPH (slovy: osm set čtyřicet pět milionů osm set třicet dva tisíc tři sta šedesát tři korun českých a sedmdesát dva haléřů), tj. 1.023.457.160,10 Kč s DPH (slovy: jedna miliarda dvacet tři milionů čtyři sta padesát sedm tisíc sto šedesát korun českých a deset haléřů).**

Podrobná specifikace změny ceny díla je uvedena ve Změnových listech č. 134T, 138T, 139T, 140T, 250R, 253, 291R, 292, 294, 299, 300, 302, 303, 306T, 307T, 308, 309T, 310, 311, 316, 317, 318, 319, 321, 323R, 326R, 327R, 331, 335, které jsou přílohou č. 2 až 30 tohoto Dodatku č. 16.

C) Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 16 je vyhotoven v elektronické formě.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 16 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Přehled změn a dodatků

Příloha č. 2 - Změnový list č. 134T

Příloha č. 3 - Změnový list č. 138T

Příloha č. 4 - Změnový list č. 139T

Příloha č. 5 - Změnový list č. 140T

Příloha č. 6 - Změnový list č. 250R

Příloha č. 7 - Změnový list č. 253

Příloha č. 8 – Změnový list č. 291R

Příloha č. 9 - Změnový list č. 292

Příloha č. 10 - Změnový list č. 294

Příloha č. 11 - Změnový list č. 299

Příloha č. 12 - Změnový list č. 300

Příloha č. 13 – Změnový list č. 302

Příloha č. 14 - Změnový list č. 303

Příloha č. 15 - Změnový list č. 306T

Příloha č. 16 - Změnový list č. 307T

Příloha č. 17 - Změnový list č. 308

Příloha č. 18 - Změnový list č. 309T

Příloha č. 19 - Změnový list č. 310

Příloha č. 20 - Změnový list č. 311

Příloha č. 21 - Změnový list č. 316

Příloha č. 22 - Změnový list č. 317

Příloha č. 23 - Změnový list č. 318

Příloha č. 24 - Změnový list č. 319

Příloha č. 25 – Změnový list č. 321

Příloha č. 26 - Změnový list č. 323R

Příloha č. 27 - Změnový list č. 326R

Příloha č. 28 - Změnový list č. 327R

Příloha č. 29 - Změnový list č. 331

Příloha č. 30 - Změnový list č. 335

3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 16 v Registru smluv provede Objednatel, přičemž je povinen Zhotoviteli písemně oznámit uveřejnění tohoto dodatku č. 16 v Registru smluv do dvou pracovních dnů ode dne jeho uveřejnění. Kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka (i7vcy29). Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednavatele. Neprovede-li objednavatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv Dodatek č. 16 v jím požadovaném rozsahu.
5. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 16 a prohlašují, že si dodatek č. 16 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 16 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
6. Objednatel uznává plnění spočívající v realizaci stavebních prací provedených v rámci předmětných změnových listů, které byly Zhotovitelem provedeny již před uzavřením tohoto dodatku č. 16.
7. Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 769/06/23 ze dne 12.06.2023.

Objednatel

Zhotovitel

.....
Karlovarský kraj
Ing. Petr Kulhánek
hejtman

.....
**„Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP -
Metrostav“**
Luděk Kostka
předseda představenstva

a

Ivan Havel

člen představenstva

Přehled změn a dodatků

Název akce:		Identifikační č. akce EDS/SMVS:	134D221000001
Název veřejné zakázky:	Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary	Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Původní hodnota závazku (cena sjednaná ve smlouvě bez DPH):	684 971 087,52 Kč		

Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)
				-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
1	Změna stavbyvedoucího, změna oprávněné osoby za zhotovitele	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Změnový list č. 001 - Alternativní řešení zajištění stavební jámy	2	-102 557,88	0,00	0,00	10 424 406,72	10 484 918,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 697 268,69	4 534 199,48
3	Změnový list č. 002 - SO 101 1.PP Bourání příček a parapetů, realizace nových příček zděných a SDK	3	94 373,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 258,42	109 632,14	0,00	0,00
4	Změnový list č. 003 - SO 102.1 Demontáž stropů světlíků, odvoz skleněných dlaždic	3	31 939,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 133,82	43 072,88	0,00	0,00
5	Změnový list č. 004 - SO 102.1 Vyklizení 1. PP	3	59 663,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 663,11	0,00	0,00
6	Změnový list č. 005 - SO 102.1 Demontáž horkovodní přípojky	3	48 524,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 524,24	0,00	0,00
7	Změnový list č. 006 - SO 101, 102.1 Demontáž a odvoz litinových sloupů	3	52 701,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 701,72	0,00	0,00
8	Změnový list č. 007 - SO 101 Zemní práce pro vnitřní ležatou kanalizaci	3	641 642,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 642,54	0,00	0,00
9	Změnový list č. 008 - SO 101 Zemní práce pro anglické dvorky	3	1 359 754,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 368,01	2 727 122,35	0,00	0,00
10	Změnový list č. 010 - SO 101 3. NP Vybourání ocelových profilů ve dveřních otvorech	3	15 951,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539,84	18 491,65	0,00	0,00
11	Změnový list č. 011 - SO 101 2. NP Zrušení podchytávek, doplnění profilů jackel 180/80/3 pod stávající okna	3	-150 098,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 016,47	29 918,29	0,00	0,00
12	Změnový list č. 012 - SO 101 Atrium - bourání základů v kanálu	3	43 586,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 586,28	0,00	0,00
13	Změnový list č. 021 - SO 101 Provedení adhezního můstku na obvodovém zdivu v anglických dvorcích	3	-2 806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 632,11	84 826,03	0,00	0,00
14	Změnový list č. 022 - SO 101 1. PP Poklop do revizní šachty kanalizace X 21	3	8 475,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 475,91	0,00	0,00
15	Změnový list č. 023 - IO 105 Venkovní kanalizace, D.1.4.1 - ZTI - přípojka kanalizace P1	3	1 327 898,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 898,59	0,00	0,00
16	Změnový list č. 030R SO 101 Nově nalezené historicky cenné prvky z pasportizace 1. část	3	3 094 672,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 672,47	0,00	0,00
17	Změnový list č. 013 SO 101 - Zemní práce uvnitř objektu	4	1 416 202,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 202,19	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Změnový list č. 015 SO 101 - 1.PP Bourání příček, podchycení osazením L profilů, nové příčky dle změny PD č. 008	4	192 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,65	194 989,41	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Změnový list č. 016 SO 101 - Část A krov statické zajištění	4	61 760,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 760,96	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Změnový list č. 018 SO 101 - Sanace obvodového zdiva pilířů u vstupních schodišť	4	238 868,57	0,00	0,00	0,00	0,00	18 073,44	256 942,01	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Změnový list č. 024 SO 101 - 3.NP stažení stropu	4	276 905,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 905,55	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Změnový list č. 025 SO 101 - Konstrukce vstupních schodišť	4	773 587,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 587,28	0,00	0,00
23	Změnový list č. 027 SO 101 - Demontáž karuselu	4	-13 039,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13 039,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Změnový list č. 028 SO 101 - Sřecha - skladby SV78, 79	4	-373 682,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 125,88	1 113 443,63	0,00	0,00

Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ)		Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)		Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)		Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)		Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)	
				-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
25	Změnový list č. 029 SO 101 - Sanace otvorů v podlahách po vybourání van	4	813 184,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 033,70	853 217,78	0,00	0,00
26	Změnový list č. 031 SO 101 - Fasádní lešení kolem objektu	4	-1 533 129,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 180 594,06	5 647 464,51
27	Změnový list č. 033 SO 101 - 1. PP - 3. NP SDK příčky	4	1 422 297,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 297,96	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Změnový list č. 036 SO 101 - 3. NP sanace ŽB stropu	4	657 791,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 791,41	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Změnový list č. 037 SO 101 - 1.PP - dozdivky parapetů	4	67 924,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 924,09	0,00	0,00
30	Změnový list č. 049 SO 101 - 1. PP atrium skladba SE 1	4	66 814,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 814,38	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Změnový list č. 050 SO 101 - Krov - skladby podlah SV53, 54	4	189 812,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 177,71	1 067 989,77	0,00	0,00
32	Změnový list č. 051 SO 101 - 1. PP - 3. NP ocelové prvky	4	158 437,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13 141,18	171 578,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Změnový list č. 052 SO 101 - 3. NP spoje sekundárních stropnic	4	261 775,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 775,98	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Změnový list č. 060 SO 101 - 2. PP, 1. PP - podchycení chodbové stěny u výtahu V5	4	27 075,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,82	28 120,14	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Změnový list č. 062 SO 101 - 2. PP atrium - otlučení omítky v kanále	4	33 679,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 679,61	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Změnový list č. 067 SO 101 - 2. NP m.č. 3.004 - demontáž keramického obkladu	4	14 989,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 989,99	0,00	0,00
37	Změnový list č. 070 SO 101 - 2. PP atrium - sanační špric v kanále	4	33 241,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 241,33	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Změnový list č. 058R SO 101 - Zanderův sál – nové nálezy restaurátorských prvků - 19.století	5	5 628 520,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 628 520,75	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Změnový list č. 059R - SO 101 - Ostatní nové nálezy restaurátorských prvků - 19.století	5	2 310 353,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 353,94	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Změnový list č. 014 SO 101 - Anglické dvorky – monolity	6	325 318,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 318,59	0,00	0,00
41	Změnový list č. 039 SO 101 1.PP – Podchycení podesty hlavního schodiště	6	1 999 444,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 444,65	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Změnový list č. 048 SO 102.1 - Odečet povrchových úprav	6	-489 215,40	0,00	0,00	494 523,82	5 308,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Změnový list č. 054 SO 101 - Krov - skladby podlah SV 51,52	6	87 130,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 130,52	0,00	0,00
44	Změnový list č. 056 SO 101 – Sřecha břídlice – skladba SV 77	6	754 979,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 979,73	0,00	0,00
45	Změnový list č. 063 SO 101 – Krov – požární ochrana ocelové kce pro VZT	6	205 809,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 809,46	0,00	0,00
46	Změnový list č. 064 SO 101 – Výztuž do monolitů	6	253 074,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 601,26	409 676,05	0,00	0,00
47	Změnový list č. 065 SO 101 – Sřecha část B – nátěr okrasné masky	6	118 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 294,12	0,00	0,00
48	Změnový list č. 068 SO 101 - Mansardová sřecha – klempířské a tesářské kce	6	-184 702,23	0,00	0,00	0,00	0,00	840 242,73	655 540,50	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Změnový list č. 073 SO 101 – Odečet Z24 mosazná lišta	6	-211 179,14	0,00	0,00	211 179,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Změnový list č. 075 SO 102.1 – Zazdivky otvorů stěn po izolaci	6	29 063,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 063,67	0,00	0,00
51	Změnový list č. 076 IO 105 - Přípojka kanalizace – výkopy	6	54 959,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 075,40	227 034,86	0,00	0,00

Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)
				-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
52	Změnový list č. 077 SO 101 - 1.NP m.č. 1.007 požární roleta, SDK předstěna	6	11 250,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,63	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Změnový list č. 079 SO 101 - Krov skladby podlah SV53,54 navýšení výměr	6	179 997,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 997,64	0,00	0,00
54	Změnový list č. 080 SO 101 - Vnější fasáda - skladby SS26, SS28 a SS55	6	-8 943 540,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 641,80	130 729,04	32 870,22	22 845 025,15	13 328 702,09
55	Změnový list č. 081 SO 101 - 3.NP sešití trhlín vrchního límce kleneb	6	223 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Změnový list č. 083 SO 101 - Krov část A - zabetonování stávajících kominů	6	22 225,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 225,52	0,00	0,00
57	Změnový list č. 085 SO 101 - 1.PP zaplentování ocelových nosníků	6	173 079,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 079,52	0,00	0,00
58	Změnový list č. 087 SO 102.1 - Provizorní podepření stěny Rašelínového pavilonu	6	18 184,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 184,40	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Změnový list č. 088 SO 101 - Poklapy X013 do mezipater	6	53 854,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 854,64	0,00	0,00
60	Změnový list č. 089 SO 101 - 1.PP separační vrstva stěn kanálů	6	263 830,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 667,08	378 497,92	0,00	0,00
61	Změnový list č. 091 SO 102.1 - Výkop pro V7 Rozpojení balvanu cevamiřem	6	11 692,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 692,88	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Změnový list č. 092R SO 101 - Krov 2 ks prvku F91	6	18 516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 516,50	0,00	0,00
63	Změnový list č. 094 SO 101 - Zanderův sál - odstranění lepidla na bázi asfaltu	6	84 698,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 698,07	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Změnový list č. 096R SO 101 - Výměna kamenných desek soklu exteriéru a balustrády	6	1 531 245,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 105,00	1 771 350,46	0,00	0,00
65	Změnový list č. 102 SO 101 - 1.PP změna podchycení podesty hlavního schodiště	6	169 760,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 760,75	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Změnový list č. 104 SO 101 - 2.PP atrium stěny kanálů	6	80 006,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 006,81	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Změnový list č. 108 SO 101 - 1.PP falešné klenby	6	40 968,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 968,34	0,00	0,00
68	Změnový list č. 117 SO 101 - Atrium - základy vestavby	6	3 110 875,08	0,00	0,00	0,00	3 110 875,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Změnový list č. 041T SO 101 - Dveře nově zadané repliky	7	308 126,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 017,82	3 121 144,05	0,00	0,00
70	Změnový list č. 042T SO 101 - Okna nové repliky	7	-314 150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 547,38	971 397,28	0,00	0,00
71	Změnový list č. 061 SO 102.1 - Monolity - výztuž, bednění	7	-340 328,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 918,83	553 589,90	0,00	0,00
72	Změnový list č. 111R SO 101 - Nově nalezené historicky cenné prvky z pasportizace - 2. část	7	1 589 463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	265 481,60	1 854 944,80	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Změnový list č. 115 SO 102.1.2 - Kanalizační přípojka	7	599 871,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 871,29	0,00	0,00
74	Změnový list č. 120 SO 101 - Vnější fasáda - patinace	7	4 199 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199 552,50	0,00	0,00
75	Změnový list č. 122T SO 101 - Okna demontáž rámu	7	249 319,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 319,16	0,00	0,00
76	Změnový list č. 123T SO 101 - Kotvení oken N 609 v 5.NP	7	364 281,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 281,48	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Změnový list č. 124T SO 101 - Folie zadívaných oken u výtahových šachet	7	9 205,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 205,36	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Změnový list č. 125T SO 101 - Instalace NO na portály dveří	7	11 833,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 833,20	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Změnový list 126T SO 101 - Okna instalace magnetů	7	79 768,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 768,35	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Změnový list 128T SO 101 - Dveře individuální opravy	7	2 777 706,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 706,92	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Změnový list 129T SO 101 - Okna individuální opravy	7	6 008 835,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 008 835,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ)		Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)		Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)		Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)		Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)	
				-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
82	Změnový list 146R SO 101 - Císařská koupelna průzkum obkladu a klenby	7	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Změnový list 170 - Změna Z3 - úpravy pro vestavbu sálu do atria	8	70 145 705,43	0,00	0,00	10 230 354,46	62 156 522,08	0,00	0,00	13 330 102,15	31 549 639,96	1 221 449,34	1 221 449,34
84	Změnový list 020 - SO 101 1. PP jádrové vrty	9	989 998,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 998,81	0,00	0,00
85	Změnový list 057 - SO 101 ÚT revize R01 rozvody v chodbách a R02 záměna OT	9	-125 262,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 750,90	1 375 488,12	0,00	0,00
86	Změnový list 084 - SO 101 krov ocel.kce pro VZT	9	1 552 970,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 278,22	2 779 248,23	0,00	0,00
87	Změnový list 095 - VZT zařízení č. 8	9	770 297,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 994,69	798 292,17	0,00	0,00
88	Změnový list 097 - VZT zařízení č. 6.01 a 6.02	9	16 433,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 433,55	0,00	0,00
89	Změnový list 105 - SO 101 fasáda atria - skladba SV37	9	7 546 668,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 546 668,06	0,00	0,00
90	Změnový list 107 - SO 101 3.NP m.č. 5.005 skladba podlahy SV37	9	28 728,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 728,15	0,00	0,00
91	Změnový list 109 - část B, stavební úpravy pro kabelové vedení	9	157 281,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 281,07	0,00	0,00
92	Změnový list 112 - SO 101 část A 1.PP omítky rovných stropů	9	80 884,44	0,00	0,00	0,00	0,00	54 432,92	135 317,36	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Změnový list 113 - SO 101 část A, 1. PP tepelně izolační omítka SV40	9	131 229,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 036,52	159 266,26	0,00	0,00
94	Změnový list 114 - SO 101 část A střecha oprava stávajícího žlabu	9	100 042,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 042,67	0,00	0,00
95	Změnový list 118 - VZT zařízení č. 12.04a 13.01-04	9	-578 154,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 539,78	55 384,86	0,00	0,00
96	Změnový list 119 - SO 101 Sanace - VZT zařízení č. 21.06	9	25 603,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 603,56	0,00	0,00
97	Změnový list 141 - SO 102.1 hydroizolace SV911 - asfaltový pás	9	15 392,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 392,31	0,00	0,00
98	Změnový list 144 - SO 102.1 zámečnický prvek Z985	9	68 061,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 061,87	0,00	0,00
99	Změnový list 148 - SO 101 střecha - opravy okrasné masky	9	57 145,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 145,98	0,00	0,00
100	Změnový list 159 - SO 101 3.NP sanace plísni mansardových oken	9	36 528,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 528,93	0,00	0,00
101	Změnový list 161 - SO 101 krov nosná kce žlabů pro MaR, ESI, ESL	9	455 507,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 141,45	534 649,24	0,00	0,00
102	Změnový list 162 - SO 101 atrium kamenné obruby E16	9	83 188,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 437,11	101 625,54	0,00	0,00
103	Změnový list 164 - SO 101 1.PP tech. Místnosti - SV23, SV25 změna nášlapné vrstvy podlah	9	14 275,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 989,89	45 265,03	0,00	0,00
104	Změnový list 165 - SO 101 ESI změna světlidel M1, M2	9	3 408 125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 874,30	4 725 000,00	0,00	0,00
105	Změnový list 173 - SO 101 3. NP m.č. 5.001, 5.016 osazení I profilů	9	17 034,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 034,78	0,00	0,00
106	Změnový list 174 - SO 101 skladby SS30, 34 sádrová stěrka na stěny	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 397,69	1 102 397,69
107	Změnový list 175 - SO 101 šablonová nástěnná výmalba iluzivních tapet a fládrování	9	7 300 000,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,38	0,00	0,00
108	Změnový list 181 - SO 101 VZT přesun komínů z č. 8 do č. 13 a č. 7 do č. 10	9	-210 050,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 850,86	86 800,65	0,00	0,00
109	Změnový list 182 - SO 101 VZT přesun komínů č. 60 do č. 66	9	-118 501,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 568,00	30 066,61	0,00	0,00
110	Změnový list 183 - SO 101 VZT zařízení č. 2.02 a č. 5	9	201 376,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 196,77	424 572,93	0,00	0,00
111	Změnový list č. 069 - SO 101 bourání, zazdívký pro instalace	10	2 489 219,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 219,70	0,00	0,00
112	Změnový list č. 143 - SO 101 VZT Zanderův sál zařízení č. 3.01 a 4	10	220 268,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 931,05	437 199,83	0,00	0,00

Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ)		Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)		Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)		Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)		Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)	
				-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
113	Změnový list č. 145 – SO 101 střecha – oprava hranatého římsového žlabu	10	806 054,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 054,05	0,00	0,00
114	Změnový list č. 147R – SO 101 část A krycí plechy pod iluzivní šapety	10	208 042,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 042,18	0,00	0,00
115	Změnový list č. 151 – SO 101 ÚT revize R05 změna dimenze potrubí a stoupačky 16.1	10	96 169,03	0,00	0,00	0,00	0,00	57 145,82	153 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Změnový list č. 156R – SO 101 zámečnické prvky Z.071 a Z.085	10	18 900,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Změnový list č. 157 – SO 101 hromosvod	10	341 763,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 763,46	0,00	0,00
118	Změnový list č. 163 – SO 101 3.NP stavební úpravy oken N609	10	36 260,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 260,54	0,00	0,00
119	Změnový list č. 166R – SO 101 Zanderův sál demontáž a zpětná montáž dřevěného obložení – restaurátorské práce	10	135 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 054,00	0,00	0,00
120	Změnový list č. 167 – SO 101 požární zakrytí stávajících sopouchů	10	216 917,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 917,34	0,00	0,00
121	Změnový list č. 168R – SO 101 Demontáž a zpětná montáž H prvků	10	152 785,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 785,97	0,00	0,00
122	Změnový list č. 172 – SO 101 vlysy – doplnění bordur a výměr do m. č. 1.007 a 1.014	10	204 539,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 222,26	410 761,40	0,00	0,00
123	Změnový list č. 178 – SO 101 1.PP změny m.č. -1.016	10	63 845,62	0,00	0,00	55 593,61	119 439,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Změnový list č. 180 – SO 101 ESI – revize světel mimo dobových	10	552 811,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 041,28	1 387 852,99	0,00	0,00
125	Změnový list č. 186 – SO 101 2.PP profikarbonatační nátěr	10	203 405,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 405,42	0,00	0,00
126	Změnový list č. 187R – Císařská koupelna	10	1 097 536,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 357,67	2 051 894,37	0,00	0,00
127	Změnový list č. 188 – SO 101 změna nášlapné vrstvy SV41	10	-180 619,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 477,37	159 857,84	0,00	0,00
128	Změnový list č. 191 – SO 101 1.PP koupelny změna PD č.057	10	873 123,01	0,00	0,00	21 858,20	894 981,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Změnový list č. 192 – SO 101 samonivelační potěr pod podlahové stěrky	10	605 217,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 217,58	0,00	0,00
130	Změnový list č. 194 – Fungicidní úprava omítek – plísňé prvků dle Y	10	363 698,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 698,99	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Změnový list č. 199 – SO 101 odečet mikropiloty M1083	10	-83 233,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 233,02	0,00	0,00	0,00
132	Změnový list č. 201 – SO 101 přesřikání koncových prvků elektro	10	155 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 060,00	0,00	0,00
133	Změnový list č. 204R– část A střecha – oprava akroterie	10	15 848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 848,70	0,00	0,00
134	Změnový list č. 208 – SO 101 část A střecha – oprava původní břidlice	10	54 635,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 635,87	0,00	0,00
	Změnový list č. 055 - krov SDK	11	2 493 134,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 362,48	3 370 497,29	0,00	0,00
	Změnový list č. 132T - SO 101 repase zazděných oken N 602	11	10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 960,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 135T - 3.NP replika a repase zazděných oken N609	11	63 698,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 698,37	0,00	0,00
	Změnový list č. 155R - SO 101 chodby 1.NP iluzivní malby kleneb	11	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 185 - SO 101 1.NP kamenný parapet m.č. 1.007	11	17 900,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,46	0,00	0,00
	Změnový list č. 195 - SO 101 adhezní můstek pro odstranění latexových nátěrů	11	183 185,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 185,05	0,00	0,00

Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ)		Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)		Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)		Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)		Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)	
				-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
	Změnový list č. 206 - SO 101 rámečky podlahových krabic do výšů	11	324 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 970,70	353 915,40	0,00	0,00
	Změnový list č. 207 - SO 101 VZT změna izolací zařízení 3.01 a 4.01	11	-206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 956,65	1 252 750,65	0,00	0,00
	Změnový list č. 209 - SO 101 protipožární nátěr ocelových dřevěných kcí	11	726 663,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 663,03	0,00	0,00
	Změnový list č. 211R - SO 101 nápis na západní a jižní fasádě	11	236 764,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 764,16	0,00	0,00
	Změnový list č. 213R - SO 101 Zachování fragmentů původních maleb, m.č. 5.502	11	48 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 240,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 220 - SO 101 záfuky optiky CETIN	11	32 479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 479,20	0,00	0,00
	Změnový list č. 227 - SO 101 ESL kamera na čelní fasádu nad hlavním vstupem	11	42 522,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 522,54	0,00	0,00
	Změnový list č. 026 - část B 2.NP sanace kleneb	12	397 190,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 190,34	0,00	0,00
	Změnový list č. 040 - 3.NP SDK požární úprava dveří	12	58 731,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 731,19	0,00	0,00
	Změnový list č. 071 - SO 101 MaR přesun rozvaděčů	12	286 836,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 836,90	0,00	0,00
	Změnový list č. 072 - SO 101 základy venkovních ramp	12	618 055,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 055,90	0,00	0,00
	Změnový list č. 074 - SO 101 bourání a TI - skladby střechy SV55, 56	12	1 059 227,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 816,13	1 239 043,51	0,00	0,00
	Změnový list č. 078 - SO 101 změna sřešní krytiny - skladby SV55, SV56	12	27 369,44	0,00	0,00	0,00	0,00	359 524,04	386 893,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 086 - vnější fasáda - ZMĚNA	12	-2 500 588,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 629 708,04	10 129 119,76	0,00	0,00
	Změnový list č. 101 - přidružené m.č. 1.005 a 1.012 malby	12	24 043,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 043,36	0,00	0,00
	Změnový list č. 136T - m. č. 3.007, 3.015 doplnění dřevěného obložení	12	95 962,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 962,15	0,00	0,00
	Změnový list č. 142 - SO 101 VZT úpravy pro požární klapky	12	27 799,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 799,69	0,00	0,00
	Změnový list č. 176R - Nově nalezené historicky cenné prvky z pasportizace - Lustry	12	925 980,25	0,00	0,00	0,00	199 665,00	0,00	0,00	364 133,00	1 090 448,25	0,00	0,00
	Změnový list č. 189R - SO 101 Konzervace a fixace iluzivních vzorů v koupelnách	12	9 894,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 894,76	0,00	0,00
	Změnový list č. 193 - SO 101 vnitřní omítky	12	-5 601 000,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 581 734,68	3 980 734,01	0,00	0,00
	Změnový list č. 197 - SO 101 VZT krov - přesun potrubí	12	155 116,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 116,45	0,00	0,00
	Změnový list č. 212R - změna výmalby stropu v m. č. 3.004 a 3.017	12	-713 788,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 522,94	757 734,22	0,00	0,00
	Změnový list č. 217 - SO 101 zámečnické prvky	12	22 836,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 950,27	284 786,73	0,00	0,00
	Změnový list č. 218 - SO 101 stěrky, obklady koupelen	12	710 934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 934,40	0,00	0,00
	Změnový list č. 219 - SO 101 ESI doplnění napájení ESL	12	209 282,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 282,31	0,00	0,00
	Změnový list č. 221R - Oprava a obnovení sádrových soklů	12	808 778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 778,80	0,00	0,00
	Změnový list č. 224R - SO 101 Omítky chodby 3.010	12	206 253,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 253,29	0,00	0,00
	Změnový list č. 225 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	12	1 700 967,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 003,89	0,00	1 129 963,67	0,00	0,00
	Změnový list č. 226 - SO 101 atrium - odečet prvku X18 a stavební úpravy otvorů	12	109 212,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 807,28	177 019,33	0,00	0,00
	Změnový list č. 228 - SO 101 m. č. 1.012, 1.013 bourání rabičové příčky a nová vyzdívka	12	22 219,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 219,31	0,00	0,00
	Změnový list č. 230 - SO 101 ZTI požární vodovod	12	23 549,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 549,84	0,00	0,00

Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)
				-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
	Změnový list č. 231 - SO 101 ZTI změna materiálu vodovodního potrubí	12	37 096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 377,20	88 474,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 235 - SO 101 atrium VZI záměna TI za nátěry	12	-359 075,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 754,95	320 679,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 236 - PD elektro dle požadavků ČEZ	12	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 240R - SO 101 replika mřížek dle Z75	12	87 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 676,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 242R - SO 101 Štukové stropy L108	12	97 870,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 870,36	0,00	0,00
	Změnový list č. 247 - SO 102 Trafostanice rozvaděč VN	12	267 064,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 064,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 082 - SO 101 krov - servisní přístupy	13	359 856,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 856,06	0,00	0,00
	Změnový list č. 103R - Hprvky H16, H20, H22, H32, H39, H46, H106 a H121 dle skutečností	13	427 884,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 178,60	798 062,93	0,00	0,00
	Změnový list č. 106 - 1. NP změna prvku X29 - plošina pro invalidy	13	-816 827,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 989,43	161 162,07	0,00	0,00
	Změnový list č. 210 - Skladba balkonů	13	147 797,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 505,64	175 302,79	0,00	0,00
	Změnový list č. 215 - Zákryt anglických dvorků	13	1 021 588,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 588,96	0,00	0,00
	Změnový list č. 216R - SO 101 úpravy štuků protipožárních stěn	13	311 086,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 086,28	0,00	0,00
	Změnový list č. 223 - SO 102.1 Dieselagregát - odkouření	13	135 321,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 160,74	168 482,12	0,00	0,00
	Změnový list č. 229R - 1. PP doplnění šambrán oken a dveří	13	68 700,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 700,03	0,00	0,00
	Změnový list č. 238 - SO 101 1. PP parapety	13	203 105,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 105,97	0,00	0,00
	Změnový list č. 241 - SO 101 atrium ZTI dešřové svody	13	1 673 553,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 632,70	1 807 186,43	0,00	0,00
	Změnový list č. 243R - Štukové prvky - výměry dle skutečností	13	6 988 395,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 988 395,76	0,00	0,00
	Změnový list č. 248R - SO 101 dekor. Sklo G30 - doplnění bezpečnostní fólie	13	59 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 949,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 249R - SO 101 H prvky H21, H45, H71, H72, H72a, H74, H80, H81, H82 dle skutečností	13	364 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 928,35	656 415,35	0,00	0,00
	Změnový list č. 255 - SO 101 BUS moduly nouzové osvětlení	13	659 257,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 257,16	0,00	0,00
	Změnový list č. 256 - SO 101 SW prodeje vstupenek	13	-249 387,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 387,31	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 257 - SO 101 Zanderův sál - mosazné rámečky poklopů	13	49 393,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 393,23	0,00	0,00
	Změnový list č. 258 - 2. PP SV07 bourání potěrů	13	93 430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 430,50	0,00	0,00
	Změnový list č. 261 - SO 101 úpravy prosklených stěn S201, S202	13	508 793,61	0,00	0,00	0,00	508 793,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 262 - SO 101 ÚT - změny OT	13	211 619,32	0,00	0,00	0,00	21 211,30	0,00	0,00	41 455,01	231 863,03	0,00	0,00
	Změnový list č. 265 - SO 101 krycí dvířka ÚT v chodbách	13	50 325,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 325,08	0,00	0,00
	Změnový list č. 269 - SO 101 EPS - držáky lineárů	13	21 543,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 543,49	0,00	0,00
	Změnový list č. 271 - SO 101 VZI odečet digestoře	13	-27 457,25	0,00	0,00	27 457,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 260 - Sadové úpravy	14	-117 207,97	0,00	0,00			722 535,53	605 327,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 281 - So 101 MaR pro požární klapky	14	259 473,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 473,06	0,00	0,00
	Změnový list č. 282 - Dopravní řešení 1. etapa	14	1 176 095,12	0,00	0,00	0,00	0,00	60 517,80	1 236 612,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 121T - 1.NP pokladny A71 a A72	15	200 466,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 466,84	0,00	0,00
	Změnový list č. 133T - Vstupní portál A63	15	431 927,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 927,07	0,00	0,00
	Změnový list č. 137T - 1.NP demontáž a zpětná montáž portálů ve vestibulu	15	162 149,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 149,09	0,00	0,00
	Změnový list č. 198 - 3. NP změna oken N605	15	99 864,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 540,36	144 404,92	0,00	0,00

Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ)		Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)		Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)		Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)		Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)	
				-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
	Změnový list č. 200R - SO 101 doplnění malby špalet oken a dveří	15	79 215,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 215,98	0,00	0,00
	Změnový list č. 203R - SO 101 část A a B, krycí plechy pod malby	15	249 063,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 063,80	0,00	0,00
	Změnový list č. 232 - SO 101, 102.1 VZT požární ucpávky	15	432 754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 754,40	0,00	0,00
	Změnový list č. 244 - SO 101 sanace trhlin podlah	15	135 508,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 508,97	0,00	0,00
	Změnový list č. 264 - SO 101 CCTV změna PD	15	456 058,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 058,29	0,00	0,00
	Změnový list č. 272 - SO 101 VZT dopojení zvlhčovačů	15	134 763,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 763,75	0,00	0,00
	Změnový list č. 273R - Nově nalezené historicky cenné prvky z pasportizace - 3. částí - schodiště	15	258 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 796,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 274 - SO 101 chodby 1.PP až 2.NP zainjektování postupů pro rozvody ÚT	15	219 782,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 782,83	0,00	0,00
	Změnový list č. 275 - SO 101 3.NP úpravy oken do atria	15	104 642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 642,24	0,00	0,00
	Změnový list č. 279 Trafostanice úpravy	15	134 028,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 028,28	0,00	0,00
	Změnový list č. 286 - 1.NP doplnění klávesnice a magnetu do prosklených stěn S201, 202	15	79 155,61	0,00	0,00	0,00	79 155,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 287R - SO 101 Repliky linkového orámování stěn na schodištích a podestách 5.502 a 5.503	15	48 987,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 987,62	0,00	0,00
	Změnový list č. 288 - ESL atrium zakončení kabelů pro AV techniku	15	66 594,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 594,60	0,00	0,00
	Změnový list č. 293 - SO 101 chlazení doplnění split jednotek	15	41 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 076,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 296 - Elektro - požární ucpávky	15	630 868,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 660,71	678 529,08	0,00	0,00
	Změnový list č. 297 - 1.PP propojení KNX-DMX	15	78 634,00	0,00	0,00	0,00	78 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 298 - ESI 2.NP rozvody ve štukových stropech L108	15	74 217,87	0,00	0,00	0,00	74 217,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 304R - SO 101 pískovcové podstavce nájezdových ramp	15	66 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 740,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 305 - Příprava pro venkovní osvětlení na stožárech	15	153 223,03	0,00	0,00	0,00	153 223,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 134T - SO 101 repliky kování oken a dveří	16	197 346,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 915,69	1 620 262,40	0,00	0,00
	Změnový list č. 138T - H prvky H01, H69, H87, H96, H130, H133, H134, H135, H136	16	525 190,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 190,29	0,00	0,00
	Změnový list č. 139T - 3.NP doplnění děštění D772	16	126 955,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 955,16	0,00	0,00
	Změnový list č. 140T - 1.PP doplnění truhlářských prvků	16	20 493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 493,20	0,00	0,00
	Změnový list č. 250R - Císařský koupelna - textilní potažení stěn	16	284 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 250,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 253 - MaR sada měření vlhkosti AHU 03, krov	16	36 041,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 041,90	0,00	0,00
	Změnový list č. 291R - Císařská koupelna čalounění nábytku	16	140 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 370,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 292 - SO 101 1.PP podlahové krabice	16	51 789,84	0,00	0,00	0,00	51 789,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 294 - SO 101 navýšení kabelů k dieselu	16	156 595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 595,60	0,00	0,00
	Změnový list č. 299 - SO 101 krov servisní lávka nad VZT	16	98 424,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 424,30	0,00	0,00
	Změnový list č. 300 - malby	16	626 361,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 361,55	0,00	0,00

Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)
				-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
	Změnový list č. 302 - čerpání vody	16	497 052,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 052,20	0,00	0,00
	Změnový list č. 303 - ESI doplnění kuchyně m.č. 3.127, 5.119	16	110 974,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 974,81	0,00	0,00
	Změnový list č. 306T - Doplnění magnetů - okna, dveře	16	134 010,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 010,83	0,00	0,00
	Změnový list č. 307T - 2.NP doplnění truhlářských prvků	16	7 142,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 142,32	0,00	0,00
	Změnový list č. 308 - MaR trafostanice doplnění čidla zaplavení	16	13 219,02	0,00	0,00	0,00	13 219,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 309T - 3.NP doplnění truhlářských prvků	16	17 863,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 863,05	0,00	0,00
	Změnový list č. 310 - Doplnění obvodových lišt vlysových podlah a profilů ve volném prostoru	16	159 597,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 597,46	0,00	0,00
	Změnový list č. 311 - Atrium úprava lišinových sloupů	16	13 079,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 079,77	0,00	0,00
	Změnový list č. 316 - SO 101 krov světlíky - sklopná ramena pro servis osvětlení a požárních hlásičů	16	173 357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 357,75	0,00	0,00
	Změnový list č. 317 - SO 101 STA stožár na ochoze	16	40 572,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 572,01	0,00	0,00
	Změnový list č. 318 - Lustrháky	16	49 733,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 733,28	0,00	0,00
	Změnový list č. 319 - SO 101 ESI doplnění kabeláže pro chladicí jednotky č. 1 a 9	16	47 349,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 349,04	0,00	0,00
	Změnový list č. 321 - SO 101 změna prvku Z26	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 359,38	35 359,38
	Změnový list č. 323R - SO 101 Výplně a zasklení Z.18 a Z.19	16	23 650,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 650,20	0,00	0,00
	Změnový list č. 326R - Supraporty vč. šambrán 1.164	16	25 449,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 449,02	0,00	0,00
	Změnový list č. 327R - Doplnění spár oken s kamenným parapetem	16	182 085,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 085,28	0,00	0,00
	Změnový list č. 331 - Elektrozámký	16	49 827,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 758,20	112 585,50	0,00	0,00
	Změnový list č. 335 - SO 101 Dveře	16	-61 022,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 010,39	67 988,12	0,00	0,00
			0,00										
			0,00										
	CELKEM		160 861 276,20	0,00	0,00	21 465 373,20	77 970 853,35	2 407 640,39	31 319 331,35	62 652 188,51	149 308 815,42	37 082 094,31	25 869 572,49
	CELKEM (v %)		23,48%	*Kliknutím na toto pole dojde k přidání nového řádku za poslední výskyt doplněného (neprázdného) pole ve výše uvedené tabulce.									

Souhrnný přehled celkové ceny včetně změn

Popis	Cena
Původní smlouva	684 971 087,52
Dodatek č. 1	0,00
Dodatek č. 2	-102 557,88
Dodatek č. 3	6 626 279,53
Dodatek č. 4	4 787 024,98
Dodatek č. 5	7 938 874,69
Dodatek č. 6	-6 982,78

Hodnota změny ve vztahu k § 222 odst. 4 ZZVZ	Hodnota změny ve vztahu k § 222 odst. 5 ZZVZ	Hodnota změny ve vztahu k § 222 odst. 6 ZZVZ	Cenový nárůst související se změnou podle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ (ve smyslu ust. § 222 odst. 9)
99 436 226,55 Kč	4,92%	30,94%	16,87%
14,5168501798%			

Změnový list č. 134T

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 10. 3. 2023

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

SO 101 repliky kování oken a dveří

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

197 346,71 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

Tento ZL řeší změnu množství replik kování u dveří a oken s ohledem na nové nálezy a požadavky OPP.

Změnový list č. 134T

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:


Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:


Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- rozpočet

117a		767858002	D+M Oliva V52 trn			
	PP		D+M Oliva V52 trn			
	VV		133 kusů			133,00
117b		767858003	D+M Oliva V52 rozvora			
	PP		D+M Oliva V52 rozvora			
	VV		64 kusů			64,00
118	K	76711115R	D+M V54 Okenní kování : Půlolina hladká, rovná, bližší a přesná specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005	kus		16,00
	PP		D+M V54 Okenní kování : Půlolina hladká, rovná, bližší a přesná specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005			
	VV		změn počtu kusů dle přehledu			-16
119	K	76711116R	D+M V55 Okenní kování : Půlolina hladká, prohnutá, bližší a přesná specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005	kus		2,00
	PP		D+M V55 Okenní kování : Půlolina hladká, prohnutá, bližší a přesná specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005			
	VV		změn počtu kusů dle přehledu			-2
120	K	76711117R	D+M V56 Okenní kování : Oliva hladká, rovná, bližší a přesná specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005	kus		4,00
	PP		D+M V56 Okenní kování : Oliva hladká, rovná, bližší a přesná specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005			
	VV		změn počtu kusů dle přehledu			-4
121	K	76711118R	D+M V57 Okenní kování : Oliva hladká, prohnutá, bližší a přesná specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005	kus		3,00
	PP		D+M V57 Okenní kování : Oliva hladká, prohnutá, bližší a přesná specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005			
	VV		změn počtu kusů dle přehledu			-3
122	K	76711119R	D+M V58 Okenní kování : Oliva zdobená, rovná s velkým štítem, bližší a přesná specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005	kus		8,00
	PP		D+M V58 Okenní kování : Oliva zdobená, rovná s velkým štítem, bližší a přesná specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005			
	VV		změn počtu kusů dle přehledu			-6
123	K	76711120R	D+M V59 Okenní kování : Oliva zdobená, prohnutá s velkým štítem, bližší a přesná specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005	kus		8,00
	PP		D+M V59 Okenní kování : Oliva zdobená, prohnutá s velkým štítem, bližší a přesná specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005			
	VV		změn počtu kusů dle přehledu			-8

125	K	76711122R	D+M Okenní kování : Sklapka okenní s očkem a protikusem, bližší a přesná specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005	kus	143,00
	PP		D+M Okenní kování : Sklapka okenní s očkem a protikusem, bližší a přesná specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005		
	VV		změň počtu kusů dle přehledu		182
126	K	76711123R	D+M Okenní kování : Obrtlík okenní s protikusem, bližší a přesná specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005	kus	96,00
	PP		D+M Okenní kování : Obrtlík okenní s protikusem, bližší a přesná specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005		
	VV		změň počtu kusů dle přehledu		5
N1	K	767858004	D+M Prstýnek do oken v místě čtyřhranů (tam, kde se neosazuje oliva / půloliva)	kus	
	PP		D+M Okenní kování : Obrtlík okenní s protikusem, bližší a přesná specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005		
	VV		168 kusů		618
N2			HZS - práce technika v rámci inventarizace a pasportizace	hod	
			Evidence změn v zadání - kování ooken		
	VV		160 hodin		160
kování dveří					
1	K	RES0191R	B01 D+M F1Pákový zavírač a závěs kyvných dveří, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři B_kování_soupis prvků	ks	5,00
	PP		B01 D+M F1Pákový zavírač a závěs kyvných dveří, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři B_kování_soupis prvků		
	VV		navýšení počtu o 5 kusů		5
N3			Odpočet replik kování (srovnatelná cena Alt Wien)	kus	
	PP		Odpočet replik kování (srovnatelná cena Alt Wien)		
	VV		odečet dveřního kování za repase v ZL177R		-53
N4			Odpočet zadlabacích zámků F4	kus	
	PP		Odpočet zadlabacích zámků F4		
	VV		odečet 8 kusů		-8,00
N5			HZS - práce technika v rámci inventarizace a pasportizace	hod	
			Evidence změn v zadání - kování dveří		
			146 hodin		146
VRN					
<i>ocenění VRN není předmětem tohoto ZL</i>					

Změnový list č. 138T

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 28. 3. 2023

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

**H prvky H01, H69, H87, H96, H130, H133, H134,
H135, H136**

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

525 190,29 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL doplňuje chybějící H-prvky, které nebyly obsaženy v SoD. Pozice jednotlivých prvků je zakreslena v půdorysech pater a jednotlivým chybějícím prvkům byly vytvořena karta s fotodokumentací.

Změnový list č. 138T

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:


Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- rozpočet

ZL138T H prvky H01, H69, H87, H96, H130, H133, H134, H135, H136Stavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekty: **SO 101 - Historická budova císařské lázně**Úroveň 3: **D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení**

datum: 28. 3. 2023

Celková cena ZL**525 190,29**

		rozsah dle SoD		rozsah ZL	
Náklady soupisu celkem		10 415,70		525 190,29	
				0,00	
				535 605,99	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
766 Konstrukce truhlářské														
5NP														
N1		RES_H_01	H134/A/1 Dřevěné obložení parapetu okna F80	kus										
	PP		H134/A/1 Dřevěné obložení parapetu okna F80											
	VV		1 kus		1,00									
N2		RES_H_02	H134/A/2 Dřevěné obložení parapetu okna F 80	kus										
	PP		H134/A/2 Dřevěné obložení parapetu okna F 80											
	VV		1 kus		1,00									
N3		RES_H_08	H133/A/1 Výplňové obložení okna F81 v m.c. 5.008	kus										
	PP		H133/A/1 Výplňové obložení okna F81 v m.c. 5.008											
	VV		1 kus		1,00									
N4		RES_H_09	H135/A/1 Meziokenní obložení v m.c. 5.134	kus										
	PP		H135/A/1 Meziokenní obložení v m.c. 5.134											
	VV		1 kus		1,00									
4 NP														
N5		RES_H_10	H69/A/1 Výplňové obložení dveří m.c. 4.504	kus										
	PP		H69/A/1 Výplňové obložení dveří m.c. 4.504											
	VV		1 kus		1,00									
3 NP														
N6		RES_H_11	H87/A/2 Výplňové obložení dveří v m.c. 3.005	kus										
	PP		H87/A/2 Výplňové obložení dveří v m.c. 3.005											
	VV		1 kus		1,00									
N7		RES_H_12	H87/A/3 Výplňové obložení dveří v m.c. 3.005	kus										
	PP		H87/A/3 Výplňové obložení dveří v m.c. 3.005											
	VV		1 kus		1,00									
N8		RES_H_13	H87/D/1 Výplňové obložení dveří v m.c. 3.156	kus										
	PP		H87/D/1 Výplňové obložení dveří v m.c. 3.156											
	VV		1 kus		1,00									
N9		RES_H_15	H96/A/1 Výplňové obložení zrcadlové a prosklené stěny v m.c. 3.502	kus										
	PP		H96/A/1 Výplňové obložení zrcadlové a prosklené stěny v m.c. 3.502											
	VV		1 kus		1,00									

N10	RES_H_16	H96/A/2 Výplňové obložení zrcadlové a prosklené stěny v m.c. 3.502	kus	
	PP	H96/A/2 Výplňové obložení zrcadlové a prosklené stěny v m.c. 3.502		
	VV	1 kus		1,00
N11	RES_H_17	H136/A/1 Kazetované ostění dveří WC v m.c. 3.010	kus	
	PP	H136/A/1 Kazetované ostění dveří WC v m.c. 3.010		
	VV	1 kus		1,00
		1 NP		
N12	RES_H_18	H130/A/1 Výplňové obložení dveří v m.c. 1.504	kus	
	PP	H130/A/1 Výplňové obložení dveří v m.c. 1.504		
	VV	1 kus		1,00
		1 PP		
N13	RES_H_19	H01/C/1 Výplňové obložení dveří v m.č. -1.002, 1.038	kus	
	PP	H01/C/1 Výplňové obložení dveří v m.č. -1.002, 1.038		
	VV	"m.č. -1.002, 1.038" 2 kusy		2,00
5	K 998404000R	Přesun hmot pro restaurátorské práce	%	5,00
	PP	Přesun hmot pro restaurátorské práce		
	VV	přesun ze ZL		12,01

Změnový list č. 139T

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 16. 2. 2023

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

3.NP doplnění deštění D772

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

126 955,16 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá s doplněním 3 ks deštění D 772 ve 3.NP, které chyběli v rozpočtu.

Změnový list č. 139T

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- rozpočet

Změnový list č. 140T

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 29. 3. 2023

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

1PP doplnění truhlářský prvků

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

20 493,20 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL doplňuje chybějící práce související s prováděním truhlářských prací v 1 PP.

Zejména úpravy obložení dveře A09 pro vložení ocelového požárního rámu – posun na novou pozici a zkrácení obložky, doplnění a úprava římsy oken N 018, které nebylo součástí zadání DVZ.

Změnový list č. 140T

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:




Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:


Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- rozpočet

ZL140T SO 101 1.PP doplnění truhlářských prvkůStavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekt: **SO 101 - Historická budova Císařské lázně**Úroveň 3: **Y - Restaurátoři**

datum: 29. 3. 2023

20 493,20**Náklady soupisu celkem**

rozsah dle SoD

10 415,70

rozsah ZL

20 493,20**0,00****30 908,90**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenik / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
D		1PP												
N1	K	1.PP.R000002	Doplnění a úprava římsy okna N018	kus										
	PP	Doplnění a úprava římsy okna N018												
	VV	1 kus												
					1,00									
N2	K	1.PP.R000003	Úpravy obložení dveře A09 pro vložení ocelového požárního rámu	kus										
	PP	Úpravy obložení dveře A09 pro vložení ocelového požárního rámu												
	VV	1 kus												
					1,00									
5	K	998404000R	Přesun hmot pro restaurátorské práce	%			5,00							
	PP	Přesun hmot pro restaurátorské práce												
	VV	přesun hmot ze ZL												
					0,47									

Změnový list č. 250R

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 6. 3. 2023

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

Císařská koupelna – textilní potažení stěn

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

284 250,00 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

Vzhledem k tomu, že v průběhu stavby byly nalezeny originální prvky obkladu koupelny,

byl vznesen požadavek OPP k restaurování. Původně požadovaná replika byla odečtena v ZL187R.

ZL počítá s doplněním textilního potažení stěn v Císařské koupelně na základě stavebně historického průzkumu a restaurátorského záměru.

Změnový list č. 250R

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):


nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:


Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL250R SO 101 Císařská koupelna - textilní potažení stěn

Stavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**

Objekt: **SO 101 - Historická budova císařské lázně**

Y - Restaurátoři

datum: 6. 3. 2023

Celková cena ZL

284 250,00

Náklady soupisu celkem	rozsah dle SoD	rozsah ZL		
	0,00	284 250,00	0,00	284 250,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
Y - Restaurátoři														
N1	K		Textilní potažení stěn Císařské koupelny	kpl										
	PP		Textilní potažení stěn Císařské koupelny											
	VV		1 kus		1,00									
N2	M	látká	Brokát na hedvábné osnově (replika původní látky), šíře tkaniny 163 cm, min. odběr 15 bm	bm										
	PP		Brokát na hedvábné osnově (replika původní látky), šíře tkaniny 163 cm, min. odběr 15 bm											
	VV		15 bm		15,00									

Změnový list č. 253

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 8. 3. 2023

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

MaR sada měření vlhkosti AHU 03, krov

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

36 041,90 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá doplnění sady měření vlhkosti k jednotce AHU 03 v krovu.

Změnový list č. 253

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL253 SO 101 MaR sada měření vlhkosti AHU 03, krovStavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekty: **SO 101 - Historická budova Císařské lázně**Úroveň 3: **D.1.4.5 Měření a regulace, D.1.4.6 - Elektroinstalace silnoproudá, hromosvod**

datum: 8. 3. 2023

Celková cena ZL**36 041,90**

										rozsah dle SoD		rozsah ZL					
Náklady soupisu celkem										506 070,35		36 041,90		0,00		542 112,25	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL			
D.1.4.5 Měření a regulace																	
2	K	03.01.2a-b	D+M Kombinované čidlo teploty a vlhkosti vzduchu do VZT potrubí, T=Ni1000, H=0-95% r.v., 0-10V, vč. příruby	kus	2,00												
	PP		D+M Kombinované čidlo teploty a vlhkosti vzduchu do VZT potrubí, T=Ni1000, H=0-95% r.v., 0-10V, vč. příruby														
	VV		1 kus		1,00												
3	K	03.01.3	D+M Hygrostat do VZT potrubí, H=30-100% r.v., vč. příruby a příslušenství	kus	1,00												
	PP		D+M Hygrostat do VZT potrubí, H=30-100% r.v., vč. příruby a příslušenství														
	VV		1 kus		1,00												
<i>N1</i>	<i>M</i>	<i>Pol. 1</i>	<i>Modul DI=2 a další nutné příslušenství, doplnění</i>	<i>kpl</i>													
	PP		Modul DI=2 a další nutné příslušenství, doplnění														
	VV		1 komplet		1,00												
<i>N2</i>	<i>M</i>	<i>RMR6.2</i>	<i>Rozvaděč oceloplechový stávající - doplnění</i>	<i>kpl</i>													
	PP		Modul DI=2 a další nutné příslušenství, doplnění														
	VV		1 komplet		1,00												
2	K	Pol25	D Uživatelský SW, vizualizace technologického zařízení, historie dat a trendů, webový prohlížeč, internet a další nutné programy software typu SCADA pro BMS	soubor	1,00												
	PP		D Uživatelský SW, vizualizace technologického zařízení, historie dat a trendů, webový prohlížeč, internet a další nutné programy software typu SCADA pro BMS														
	VV		rozšíření SW, spolupráce profesí RTCH, VZT, ZTI na tvorbě software MaR 10 hod x 850 Kč/hod		0,05												
	D	D56	Montážní materiál														
3	K	Pol31	D+M Kabel stíněný JYTY 2x1	m	7 100,00												
	PP		D+M Kabel stíněný JYTY 2x1														
	VV		40 bm		40,00												
5	K	Pol33	D+M Kabel stíněný JYTY 7x1	m	1 000,00												
	PP		D+M Kabel stíněný JYTY 7x1														
	VV		40 bm		40,00												
	D	D57	Ostatní														
2	K	Pol71	Spolupráce profesí RTCH, VZT, ZTI na tvorbě software MaR	soubor	1,00												
	PP		Spolupráce profesí RTCH, VZT, ZTI na tvorbě software MaR														
	VV		Vypracování svorkových schémat rozvaděčů (el. zapojení) na vybraného dodavatele MaR 4h x 850 Kč/hod		0,09												

Změnový list č. 291R

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 14. 2. 2023

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

Císařská koupelna čalounění nábytku

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

140 370,00 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá čalounění nábytku v Císařské koupelně dle Restaurátorského záměru.

Změnový list č. 291R

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL291R SO 101 Císařská koupelna čalounění nábytku

Stavba: Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní

Objekt: SO 101 - Historická budova císařské lázně

Y - Restaurátoři

datum: 14. 2. 2023

Celková cena ZL

140 370,00

Náklady soupisu celkem		rozsah dle SoD	0,00	rozsah ZL		140 370,00	0,00	140 370,00
------------------------	--	----------------	------	-----------	--	------------	------	------------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
Y - Restaurátoři														
N1	K	D20	Čalounění pohovky D20		kpl									
	PP		Čalounění pohovky D20											
	VV		1 kus				1,00							
N2	K	D21	Čalounění křesla D21		kpl									
	PP		Čalounění křesla D21											
	VV		2 kusy				2,00							
N3	K	D25	Čalounění pohovky D25		kpl									
	PP		Čalounění pohovky D25											
	VV		1 kus				1,00							
N4	K	D26	Čalounění křesla D26		kpl									
	PP		Čalounění křesla D26											
	VV		2 kusy				2,00							
N5	K	D29	Čalounění židle D29		kpl									
	PP		Čalounění židle D29											
	VV		2 kusy				2,00							
N6	K	D30	Čalounění křesla D30		kpl									
	PP		Čalounění křesla D30											
	VV		2 kusy				2,00							
N7	M	látka	Brokát dle grafického návrhu, š. tkaniny 163 cm 1 pruh je široký 11cm, vysoký 28cm, min. odběr 30 bm		bm									
	PP		Brokát dle grafického návrhu, š. tkaniny 163 cm 1 pruh je široký 11cm, vysoký 28cm, min. odběr 30 bm											
	VV		30 bm				30,00							

Změnový list č. 292

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 8. 2. 2023

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

SO 101 1.PP podlahové krabice

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

51 789,84 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá doplnění podlahových krabic v 1.PP: pod schody do m. č. -1.021 u vstupu do atria a do m. č. -1.003 po zrušení barového pultu.

Změnový list č. 292

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL 292 SO 101 1. PP podlahové krabiceStavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekt: **SO 101 - Historická budova Císařské lázně**Úroveň 3: **D.1.4.6 Elektroinstalace silnoproudá, hromosvod, D.1.4.8 - Slaboproudá zařízení**

08.02.2023

Celková cena ZL**51 789,84**

										rozsah dle SoD		rozsah ZL					
Náklady soupisu celkem										4 062 195,81		51 789,84		0,00		4 113 985,64	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL			
D.1.4.8 - Slaboproudá zařízení																	
	D	D1	Kabely														
1	K	Pol116	D+M Kabel UTP 4páry kat. 6, 250MHz, LSZH	m	60 000,00												
	PP		D+M Kabel UTP 4páry kat. 6, 250MHz, LSZH														
	VV		"strukturovaná kabeláž" z m.č. -1.021 do m.č. -1.0137 trasa přes 2.PP do 0.MP 130bm		130,00												
	D	D7	Ostatní														
2	K	Pol151	Měření metalické kabeláže, vyhotovení měřicího protokolu	kus	500,00												
	PP		Měření metalické kabeláže, vyhotovení měřicího protokolu														
	VV		2kusy		2,00												
D.1.4.6 Elektroinstalace silnoproudá, hromosvod																	
	D	D1	Kabely														
4	M	Pol. 4	D CYKY-J 3x2,5	m	20 950,00												
	PP		D CYKY-J 3x2,5														
	VV		20 bm		20,00												
	D	D2	Rozvaděče, podlahové a zásuvkové skříně														
62	M	Pol. 105	D Podlahová krabice - PK1 pro 8 modulů (3x230V/16A+1x230V/16A s PO+4x rezervní pozice pro data a ostatní)	ks	72,00												
	PP		D Podlahová krabice - PK1 pro 8 modulů (3x230V/16A+1x230V/16A s PO+4x rezervní pozice pro data a ostatní)														
	VV		"m.č. -1.003" 4 kusy		4,00												
N3	M	Pol. 105.2	D Podlahová krabice LEGRAND - pro 8 modulů (3x230V/16A+1x230V/16A s PO+4x rezervní pozice pro data a ostatní, nová bezrámečková varianta MOSAZ	ks													
	PP		D Podlahová krabice LEGRAND - pro 8 modulů (3x230V/16A+1x230V/16A s PO+4x rezervní pozice pro data a ostatní, nová bezrámečková varianta MOSAZ														
	VV		"podlahová krabice v 1.PP m.č. -1.021" 1 kus		1,00												
66	K	Pol. 109	Montážní práce	hod	1 500,00												
	PP		Montážní práce														
	VV		32 hodin		32,00												
	D	D24	Demontáže														
10	K	Pol. 352	Stavební přípomocce	kpl	1,00												
	PP		Stavební přípomocce														
	VV		12 hodin x 350 Kč/hod		0,01												
11	K	998741000R	Přesun hmot pro elektroinstalace silnoproudé	%	1,50												
	PP		Přesun hmot pro elektroinstalace silnoproudé														
	VV		"přesun hmot ze ZL"		0,02												

Změnový list č. 294

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 8. 2. 2023

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

SO 101 navýšení kabelů k dieselu

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

156 595,60 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá navýšení výměry kabelů k dieselu z důvodu změny trasy

Změnový list č. 294

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL 294 SO 101 ESI navýšení kabelů k dieselu

Stavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**

Objekt: **SO 101 - Historická budova Císařské lázně**

Úroveň 3: **D.1.4.6 Elektroinstalace silnoproudá, hromosvod**

08.02.2023

Celková cena ZL

156 595,60

							rozsah dle SoD		rozsah ZL					
Náklady soupisu celkem							1 683 740,80		156 595,60		0,00		1 840 336,40	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
D	D1		Kabely											
35	M	Pol. 34	D CHKE-V 1x240	m	120,00									
	PP		D CHKE-V 1x240											
10	M	Pol73	D CHKE-V 1x240	m	120,00									
	PP		D CHKE-V 1x240											
N1	M	34111320	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída.	m										
	PP		reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 1x240mm2 skutečná trasa 380 bm			380,00								
			navýšení výměry			140,00								
44	K	Pol. 43	Montážní práce	hod	2 000,00									
	PP		Montážní práce											
	VV		40 hodin			40,00								

Změnový list č. 299

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 3. 3. 2023

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 - Historická budova Císařské lázně

Název změny:

SO 101 krov servisní lávka nad VZT

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

98 424,30 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá návrh, dodávku a montáž zámečnického prvku 8 do krovu k zajištění servisních přístupů nad VZT. Práce byly provedeny na základě požadavku GP.

Změnový list č. 299

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL299 SO 101 krov servisní lávka nad VZTStavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekty: **SO 101 - Historická budova Císařské lázně**Úroveň 3: **D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení**

02.03.2023

Celková cena ZL**98 424,30**

										rozsah dle SoD		rozsah ZL					
Náklady soupisu celkem										2 792 419,39		98 424,30		0,00		2 890 843,69	
PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství	cena +	změna	cena -	množství po ZL	cena po ZL			
	D	767	Konstrukce zámečnické														
N1	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg	kg													
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg														
	VV		"VCP Krov 2" hmotnost		236,61												
N2	K	7679951R	Příplatek za ztížený vodorovný přesun a montáž v prostorách krovu	kg													
	PP		Příplatek za ztížený vodorovný přesun a montáž v prostorách krovu														
	VV		"celková hmotnost zámečnických prvků"		236,61												
N3	K	767995R	Výroba atypického zámečnického prvku na dílně	kg													
	PP		Výroba atypického zámečnického prvku na dílně														
	VV		"VCP Krov 8" hmotnost		236,61												
N4	K	767995R1	Doprava materiálu na dílnu a výrobků na stavbu	soubor													
	PP		Doprava materiálu na dílnu a výrobků na stavbu														
	VV		1 soubor		1,00												
134	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%													
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m														
	VV		"přesun hmot ze ZL"		0,00												
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce														
9	K	013002003R	Projektové práce - výrobní a dílenská dokumentace v rozsahu dle PD	soubor													
	PP		návrh prvků a zpracování dílenské dokumentace														
	VV		8 h práce technika x 850 Kč (projektové práce)		0,00												

Změnový list č. 300

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 10. 3. 2023

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:


INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

malby

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

626 361,55 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá provedení maleb dle skutečnosti, ve smluvním rozpočtu chyběly výměry maleb v 1.PP.

V 1.NP až 3.NP je dopočten příplatek za tónování maleb, který nebyl ve smluvním rozpočtu.

Na základě průzkumů a požadavků OPP bylo rozhodnuto o tónování barev v 1. až 3.NP.

Změnový list č. 300

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL300 SO 101 malbyStavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekty: **SO 101 - Historická budova císařské lázně - novostavba a vestavba**Úroveň 3: **D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení**

10.03.2023

Celková cena ZL**626 361,55**

										rozsah dle SoD					
Náklady soupisu celkem										855 669,06					
										rozsah ZL					
										626 361,55		0,00		1 482 030,62	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL	
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety												
5	K	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4 237,39										
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hlubková v místnostech výšky do 3,80 m												
	VV		1.PP výměry z pol. 98522059R - odečet za obklady a stěrky v šatnách 78,5 m2 (viz ZL218)		4 184,05										
9	K	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	9 763,19										
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m												
	VV		1.PP výměry z pol. 98522059R - odečet za obklady a stěrky v šatnách 78,5 m2 (viz ZL218)		4 184,05										
N1	K	784211161	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v světlém odstínu	m2											
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu světlém												
	VV		výměra z pol. 784211103 "1.NP až 3.NP"		9 763,19										

Změnový list č. 302

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 28. 2. 2023

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 102.2 Rašelinový pavilon

Název změny:

Čerpání vody

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

497 052,20 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá čerpání vody z Rašelinového pavilonu.

Změnový list č. 302

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL302 Rašelinový pavilon čerpání vody

Stavba: Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní

Objekt: SO 102.2 Rašelinový pavilon

Úroveň 3: D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení

datum: 28. 2. 2023

Celková cena ZL **497 052,20**

Náklady soupisu celkem	rozsah dle SoD	rozsah ZL			
	457 410,00	497 052,20	0,00	954 462,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
1	K	115101204	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 4000 l/min	hod	600,00									
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 2 000 do 4 000 l/min											
	VV		08/2022 až 02/2023: 163 dní x 4 h				652,00							

Změnový list č. 303

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 10. 3. 2023

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

ESI doplnění kuchyňek m. č. 3.127, 5.119

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

110 974,81 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá doplnění elektroinstalace v kuchyňkách a souvisejících stavebních prací v m. č. 3.127, 5.119.

Chybělo v PD ESI a ve smluvním rozpočtu.

Změnový list č. 303

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL 303 SO 101 ESI doplnění kuchyněk m.č. 3.127, 5.119Stavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekt: **SO 101 - Historická budova Císařské lázně**Úroveň 3: **D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení, D.1.4.6 Elektroinstalace silnoproudá, hromosvod**

10.03.2023

Celková cena ZL**110 974,81**

Náklady soupisu celkem									rozsah dle SoD		rozsah ZL					
									6 226 656,48		110 974,81		0,00		6 337 631,30	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL		
D D1			Kabely													
2	M	Pol. 2	D CYKY-J 3x1,5	m	35	600,00										
	PP		D CYKY-J 3x1,5													
	VV		80 bm			80,00										
4	M	Pol. 4	D CYKY-J 3x2,5	m	20	950,00										
	PP		D CYKY-J 3x2,5													
	VV		315 bm			315,00										
D D3			Instalační přístroje													
1	M	Pol. 110	D Vypínač č. 1-7, IP 20	ks	1	115,00										
	PP		D Vypínač č. 1-7, IP 20													
	VV		2 kusy			2,00										
9	M	Pol. 118	D Zásuvka 230V/16A, IP 20	ks	3	84,00										
	PP		D Zásuvka 230V/16A, IP 20													
	VV		12 kusů			12,00										
14	M	Pol. 148	D krabice KPR 68	ks	2	50,00										
	PP		D krabice KPR 68													
	VV		2 vypínače + 12 zásuvek			14,00										
33	M	Pol. 167	D Drobný montážní materiál, svorky,propojovací sady, stahovací pásky, odholovací nože	soub	1	1,00										
	PP		D Drobný montážní materiál, svorky,propojovací sady, stahovací pásky, odholovací nože													
	VV		soubor			0,05										
N1	M		Doplnění rozvaděče - doplnění jističů pro 6 ks zásuvek, 1 vypínač	soub												
	PP		Doplnění rozvaděče - doplnění jističů pro 6 ks zásuvek, 1 vypínač													
	VV		doplnění rozvaděče 1R3.1 a 1R5.1			2,00										
44	K	Pol. 43	Montážní práce	hod	2	000,00										
	PP		Montážní práce													
	VV		"nové rozvody m.č. 3.127, 5.119"			60,00										
			2 hodiny prác technika			2,00										
			Celkem			62,00										

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
1	K	Pol185	Stavební přípomocce	hod	500,00									
	PP		Stavební přípomocce											
	VV		"bourací práce pro rozvody elektro" (sekání, přesun suti) 48 hodin		48,00									
N2	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2										
	PP		Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách											
	VV		80*0,1		8,00									
N3	K	612345111	Sádrová hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2										
	PP		Sádrová nebo vápenosádrová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm											
	VV		80*0,1		8,00									
1	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	4 426,75									
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tváříc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m											
	VV		"přesun ze ZL"		0,63									

Změnový list č. 306T

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 29. 3. 2023

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

Doplnění magnetů – okna, dveře

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

134 010,83 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL doplňuje provedení truhlářských úprav do oken a dveří pro osazení magnetů dle skutečnosti.

Změnový list č. 306T

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- rozpočet

ZL306T SO 101 doplnění magnetů - okna, dveřeStavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekty: **SO 101 - Historická budova Císařské lázně**Úroveň 3: **Y - Restaurátoři**

datum: 29. 3. 2023

134 010,83**Náklady soupisu celkem**

rozsah dle SoD

10 415,70

rozsah ZL

134 010,83**0,00****144 426,53**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
D	H		Truhlářské prvky											
N1	K	1.NP.R000001	Úpravy křidel pro dodatečnou instalaci magnetů	kus										
	PP		Úpravy křidel pro dodatečnou instalaci magnetů											
	VV		"okna" 137 kusů		137,00									
			"dveře" 52 kusů		52,00									
			Celkem		189,00									
			skutečnost 189ks - 45 ks (v ZL126)		144,00									
			50% výměry		72,00									
5	K	998404000R	Přesun hmot pro restaurátorské práce	%	5,00									
	PP		Přesun hmot pro restaurátorské práce											
	VV		přesun hmot ze ZL		3,06									

Změnový list č. 307T

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 28. 3. 2023

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

2NP doplnění truhlářských prvků

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

7 142,32Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL doplňuje chybějící práce související s prováděním truhlářských prací v 2NP, jde o dodatečné provedení dvířek do kazety dveří D422.

Změnový list č. 307T

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

souhlasím



Datum:

Podpis:


Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- rozpočet

ZL307T SO 101 2.NP doplnění truhlářských prvkůStavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekty: **SO 101 - Historická budova Císařské lázně**Úroveň 3: **Y - Restaurátoři**

datum: 28. 3. 2023

7 142,32**Náklady soupisu celkem**

rozsah dle SoD

10 415,70

rozsah ZL

7 142,32**0,00****17 558,02**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenik / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
D	H		Truhlářské prvky											
N1	K	O.R000001	Dodatečné provedení dvířek do dveří D422	kus										
	PP		Dodatečné provedení dvířek do dveří D422											
	VV		1 kus		1,00									
5	K	998404000R	Přesun hmot pro restaurátorské práce	%	5,00									
	PP		Přesun hmot pro restaurátorské práce											
	VV		přesun hmot ze ZL		0,16									

Změnový list č. 308

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 15. 2. 2023

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:


INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 102.1 - Servisní trakt – novostavba

Název změny:

MaR trafostanice doplnění čidla zaplavení

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

13 219,02 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá doplnění čidla zaplavení do trafostanice.

Změnový list č. 308

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL 308 MaR trafostanice doplnění čidla zaplaveníStavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekt: **SO 102.1 - Servisní trakt - novostavba**Úroveň 3: **D.1.4.5 - Měření a regulace**

15.02.2023

Celková cena ZL**13 219,02**

										rozsah dle SoD		rozsah ZL					
Náklady soupisu celkem										121 038,92		13 219,02		0,00		134 257,94	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL			
D D56 Montážní materiál																	
3	K	Pol32	D+M Kabel stíněný JYTY 4x1	m	450,00												
	PP		D+M Kabel stíněný JYTY 4x1														
	VV		25 bm		25,00												
18	K	Pol56	D+M El.instalační tuhá hrdlová trubka PVC 20, vč. upevnění	m	100,00												
	PP		D+M El.instalační tuhá hrdlová trubka PVC 20, vč. upevnění														
	VV		8 bm		8,00												
5	K	39.5	D+M Ústředna vč. čidla pro vyhodnocení zaplavení prostoru, vč. příslušenství	kus	1,00												
	PP		D+M Ústředna vč. čidla pro vyhodnocení zaplavení prostoru, vč. příslušenství														
	VV		1 kus		1,00												
N1	K	LS-1.x	Rozvaděč oceloplechový stávající - doplnění, vč. nutného příslušenství a kompletního vydrátování	kpl													
	PP		Rozvaděč oceloplechový stávající - doplnění, vč. nutného příslušenství a kompletního vydrátování														
	VV		1 kus		1,00												
D D15 Software																	
3	M	Pol83	D Software pro měření spotřeb propojení programu M-bus do řídicího systému MaR	soubor	1,00												
	PP		D Software pro měření spotřeb propojení programu M-bus do řídicího systému MaR														
	VV		Spolupráce profesí RTCH, VZT, ZTI na tvorbě software MaR, 2h x 850		0,36												
D D17 Ostatní																	
2	K	Pol89	Spolupráce profesí RTCH, VZT, ZTI na tvorbě software MaR	soubor	1,00												
	PP		Spolupráce profesí RTCH, VZT, ZTI na tvorbě software MaR														
	VV		Vypracování svorkových schémat rozvaděčů (el. zapojení) na vybraného dodavatele MaR Vypracování dokumentace skutečného provedení Spolupráce profesí RTCH, VZT, ZTI na tvorbě software MaR práce technika a projektanta 4 h x 850		0,43												
16	K	Pol23	Montážní práce	hod	140,00												
	PP		Montážní práce														
	VV		4 hod		4,00												

Změnový list č. 309T

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 29. 3. 2023

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

3.NP doplnění truhlářských prvků

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

17 863,05 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL doplňuje chybějící práce související s prováděním truhlářských prací v 3 NP, tj. požadavek na dodatečné zasklení sklem - Iacobel, úprava H98a D+M zakončovací římsy.

Změnový list č. 309T

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- rozpočet

ZL309T SO 101 36.NP doplnění truhlářských prvkůStavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekty: **SO 101 - Historická budova Císařské lázně**Úroveň 3: **Y - Restaurátoři**

datum: 29. 3. 2023

17 863,05

Náklady soupisu celkem	rozsah dle SoD	10 415,70	rozsah ZL		17 863,05	0,00	28 041,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenik / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL	
D		H	Truhlářské prvky												
N1	K	RES0534R.1	dodatečná úprava H98a D+M Zakončovací římsa, bližší a přesná specifikace viz H_truhlářské prvky_soupis	m2											
	PP		dodatečná úprava H98a D+M Zakončovací římsa, bližší a přesná specifikace viz H_truhlářské prvky_soupis												
	VV		1 kus		1,00										
D		G	Skla, zrcadla												
N3	K	787600801	Vysklívání oken a dveří plochy skla plochého do 1 m2	m2											
	PP		Vysklívání oken a dveří plochy skla plochého do 1 m2												
	VV		0,425*0,781*2 (okno N604) 0,423*0,781*2 (okno N431) 0,410*0,824*4 (okno N225)		2,68										
N4	K	787611224R	Zasklívání oken a dveří pevných s pod(za)tmelením sklem mléčným Lacobel (okna do dvorany na pozicích bývalých sociálek pozice)	m2											
	PP		Zasklívání oken a dveří pevných s pod(za)tmelením sklem mléčným Lacobel (okna do dvorany na pozicích bývalých sociálek pozice)												
	VV		výměra z pol. N3		2,68										
5	K	998404000R	Přesun hmot pro restaurátorské práce	%			5,00								
	PP		Přesun hmot pro restaurátorské práce												
	VV		přesun hmot ze ZL		0,40										

D		997	Přesun sutě		
1	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	5 009,45
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m		
	VV		"přesun sutě ze ZL"		0,05
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5 009,45
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km		
	VV		"přesun sutě ze ZL"		0,05
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	90 170,10
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km		
	VV		0,05*18 'Přepočtené koeficientem množství		0,90
7	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 170 202	t	16,81
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 202		
	VV		"přesun sutě ze ZL"		0,05

Změnový list č. 310

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 6. 3. 2023

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

**doplnění obvodových lišt vlysových podlah a
profilů ve volném prostoru**

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

159 597,46 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá dodávku a montáž obvodových lišt vlysových podlah v m. č. 3.156a, 3.157, 4.102, 5.001, 5.017 a 5.016, které chyběly v PD a ve smluvním rozpočtu.

Dále dopočítává výrobu a montáž atypických dřevěných ukončovacích profilů kolem schodiště S13, kolem ocelového nosníku v m. č. 5.016 a z boku rampy v m. č. 1.014, které taky chyběly v PD a smluvním rozpočtu

Změnový list č. 310

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL310 doplnění obvodových lišt vlysových podlah a profilů ve volném prostoru

Stavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**

Objekty: **SO 101 - Historická budova císařské lázně - novostavba a vestavba**

Úroveň 3: **D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení**

06.03.2023

Celková cena ZL

159 597,46

										rozsah dle SoD		rozsah ZL					
Náklady soupisu celkem										62 115,04		159 597,46		0,00		221 712,49	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL			
D		775	Podlahy skládané														
N1	K	775413320	Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého přípevného vruty s přetmelením	m													
	PP		Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě přípevného vruty, s přetmelením														
	VV		m.č. 5.016 profil kolem schodiště S13 (4,3+3,83)*2		16,26												
			m.č. 5.016 profil tvaru U kolem ocel.nosníků 8bm		8,00												
			m.č. 1.014 profil z boku nájezdové rampy 2,5 bm		2,50												
			m.č. 5.016 profil kolem schodiště S13 (4,3+3,83)*2		16,26												
			Celkem		26,76												
N2	M	61155352R1	Atypický zakončovací profil tvar L, včetně povrchové úpravy bezbarvým lakem, tl. 20 mm, spoje P+D	bm													
	PP		Atypický zakončovací profil tvar L, včetně povrchové úpravy bezbarvým lakem, tl. 20 mm, spoje P+D														
	VV		profil kolem schodiště S13 (4,3+3,83)*2		16,26												
N3	M	61155352R2	Atypický zakončovací profil tvar U včetně povrchové úpravy bezbarvým lakem, tl. 20 mm, spoje P+D	bm													
	PP		Atypický zakončovací profil tvar U včetně povrchové úpravy bezbarvým lakem, tl. 20 mm, spoje P+D														
	VV		profil tvaru U kolem ocel.nosníků 8bm		8,00												
N4	M	61155352R3	Atypický zakončovací profil z boku rampy U včetně povrchové úpravy bezbarvým lakem, tl. 20 mm, spoje P+D	bm													
	PP		Atypický zakončovací profil z boku rampy U včetně povrchové úpravy bezbarvým lakem, tl. 20 mm, spoje P+D														
	VV		m.č. 1.014 profil v. 0,2m z boku nájezdové rampy 2,5 bm		2,50												
N5	K	668R1	Doprava truhlářských výrobků	kpl													
	PP		Doprava truhlářských výrobků														
	VV		"doprava na zaměření 2x, doprava na montáž"		1,00												

Rozpočet ZL310

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
N6	K	775413401	Montáž podlahové lišty obvodové lepené	m										
	PP		Montáž podlahové lišty obvodové lepené											
	VV		lišťování m.č. 3.156, 3.157, 5.134, 4.102, 5.001, 5.016, 5.017		180,92									
N7	M	61155352R4	Obvodová lišta Dub 50 x 18 lakovaná	bm										
	PP		Obvodová lišta Dub 50 x 18 lakovaná											
	VV		dodávka vč. prořezu		190,00									
7	K	998775203	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m	%	1,29									
	PP		Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m											
	VV		"přesun hmot ze ZL		0,04									

Změnový list č. 311

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 28. 2. 2023

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

atrium úprava litinových sloupů

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

13 079,77 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá provedení úprav litinových sloupů nad rámec zadání v PD.

Změnový list č. 311

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL311 SO 101 atrium úprava litinových sloupůStavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekty: **SO 101 - Historická budova císařské lázně - novostavba a vestavba**Úroveň 3: **D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení**

28.02.2023

Celková cena ZL**13 079,77**

										rozsah dle SoD		rozsah ZL					
Náklady soupisu celkem										944 944,11		13 079,77		0,00		958 023,88	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL			
D		775	Podlahy skládané														
30	K	76711030R.1	Z27 Litinové sloupy, úprava a montáž na místo, bližší a přesná specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010, ostatní restaurátorské práce viz Y-Restaurátoři	kus	8,00												
PP			Z27 Litinové sloupy, úprava a montáž na místo, bližší a přesná specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010, ostatní restaurátorské práce viz Y-Restaurátoři														
N1	K	176711030R.1	Z27 Litinové sloupy - příplatek k pol. z SoD za opravu - 1 ks zlomený sloup, 1 kus oprava hlavice	kpl													
PP			Z27 Litinové sloupy - příplatek k pol. z SoD za opravu														
VV			komplet														
							1,00										
134	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,81												
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m														
			"přesun hmot ze ZL"														
					0,00												
D		783	Dokončovací práce - nátěry														
N2	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2													
PP			Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní														
VV			"kratší sloupy" 3,14 x 0,2 x 3m x 6 kusů x koeficient 1,1														
			12,43														
VV			"delší sloupy" 2 kusy, dl. 6m 3,14 x 0,2 x 6 m x 2 kusy x koeficient 1,1														
			8,29														
			Celkem														
					20,72												
N3	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2													
PP			Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní														
VV			výměra dle pol. N2														
					20,72												

Změnový list č. 316

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 10. 3. 2023

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 - Historická budova Císařské lázně

Název změny:

SO 101 krov světlíky – sklopná ramena pro servis osvětlení a požárních hlásičů

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

173 357,75 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá návrh, dodávku a montáž sklopných ramen do prostoru nad světlíky m. č. 5.007 a 5.013 v krovu pro servis osvětlení a hlásičů požáru. Dodatečným požadavkem památkářů bylo zachovat prosklení světlíků, proto nebylo součástí PD ani smluvního rozpočtu.

Změnový list č. 316

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL316 SO 101 krov světlíky - sklopná ramena pro servis osvětlení a požárních hlásičůStavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekty: **SO 101 - Historická budova Císařské lázně**Úroveň 3: **D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení**

10.03.2023

Celková cena ZL**173 357,75**

										rozsah dle SoD		rozsah ZL					
Náklady soupisu celkem										2 792 419,39		173 357,75		0,00		2 965 777,14	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL			
	D	767	Konstrukce zámečnické														
N1	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg													
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg														
	VV		"kce pro pož. hlásiče" hmotnost				37,34										
N2	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg	kg													
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg														
	VV		"kce pro osvětlení" hmotnost				125,05										
N3	K	76799511.R1	Příplatek za ztížený vodorovný přesun a montáž v prostorách světlíků	kg													
	PP		Příplatek za ztížený vodorovný přesun a montáž v prostorách krovu														
	VV		"celková hmotnost zámečnických prvků"				162,39										
N4	K	767995R1	Výroba atypického zámečnického prvku na dílně - sklopné rameno pro požární hlásiče	kus													
	PP		Výroba atypického zámečnického prvku na dílně - sklopné rameno pro požární hlásiče														
	VV		1 kus ve světlíku x 2 světlíky				2,00										
N5	K	767995R2	Výroba atypického zámečnického prvku na dílně - sklopné rameno pro osvětlení	kus													
	PP		Výroba atypického zámečnického prvku na dílně - sklopné rameno pro osvětlení														
	VV		4 kusy ve světlíku x 2 světlíky				8,00										
N6	K	767995R1	Doprava materiálu na dílnu a výrobků na stavbu	soubor													
	PP		Doprava materiálu na dílnu a výrobků na stavbu														
	VV		1 soubor				1,00										
134	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%			1,81										
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m														
	VV		"přesun hmot ze ZL"				0,01										
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce														
9	K	013002003R	Projektové práce - výrobní a dílenská dokumentace v rozsahu dle PD	soubor			1,00										
	PP		návrh prvků a zpracování dílenské dokumentace														
	VV		4 h práce technika x 850 Kč (projektové práce)				0,00										

Změnový list č. 317

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 10. 3. 2023

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 - Historická budova Císařské lázně

Název změny:

SO 101 STA stožár na ochoze

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

40 572,01 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá úpravu stožáru STA na ochoze objektu SO 101 včetně konzole na stěnu.

Důvodem byl rozšířený požadavek na umístění technologií na stožáru a tím zvýšený požadavek na jeho pevnost.

Změnový list č. 317

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL317 SO 101 STA stožár na ochozeStavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekty: **SO 101 - Historická budova Císařské lázně**Úroveň 3: **D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení**

10.03.2023

Celková cena ZL**40 572,01**

		rozsah dle SoD		rozsah ZL										
Náklady soupisu celkem		2 800 957,89		40 572,01										
				0,00										
				2 841 529,90										
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
	D	D20	Rozvaděče, pasivní, aktivní prvky											
1	K	Poi264	D+M Anténní stožár na rovnou střechu (včetně kotvení, ant.držáků a zemních prvků)	soubor	1,00									
	PP		D+M Anténní stožár na rovnou střechu (včetně kotvení, ant.držáků a zemních prvků)											
N1	K	Poi264.1	Příplatek za D+M příhradového stožáru včetně montáže držáků	soubor										
	PP		D+M Anténní stožár na rovnou střechu (včetně kotvení, ant.držáků a zemních prvků)											
	VV		soubor		1,00									
	D	767	Konstrukce zámečnické											
N2	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg										
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 20 do 50 kg											
	VV		"VCP Krov 3" hmotnost		57,16									
N3	K	767995R1	Výroba atypického zámečnického prvku na dílně - konzole pro osazení stožáru STA	kus										
	PP		Výroba atypického zámečnického prvku na dílně - konzole pro osazení stožáru STA											
	VV		1 kus		1,00									
134	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,81									
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m											
			"přesun hmot ze ZL"		0,00									
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce											
9	K	013002003R	Projektové práce - výrobní a dílenská dokumentace v rozsahu dle PD	soubor	1,00									
	PP		návrh prvků a zpracování dílenské dokumentace											
	VV		4 h práce technika x 850 Kč (projektové práce)		0,00									

Změnový list č. 318

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 14. 3. 2023

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

**SO 101 - Historická budova císařské lázně
Y – Restaurátoři**

Název změny:

lustrháký

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

49 733.28 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL dopočítává dodávku a montáž lustrháků pro zavěšení historických svítidel.

Tyto práce nebyly zahrnuty ve smluvním rozpočtu.


Změnový list č. 318

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL318 SO 101 lustrháký

Stavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**

Objekt: **SO 101 - Historická budova císařské lázně**

Y - Restaurátoři

datum: 14. 3. 2023

Celková cena ZL

49 733,28

		rozsah dle SoD		rozsah ZL	
Náklady soupisu celkem		1 411 247,70		49 733,28	
				0,00	
				1 460 980,98	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
	D	C	Lustry svítidla											
N1	K	RES0262R.1	Dodávka a montáž lustrháký do stropu na chemickou kotvu	kus										
	PP		Dodávka a montáž lustrháký do stropu na chemickou kotvu											
	VV		"4.NP"											
			"1.161, 1.159" 2		2,00									
			"1.010a, 1.010b" 2		2,00									
			"1.03, 1.015" 6		6,00									
			"1.005" 2		2,00									
			"1.012" 2		2,00									
			"3.NP"											
			"3.017" 1		1,00									
			"3.155" 6		6,00									
			"5.NP"											
			"5.133, 5.136, 5.137" 11		11,00									
			Součet ks celkem		32,00									
14	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15 200,00									
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m											
	VV		pomocné lešení 32 ks x 1,5		48,00									
5	K	998404000R	Přesun hmot pro restaurátorské práce	%	5,00									
	PP		Přesun hmot pro restaurátorské práce											
			"přesun hmot ze ZL"		1,04									

Změnový list č. 319

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 8. 3. 2023

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

**SO 101 ESI doplnění kabeláže pro chladicí
jednotky č.1 a 9**

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

47 349,04 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá doplnění kabeláže pro chladicí jednotky č.1 a 9.

Změnový list č. 319

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL319 SO 101 ESI doplnění kabeláže pro chladicí jednotky č.1 a 9Stavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekt: **SO 101 - Historická budova Císařské lázně**Úroveň 3: **D.1.4.6 Elektroinstalace silnoproudá, hromosvod**

08.03.2023

Celková cena ZL**47 349,04**

rozsah dle SoD										rozsah ZL					
Náklady soupisu celkem										47 349,04		0,00		3 037 469,58	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL	
D D1			Kabely												
2	M	Pol. 2	D CYKY-J 3x1,5	m	35 600,00										
	PP		D CYKY-J 3x1,5												
	VV		kabeláž pro jednotku č.1		380,00										
5	M	Pol. 5	D CYKY-J 3x4	m	180,00										
	PP		D CYKY-J 3x4												
	VV		kabeláž pro jednotku č.9		56,00										
24	M	Pol. 158	D Trubka PVC pr. 40 se střední mechanickou odolností	m	1 800,00										
	PP		D Trubka PVC pr. 40 se střední mechanickou odolností												
	VV		18 bm		18,00										
33	M	Pol. 167	D Drobný montážní materiál, svorky,propojovací sady, stahovací pásky, odholovací nože	soub	1,00										
	PP		D Drobný montážní materiál, svorky,propojovací sady, stahovací pásky, odholovací nože												
	VV		soubor		0,06										
D D2			Rozvaděče, podlahové a zásuvkové skříně												
N1	M	Pol. 45.1	Doplnění Rozvaděče rozvodny R III - RH III	ks											
	PP		Doplnění Rozvaděče rozvodny R III - RH III												
			komplet		1,00										
44	K	Pol. 43	Montážní práce	hod	2 000,00										
	PP		Montážní práce												
	VV		2lidi x 2 dny = 32 hodin		32,00										
8	K	Pol. 341	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00										
	PP		Dokumentace skutečného provedení												
	VV		4 hodiny x 850 Kč/hod		0,04										
10	K	Pol. 352	Stavební přípomocce	kpl	1,00										
	PP		Stavební přípomocce												
	VV		stavební přípomocce, (průvrtvy zdívem) 2 lidi 4h x 350 Kč		0,00										
11	K	998741000R	Přesun hmot pro elektroinstalace silnoproudé	%	1,50										
	PP		Přesun hmot pro elektroinstalace silnoproudé												
	VV		"přesun hmot ze ZL"		0,01										

Změnový list č. 321

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 31. 3. 2023

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 - Historická budova Císařské lázně

Název změny:

SO 101 změna prvku Z26

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

0 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL řeší změnu prvku Z26 ocelová kce pro chladicí jednotku. Bylo navrženo z prostorových důvodů řešení konzole osazené na stěně.

Změnový list č. 321

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL321 SO 101 změna prvku Z26Stavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekty: **SO 101 - Historická budova Císařské lázně**Úroveň 3: **D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení**

31.03.2023

Celková cena ZL**0,00**

									rozsah dle SoD		rozsah ZL					
Náklady soupisu celkem									35 359,38		35 359,38		-35 359,38		35 359,38	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL		
	D	767	Konstrukce zámečnické													
29	K	76711029R	Z26 D+M Ocelová nosná konstrukce pro chadící jednotku, U profily a jákly, (3+3+2)x0,5, bližší a přesná specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010	kus	1,00											
	PP		Z26 D+M Ocelová nosná konstrukce pro chadící jednotku, U profily a jákly, (3+3+2)x0,5, bližší a přesná specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010													
	VV		*odečet z SoD*													
N1	K	76711029R1	Z26 D+M Ocelová nosná konstrukce pro chadící jednotku uchycená fasádě v ceně pol. 76711029R z SoD	kus												
	PP		Z26 D+M Ocelová nosná konstrukce pro chadící jednotku uchycená fasádě v ceně pol. 76711029R z SoD													

Změnový list č. 323R

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 15. 3. 2023

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

**SO 101 - Historická budova císařské lázně
Y – Restaurátoři**

Název změny:

SO 101 Výplně a zasklení Z.18 a Z.19

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

23 650,20 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL řeší změnu dle požadavku památkářů a zápisu z KD č.118.4, kdy je navíc oproti PD požadováno nové zasklení uvedených prvků mléčným sklem a s tím spojené další úpravy a práce.

Změnový list č. 323R

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL323R SO 101 Výplně a zasklení Z.18 a Z.19

Stavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**

Objekt: **SO 101 - Historická budova císařské lázně**

Y - Restaurátoři

datum: 15. 3. 2023

Celková cena ZL

23 650,20

		rozsah dle SoD		rozsah ZL	
Náklady soupisu celkem		10 415,70		23 650,20	
				0,00	34 065,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
		D	G	Skla, zrcadla										
N1	K	R-787111111	Úprava ocelových rámu původních okének pokladny pro zasklení, rozměření a řezání skel, zasklívání s podtmelením	Nh										
	PP		Úprava ocelových rámu původních okének pokladny pro zasklení, rozměření a řezání skel, zasklívání s podtmelením "Unika 2022-23, náročné práce 740,-Kč/1Nh" "2x restaurátor sklenář á 6 Nh" "cena 1Nh - 2 x 740,-Kč = 1480,- Kč"		12,000									
	VV		Součet		12,000									
N2	K	63418106	sklo ploché matované tl 4mm	m2										
	PP		sklo ploché matované tl 4mm Z 18 - 1,5*0,9 Z 19 - 1,66*1,1		1,350 1,826									
	VV		Součet		3,176									
5	K	998404000R	Přesun hmot pro restaurátorské práce	%	5,00									
	PP		Přesun hmot pro restaurátorské práce											
	VV		Součet		0,541									

Změnový list č. 326R

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 15. 3. 2023

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

**SO 101 - Historická budova císařské lázně
Y – Restaurátoři**

Název změny:

supraporty vč. šambrán 1.164

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

25 449,02 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL řeší ve smluvním výkazu výměr chybějící celkovou obnovu supraport vč. šambrán v m.č.1.164.

Změnový list č. 326R

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

souhlasím

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL326R SO 101 Supraporty vč.šambrán 1.164
 Stavba: Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní
 Objekt: SO 101 - Historická budova císařské lázně
 Y - Restaurátoři datum: 15. 3. 2023

Celková cena ZL 25 449,02

Náklady soupisu celkem	rozsah dle SoD	10 415,70	rozsah ZL			
			25 449,02	0,00	35 864,72	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
D	LM		Štuky, malby, fládry, oprava Supraporty vč.šambrán											
N1	K	R-01	Vstup u východní věže, m.č. 1.164 - 2ks supraport vč.šambrán. Stav stejný jako u prvku L.57	ks										
	PP		Vstup u východní věže, m.č. 1.164 - 2ks supraport vč.šambrán. Stav stejný jako u prvku L.57											
	VV		2 kusy										2,00	
5	K	998404000R	Přesun hmot pro restaurátorské práce	%									5,00	
	PP		Přesun hmot pro restaurátorské práce											
	VV		"přesun hmot ze ZL"										0,58	

Změnový list č. 327R

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 29. 3. 2023

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

**SO 101 - Historická budova císařské lázně
Y – Restaurátoři**

Název změny:

doplnění spár oken s kamenným parapetem

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

182 085,28 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL řeší doplnění spár ve styku kamenného parapetu po demontáži a zpětné montáži oken.

Změnový list č. 327R

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL327R SO 101 Doplnění spár oken s kamenným parapetem

Stavba: Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní

Objekt: SO 101 - Historická budova císařské lázně

Y - Restaurátoři

datum: 29. 3. 2023

Celková cena ZL

182 085,28

		rozsah dle SoD		rozsah ZL	
Náklady soupisu celkem		12 732 067,71		182 085,28	
				0,00	
				12 914 152,99	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
D E			Kamenné prvky											
N1	K	R-01	Vysekání spár v kamenných nebo z betonových parapetech ručně do hl.20cm, š 2 až 8cm, celkem 70,6m	Nh										
	PP		Vysekání spár v kamenných nebo z betonových parapetech ručně do hl.20cm, š 2 až 8cm, celkem 70,6m											
	VV		"Unika 2022-23"											
	VV		"méně náročné práce - 600,- Kč/1Nh"											
	VV		70,6*1,6 Nh"		112,96									
N2	K	R-02	Vysátí a vyčištění spár parapetů od vysekaných deposit	ks										
	PP		Vysátí a vyčištění spár parapetů od vysekaných deposit											
	VV		"Unika 2022-23"											
	VV		"méně náročné práce - 600,- Kč/1Nh"											
	VV		70,6*0,7 Nh"		49,42									
N3	K	952901111R	Vstup u východní věže, m.č. 1.164 - 2ks supraport vč.šambrán. Stav stejný jako u prvku L.57	ks										
	PP		Vstup u východní věže, m.č. 1.164 - 2ks supraport vč.šambrán. Stav stejný jako u prvku L.57											
	VV		"Unika 2022-23"											
	VV		"méně náročné práce - 600,- Kč/1Nh"											
	VV		70,6*0,4 Nh"		28,24									
N4	K	278311041R	Zálivka vysekaných spár betonem tř. C 16/20 obj do 0,02 m3	m3										
	PP		Zálivka vysekaných spár betonem tř. C 16/20 obj do 0,02 m3											
	VV		0,5 m3		0,50									
N5	K	R-03	Vyplnění a zarovnaní spár umělým kamenem tl.2cm - bez materiálu	hod										
	PP		Vyplnění a zarovnaní spár umělým kamenem tl.2cm - bez materiálu											
	VV		"Unika 2022-23"											
	VV		"náročné práce - 740,- Kč/1Nh"											
	VV		70,6*1,1 Nh"		77,66									
N6	K	R-04	Směs pro výrobu umělého kamene PETRA E	kg										
	PP		Směs pro výrobu umělého kamene PETRA E											
	VV				115,60									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
	D	997	Přesun sutě											
1	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	5 009,45									
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m											
	VV		"suť ze ZL"		0,453									
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5 009,45									
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km											
	VV		"suť ze ZL"		0,453									
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	90 170,10									
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km											
	VV		0,453x koeficient 18		8,154									
11	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	628,49									
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904											
	VV		"suť ze ZL"		0,453									

Změnový list č. 331

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 15. 3. 2023

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 - Historická budova císařské lázně

Název změny:

Elektrozámky

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

49 827,30 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL řeší změnu elektrozámek u požárních dveří A127, A77 a A.85, jelikož se u těchto dveří bude požární odolnost prokazovat posudkem od Pavusu a tříbodový zámek je jedna z podmínek.

Zámek omezuje kroucení.

Změnový list č. 331

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL331 SO 101 Elektrozámk
 Stavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**
 Objekt: **SO 101 - Historická budova císařské lázně**
D.1.4.8 - Slaboproudá zařízení datum: 15. 3. 2023

Celková cena ZL **49 827,30**

Náklady soupisu celkem	rozsah dle SoD	732 179,00	rozsah ZL		
			112 585,50	-62 758,20	782 006,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
8	K	Pol204	D+M Elektromechanický samozamykací zámek s panikovou funkcí - inverzní , 12V=, signalizace , vč. přípravy, průchodky, přípojného kabelu, a instalace do dveří - součást dodávky dveří.	kus	35,00									
	PP		D+M Elektromechanický samozamykací zámek s panikovou funkcí - inverzní , 12V=, signalizace , vč. přípravy, průchodky, přípojného kabelu, a instalace do dveří - součást dodávky dveří.											
	VV		dveře A.127, A.77, A.85.		-3,00									
N1	K	Pol204a	D+M Elektromechanický samozamykací hluboký vícebodový zámek ABLOY EL566 Flat zámek s panikovou funkcí - inverzní , 12V=, signalizace , vč. přípravy, průchodky, přípojného kabelu, a instalace do dveří - součást dodávky dveří.	kus	0,00									
	PP		D+M Elektromechanický samozamykací hluboký vícebodový zámek ABLOY EL566 Flat zámek s panikovou funkcí - inverzní , 12V=, signalizace , vč. přípravy, průchodky, přípojného kabelu, a instalace do dveří - součást dodávky dveří.											
	VV		dveře A.127, A.77, A.85.		3,00									

Změnový list č. 335

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 28. 3. 2023

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 - Historická budova císařské lázně

Název změny:

SO 101 Dveře

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

-61 022,27 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL řeší změnu dveří dle projekčních změn a dále zrušení dveří dle rozhodnutí objednatele dle

Bodu č. 129.1 z KD.

Změnový list č. 335

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL335 SO 101 DveřeStavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekty: **SO 101 - Historická budova císařské lázně****D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení**

datum: 28. 3. 2023

Celková cena ZL**-61 022,27**

		rozsah dle SOd		rozsah ZL	
Náklady soupisu celkem		649 745,22		67 988,12	
				-129 010,39	
				588 722,95	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
D 766			Konstrukce truhlářské											
N1	K	76711102R.2	D012 D+M Dveře ocelové, nové, bez PO, rámové; jednokřídlové, uzamykatelná klíčka, vč.přísl. ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče ,rozměr:900X1200, opláštění plechem, tepelné izlační; zárubeň rámová; bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003	kus										
	PP		D012 D+M Dveře ocelové, nové, bez PO, rámové; jednokřídlové, uzamykatelná klíčka, vč.přísl. ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče ,rozměr:900X1200, opláštění plechem, tepelné izlační; zárubeň rámová; bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003											
	VV		Připočet dle změny PD 10		1,00									
N2	K	76711103R.2	D020 D+M Dveře ocelové, nové, bez PO, rámové; jednokřídlové, uzamykatelná klíčka, vč.přísl. ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče ,rozměr:900X1200, opláštění plechem; zárubeň rámová; bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003	kus										
	PP		D020 D+M Dveře ocelové, nové, bez PO, rámové; jednokřídlové, uzamykatelná klíčka, vč.přísl. ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče ,rozměr:900X1200, opláštění plechem; zárubeň rámová; bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003											
	VV		Připočet dle změny PD 10		1,00									
119	K	76611119R.1	D071 D+M Dveře dřevěné, nové, EW45 DP1-CS, hladké plné, bez polodrážky , včetně příslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče900x2100, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003	kus	1,00									
	PP		D071 D+M Dveře dřevěné, nové, EW45 DP1-CS, hladké plné, bez polodrážky , včetně příslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče900x2100, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003											
	VV		odpočet		-1,00									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
119N	K	76611119R.1N	D071 D+M Dveře ocelové , nové, EW45 DP1-CS, hladké plné, bez polodrážky , včetně příslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče900x2100, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003	kus										
	PP		D071 D+M Dveře dřevěné, nové, EW45 DP1-CS, hladké plné, bez polodrážky , včetně příslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče900x2100, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003											
	VV		Přípočet dle změny PD 10		1,00									
105	K	767111102R.2	D678 D+M Dveře ocelové, replika kování, vč.přísl. ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče ,rozměr:900X1970, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003	kus	1,00									
	PP		D678 D+M Dveře ocelové, replika kování, vč.přísl. ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče ,rozměr:900X1970, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003											
	VV		odpočet		-1,00									
106	K	767111103R.2	D681 D+M Dveře ocelové, replika kování, vč.přísl. ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče ,rozměr:900X1970, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003	kus	1,00									
	PP		D681 D+M Dveře ocelové, replika kování, vč.přísl. ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče ,rozměr:900X1970, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003											
	VV		odpočet		-1,00									
427	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,10									
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m											
	VV		"přesun hmot ze ZL"		0,00									