

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
„Soborská, Praha 6, č. akce 10000108 - vypracování PD a zajištění IČ“ ze dne 19.12. 2019
(dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy objednatele: A/3/19/4220/100

číslo dodatku č.1 Objednatele: A/3/19/4220/100/1

číslo smlouvy Zhotovitele: 2401/19

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 034 47 286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2023100003/6000

Zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richt, místopředseda představenstva.

(též jen „TSK, a.s.“)

2. Zhotovitel: GREBNER – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.

Sídlo: Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3 - Žižkov

IČO: 250 76 655

DIČ: CZ25076655

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 47627

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. ú.: 107-1792140267/0100

zastoupena: Ing. Miroslav Lán, jednatel

Ing. Marek Pavlík, jednatel

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Lán

- ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

II.
Úvodní ustanovení

Na základě nesouhlasného stanoviska MHMP OOP umíst'ovat nová parkovací místa na pozemcích lesa, došlo před podáním PD na stavební úřad k její úpravě tak, že neobsahovala parkovací místa. Následně v rámci sloučeného územního a stavebního řízení obdržel Stavební úřad připomínky od občanů s požadavkem na vytvoření parkovacích míst, což po té začal OD Prahy 6 s MHMP OOP (OCP) intenzivně řešit a po dohodě na místním šetření dne 10.1.2023 došlo k udělení souhlasu MHMP OOP s částečným umístěním nových parkovacích míst . Vzhledem k této nově vzniklé

situaci je nutná úprava PD a protože většina stanovisek a vyjádření DOSS a správců IS již pozbyla vzhledem k delšímu časovému úseku platnosti, je nutné je obnovit. Na stavební úřad bude podána žádost o doplnění PD o nová parkovací místa, přičemž bylo dohodnuto, že řízení nebude přerušeno.

III. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č.1 je na akci: „Soborská, Praha 6, č. akce 10000108 - vypracování PD a zajištění IČ“ doplnění těchto dosud nezhotovených částí díla:
 - a) Úprava PD – spočívající v doplnění nových parkovacích míst.
 - b) Aktualizace všech stanovisek k existenci stávajících inženýrských sítí.
 - c) Aktualizace stanovisek správců IS k PD.
 - d) Aktualizace již vydaných stanovisek DOSS
 - e) Zajištění některých nových stanovisek DOSS.

IV. Doba plnění dosud nezhotovených částí díla

- | | |
|---|---------------------------------|
| a) Úprava PD: | postupně prováděno |
| b) Aktualizace všech stanovisek k existenci stávajících inž.sítí: | 1měsíc, již probíhá |
| c) Aktualizace stanovisek správců IS k PD: | po zajištění bodu b) do 2měsíců |
| d) Zajištění některých nových stanovisek DOSS: | již probíhá |
| e) Dokončení a zajištění stavebního povolení: | do 5měsíců od objednání |

V. Cena díla

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. III. této smlouvy se mění takto:

Cena dle Smlouvy bez DPH	956 656,30 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH	76 760,00 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH	1 033 416,30 Kč

Podrobná specifikace Ceny Dodatku č.1 je jeho Přílohou č. 1.

VI. Společná a závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č.1 v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

2. Tento Dodatek č.1 je vyhotovený ve 4 výtiscích, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran. V případě, že je Dodatek č.1 uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronický podpisů, postačí jedno jeho vyhotovení, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců stran.
3. Tento Dodatek č.1 v plném rozsahu nahrazuje ujednání stran ohledně předmětu plnění dle této Smlouvy, ke kterým došlo před jeho uzavřením.
4. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
5. Ostatní články a odstavce Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a účinnosti.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 je následující příloha:
Příloha č. 1 Podrobná specifikace ceny

V Praze dne: 20.6.2023

V Praze dne:

Objednatel
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Zhotovitel
GREBNER – projektová a inženýrská
kancelář spol. s r.o.

.....
Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva

.....
Ing. Miroslav Lán
jednatel

.....
Ing. Marek Pavlík
jednatel