

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Číslo smlouvy objednatele SM 2016/0175
„ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 – Řepy, rekonstrukce osvětlení“
(stavební práce)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

1. Smluvní strany

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského č. p. 291/12b, 163 02 Praha 6 - Řepy
zastoupená ve věcech smluvních: Mgr. Jitkou Synkovou, starostkou
kontaktní telefon-obecně: [redacted]
fax: [redacted]
IČ: 00231223
DIČ: CZ00231223
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]



(dále jen objednatel)

a

Elektrostav Praha s.r.o.

se sídlem: Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4
zastoupená: Ing. Pavlem Riegrem
kontaktní telefon: [redacted]
IČ: 45306834
DIČ: CZ 45306834
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
zapsána v OR vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9574

osoba určená ke kontaktu s objednatelem: [redacted]
tel./email: [redacted]
ve věcech technických (stavbyvedoucí): [redacted]
tel.: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

uzavírají tento Dodatek č. 1. ke smlouvě o dílo, č. evidenční objednatele – SM 2016/0175.

Účel dodatku

1. Ve smyslu ustanovení článku 2. odst. 2.2. bod f), čl. 3. odst. 3.3 c) a čl. 15. odst. 15.3. výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.
2. Tímto dodatkem se doplňují článek 2. (Předmět plnění smlouvy), článek 3. (Doba plnění) a článek 4. (Cena díla) výše uvedené smlouvy a to jak je dále uvedeno.

Čl. 2.

Předmět smlouvy

- 2.2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení víceprací nezbytných k řádnému dokončení díla (rozsah je dán oceněným výkazem výměr v příloze tohoto Dodatku č. 1). Rekonstrukce osvětlení v m.č. C 1.01, C 1.34, a C 1.38 (tělocvičny), dle DPS zpracované firmou AXEN s.r.o..

Čl. 3.

Doba plnění

- 3.1.1 Dokončení a předání celého díla(rozsah dle původních SoD) – nejpozději do 15.8. 2016.
- 3.1.2 Dokončení víceprací – nejpozději do 30.9.2016 (smluvní pokuty dle čl. 13 vztahující se na původní termín dokončení díla platí samostatně i na termín dokončení víceprací dle tohoto dodatku k SoD).

Čl. 4.

Cena díla

- 4.1. Cena za provedení víceprací byla mezi účastníky tohoto dodatku stanovena takto:

Dodatek č. 1 - vícepráce:

Cena základní bez DPH činí:	1.346.724,11 Kč
DPH 21 % činí:	282.812,06 Kč
Cena celkem vč. DPH činí:	1.629.536,17 Kč

Cena díla, dle smlouvy o dílo bez DPH	6.840.049,53 Kč
DPH 21 % činí	1.436.410,40 Kč
Cena dle smlouvy o dílo celkem vč. DPH	8.276.459,93 Kč

Celková cena za dílo vč. Dodatku č. 1 bez DPH činí:	8.186.773,64 Kč
DPH 21% činí:	1.719.222,46 Kč
Cena díla celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH činí:	9.905.996,10 Kč

Čl. 3.
Závěrečná ustanovení

- 3.1. Strany se dále dohodly, že tento dodatek vč. smlouvy o dílo bude zveřejněn v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění zabezpečí objednatel.
- 3.2 Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech o stejné platnosti, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti doručením tří podepsaných stejnopisů tohoto dodatku zpět objednateli, přičemž zhotovitel si nechá pro svoji potřebu dva podepsané stejnopisy.

Příloha: oceněný výkaz výměr

V Praze dne:

V Praze dne:.....

.....

za objednatele
Mgr. Jitka Synková
starostka
Městská část Praha 17

.....

za zhotovitele
Ing. Pavel Riegr
jednatel společnosti
Elektrostav Praha s.r.o.

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z. č. 131/2000 Sb. v platném znění,
že byly splněny podmínky pro platnost právního úkonu
v souladu s usnesením RMČ č. US RMČ 000358/2016 ze 10.8.2016

V Praze dne:

.....

Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 17