

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. 457/2020

Revitalizace centra města Kopřivnice III

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

mezi:

| | |
|---------------|--|
| Název: | Město Kopřivnice |
| Sídlo: | Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice |
| IČO: | 00298077 |
| DIČ: | CZ00298077 |
| Právní forma: | 801 - Obec |
| Zastoupen: | Bc. Adam Hanus, starosta |

(„objednatel“)

a

| | |
|-------------------|---|
| Název: | GEOSAN GROUP a.s. |
| Sídlo: | U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín |
| IČO: | 281 69 522 |
| DIČ: | CZ28169522 |
| Právní forma: | akciová společnost |
| Zápis v OR: | OR vedený u Městského soud v Praze, oddíl B, vložka 12459 |
| Zastoupen: | Ludkem Kostkou, předsedou představenstva a Ivanem Havlem, členem představenstva |
| Bankovní spojení: | xxxxxxxxxxxxxxxx |
| Číslo účtu: | xxxxxxxxxxxxxxxx |

(„zhotovitel“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 16. 12. 2020 smlouvu o dílo č. 457/2020 (dále také jen „SoD“).
- 1.2 V souladu s čl. 15 – Závěrečná ustanovení, odst. 15.3. SoD, platí, že text SoD lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami, uzavírají smluvní strany tento dodatek (dále také jen „dodatek č. 7“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3 SoD, specifikovaný v přílohách SoD, upravuje o provedení dodatečných prací (méněpráce a vícepráce). Přesný rozsah těchto prací je stanoven v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 7, která je jeho nedílnou součástí.

- 2.2 Odůvodnění změn:

Změna č. 32 – Úprava položek mobiliáře

V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), upravuje objednatel stavební práce následovně. Zahrnuje změnu v provádění patek základových konstrukcí mobiliáře, kdy strojní výkop patek pro jednotlivé prvky mobiliáře je nahrazen výkopem ručním. Prvky mobiliáře mají drobné základové konstrukce, proto realizace výkopů strojní technikou je v těchto případech nereálná. Dále je ve změnovém listu zahrnuto doplnění ochranných rámu ke stromům na parkovišti pod zelným trhem tak, aby se zabránilo vjíždění vozidel ke stromům a jejich poškození. Tento požadavek byl vznesen ze strany objednatele. S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí, nejedná se o změnu podstatnou.

Změna č. 61 – Obnova hydroizolace podzemní stěny u vstupu do veřejných WC

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce následovně. Zahrnuje úpravu vstupní stěny do veřejných WC a vedlejší provozovny pro obnovení hydroizolace. Po odstranění původních přípojovacích zídek napojených na stěnu bylo nutné provést povrchovou úpravu stěny a zároveň obnovit hydroizolace. V PDPS ani v rozpočtu nebyla tato úprava řešena. Hl. architekt projektu požadoval z důvodu architektonického sjednocení průčelí provést úpravu v celistvé ploše, a to od nároží objektu Pepca až po končící sestavu oken veřejných WC. S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, nejedná se o změnu podstatnou.

Změna č. 76 – Náhrada tyčové palisády za prefabrikované bloky

V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ, upravuje objednatel stavební práce následovně. Zahrnuje změnu palisádové konstrukce, která tvořila opěrnou část vyvýšené plochy vstupu do kavárny u kašny na opěrnou stěnu tvořenou

prefabrikovanými betonovými bloky. Požadavek na tuto změnu vzešel od architekta projektu. S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí, nejedná se o změnu podstatnou.

Změna č. 78 – Doplnění ocelového obrubníku pódia pro sezení na straně u plochy z červeného šterku

V souladu s ustanovením § 222 odst. 7 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce následovně. Zahrnuje změnu dělicí konstrukce povrchů zpevněných ploch mezi podiem pro sezení a plochou z červeného šterku, kdy původní dělicí pás tvořený žulovou kostkou požaduje architekt nahradit ocelovým skrytým obrubníkem. S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu spočívající v záměně jedné nebo více položek stavebních prací jednou nebo více položkami, přičemž a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám nižší a c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné i vyšší a d) zadavatel vyhotovil o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality, nejedná se o změnu podstatnou.

Změna č. 79 – Demolice ŽB konstrukce v místě základu pro strojovnu fontány

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce následovně. Zahrnuje demolice betonů a základových konstrukcí, které byly nalezeny ve výkopu při realizaci strojovny fontány. Tyto betony byly v kolizi s novou základovou konstrukcí fontány a bylo je nutné odstranit. S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, nejedná se o změnu podstatnou.

Změna č. 81 – Změny odvodňovacích žlabů

V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ, upravuje objednatel stavební práce následovně. Zahrnuje požadavek objednatele na výměnu stávajícího odvodňovacího žlabu před lékárnou Dr.Max, který se nachází v místech ukončení stavby revitalizace centra a kde dochází k napojení na původní zpevněnou plochu. Žlab je ve špatném technickém stavu a bude nahrazen novým liniovým žlabem dl. 3m tak, aby zajistil funkční odvodnění plochy. Dále se jedná o doplnění liniového žlabu pod schodištěm do prodejny zverimex tak, aby nedocházelo v tomto prostoru k hromadění vody a změnu odvodňovacího prvku před vstupem do veřejných WC, kdy původně navržená uliční vpust' bude nahrazena liniovým žlabem. Požadavek na tuto změnu vzešel od architekta projektu. Jedná se o lepší technické řešení pro odvedení dešťových vod. S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí, nejedná se o změnu podstatnou.

Změna č. 84 – Zasypání staré jímky v zelené ploše před hotelem Tatra

V souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ, upravuje objednatel stavební práce následovně. Zahrnuje požadavek objednatele na zásyp staré nefunkční šachty, která se nachází v zelené ploše v blízkosti hotelu Tatra a ohrožuje svým stavem bezpečnost pohybujících se osob (u šachty schází poklop, rám pod poklopem je v důsledku koroze značně narušený). S ohledem na skutečnost, že se jedná o dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, změna v osobě dodavatele by zadavateli způsobila značné obtíže i výrazné zvýšení nákladů a současně hodnota změny závazku nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, nejedná se o změnu podstatnou.

Změna č. 85 – Korekce demolic ZL69 a ZL70

V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ, upravuje objednatel stavební práce následovně. Zahrnuje korekce ve vazbě na ZL č. 69 (Zídka u prodejny KOH-I-NOOR) a ZL č. 70 (Rampa u lékárny Dr.Max) schválené v dodatku č. 5. V rámci bouracích prací stávající zídky KOH-I-NOOR, nebyla do výkazu výměr, který připravoval projektant, zahrnuta část demolice betonové zídky, která byla podle projektu navržena na odstranění. U ZL č. 70 nebylo do výkazu výměr, který připravoval zhotovitel, zahrnuto bourání železobetonového stropu rampy. S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí, nejedná se o změnu podstatnou.

Změna č. 86 – Demontáž a zpětná montáž ocelových schodišť před hotelem Tatra

V souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce následovně. Zahrnuje demontáž a zpětnou montáž 2 ks ocelových schodišť, které se nacházejí u hotelu Tatra z důvodu pokládky velkoformátové dlažby. Prostor pod velkým schodištěm ze strany pěší zóny, které umožňuje přístup do provozoven v zadní terasové části hotelu neměl být podle původní dokumentace PDPS (dokumentace pro provedení stavby) zadlážděn, a to z toho důvodu, že se jedná o soukromý pozemek. Požadavek architekta byl, aby část prostoru pod soukromým schodištěm byla také zadlážděna. Menší boční zásobovací schodiště, které se nachází mezi kulturním domem a hotelem nemělo být při instalaci dlažby demontováno. Vzhledem ke komplikovanosti pokládky velkoformátové dlažby ve spodním prostoru obou schodišť je nutné tyto schodiště dočasně demontovat a následně po osazení dlažby zpět osadit a provést jejich výškové osazení vůči nové niveletě dlažby. S ohledem na skutečnost, že se jedná o dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, změna v osobě dodavatele by zadavateli způsobila značné obtíže i výrazné zvýšení nákladů a současně hodnota změny závazku nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, nejedná se o změnu podstatnou.

Změna č. 87 – Zazdění otvorů v teplovodu SO 003

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce následovně. Při odstraňování původního mostního tělesa pod parkovištěm na zelném trhu se ve vnitřním prostoru mostu nacházelo nefunkční teplovodní potrubí, které přecházelo na koncích mostu do teplovodních kanálů (kolektorů). V místech těchto přechodů mělo dle PDPS dojít k zaslepení kanálů. Po odkrytí podzemní konstrukce mostu však bylo zjištěno, že v části kolektoru, který vede pod komunikací směrem k bytovému domu č.p. 1040, je propadlý strop. Jelikož jde o havarijní stav, který může v budoucnu způsobit nekontrolovatelný propad části komunikace nad novým parkovištěm, je nutné bezodkladně provést statické zajištění dotčené části kanálu. Navrhovaný způsob zajištění je oboustranné uzavření čel kanálu a jeho zalití betonovou směsí. S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, nejedná se o změnu podstatnou.

Změna č. 88 – Přívod vody a kanalizace pro objekt SO 902

V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ, upravuje objednatel stavební práce následovně. Zahrnuje doplnění přívodu vody a kanalizace pro objekt SO 902 Prosklený pavilon. Změna byla požadována objednatelem ve vazbě na budoucí provozní potřeby pavilonu. Přívod vody bude veden z armaturní komory retenční nádrže. S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí, nejedná se o změnu podstatnou.

Změna č. 90 – Osekání obkladu u veřejného WC a květináče u Tatrovanky

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce následovně. Zahrnuje požadavek architekta na odsekání stávajících obkladů z čelní stěny fasády veřejného WC pro následnou úpravu fasády, která je navržena architektem formou odvětrávaného obkladu z desek CETRIS. Tyto práce mají přímou návaznost na ZL č. 61. Dále je ve změnovém listě zahrnuto odsekání stávajícího obkladu z konstrukce květináče, který se nachází před prodejnu Pompo, pro následnou úpravu květináče novou stěnou z pohledového betonu. Tyto práce mají přímou návaznost na ZL č. 107. S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, nejedná se o změnu podstatnou.

Změna č. 93 – Doplnění polystyrenu pod venkovní schodiště obchodní jednotky v místě demolované vitríny

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce následovně. Zahrnuje doplnění kontaktního zateplovacího systému pod stávajícím schodištěm nad prodejnu KOH-I-NOOR. Po odstranění stávající obezdívky schodiště bylo nutné obnažené zdivo vyrovnat a doplnit tepelnou izolací pro zajištění tepelné stability obvodové stěny. S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, nejedná se o změnu podstatnou.

Změna č. 95 – Úprava kanalizačních šachet

V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ, upravuje objednatel stavební práce následovně. Zahrnuje práce spojené s výškovou úpravou stávajících kanalizačních šachet ve vlastnictví SmVaK a soukromých osob (vlastník Tatrovanky). Šachty je nutné výškově upravit do nové nivelety zpevněných ploch a terénu. V PDPS nebyla výšková úprava šachet řešena. U dvou šachet bude nutné osadit nový poklop pro technickou nevhodnost původních poklopů. S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí, nejedná se o změnu podstatnou.

Změna č. 96 – Úprava prostor u Pompa

V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ, upravuje objednatel stavební práce následovně. Na základě požadavku architekta byl změněn typ povrchu zpevněné plochy u květináče před prodejnou Pompa, a to z důvodu velkého podélného sklonu plochy. Původně navržená velkoformátová dlažba byla nahrazena žulovou kostkou. Na úkor této změny došlo pak ke změně povrchu plochy na protilehlé straně, v místě ostrůvku u přechodu pro chodce, který byl v projektu navržen k zadláždění žulovou kostkou. Kostka byla nahrazena velkoformátovou dlažbou, tak, aby došlo k protažení linie dlážděné plochy velkoformátovou dlažbou až ke komunikaci. Novým požadavkem architekta bylo přeložení již položené dlažby před Pompem a trafikou z důvodu dodržení jednotné linie spár dlažby (dle původního kladečského plánu odsouhlaseného architektem linie spár dlažby v tomto prostoru nenavazovaly). S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí, nejedná se o změnu podstatnou.

Změna č. 99 – Úprava teplovodní šachty

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce následovně. Zahrnuje úpravu stávající armaturní šachty TEPLA KOPŘIVNICE, která výškově koliduje s novými zpevněnými plochami. Šachta se nachází v blízkosti přístřešku (Lašské brány). Na základě nového projekčního návrhu bude šachta snížena o cca 30 cm. Na šachtě bude provedena nová železobetonová stropní konstrukce a instalován poklop pro pojezd těžkými vozidly. S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, nejedná se o změnu podstatnou.

Změna č. 100 – Úprava šachty bývalého lapolu před železářstvím

V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ, upravuje objednatel stavební práce následovně. Zahrnuje úpravu šachty bývalého lapolu před železářstvím Keller. V místě navržené nové zpevněné plochy v nároží objektu Tatrovanka (ze strany od železářství) se nachází vyvýšená konstrukce šachty bývalého lapolu. Majitel lapolu (vlastník Tatrovanky) svolil s odbouráním této šachty tak, aby konstrukce šachty nevyčnívala nad novou niveletu zpevněných ploch. Zrušení a zasypání šachty odmítl. Šachta bude odbourána do požadované hloubky pod úroveň terénu a bude překryta silničním

panelem. Nad tímto místem vznikne pochůzí plocha. S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí, nejedná se o změnu podstatnou.

Změna č. 101 – Změna skladby podlahy SO 902

V souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce následovně. Zahrnuje změnu skladby podlahy u proskleného pavilonu SO 902 na základě nového návrhu podlahového vytápění pavilonu předloženého architektem. Změna omezí tepelné ztráty podlahové konstrukce. Jedná se o požadavek architekta. S ohledem na skutečnost, že se jedná o dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, změna v osobě dodavatele by zadavateli způsobila značné obtíže i výrazné zvýšení nákladů a současně hodnota změny závazku nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, nejedná se o změnu podstatnou.

Změna č. 107 – Nová opěrná stěna u Tatrovanky – přepracování tvaru a výztuže opěrné zdi

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce následovně. Zahrnuje úpravu stávající betonové zídky květináče u Tatrovanky z důvodu špatného technického stavu zídky. Po odkrytí základové konstrukce zídky byl zjištěn nevyhovující stav základu. Podloží pod květináčem tvořily navážky sutě a pokleslé podkladní betony. Na tyto vrstvy nebylo možné realizovat novou opěrnou zidku. Bylo nutné vypracovat návrh na statické zajištění zídky s úpravou základu tak, aby zídka mohla být provedena podle návrhu projektové dokumentace. Nově byla na základě požadavku architekta rozšířena úprava také na horní část zídky květináče ze strany od prodejny Pompo. S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, nejedná se o změnu podstatnou.

Změna č. 110 – Základ pro hodiny

V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ, upravuje objednatel stavební práce následovně. Zahrnuje provedení základu pro instalaci původních městských hodin v prostoru pod proskleným pavilonem. Jedná se o požadavek architekta na zpětné osazení hodin v centru. S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí, nejedná se o změnu podstatnou.

2.3. V důsledku změn popsanych v čl. 2.2 tohoto dodatku č. 7, **se čl. 5.1 SoD upravuje následovně:**

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele, smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a dodatků č. 2, 3, 4, 5 a 6 a činí:

Cena celkem

Cena bez DPH: 105 186 200,75 Kč

DPH 21 %: 22 089 102,16 Kč

Cena s DPH: 127 275 302,91 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento dodatek č. 7 může být měněn pouze dohodou smluvních stran.
- 3.2. Tento dodatek č. 7 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.3. Smluvní strany si dodatek přečetly a prohlašují, že veškerá ujednání obsažená v tomto dodatku č. 7 jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho smluvní strany připojují vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.
- 3.4. Dodatek č. 7 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 3.5. Tento dodatek č. 7 schválila Rada města Kopřivnice dne 23. 5. 2023 svým usnesením č. 446

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 32, 61, 76, 78, 79, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 93, 95, 96, 99, 100, 101, 107, 110

V Kopřivnici 1.6.2023

V Kolíně 1.6.2023

Za objednatele
Bc. Adam Hanus, starosta

Za zhotovitele
Luděk Kostka, předseda představenstva

Za zhotovitele
Ivan Havel, člen představenstva