

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 19.12.2018 ve znění dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) **Královéhradecký kraj**
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-30373/MJ/2022 ze dne 1. 9. 2022:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
[REDACTED]

a

- (2) **Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.**
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové
IČO: 259 62 914
DIČ: CZ25962914
Zastoupený/jednající Ing. Ivanem Šírem
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17871
bankovní spojení: [REDACTED]

Uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
stavební akce
„III/2997 Josefov – Hradec Králové (odbočka Piletice) -
Část II: Silnice III/2997, hranice okresu Náchod – Hradec Králové
(odbočka Piletice)“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1.) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah smlouvy o dílo odst. 1 písm. c), a posléze aktualizována předchozím dodatkem, se tedy tímto dodatkem č. 2 mění takto:

Cena celkem bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 19.12.2018)	2.000.000 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 1	98.000 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 2	90.000 Kč
Cena celkem bez DPH	2.188.000 Kč
DPH (21%)	459.480 Kč
Cena celkem včetně DPH	2.647.480 Kč

- 2.) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulku Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3.) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně:

Pro část II.:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Rozdělení stávající dokumentace pro vydání společného povolení DUR + DSP a vytvoření samostatného PD ve stupni DUR pro etapu Silnice III/2997 km 7,226 - 7,634 (extravilán, přeložka)	do 1 měsíce od nabytí účinnosti Dodatku č. 2
DUR + DSP včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DUR + DSP včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise	do 3 týdnů od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DUR+DSP od objednatele
záborový elaborát v konceptu + diagnostický průzkum v konceptu	do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 2 měsíců od vydání pravomocného společného povolení
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise	3 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)

Číslo stavby: 32927

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27.02.2023

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

Zhotovitel
Ing. Ivan Šír
jednatel

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

2

Číslo stavby/JU:

32927

Název akce:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/2997 Josefov - Hradec Králové (odbočka Piletice) - část II: Silnice III/2997, hranice okresu Náchod - Hradec Králové (odbočka Piletice)“

Objednatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

Ing. IVAN ŠÍR, projektování dopravních staveb CZ s.r.o., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

19.12.2018

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

Dodatek č. 1 ze dne 25.11.2019

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změny č. 2 je rozdělení stávající dokumentace pro společné povolení (DUR + DSP) a vytvoření samostatného projektu ve stupni DUR pro etapu Silnice III/2997 km 7,226 - 7,634 (extravilán, příloška). Z hlediska bezpečnosti provozu tento úsek řeší směrovou úpravu trasy - přílošku silnice III/2997 a tudíž dojde k novým trvalým záborům pozemků, s kterými zásadně nesouhlasí paní Zimová jako vlastníka stavbou dotčených pozemků p. č. 1306 a p. č. 1176 v k. ú. Čibuz. Rada Královéhradeckého kraje projednala aktuální stav majetkoprávní přípravy této stavby a schválila podniknutí kroků k možnému zahájení vyvlastňovacího řízení a uložila ÚDRŽBĚ SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. získat pravomocné územní rozhodnutí.

Ceny uvedeny v Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle dodatku č. 1:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
2 000 000,00 Kč	2 098 000,00 Kč	0,00 Kč	90 000,00 Kč	2 188 000,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
Rozdělení stávající dokumentace pro vydání společného povolení DUR + DSP a vytvoření samostatného PD ve stupni DUR pro etapu Silnice III/2997 km 7,226 - 7,634 (extravilán, příloška)	x	do 1 měsíce od nabytí účinnosti Dodatku č. 2
DUR + DSP včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v konceptu	do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	x
DUR + DSP včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v čístopise	do 3 týdnů od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DUR+DSP od objednatele	x
záborový elaborát v konceptu + diagnostický průzkum v konceptu	do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	x
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v konceptu	do 2 měsíců od vydání pravomocného společného povolení	x
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v čístopise	do 3 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS	x
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)	x

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace nabídkové ceny, změna č.2
2.	Žádost dodavatele o dodatek ze dne 24.5.2023 (cenová nabídka)
3.	Usnesení RK/9/514/2023 ze dne 20.3.2023
4.	
5.	

Odsouhlasení změny :


	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/2997
Josefov – Hradec králové (odbočka Piletice)“**

část II. – Silnice III/2997, hranice okresu Náchod - Hradec Králové (odbočka Piletice)

Rekapitulace nabídkové ceny - změna č. 2

ČÁST	NÁZEV	Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	180 000,00
b.	Diagnostický průzkum	135 000,00
c.	Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí - Dodatek č. 1	98 000,00
d.	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	95 000,00
e.	Silnice III/2997 - rozdělení stávající dokumentace a vytvoření samostatného projektu ve stupni DUR pro etapu Silnice III/2997 km 7,226 - 7,634 (extravilán - přeložka) - Dodatek č. 2	90 000,00
f.	Silnice III/2997 - PD ve stupni DUR + DSP	300 000,00
g.	Silnice III/2997 - PD ve stupni PDPS	136 000,00
h.	Mostní objekt ev.č.2997-1 - PD ve stupni DUR + DSP včetně diagnostického průzkumu a statického přepočtu zatížitelnosti stávajícího mostu	250 000,00
i.	Mostní objekt ev.č. 2997-1- PD ve stupni PDPS	90 000,00
j.	Mostní objekt ev.č.2997-2 - PD ve stupni DUR + DSP včetně diagnostického průzkumu a statického přepočtu zatížitelnosti stávajícího mostu	250 000,00
k.	Mostní objekt ev.č. 2997-2- PD ve stupni PDPS	90 000,00
l.	PD ve stupni DUR+ DSP přeložek inženýrských sítí	90 000,00
m.	PD ve stupni PDPS přeložek inženýrských sítí	60 000,00
n.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	75 000,00
o.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	15 000,00
p.	DIO a PD objízdných tras	18 000,00
q.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	6 000,00
r.	Zemědělská příloha, vegetační úpravy, rekultivace	12 000,00
s.	Dendrologický průzkum	8 000,00
t.	Kamerový průzkum odvodnění komunikace	15 000,00
u.	Vypracování hlukové studie - posouzení stávajícího hlukového zatížení	15 000,00
v.	Vypracování hlukové studie - návrh opatření a zpracování podkladů	20 000,00
z.	PD úprav objízdných tras	40 000,00
Cena za vypracování projektové dokumentace		2 088 000,00
Cena za výkon autorského dozoru 200 hod x 500 Kč/hod		100 000,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		2 188 000,00
DPH 21%		459 480,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		2 647 480,00



NABÍDKA

Na rozdělení a úpravu projektové dokumentace akce

„III/2997 Josefov – Hradec Králové (odbočka Piletice) – část II.“

ZADAVATEL :

Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ 70889546

PŘEDKLADATEL :

Ing. IVAN ŠÍR, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.
se sídlem Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové
zastoupená Ing. Ivanem Šírem, prokuristou
IČ: 259 62 914 DIČ: CZ25962914
zápis v OR je veden Městským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17871
sir@sirivan.cz



D O P I S N A B Í D K Y

Název díla: Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/2997 Josefov – Hradec Králové (odbočka Piletice) – část II.“

Objednatel: Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

1. Na základě požadavku investora předkládáme nabídku na rozdělení stávající dokumentace a vytvoření samostatného projektu ve stupni DUR pro etapu Silnice III/2997 km 7,226 - 7,634 (extravilán - přeložka).

Cena celkem bez DPH:	90 000,- Kč
DPH (21%):	18 900,- Kč
<hr/>	
Cena celkem vč. DPH:	108 900,- Kč

kterou je možno překročit (změnit) jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

2. Souhlasíme s tím, že naše nabídka je platná do 31. 8. 2023, je pro nás závazná a může být přijata kdykoliv před uplynutím uvedené lhůty.
3. Pokud a dokud nebude uzavřena smlouva o dílo mezi námi a objednatelem, nebude tato nabídka představovat závaznou smlouvu mezi námi.

Datum 24.5.2023

Ing. Ivan Šír jednatel, plně autorizován k podepsání nabídky

za společnost: Ing. IVAN ŠÍR, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.
se sídlem Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové
IČ: 259 62 914 DIČ: CZ25962914



USNESENÍ
z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje,

konané dne 20.3.2023

**Majetkoprávní příprava stavební akce „III/2997 hranice okresu Náchod - Hradec Králové (odbočka Piletice)“ -
podání zprávy Radě Královéhradeckého kraje**

USNESENÍ RK/9/514/2023

Rada Královéhradeckého kraje

- I. p r o j e d n a l a**
aktuální stav majetkoprávní přípravy stavební akce „III/2997 hranice okresu Náchod - Hradec Králové (odbočka Piletice)“
- II. s c h v a l u j e**
podniknutí kroků k možnému zahájení vyvlastňovacího řízení a to zejména uložit ÚDRŽBĚ SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
- získat pravomocné územní rozhodnutí
- zadat vyhotovení znaleckých posudků pro potřeby vedení vyvlastňovacího řízení
- zadat vyhotovení geometrických plánů
Vše dle důvodové zprávy,
- III. u k l á d á**
vedoucímu odboru majetkoprávního a krajský živnostenský úřad
zajistit realizaci tohoto usnesení
termín: 31.08.2024

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/2997 Josefov - Hradec Králové (odbočka Piletice) - část II: Silnice III/2997, hranice okresu Náchod -

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	2 000 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 98 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 90 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 188 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	188 000,00 Kč bez DPH		
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	188 000 Kč < 5 610 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 %	9,40 % < 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	2 000 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	2 000 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena	2 000 000,00 Kč bez DPH		
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi		- 0,00 Kč bez DPH
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi		
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.	
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 90 000,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	90 000,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	2 000 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	2 098 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	2 188 000,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	2 188 000,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: