

**DODATEK č. 1
ke SMLouvě o dílo č. 051 – A/23**

Smluvní strany

Objednatel: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
se sídlem: Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
IČO: 60457856
DIČ: CZ60457856
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT
zastoupená: Ing. Tomášem Wenclem, MBA, ředitelem
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 115-9551670247/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: CELTES, s. r. o.
Se sídlem: Ohrobecké údolí 34, 252 45 Ohrobec
IČO: 267 33 021
DIČ: CZ26733021
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 90276
zastoupený: [REDAKCE], jednatelem
bankovní spojení: CSOB, a. s.
číslo účtu: 241740464/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se v souladu s ust. čl. VI. odst. 6.5. a v souladu se čl. IV odst 4.2. Smlouvy o dílo č. 051 – A/23, uzavřené dne 26.4.2023, dohodly na tomto Dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo takto:

Dodatkem č. 1 k SoD se částečně, nepodstatným způsobem, mění závazky ze smlouvy spočívající v dodatečných stavebních pracích, spojených s rekonstrukcí podlahy. V průběhu realizace díla, po provedení odstranění původní podlahové krytiny, byla zjištěna nesoudržnost betonového podkladu podlahy. Tato skutečnost se odrazila ve skladbě a náročnosti nutných demontážních prací, vybourání původního betonu v celém rozsahu podlah a zhotovení nových podkladů pro podlahovou krytinu vybetonováním.

Z tohoto důvodu byl dodavatel požádán o vyčíslení nákladů spojených se změnami, reagujícími na tyto skutečnosti.

Použitím upravené technologie se též z důvodu nutnosti schnoucích procesů mění stávající smluvní doba ukončení stavebních prací.

Na žádost objednatele provedl zhotovitel ocenění (položkový rozpočet) víceprací.

I.

1. V článku II. Předmět smlouvy se doplňuje nový odst. 2. 2, který zní takto:
„2.2 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele vzniklé vícepráce – spojené s odstraněním původního betonového podkladu podlahových krytin a s vybetonováním nového betonového podkladu podlahových krytin. Specifikace předmětných víceprací je uvedena v Cenové nabídce zhotovitele ze dne 24.5.2023, odsouhlasené objednatelem, která je nedílnou součástí této SoD jako Příloha č. 2. a je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.“
2. Stávající odstavec 2.2 se nově přečísluje na odst. 2.3 čl. II.

II.

1. V článku IV: Doba plnění, se doplňuje nový odst. 4.3, který zní:
„4.3 Termín ukončení prací z důvodu vzniklých víceprací a na základě nutnosti dodržení doby schnutí nových betonových podlah se posouvá o 14 kalendářních dnů a tedy se mění z 26. 6. 2023 na nový termín 10. 7. 2023.“

III.

1. V článku V. Cena díla, platební podmínky, se doplňuje nový odst. 5.2, který zní:
„5.2 Dohodnutá cena dle odst. 5.1 se zvyšuje o vícepráce specifikované v příloze, která je nedílnou součástí této SoD jako Příloha č. 2. a je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1., o 48 280,- Kč bez DPH. Celková cena za dílo dle této smlouvy, včetně víceprací specifikovaných v příloze č. 2 této SoD činí:

Cena bez DPH	435 622,17 Kč
DPH 15%	65 343,33 Kč
Cena včetně DPH	500 965,50 Kč.“
2. Stávající odstavec 5.2 se nově přečísluje na odst. 5.3 čl. V.
Stávající odstavec 5.3 se nově přečísluje na odst. 5.4 čl. V.
Stávající odstavec 5.4 se nově přečísluje na odst. 5.5 čl. V.
Stávající odstavec 5.5 se nově přečísluje na odst. 5.6 čl. V.
Stávající odstavec 5.6 se nově přečísluje na odst. 5.7 čl. V.
Stávající odstavec 5.7 se nově přečísluje na odst. 5.8 čl. V.
Stávající odstavec 5.8 se nově přečísluje na odst. 5.9 čl. V.

IV.

1. Ostatní ustanovení SoD nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek č. 1 bude zveřejněn v souladu s ust. čl. X. odst. 10.2 této SoD.

4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.
5. Součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha č. 2 k SoD.

Příloha: č. 2 Cenová nabídka ze dne 24.5.2023

V Praze dne 21.06.2023

V Praze dne 19.06.2023

Objednatel :

Zhotovitel :

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

CELTES, s.r.o.

Ing. Tomáš Wencel, MBA
ředitel

[redacted]
jednatel

CENOVÁ NABÍDKA NA VÍCEPRACÍ V BYTĚ NA ADRESE U SLOVANKY 268/7
182 00 PRAHA 8 – LIBEŇ, BYT č. 18, 4. NP

1) VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PODLAH

- bourací práce + nakládka sutí na kontejner
- 1 den x 4 lidí x 8 hod. x 290,- Kč/1 hod.....
- přistavení a odvoz kontejneru 1 x suť á 4.100,- Kč.....

2) BETONÁŽ NOVÉ PODLAHY VČETNĚ MATERIÁLU

- 30 m² x 1.100,- Kč/1m²

3) DOPRAVA BETONU KONTEJNEREM

CELKEM	48.280,- Kč
DPH 15%	7.242,- Kč
CELKOVÁ CENA	55.522,- Kč

Z důvodu bourání, betonování a následného vysychání podlahy je nutné prodloužit termín dokončení minimálně o dva týdny.

Nabídku připravil

V Ohrobcí den 24.5. 2023