

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E617-S-2041/2021**

č.j.: 5914/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5623120005/5623120005

a

Společnost s názvem: „**MALADA**“ založená **Společenskou smlouvou č. 3-01-21-JCRR-001 // 3/21-OZ/OS ze dne 22.2.2021**

Vedoucí společník:

S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 45309612, DIČ:CZ45309612,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B / 1383

zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

a

Společníci:

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, Česká republika,

IČO: 25429949, DIČ:CZ25429949,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka B / 1370

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00 Česká republika,

IČO: 47115921, DIČ:CZ47115921

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B / 1809

zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským,

místopředsedou představenstva

sídlo Společnosti: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika
bank. spojení Společnosti: xxx

Korespondenční adresa:

S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy S u b t e r r a a.s.: 2103132

číslo smlouvy STRABAG Rail a.s.: 1-01-21-002-JCAF

číslo smlouvy Elektrizace železnic Praha a.s.: 24/21-OZ/SOD

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany konstatují, že z důvodů schválení změnových listů (dále jen „ZL“) stavby č. 29, 43, 44, 46, 49-51, 53, 62, 70, 73, 75-76, 85, 88, 95-99, 104-105, 108 a 112 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dochází ke změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě nákladů Zhotovitele:

| Změnový list č. | Navýšení nákladů | Snížení nákladů | Celková změna |
|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 29 | 5 637 011,66 Kč | 30 230,50 Kč | 5 606 781,16 Kč |
| 43 | 171 735,64 Kč | 0,00 Kč | 171 735,64 Kč |
| 44 | 94 970,41 Kč | 0,00 Kč | 94 970,41 Kč |
| 46 | 355 900,17 Kč | 0,00 Kč | 355 900,17 Kč |
| 49 | 399 575,18 Kč | 490 040,43 Kč | - 90 465,25 Kč |
| 50 | 29 109,00 Kč | 0,00 Kč | 29 109,00 Kč |
| 51 | 317 202,73 Kč | 486 469,00 Kč | - 169 266,27 Kč |
| 53 | 709 997,50 Kč | 0,00 Kč | 709 997,50 Kč |
| 62 | 88 137,73 Kč | 0,00 Kč | 88 137,73 Kč |
| 70 | 1 490 379,10 Kč | 0,00 Kč | 1 490 379,10 Kč |
| 73 | 4 904 532,24 Kč | 964 169,34 Kč | 3 940 362,90 Kč |
| 75 | 1 114 703,05 Kč | 999 388,22 Kč | 115 314,83 Kč |
| 76 | 1 254 243,17 Kč | 0,00 Kč | 1 254 243,17 Kč |
| 85 | 1 575 198,62 Kč | 0,00 Kč | 1 575 198,62 Kč |
| 88 | 279 262,55 Kč | 0,00 Kč | 279 262,55 Kč |
| 95 | 1 462 040,77 Kč | 0,00 Kč | 1 462 040,77 Kč |
| 96 | 1 190 126,00 Kč | 0,00 Kč | 1 190 126,00 Kč |

| | | | |
|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 97 | 309 876,60 Kč | 0,00 Kč | 309 876,60 Kč |
| 98 | 130 120,38 Kč | 52 049,80 Kč | 78 070,58 Kč |
| 99 | 558 903,09 Kč | 1 225 225,45 Kč | - 666 322,36 Kč |
| 104 | 1 751 242,21 Kč | 0,00 Kč | 1 751 242,21 Kč |
| 105 | 335 432,99 Kč | 346 464,78 Kč | - 11 031,79 Kč |
| 108 | 183 606,81 Kč | 154 800,30 Kč | 28 806,51 Kč |
| 112 | 71 958,69 Kč | 0,00 Kč | 71 958,69 Kč |
| Celkem | 24 415 266,29 Kč | - 4 748 837,82 Kč | 19 666 428,47 Kč |

1.2 Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku je dále vypořádání změnových listů stavby, jejichž administrace nebude dokončena tak, aby mohlo dojít ke konečnému předání a převzetí stavebních objektů a provozních souborů dotčených:

- změnovými listy uvedenými v Příloze č. 1 dodatku č. 3, u kterých byla smluvními stranami doba pro konečné předání dodatkem č. 3 stanovena do 31.5.2023,
- změnovými listy č. 18, 120 a 122

Dále jen „Vymezené SO a PS“.

Vymezené SO a PS jsou uvedeny v Příloze č. 1 „Změnové listy – vymezené SO a PS ve znění dodatku č. 6“, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 6.

Smluvní strany shodně konstatují, že k provedení všech dodatečných stavebních prací na Vymezených SO a PS byl vydán předběžný souhlas a následně i pokyn Správce stavby a že tyto práce budou dokončeny v Době pro uvedení Díla do provozu. S ohledem na smluvní podmínku upravenou v pod-článku 13.1 Smluvních podmínek, který stanoví, že do doby podpisu změnového listu stavby oběma Smluvními stranami nemohou být práce obsažené ve změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování, a s ohledem na skutečnost, že Objednatel podmiňuje zahrnutí prací obsažených ve změnovém listu i předchozím uzavřením dodatku ke Smlouvě, dohodly se smluvní strany na tom, že ke konečnému předání dodatečných stavebních prací obsažených ve změnových listech dojde až po podpisu změnových listů a uzavření dodatku ke Smlouvě.

Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na formálním prodloužení Doby pro uvedení do provozu na Vymezených SO a PS **do 30.6.2023**. Doba pro uvedení do provozu se prodlužuje výhradně z důvodů dokončení administrace změnových listů a zahrnutí dodatečných stavebních prací do Vyúčtování.

Po ukončení změnových řízení a podpisu změnových listů bude uzavřen dodatek ke Smlouvě a následně budou dodatečné stavební práce na Vymezených SO a PS zahrnuty do Vyúčtování.

Zhotovitel prohlašuje, že z důvodu administrativního prodloužení Doby pro uvedení do provozu a v souvislosti s ním nebude vůči Objednateli uplatňovat žádné finanční nároky ani kompenzace, vyjma zahrnutí dodatečných stavebních prací na Vymezených SO a PS do Vyúčtování.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Smluvní strany konstatují, že celková Doba pro dokončení Díla se nemění.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně Přílohy k nabídce.

Změna Přílohy k nabídce

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu

Zhotovitel je povinen dokončit Sekci 1 - stavební v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Sekce 1 - stavební do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do 15 měsíců od Data zahájení prací,

- *vyjma vymezených SO a PS uvedených v Příloze č. 1 dodatku č. 3, které budou dokončeny **do 31.5.2023**.*
- *vyjma SO 90-15-01, který bude dokončen **do 31.5.2023**.*
- *vyjma SO 98-98, který bude dokončen **do 31.5.2023***
- *vyjma SO 03-18-01, SO 03-18-01.1 a SO 90-22-01, které budou dokončeny **do 31.5.2023***
- *vyjma položek SO 98-98 ze ZL č. 79 a 116, které budou dokončeny **do 30.6.2023***
- *vyjma vymezených SO a PS uvedených v Příloze č. 1 dodatku č. 6, které budou dokončeny **do 30.6.2023**.*

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL uvedených v tabulce v čl. 1 bod 1 je součástí uvedených změnových listů, které jsou smluvním stranám známy.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 1 je dokument „Změnové listy – vymezené SO a PS ve znění dodatku č. 6“.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 2 je Rekapitulace ceny dle dodatku č. 6, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny dle dodatku č. 5.
- 2.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 3 je aktualizovaný Harmonogram postupu prací, který nahrazuje předchozí Harmonogram postupu prací dle dodatku č. 4.
- 2.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 2.6. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.7. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.8. Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:

Příloha č. 1 Změnové listy – vymezené SO a PS ve znění dodatku č. 6

Příloha č. 2 Rekapitulace ceny dle dodatku č. 6

Příloha č. 3 Harmonogram postupu prací dle dodatku č. 6

za Objednatele
V Praze 22.6.2023

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

za Zhotovitele
V Praze 6.6.2023
S u b t e r r a a . s .

.....
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva
S u b t e r r a a . s .

7.6.2023

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
S u b t e r r a a . s .

V Ústí nad Labem dne
STRABAG Rail a.s.

30.5.2023

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

30.5.2023

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

V Praze dne
Elektrizace železnic Praha a.s.

31.5.2023

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

31.5.2023

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Změnové listy – vymezené SO a PS ve znění dodatku č. 6

| Objekt | Popis | ZL |
|---------------|---|----------------------|
| PS 01-28-01.1 | Žst. Brno-Maloměřice, úprava SZZ | 14 |
| PS 03-28-02.1 | Odb. Svitava, definitivní SZZ, ETCS | 16, 89 |
| PS 02-28-01.1 | Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava TZZ, ETCS | 14, 16 |
| PS 04-28-03.1 | Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava TZZ, ETCS | 14, 16, 114 |
| PS 02-14-04 | Zast. Bílovice nad Svitavou, rozhlasové zařízení | 119 |
| PS 04-14-04 | Zast. Babice nad Svitavou, rozhlasové zařízení | 119 |
| PS 90-14-02 | Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, doplnění přenosového zařízení | 15 |
| PS 02-14-03 | Zast. Bílovice nad Svitavou, EZS a LDP | 120 |
| PS 03-14-02 | Odb. Svitava, EZS a LDP | 120 |
| PS 04-14-03 | Zast. Babice nad Svitavou, EZS a LDP | 120 |
| PS 90-14-01 | Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, DOK | 14 |
| PS 02-14-05 | Zast. Bílovice nad Svitavou, informační zařízení | 17 |
| PS 04-14-05 | Zast. Babice nad Svitavou, informační zařízení | 17 |
| PS 02-14-06 | Zast. Bílovice nad Svitavou, kamerový systém | 118 |
| PS 04-14-06 | Zast. Babice nad Svitavou, kamerový systém | 118 |
| SO 02-17-01 | Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový svršek | 42, 90, 100 |
| SO 03-17-01 | Odb. Svitava, železniční svršek | 42, 89, 90 |
| SO 04-17-01 | Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční svršek | 42, 90, 93, 100, 113 |
| SO 90-33-01 A | Bílovice nad Svitavou, PHS | 106 |
| SO 02-16-01 | Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový spodek | 84 |
| SO 03-16-01 | Odb. Svitava, železniční spodek | 84 |
| SO 04-16-01 | Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční spodek | 83, 84, 18 |
| SO 02-19-02 | Propustek v km 162.461 | 56 |
| SO 02-19-04 | Propustek v km 163.544 | 31 |
| SO 02-19-05 | Podchod v km 164,369 | 84 |

| | | |
|----------------|--|-------------|
| SO 02-19-06 | Propustek v km 165.117 | 56 |
| SO 02-19-07 | Propustek v km 165.308 | 56 |
| SO 02-19-09 | Lávky pro převedení PhS přes mostní objekty v t.ú. Maloměřice – Adamov | 86 |
| SO 02-19-10.01 | Návěštní krakorec v km 164,509 | 111 |
| SO 03-19-01 | Most v km 166,003 | 84, 86, 87 |
| SO 03-19-02 | Most v km 166,320 | 84, 87 |
| SO 04-19-01 | Most v km 166,829 | 84 |
| SO 04-19-02 | Most v km 167,243 | 84 |
| SO 04-19-03 | Propustek v km 167.552 | 65 |
| SO 04-19-07.01 | Most v km 169,796, úprava sil.II/374 pod mostem | 110 |
| SO 04-19-08 | Most v km 170,052 | 11, 20 |
| SO 04-19-08.01 | Most v km 170,052, úprava sil.II/374 pod mostem | 110 |
| SO 04-19-09 | Most v km 170,533 | 81, 102 |
| SO 04-19-11 | Návěštní krakorec v km 170,358 | 54 |
| SO 02-19-30 | OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 162,591 DO KM 162,726 | 84, 91 |
| SO 02-19-31 | OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 164,293 DO KM 164,457 | 84 |
| SO 02-19-32 | NOVÉ OPĚRNÉ ZDI OD KM 164,414 DO KM 164,471 | 84 |
| SO 02-19-33 | OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 164,788 DO KM 164,931 | 84 |
| SO 02-19-34 | OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 165,035 DO KM 165,481 | 63, 77, 117 |
| SO 04-19-30 | ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 167,096 DO KM 167,211 | 84 |
| SO 04-19-33 | ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 168,919 DO KM 169,087 | 84 |
| SO 04-19-34 | ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 169,558 DO KM 169,738 | 84 |
| SO 04-19-35 | OBKLADNÍ ZEĎ OD KM 169,852 DO KM 169,958 | 84 |
| SO 04-19-36 | ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,261 DO KM 170,329 | 84 |
| SO 04-19-37 | ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,329 DO KM 170,348 | 84 |
| SO 04-19-38 | ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,348 DO KM 170,426 | 84 |
| SO 02-19-50 | od km 161,900 do km 161,920 (brněnský portál u tunelu č.1 a na vjezdu po levé straně u koleje č.1) | 34 |

| | | |
|----------------|---|------------------|
| SO 02-19-51 | od km 162,000 do km 162,060 (třebovský portál u tunelu č.1) | 35 |
| SO 02-19-52 | Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úpravy skalních svahů v km 163,200-165,950 | 36 |
| SO 03-19-50 | Odb.Svitava, úpravy sklaních svahů v km 166,110-166,300 | 37 |
| SO 04-19-50 | Odb.Svitava - Žst. Adamov, úpravy sklaních svahů v km 166,360-166,800 | 38 |
| SO 90-14-01 | t.ú. Brno-Maloměřice - Adamov, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽDC | 63, 77, 82, 101 |
| SO 02-29-01 | DVOJKOLEJNÝ TUNEL BLANENSKÝ Č 1 S E .Č. 205 | 67 |
| SO 02-29-02.01 | SKALNÍ SVAHY U BLANENSKÉHO TUNELU Č.2 | 66 |
| SO 04-29-01 | Dvojkolejný tunel Blanenský č 3 s e. č. 207 | 58, 68 |
| SO 04-18-01 | Úprava ulice Hybešova Adamov | 115 |
| SO 01-15-01 A | Žst. Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4 | 92 |
| SO 02-15-01 C | Zast.Bílovice n.Svitavou, stavební úpravy technologické budovy - klimatizace | 107 |
| SO 04-15-01 A | Zast. Babice nad Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky | 19 |
| SO 04-15-01 B | Zast. Babice nad Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky - elektro | 19 |
| SO 90-00-01 | Vegetační úpravy a kácení | 69 |
| SO 98-98 | Všeobecný objekt | 13, 79, 116, 122 |
| SO 03-15-01 A | Odb. Svitava, Technologická budova | 109 |

PŘÍLOHA Č. 2

Rekapitulace ceny dle dodatku č. 6

Brno-Maloměřice St.6 - Adamov, BC

Cena dle SOD - 2 402 957 084,54 Kč

Cena dle dodatku č.4 - 2 708 075 624, 39 Kč

| Číslo PS, SO | NÁZEV OBJEKTU | CENA bez DPH (Kč) | Cena dle dodatku č. 5 | ZL č. | Vícepráce | Méněpráce | Cena dle dodatku č. 6 |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|-------|-----------|-----------|-----------------------|
| PS 01-05-01 | SpS 27kV Maloměřice-Hády, doplnění DRŤ | 603 807,30 | 675 542,15 | | | | 675 542,15 |
| PS 01-05-02 | Trafostanice T4 Hády v km 161,430, doplnění DRŤ | 1 399 332,32 | 1 565 373,84 | | | | 1 565 373,84 |
| PS 01-08-01 | Žst. Brno-Maloměřice, úprava technologie trafostanice T4 | 16 058 791,91 | 17 929 474,15 | | | | 17 929 474,15 |
| PS 01-28-01.1 | Žst. Brno-Maloměřice, úprava SZZ | 7 699 447,98 | 8 409 042,91 | | | | 8 409 042,91 |
| PS 02-05-01 | Zast. Bilovice nad Svitavou, zařízení DRŤ | 1 342 370,68 | 1 501 662,80 | | | | 1 501 662,80 |
| PS 02-08-01 | Zast. Bilovice nad Svitavou, úprava technologie TTS 6kV | 4 602 220,05 | 5 131 436,63 | | | | 5 131 436,63 |
| PS 02-14-01 | Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava TK | 1 312 075,65 | 1 422 907,71 | | | | 1 422 907,71 |
| PS 02-14-02 | Zast. Bilovice nad Svitavou, sdělovací zařízení | 577 791,60 | 646 542,26 | | | | 646 542,26 |
| PS 02-14-03 | Zast. Bilovice nad Svitavou, EZS a LDP | 502 624,15 | 555 108,25 | | | | 555 108,25 |
| PS 02-14-04 | Zast. Bilovice nad Svitavou, rozhlasové zařízení | 1 440 486,07 | 1 608 268,52 | | | | 1 608 268,52 |
| PS 02-14-05 | Zast. Bilovice nad Svitavou, informační zařízení | 6 026 482,43 | 6 586 036,13 | | | | 6 586 036,13 |
| PS 02-14-06 | Zast. Bilovice nad Svitavou, kamerový systém | 2 268 241,97 | 2 500 486,77 | | | | 2 500 486,77 |
| PS 02-28-01.1 | Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava TZZ, ETCS | 8 300 670,33 | 12 266 226,11 | | | | 12 266 226,11 |
| PS 02-28-02.1 | Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava AVV | 214 723,02 | 231 984,60 | | | | 231 984,60 |
| PS 03-05-01 | Odb. Svitava, zařízení DRŤ | 1 532 027,38 | 1 713 888,65 | | | | 1 713 888,65 |
| PS 03-07-01 | Odb. Svitava, rozvodna nn | 2 451 544,82 | 2 743 147,75 | | | | 2 743 147,75 |
| PS 03-08-01 | Odb. Svitava, STS 6kV | 6 108 529,29 | 6 824 148,65 | | | | 6 824 148,65 |
| PS 03-13-01 | Odb. Svitava, TS 25/0,4kV | 1 335 530,82 | 1 485 663,00 | | | | 1 485 663,00 |
| PS 03-14-01 | Odb. Svitava, sdělovací zařízení | 662 497,93 | 741 328,64 | | | | 741 328,64 |
| PS 03-14-02 | Odb. Svitava, EZS a LDP | 650 381,28 | 720 266,38 | | | | 720 266,38 |
| PS 03-14-03 | Odb. Svitava, ASHZ | 1 095 145,06 | 1 220 299,81 | | | | 1 220 299,81 |
| PS 03-28-02.1 | Odb. Svitava, definitivní SZZ, ETCS | 60 342 790,76 | 67 336 959,41 | | | | 67 336 959,41 |
| PS 03-28-02.3 | Odb. Svitava, AVV | 265 498,80 | 297 093,16 | | | | 297 093,16 |
| PS 04-14-01 | Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava TK | 1 014 338,18 | 1 108 542,47 | | | | 1 108 542,47 |
| PS 04-14-02 | Zast. Babice nad Svitavou, sdělovací zařízení | 440 285,85 | 492 673,32 | | | | 492 673,32 |
| PS 04-14-03 | Zast. Babice nad Svitavou, EZS a LDP | 414 425,11 | 463 603,66 | | | | 463 603,66 |
| PS 04-14-04 | Zast. Babice nad Svitavou, rozhlasové zařízení | 1 259 907,51 | 1 409 782,26 | | | | 1 409 782,26 |
| PS 04-14-05 | Zast. Babice nad Svitavou, informační zařízení | 5 840 276,01 | 6 327 599,93 | | | | 6 327 599,93 |
| PS 04-14-06 | Zast. Babice nad Svitavou, kamerový systém | 2 225 680,39 | 2 434 386,06 | | | | 2 434 386,06 |
| PS 04-28-03.1 | Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava TZZ, ETCS | 10 214 716,49 | 12 841 788,93 | | | | 12 841 788,93 |
| PS 04-28-03.2 | Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava AVV | 214 723,02 | 231 984,60 | | | | 231 984,60 |
| PS 05-28-01.1 | Žst. Adamov, úprava SZZ | 22 562 009,43 | 24 973 054,59 | | | | 24 973 054,59 |
| PS 90-05-01 | Doplnění řídicího systému na ED Brno | 1 697 457,67 | 1 899 455,13 | | | | 1 899 455,13 |
| PS 90-05-02 | SpS 27kV Maloměřice-Hády, doplnění DRŤ | 2 861 175,09 | 3 201 654,93 | | | | 3 201 654,93 |
| PS 90-08-01 | Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, RS 6kV | 1 145 234,37 | 1 265 473,17 | | | | 1 265 473,17 |
| PS 90-14-01 | Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, DOK | 8 765 116,87 | 9 728 315,21 | | | | 9 728 315,21 |
| PS 90-14-02 | Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, doplnění přenosového zař | 1 651 126,79 | 1 830 685,58 | | | | 1 830 685,58 |
| PS 90-14-03 | ED Brno, úprava a doplnění DDTS ŽDC | 2 933 770,20 | 3 282 888,85 | | | | 3 282 888,85 |
| PS 90-28-01 | Úprava RBC na CDP Přerov | 3 537 631,45 | 3 958 609,59 | | | | 3 958 609,59 |
| SO 01-01-01 | Žst. Brno-Maloměřice, trakční vedení | 2 893 644,29 | 3 237 873,72 | | | | 3 237 873,72 |
| SO 01-01-02 | Žst. Brno-Maloměřice, ukolejnění kovových konstrukcí | 246 767,90 | 276 096,15 | | | | 276 096,15 |
| SO 01-06-01 | Žst. Brno-Maloměřice, úprava DOÚO | 2 625 791,05 | 2 772 163,93 | | | | 2 772 163,93 |
| SO 01-12-01 | Žst. Brno-Maloměřice, kabel 22kV | 1 899 699,28 | 2 113 108,08 | | | | 2 113 108,08 |
| SO 01-15-01 A | Žst. Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4 | 4 505 576,74 | 4 896 805,60 | | | | 4 896 805,60 |
| SO 01-15-01 B | Žst. Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4 | 225 709,02 | 249 650,21 | | | | 249 650,21 |
| SO 01-15-01 C | Žst. Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4 - klimatiza | 255 717,70 | 284 488,88 | | | | 284 488,88 |
| SO 02-01-01 | Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, trakční vedení | 80 744 248,74 | 94 295 017,34 | | | | 94 295 017,34 |
| SO 02-01-02 | Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ukolejnění kovových konst | 6 289 695,09 | 6 974 426,22 | | | | 6 974 426,22 |
| SO 02-01-03 | Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, zavěšení kabelu 22kV na | 2 042 471,34 | 2 214 318,16 | | | | 2 214 318,16 |
| SO 02-06-01 | Zast. Bilovice nad Svitavou, úprava rozvodů nn a osvětlení | 4 009 376,68 | 4 440 985,24 | | | | 4 440 985,24 |
| SO 02-06-02 | Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, přeložky silnoprůdých roz | 1 976 818,47 | 2 202 621,26 | | | | 2 202 621,26 |

| Číslo PS, SO | NÁZEV OBJEKTU | CENA bez DPH (Kč) | Cena dle dodatku č. 5 | ZL č. | Vícepráce | Méněpráce | Cena dle dodatku č. 6 |
|----------------|---|-------------------|-----------------------|----------------|--------------|------------|-----------------------|
| SO 02-06-41 | Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava VO | 245 443,02 | 272 356,80 | | | | 272 356,80 |
| SO 02-12-01 | Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kabel 22kV | 10 525 576,72 | 11 679 361,66 | | | | 11 679 361,66 |
| SO 02-15-01 A | Zast. Bílovice nad Svitavou, stavební úpravy technologické budovy | 2 490 122,62 | 2 719 560,95 | 98 | 130 120,38 | 52 049,80 | 2 797 631,53 |
| SO 02-15-01 B | Zast. Bílovice nad Svitavou, stavební úpravy technologické budovy | 135 823,97 | 149 807,36 | | | | 149 807,36 |
| SO 02-15-01 C | Zast. Bílovice nad Svitavou, stavební úpravy technologické budovy | 303 559,37 | 307 658,79 | | | | 307 658,79 |
| SO 02-15-10 | Zst. Bílovice nad Svitavou, kabelovod | 2 421 168,83 | 2 669 504,95 | | | | 2 669 504,95 |
| SO 02-15-20 | Zast. Bílovice nad Svitavou, zastřešení nástupiště u 2. koleje | 5 570 530,88 | 6 182 842,56 | | | | 6 182 842,56 |
| SO 02-15-21 | Zast. Bílovice nad Svitavou, zastřešení výstupu z podchodu | 3 789 355,62 | 4 189 333,45 | | | | 4 189 333,45 |
| SO 02-15-22 | Zast. Bílovice nad Svitavou, orientační systém | 276 523,99 | 289 729,95 | | | | 289 729,95 |
| SO 02-16-01 | Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový spodek | 23 685 321,69 | 26 202 108,72 | 51, 73, 75, 76 | 1 916 148,10 | 525 151,01 | 27 593 105,81 |
| SO 02-16-02 | Zast. Bílovice nad Svitavou, nástupiště | 6 183 431,53 | 8 225 848,18 | | | | 8 225 848,18 |
| SO 02-17-01 | Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový svršek | 201 630 832,06 | 225 793 793,53 | 29 | 5 637 011,66 | | 231 430 805,19 |
| SO 02-17-01.01 | Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový svršek, závěrečné | 6 700 943,98 | 6 700 943,98 | | | | 6 700 943,98 |
| SO 02-18-01 | Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava místních komunikací | 48 707,56 | 54 210,59 | | | | 54 210,59 |
| SO 02-19-01 | Propustek v km 162.159 | 2 687 347,85 | 3 137 727,95 | | | | 3 137 727,95 |
| SO 02-19-02 | Propustek v km 162.461 | 1 733 363,28 | 1 893 798,91 | | | | 1 893 798,91 |
| SO 02-19-03 | Propustek v km 162.700 | 2 163 573,66 | 1 992 809,02 | | | | 1 992 809,02 |
| SO 02-19-04 | Propustek v km 163.544 | 1 775 149,52 | 1 949 978,87 | | | | 1 949 978,87 |
| SO 02-19-05 | Podchod v km 164.369 | 7 743 755,85 | 8 656 157,89 | 43, 108 | 355 342,45 | 154 800,30 | 8 856 700,04 |
| SO 02-19-06 | Propustek v km 165.117 | 1 948 215,24 | 2 130 922,13 | | | | 2 130 922,13 |
| SO 02-19-07 | Propustek v km 165.308 | 1 761 514,97 | 1 923 450,01 | | | | 1 923 450,01 |
| SO 02-19-08 | Most v km 165.528 | 7 584 363,87 | 8 386 941,12 | | | | 8 386 941,12 |
| SO 02-19-09 | Lávky pro převedení PhS přes mostní objekty v t.ú. Maloměřice | 1 868 869,78 | 3 589 900,96 | 62 | 88 137,73 | | 3 678 038,69 |
| SO 02-19-10 | Lávky pro převedení kabelových tras přes mostní objekty v t.ú. Maloměřice | 3 386 888,16 | 3 764 155,40 | | | | 3 764 155,40 |
| SO 02-19-10.01 | Návěstní krakorec v km 164.509 | 1 912 354,00 | 2 116 147,88 | 50 | 29 109,00 | | 2 145 256,88 |
| SO 02-19-30 | OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 162,591 DO KM 162,726 | 1 536 115,17 | 1 712 164,97 | | | | 1 712 164,97 |
| SO 02-19-31 | OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 164,293 DO KM 164,457 | 9 886 030,23 | 11 014 700,76 | | | | 11 014 700,76 |
| SO 02-19-32 | NOVÉ OPĚRNÉ ZDI OD KM 164,414 DO KM 164,471 | 14 928 333,43 | 16 569 146,36 | | | | 16 569 146,36 |
| SO 02-19-33 | OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 164,788 DO KM 164,931 | 6 640 233,25 | 7 393 794,85 | | | | 7 393 794,85 |
| SO 02-19-34 | OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 165,035 DO KM 165,481 | 6 432 668,59 | 7 842 086,85 | | | | 7 842 086,85 |
| SO 02-19-35 | ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 165,664 DO KM 165,945 | 569 662,75 | 634 716,89 | | | | 634 716,89 |
| SO 02-19-50 | od km 161,900 do km 161,920 (brněnský portál u tunelu č.1 a n) | 1 532 748,32 | 1 714 995,43 | | | | 1 714 995,43 |
| SO 02-19-51 | od km 162,000 do km 162,060 (třebovský portál u tunelu č.1) | 2 476 532,03 | 2 770 864,49 | | | | 2 770 864,49 |
| SO 02-19-52 | Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úpravy skalních svahů v km 165,900 | 66 759 619,23 | 73 887 991,33 | | | | 73 887 991,33 |
| SO 02-21-01 | Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ochrana STL plynovodu G | 171 100,00 | 171 100,00 | | | | 171 100,00 |
| SO 02-22-01 | Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, rušení studny v km 165,900 | 53 872,20 | 53 872,20 | | | | 53 872,20 |
| SO 02-22-02 | Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ochrana vodovodu | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | 40 000,00 |
| SO 02-27-01 | Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kanalizace pro drážní objekty | 495 934,48 | 547 710,02 | | | | 547 710,02 |
| SO 02-27-02 | Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ochrana kanalizace | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 |
| SO 02-29-01 | DVOJKOLEJNÝ TUNEL BLANENSKÝ Č 1 S E. Č. 205 | 17 508 378,98 | 22 783 574,87 | | | | 22 783 574,87 |
| SO 02-29-01.01 | ZEĎ U PORTÁLU BLANENSKÉHO TUNELU Č.1 | 56 249,04 | 56 249,04 | | | | 56 249,04 |
| SO 02-29-02 | DVOJKOLEJNÝ TUNEL BLANENSKÝ Č 2 S E. Č. 206 | 31 381 776,14 | 50 794 725,87 | | | | 50 794 725,87 |
| SO 02-29-02.01 | SKALNÍ SVAHY U BLANENSKÉHO TUNELU Č.2 | 3 988 021,90 | 4 458 741,33 | | | | 4 458 741,33 |
| SO 03-01-01 | Odb. Svitava, trakční vedení | 25 495 980,19 | 28 888 119,58 | | | | 28 888 119,58 |
| SO 03-01-02 | Odb. Svitava, ukolejení kovových konstrukcí | 1 411 542,81 | 1 540 865,62 | | | | 1 540 865,62 |
| SO 03-01-03 | Odb. Svitava, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry | 353 397,04 | 384 580,09 | | | | 384 580,09 |
| SO 03-06-01 | Odb. Svitava, EOV | 1 913 850,76 | 2 141 384,29 | | | | 2 141 384,29 |
| SO 03-06-02 | Odb. Svitava, osvětlení a rozvody nn | 2 624 970,54 | 2 924 972,74 | | | | 2 924 972,74 |
| SO 03-06-03 | Odb. Svitava, DOÚO | 877 639,69 | 974 114,91 | | | | 974 114,91 |
| SO 03-06-04 | Odb. Svitava, uzemnění technologické budovy | 198 253,89 | 221 699,72 | | | | 221 699,72 |
| SO 03-06-05 | Odb. Svitava, uzemnění TS 25/0,4kV | 156 989,89 | 175 453,17 | | | | 175 453,17 |
| SO 03-15-01 A | Odb. Svitava, technologická budova | 64 423 197,44 | 70 895 106,61 | | | | 70 895 106,61 |
| SO 03-15-01 B | Odb. Svitava, technologická budova - elektro | 1 458 321,42 | 1 622 871,46 | | | | 1 622 871,46 |
| SO 03-15-01 C | Odbočka Svitava, technologická budova - klimatizace | 1 338 150,68 | 1 495 214,10 | | | | 1 495 214,10 |
| SO 03-15-02 | Odb. Svitava, usazení TS 250,4kV | 3 691 146,07 | 3 797 177,11 | | | | 3 797 177,11 |
| SO 03-16-01 | Odb. Svitava, železniční spodek | 16 449 510,58 | 19 914 208,19 | 51, 73, 75 | 788 047,76 | 379 594,23 | 20 322 661,72 |
| SO 03-17-01 | Odb. Svitava, železniční svršek | 66 134 403,74 | 66 680 681,72 | | | | 66 680 681,72 |

| Číslo PS, SO | NÁZEV OBJEKTU | CENA bez DPH (Kč) | Cena dle dodatku č. 5 | ZL č. | Vícepráce | Méněpráce | Cena dle dodatku č. 6 |
|-----------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| SO 03-17-01.01 | Odb. Svitava, železniční svršek, závěrečné podbití | 923 725,01 | 923 725,01 | | | | 923 725,01 |
| SO 03-18-01 | Odb. Svitava, rekonstrukce účelové komunikace | 35 856 091,93 | 34 121 701,53 | | | | 34 121 701,53 |
| SO 03-18-01.1 | Silniční propustek v km 0,085 | 743 911,73 | 822 991,59 | | | | 822 991,59 |
| SO 03-19-01 | Most v km 166,003 | 2 244 034,50 | 2 483 673,74 | | | | 2 483 673,74 |
| SO 03-19-02 | Most v km 166,320 | 3 067 613,50 | 3 393 150,32 | | | | 3 393 150,32 |
| SO 03-19-03 | Propustek v km 166,438 | 3 459 629,45 | 3 784 525,52 | | | | 3 784 525,52 |
| SO 03-19-30 | NOVÁ OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 166,020 DO KM 166,330 | 35 575 739,06 | 39 489 318,79 | 88 | 279 262,55 | | 39 768 581,34 |
| SO 03-19-50 | Odb. Svitava, úpravy sklaních svahů v km 166,110-166,300 | 8 169 955,79 | 9 020 833,18 | | | | 9 020 833,18 |
| SO 04-01-01 | Odb. Svitava - Žst. Adamov, trakční vedení | 85 782 145,99 | 96 276 039,21 | | | | 96 276 039,21 |
| SO 04-01-02 | Odb. Svitava - Žst. Adamov, zavěšení kabelu 22kV na trakční p | 1 926 806,13 | 2 087 007,30 | | | | 2 087 007,30 |
| SO 04-01-04 | Odb. Svitava - Žst. Adamov, ukolejnění kovových konstrukcí | 4 477 153,63 | 4 975 954,04 | | | | 4 975 954,04 |
| SO 04-06-01 | Zast. Babice nad Svitavou, úprava rozvodů nn a osvětlení | 4 111 579,70 | 4 580 203,32 | | | | 4 580 203,32 |
| SO 04-06-02 | Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložky silnoproudých rozvodů | 1 099 863,28 | 1 224 407,44 | | | | 1 224 407,44 |
| SO 04-12-01 | Odb. Svitava - Žst. Adamov, kabel 22kV | 11 197 968,53 | 12 374 262,56 | | | | 12 374 262,56 |
| SO 04-15-01 A | Zast. Babice nad Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky | 1 720 285,98 | 1 863 716,53 | | | | 1 863 716,53 |
| SO 04-15-01 B | Zast. Babice nad Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky - e | 110 448,14 | 116 196,02 | | | | 116 196,02 |
| SO 04-15-01 C | Zast. Babice n. Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky - klim | 172 828,70 | 192 845,28 | | | | 192 845,28 |
| SO 04-15-20 | Zast. Babice nad Svitavou, přístřešek pro cestující u 2. koleje | 2 895 549,32 | 3 137 664,71 | | | | 3 137 664,71 |
| SO 04-15-21 | Zast. Babice nad Svitavou, orientační systém | 353 880,30 | 379 071,71 | | | | 379 071,71 |
| SO 04-16-01 | Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční spodek | 85 297 976,09 | 143 365 926,32 | 51, 73, 75 85, 76 | 6 461 683,95 | 1 545 281,32 | 148 282 328,95 |
| SO 04-16-01.1.1 | Nová opěrná zeď vlevo od km 170,355 do km 170,435 | 2 665 220,28 | 2 980 169,86 | | | | 2 980 169,86 |
| SO 04-16-02 | Zast. Babice nad Svitavou, nástupiště | 6 314 013,74 | 8 324 808,10 | | | | 8 324 808,10 |
| SO 04-17-01 | Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční svršek | 268 002 370,99 | 294 911 325,50 | | | | 294 911 325,50 |
| SO 04-17-01.01 | Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční svršek | 8 339 988,94 | 8 339 988,94 | | | | 8 339 988,94 |
| SO 04-18-01 | Úprava ulice Hybešova Adamov | 4 660 654,06 | 5 059 543,94 | | | | 5 059 543,94 |
| SO 04-19-01 | Most v km 166,829 | 22 221 801,75 | 24 598 040,58 | 96 | 1 190 126,00 | | 25 788 166,58 |
| SO 04-19-02 | Most v km 167,243 | 2 693 079,67 | 2 961 140,76 | | | | 2 961 140,76 |
| SO 04-19-03 | Propustek v km 167,552 | 968 190,85 | 1 042 995,20 | | | | 1 042 995,20 |
| SO 04-19-04 | Propustek v km 168,284 | 2 332 824,99 | 2 486 503,56 | | | | 2 486 503,56 |
| SO 04-19-05 | Propustek v km 169,061 | 2 893 947,01 | 3 171 593,68 | 49 | 2 792,63 | | 3 174 386,31 |
| SO 04-19-06 | Propustek v km 169,468 | 1 499 516,33 | 1 597 522,59 | 49 | 396 782,55 | 490 040,43 | 1 504 264,71 |
| SO 04-19-07 | Most v km 169,796 | 122 514 788,46 | 136 517 146,56 | 46, 53, 97, 99 | 1 534 670,00 | 675 727,24 | 137 376 089,32 |
| SO 04-19-07.01 | Most v km 169,796, úprava sil. II/374 pod mostem | 2 199 534,94 | 2 428 761,15 | | | | 2 428 761,15 |
| SO 04-19-08 | Most v km 170,052 | 119 086 651,15 | 136 226 496,79 | 97, 99, 104 | 2 151 249,57 | 549 498,21 | 137 828 248,15 |
| SO 04-19-08.01 | Most v km 170,052, úprava sil. II/374 pod mostem | 2 404 346,82 | 2 623 193,09 | 105 | 335 432,99 | 346 464,78 | 2 612 161,30 |
| SO 04-19-09 | Most v km 170,533 | 16 079 327,98 | 17 817 745,87 | 44, 70 | 1 585 349,51 | | 19 403 095,38 |
| SO 04-19-10 | Propustek v km 170,690 | 3 354 997,33 | 3 683 787,45 | | | | 3 683 787,45 |
| SO 04-19-11 | Návěstní krakorec v km 170,358 | 1 453 559,34 | 2 019 721,91 | 112 | 71 958,69 | | 2 091 680,60 |
| SO 04-19-30 | ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 167,096 DO KM 167,211 | 6 433 916,87 | 7 032 830,78 | | | | 7 032 830,78 |
| SO 04-19-31 | Opěrná zeď od km 167,416 do km 167,480 | 5 280 970,51 | 5 841 315,10 | | | | 5 841 315,10 |
| SO 04-19-32 | Zárubní zeď od km 168,246 do km 168,261 | 32 177,10 | 35 601,51 | | | | 35 601,51 |
| SO 04-19-33 | ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 168,919 DO KM 169,087 | 3 637 004,18 | 3 936 187,99 | | | | 3 936 187,99 |
| SO 04-19-34 | ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 169,558 DO KM 169,738 | 4 941 209,57 | 5 404 166,81 | 95 | 473 057,12 | | 5 877 223,93 |
| SO 04-19-35 | OBKLADNÍ ZEĎ OD KM 169,852 DO KM 169,958 | 14 554 106,98 | 16 163 002,16 | 95 | 757 027,38 | | 16 920 029,54 |
| SO 04-19-36 | ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,261 DO KM 170,329 | 3 674 956,30 | 4 054 514,59 | 95 | 196 811,29 | | 4 251 325,88 |
| SO 04-19-37 | ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,329 DO KM 170,348 | 340 427,80 | 367 427,71 | 95 | 35 144,98 | | 402 572,69 |
| SO 04-19-38 | ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,348 DO KM 170,426 | 1 320 502,32 | 1 470 181,09 | | | | 1 470 181,09 |
| SO 04-19-39 | Nová opěrná zeď od km 170,545 do km 170,675 | 11 152 547,50 | 15 252 766,43 | | | | 15 252 766,43 |
| SO 04-19-40 | Opěrná zeď od km 170,780 do km 170,890 | 24 601 892,25 | 26 920 227,75 | | | | 26 920 227,75 |
| SO 04-19-50 | Odb. Svitava - Žst. Adamov, úpravy sklaních svahů v km 166,36 | 23 050 799,84 | 25 709 033,70 | | | | 25 709 033,70 |
| SO 04-22-01 | Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložka vodovodu ADAVAK | 574 974,10 | 640 060,29 | | | | 640 060,29 |
| SO 04-27-01 | Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložka kanalizace ADAVAK | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 |
| SO 04-27-01.1 | Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložka kanalizace ADAVAK, ulice | 1 892 877,12 | 2 089 986,32 | | | | 2 089 986,32 |
| SO 04-29-01 | Dvojkolejný tunel Blaněnský č 3 s e. č. 207 | 132 344 630,67 | 338 579 125,51 | | | | 338 579 125,51 |
| SO 04-29-01.01 | Sanace brněnské předportálové části tunelu č 3 | 4 916 670,19 | 5 498 250,97 | | | | 5 498 250,97 |
| SO 04-29-02 | Dvoukolejný tunel Blaněnský č.4 e.č. 208 | 164 516 812,28 | 199 678 800,64 | | | | 199 678 800,64 |
| SO 05-01-01 | Žst. Adamov, trakční vedení | 14 690 514,00 | 16 596 118,28 | | | | 16 596 118,28 |

| Číslo PS, SO | NÁZEV OBJEKTU | CENA bez DPH (Kč) | Cena dle dodatku č. 5 | ZL č. | Vícepráce | Méněpráce | Cena dle dodatku č. 6 |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| SO 05-01-02 | Žst. Adamov, ukolejnění kovových konstrukcí | 684 625,55 | 760 402,55 | | | | 760 402,55 |
| SO 05-01-03 | Žst. Adamov, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry | 149 753,76 | 163 065,20 | | | | 163 065,20 |
| SO 05-06-01 | Žst. Adamov, přeložky silnoproudých rozvodů | 1 711 562,38 | 1 711 562,38 | | | | 1 711 562,38 |
| SO 05-06-41 | Žst. Adamov, úprava VO | 618 242,51 | 687 266,19 | | | | 687 266,19 |
| SO 90-00-01 | Vegetační úpravy a kácení | 18 726 387,60 | 20 257 588,92 | | | | 20 257 588,92 |
| SO 90-00-01.01 | Kácení lesní zeleně | 2 040 479,60 | 2 104 867,79 | | | | 2 104 867,79 |
| SO 90-14-01 | t.ú. Brno-Maloměřice – Adamov, ochrana a přeložky sdělovacích | 18 459 531,87 | 19 576 650,27 | | | | 19 576 650,27 |
| SO 90-14-02 | t.ú. Brno-Maloměřice – Adamov, ochrana a přeložky sdělovacích | 0,00 | 0,00 | | | | - |
| SO 90-14-03 | t.ú. Brno-Maloměřice – Adamov, ochrana a přeložky sdělovacích | 0,00 | 0,00 | | | | - |
| SO 90-15-01 | Brno - Maloměřice - Adamov (celý traťový úsek), IPO | 2 588 814,88 | 2 588 814,88 | | | | 2 588 814,88 |
| SO 90-17-01 | Výstroj trati | 1 024 065,67 | 1 137 067,25 | | | | 1 137 067,25 |
| SO 90-22-01 | Ochrana Březovského vodovodu | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | | 2 000 000,00 |
| SO 90-33-01 A | Bílovice nad Svitavou, PHS | 12 160 371,94 | 13 570 446,49 | | | | 13 570 446,49 |
| SO 90-33-01 B | Bílovice nad Svitavou, PHS - zeď pro PHS | 4 260 989,30 | 5 313 602,86 | | | | 5 313 602,86 |
| SO 90-33-02 | Adamov, PHS | 12 650 747,31 | 14 048 619,61 | | | | 14 048 619,61 |
| SO 98-98 | Všeobecné položky | 84 108 750,37 | 84 108 750,37 | 29 | | 30 230,50 | 84 078 519,87 |
| | | 2 402 957 084,54 | 2 947 404 879,57 | | 24 415 266,29 | 4 748 837,82 | 2 967 071 308,04 |

PŘÍLOHA Č. 3

Harmonogram postupu prací dle dodatku č. 6

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3741379

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ee159550-ced3-470d-add5-9b4f8460fdf2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.06.2023 08:32:32



343492e3-a387-4125-a025-9cade434d6b9