

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

smluvní strany:

Objednatel:

Fakultní nemocnice Olomouc

se sídlem Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc

IČ: 00098892

DIČ: CZ00098892, plátce DPH

Zastoupená: ředitelem prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D.

Bankovní spojení: ČNB, číslo účtu: 36334811/0710

Jako objednatel díla (dále jen „objednatel“ nebo obecně je „smluvní strana“)

a

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796, plátce DPH

Zapsaný v OR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695,

Zastoupený: Ing. Romanem Kocúrkem, 1.místopředsedou představenstva a

Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č.ú.: 1014501513/5500

Telefon: 585 100 333

e-mail: divizeolomouc@ohlzs.cz

jako zhotovitel díla (dále jen „zhotovitel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě subjektů uvedených v bodě 1. a 2. tohoto článku smlouvy o dílo jsou při operativním technickém řízení činnosti při realizaci díla, při odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, zmocněni jednat za:

- objednatel : Ing. František Valíček, tel. 588 445 973,
Ing. Otakar Spáčil, tel. 588 442 873,
Ing. Martin Říha, tel. 588 442 872,
Ing. Václav Hrubý, tel. 588 445 143,
Ing. Zdeněk Spáčil, tel. 588 442 140,

- zhotovitele : Jiří Sova, hlavní vedoucí projektu, tel. 724 118 098
- Ing. Jan Vykopal, vedoucí projektu, tel. 606 721 082,
Ing. Martin Rozbořil, zástupce vedoucí projektu, tel. 727 983 963,
David Dokoupil, manažer kvality tel. 724 110 632,
Ing. Jiří Calábek, smluvní záležitosti, MBA, tel. 602 595 181,
Radek Janota, hlavní stavbyvedoucí, tel. 725 059 266
Petr Hofman, stavbyvedoucího, tel. 606 713 223,
Ing. Radek Dohnal, zástupce stavbyvedoucího, tel. 778 739 793,
Ing. David Martínek, stavební mistr, tel.778 739 837
Ing. Josef Šenk zástupce stavební mistr, tel.776 001 274

**tímto spolu uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 15. 3. 2022 na zhotovení stavby
„Dostavba a rekonstrukce budovy X“ (dále též jen „smlouva o dílo“)**

čl. I

Na základě dohody smluvních stran se čl. V. Doba a místo plnění, bod 1. smlouvy o dílo nahrazuje tímto novým zněním:

Zhotovitel provede práce a výkony k celkovému zhotovení sjednaného díla v následujících termínech:

- předání staveniště: do 3 /tří/ dnů

počítáno ode dne obdržení písemné výzvy od objednatele na emailovou adresu zhotovitele divizeolomouc@ohla-zs.cz k zahájení provádění díla. V případě, že objednatel nevyzve zhotovitele k zahájení provádění díla nejpozději do 90 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, budou jak objednatel, tak zhotovitel oprávněni od této smlouvy odstoupit. Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli.

- datum zahájení provádění díla: **dnem předání staveniště**
- datum dokončení a předání díla: **do 31.8.2023**

Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci všech správních rozhodnutí předepsaných právními předpisy a protokolárním předáním staveniště ze strany objednatele. Datem dokončení díla se rozumí datum předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, kompletní provedení díla včetně všech dokladů pro povolení užívání stavby.

V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že s tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy.

čl. II

Důvodem pro prodloužení doby plnění jsou dodatečné požadavky objednatele na rozšíření díla o vícenáklady, které jsou patrné ze změnových listů ZL 01 až ZL 14, ty jsou v příloze tohoto dodatku.

čl. III

Na základě dohody smluvních stran se čl. VI. Cena za dílo, bod 1. smlouvy o dílo nahrazuje tímto novým zněním:

Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy o dílo, je stanovena jako cena nejvýše přípustná, pevná, závazná a platná, sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je stranami dohodnuta bez DPH po celou dobu provádění díla. Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby a výrobky nutné ke zhotovení díla tak, jak je vyspecifikováno v článku IV. DÍLO.

| | |
|---|-------------------------------------|
| Původní cena dle smlouvy o dílo ze dne 15. 3. 2022..... | 156 483 215,04 - Kč bez DPH |
| Vícenáklady (dle ZL 01 – ZL 14)..... | + 11 948 941,48 - Kč bez DPH |
| Nová celková cena činí | 168 432 156,52 - Kč bez DPH |

čl. IV

Důvodem pro navýšení ceny díla, jsou změny vyvolané objednatelem, které vznikly v průběhu realizace díla a konkrétně se jedná o změny dle změnových litů ZL 01 až ZL 14, které jsou v příloze tohoto dodatku.

čl. V

Na základě dohody smluvních stran se čl. XV. Vzájemný styk smluvních stran, bod 3. smlouvy o dílo nahrazuje tímto novým zněním:

Zástupci zhotovitele na stavbě-Jiří Sova hlavní vedoucí projektu, Ing. Jan Vykopal vedoucí projektu, Ing. Martin Rozbořil zástupce vedoucího projektu, p. David Dokoupil manažer kvality, p. Radek Janota hlavní stavbyvedoucí, p. Petr Hofman stavbyvedoucí, Ing. Radek Dohnal zástupce stavbyvedoucí, Ing. David Martínek stavební mistr, Ing. Josef Šenk zástupce stavební mistr jsou oprávněni vyřizovat s objednatelem všechny náležitosti týkající se provádění díla. Současně jsou oprávněni přejímat staveniště a předat předmět díla. Nejsou oprávněni uzavírat dodatky k této smlouvě.

čl. VI

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany berou na vědomí a současně bez výhrad souhlasí s tím, že tento dodatek bude nezbytné uveřejnit postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
4. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily a tento dodatek je projevem jejich skutečné, vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

V Olomouci, dne.....

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitel:

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva

Jiří Procházka, MBA
člen představenstva