

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na stavební práce

„Úprava bezmotorové komunikace A2 v úseku Breitfeldova – Negrelliho viadukt“

číslo smlouvy objednatele: 2022/0411/OPS.DVZ (9/3224/2022)

číslo smlouvy zhotovitele: 7- 0720A22 (36540/22)



I.

Smluvní strany

1. Městská část Praha 8

se sídlem: Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
IČO: 00063797
DIČ: CZ00063797
zastoupena: Ing. Tomášem Slabihoudkem, radním
(dále jen „**Objednatel**“)

2. PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zapsána v obchodním rejstříku vedenem Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1006
zastoupena: Petrem Škvařilem, prokuristou, a Ing. Martinem Lukasem,
prokuristou
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jen „**Smluvní strana**“)

II.

Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že uzavřely dne 18.08.2022 (zveřejněna v registru smluv dne 22.08.2022) smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na díle s názvem: „**Úprava bezmotorové komunikace A2 v úseku Breutfeldova – Negrelliho viadukt**“ (dále jen „**Smlouva**“ a „**dílo**“). Na základě níže uvedených skutečností, které nastaly po uzavření Smlouvy, uzavírají Strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“).
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna závazků ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“). Změna nastává z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných Zhotovitelem. Z tohoto důvodu došlo ke vzniku víceprací a méněprací v rozsahu uvedených ve Změnových listech č. 1, 2 a 3. Změnové listy č. 1, 2 a 3 včetně zdůvodnění víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
3. Provedení uvedených víceprací a méněprací má současně dopad na některá ujednání Smlouvy, jak je uvedeno v čl. III. tohoto Dodatku č. 1.

III.

Změna Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že se ručí čl. VI. odst. 6.2 Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

„Cena za řádně provedené a předané dílo dle článku II. této smlouvy a další s dílem související úkony je stanovena takto:

<i>Původní cena dle této smlouvy bez DPH</i>	<i>8 864 500,00 Kč</i>
<i>Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH</i>	<i>2 166 286,45 Kč</i>
<i>Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH</i>	<i>- 100 315,14 Kč</i>
<i>Celková cena dle této smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH</i>	<i>10 930 471,31 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>2 295 398,98 Kč</i>
<i>Celková cena dle této smlouvy ve znění Dodatku č. 1 včetně DPH</i>	<i>13 225 870,29 Kč</i>

(slovy: třináct milionů dvě stě dvacet pět tisíc osm set sedmdesát korun českých a dvacet devět haléřů včetně DPH)

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v jeho plném znění v registru smluv dle zákona o registru smluv zajistí Objednatel.
5. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1 včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující. Na důkaz připojují své uznávané elektronické podpisy.
7. Součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
 - a) Příloha č. 1 – Soupis víceprací/méněprací – Změnové listy č. 1, 2 a 3

V Praze dne 20. 6. 2023

Za objednatele:

Ing. Tomáš Slabinoudek
radní
Městská část Praha 8

Simona Ďurkovičová

V Praze dne 19. 6. 2023

Za zhotovitele:

Petr Skvaril,
prokurista PORR a.s.,
Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Čechy –
Střed
PORR a.s.

Ing. Martin Lukas,
prokurista
PORR a.s.

PORR a.s.

-25-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8

Datum jednání a číslo usnesení: 14. 6. 2023, č. Usn RMC 0250/2023

Úprava bezmotorové komunikace A2 v úseku Breittfeldova – Negrelliho viadukt

NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č.

1

verze:

1

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 2022/0411/OPS.DVZ (č. 9/3224/2022) č. zhotovitele: 7-0720A22 ze dne 18.08.2022		
Druh změny	Neodkladná změna	<input checked="" type="checkbox"/>	Odkladná změna
Navrhovatel změny:	Investor:		Zhotovitel
Název změnového listu:	Chráničky VO		
Objekt:	SO 431 - Veřejné osvětlení		
Důvod a popis uplatňované změny:	Požadavek THMP.		
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:			
Dopad do vydaných povolení	NE		
Cenová kalkulace / příloha ZL:	ANO		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce 113 932,64	měněpráce 0,00	celkový dopad do ceny 113 932,64
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:		NE NE
Vyhotovil:	Jméno + podpis Libor Boucký	datum vydání ZL: 17.02.2023	
	název firmy PORR a.s.		
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí dne: 5.3.2023	viz. vyjádření ze dne: BEZ PŘÍPOMÍNEK	jméno: ing. Pavel Paška podpis:
Vyjádření TDS věcná a cenová kontrola	souhlasí / nesouhlasí dne: 27.2.2023	BEZ PŘÍPOMÍNEK	jméno: ing. René Poruba podpis:
Vyjádření zástupce investora: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor Investiční	souhlasí / nesouhlasí dne:		jméno: ing. Tomáš Slabihoudek podpis:

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu!

Přílohy:

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 1225624 - Úprava bezmotorové komunikace A2 v úseku Breitfeldova – Negrelliho viadukt

Číslo a název varianty: IV - Importovaná varianta

Číslo a název objektu: SO 431 - Veřejné osvětlení

Číslo a název rozpočtu: SO 431 - Veřejné osvětlení

Změna soupisu množství č. 1

poř. č.	množství	množství	množství	cena za	cena celkem	cena celkem	rozdíl	rozdíl			
pol.	ve smlouvě	ve změně	rozdílu	m.j. v Kč	ve smlouvě v Kč	ve změně v Kč	v Kč	v %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	014101.	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	50,784	50,784	0,000	270,00	13 711,68	13 711,68	0,00	0,00
2	02910.	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	1,000	0,000	8 888,89	8 888,89	8 888,89	0,00	0,00
3	02943.	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	1,000	0,000	16 666,67	16 666,67	16 666,67	0,00	0,00
4	02944.	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	1,000	0,000	9 444,44	9 444,44	9 444,44	0,00	0,00
5	11343.	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU	M3	2,800	2,800	0,000	1 610,60	4 509,68	4 509,68	0,00	0,00
6	11346.	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL	M3	2,800	2,800	0,000	3 672,00	10 281,60	10 281,60	0,00	0,00
7	11348.	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU	M3	0,420	0,420	0,000	1 469,19	617,06	617,06	0,00	0,00
8	125738.	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	50,784	50,784	0,000	385,04	19 553,87	19 553,87	0,00	0,00
9	13173.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	5,544	5,544	0,000	472,86	2 621,54	2 621,54	0,00	0,00
10	13273.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	123,975	123,975	0,000	374,01	46 367,89	46 367,89	0,00	0,00
11	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	50,784	50,784	0,000	18,52	940,52	940,52	0,00	0,00
12	17411.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	78,735	78,735	0,000	404,68	31 862,48	31 862,48	0,00	0,00
13	17581.	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	36,540	36,540	0,000	1 177,70	43 033,16	43 033,16	0,00	0,00
14	272315.	ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C30/37	M3	5,544	5,544	0,000	6 377,78	35 358,41	35 358,41	0,00	0,00
15	3272A7.	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT 04,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	M3	2,000	2,000	0,000	6 377,78	12 755,56	12 755,56	0,00	0,00
16	451312.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3	1,755	1,755	0,000	6 377,78	11 193,00	11 193,00	0,00	0,00
17	465922.	DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC	M2	2,800	2,800	0,000	664,38	1 860,26	1 860,26	0,00	0,00
18	56332.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	16,800	16,800	0,000	141,16	2 371,49	2 371,49	0,00	0,00
19	56417.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOCEMENT BETONU	M2	7,000	7,000	0,000	1 450,71	10 154,97	10 154,97	0,00	0,00

		TL 80MM									
20	5774E1.	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 22+, 22S	M3	0,280	0,280	0,000	10 258,07	2 872,26	2 872,26	0,00	0,00
21	58402.	VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL PŘES 100MM	M2	7,000	7,000	0,000	949,73	6 648,11	6 648,11	0,00	0,00
22	702311.	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM	M	580,000	580,000	0,000	13,33	7 731,40	7 731,40	0,00	0,00
23	741911.	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	590,500	590,500	0,000	132,22	78 075,91	78 075,91	0,00	0,00
24	741A11.	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZÁKLADECH FEZN DO 120 MM2	M	21,000	21,000	0,000	132,22	2 776,62	2 776,62	0,00	0,00
25	742G11.	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	84,000	84,000	0,000	47,78	4 013,52	4 013,52	0,00	0,00
26	742H12.	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	682,500	682,500	0,000	268,89	183 517,43	183 517,43	0,00	0,00
27	742L12.	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	8,000	8,000	0,000	53,33	426,64	426,64	0,00	0,00
28	743121.	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M	KUS	14,000	14,000	0,000	9 644,44	135 022,16	135 022,16	0,00	0,00
29	743151.a	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTIČIMI PRVKY	KUS	14,000	14,000	0,000	1 240,00	17 360,00	17 360,00	0,00	0,00
30	743151.b	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTIČIMI PRVKY	KUS	2,000	2,000	0,000	1 240,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00
31	743511.	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNĚ VÝBOJKOVĚ ULIČNÍ, MIN. IP 44, DO 150 W	KUS	14,000	14,000	0,000	9 126,67	127 773,38	127 773,38	0,00	0,00
32	747212.	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS.	KUS	1,000	1,000	0,000	9 022,22	9 022,22	9 022,22	0,00	0,00
33	87614.	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM	M	84,000	84,000	0,000	46,67	3 920,28	3 920,28	0,00	0,00
34	87627.	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M	128,700	128,700	0,000	94,44	12 154,43	12 154,43	0,00	0,00
35	87645.	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM	M	11,200	11,200	0,000	180,00	2 016,00	2 016,00	0,00	0,00
36	899524.	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	7,020	7,020	0,000	6 377,78	44 772,02	44 772,02	0,00	0,00
37	96612.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO	M3	2,000	2,000	0,000	1 731,93	3 463,86	3 463,86	0,00	0,00
		Nové položky									
39	742P13.	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	0,000	680,000	680,000	40,00	0,00	27 200,00	27 200,00	100,00
38	87626.	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM	M	0,000	602,310	602,310	144,00	0,00	86 732,64	86 732,64	100,00
		Celkem						926 239,41	1 040 172,05	113 932,64	12,30

Za zhotovitele:

Datum: 27.2.2023

PORR a.s.

-179-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašň
IČO: 43005560

Za objednavatele:

Datum:

27.2.2023

Úprava bezmotorové komunikace A2 v úseku Breitfeldova – Negrelliho viadukt

NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č.		2	verze:	1
Smlouva o dílo:	č. objednatele: 2022/0411/OPS.DVZ (č. 9/3224/2022) č. zhotovitele: 7-0720A22 ze dne 18.08.2022			
Druh změny	Neodkladná změna	<input checked="" type="checkbox"/>	Odkladná změna	<input type="checkbox"/>
Navrhovatel změny:	Investor:	<input type="checkbox"/>	Zhotovitel	<input checked="" type="checkbox"/>
Název změnového listu:	Demolice vjezdu a přeložení panelové komunikace			
Objekt:	SO 134 - Bezmotorová komunikace A2			
Důvod a popis uplatňované změny:	V průběhu stavebních prací byl zjištěn prostorový konflikt stávajících provizorních komunikací s rozšiřovanou komunikací. Z tohoto důvodu bylo nutné stávající provizorní komunikace demolovat nebo přeložit do vyhovující polohy.			
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:				
Dopad do vydaných povolení	NE			
Cenová kalkulace / příloha ZL:	ANO			
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce	méněpráce	celkový dopad do ceny	
	287 500,87	0,00	287 500,87	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:		NE	
	Dopad do konečného termínu:		NE	
Vyhotovil:	Jméno + podpis	Libor Boucký	datum vydání ZL:	03.04.2023
	název firmy	PORR a.s.		
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	viz. vyjádření ze dne :	jméno:	Ing. Pavel Paška
	dne:		podpis:	
Vyjádření TDS věcná a cenová kontrola	souhlasí / nesouhlasí		jméno:	Ing. René Poruba
	dne: 17. 4. 2023		podpis:	
Vyjádření zástupce investora: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor Investiční	souhlasí / nesouhlasí		jméno:	Ing. Tomáš Slabihoudek
	dne:		podpis:	
V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu !				
Přílohy:				



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 1225624 - Úprava bezmotorové komunikace A2 v úseku Breitfeldova – Negrelliho viadukt

Číslo a název varianty: IV - Importovaná varianta

Číslo a název objektu: SO 134 - Bezmotorová komunikace A2

Číslo a název rozpočtu: SO 134 - Bezmotorová komunikace A2

Změna soupisu množství č. 2

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdil v Kč	rozdil v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	014102.	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	4 635,861	4 897,959	262,098	50,92	236 058,04	249 404,07	13 346,03	5,65
2	014112.	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	116,852	120,977	4,125	205,56	24 020,10	24 868,03	847,94	3,53
3	014201.	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	M3	195,993	195,993	0,000	600,01	117 597,76	117 597,76	0,00	0,00
4	11120.	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	20,000	20,000	0,000	111,11	2 222,20	2 222,20	0,00	0,00
5	11130.	SEJMUTÍ DRNU	M2	1 977,032	1 977,032	0,000	52,38	103 556,94	103 556,94	0,00	0,00
6	113328.	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	1 580,321	1 590,321	10,000	276,00	436 168,60	438 928,60	2 760,00	0,63
7	11336.	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	M3	10,400	57,900	47,500	2 377,32	24 724,13	137 646,83	112 922,70	456,73
8	11348.	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU	M3	20,160	20,160	0,000	916,45	18 475,63	18 475,63	0,00	0,00
9	11352.	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	1 450,000	1 450,000	0,000	110,07	159 601,50	159 601,50	0,00	0,00
10	113763.	FREZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	22,000	22,000	0,000	72,22	1 588,84	1 588,84	0,00	0,00
11	126738.	ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. 1. ODVOZ DO 20KM	M3	643,830	789,440	145,610	577,29	371 676,62	455 735,82	84 059,20	22,62
12	17180.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	709,689	709,689	0,000	689,33	489 209,92	489 209,92	0,00	0,00
13	17380.	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	203,272	203,272	0,000	296,66	60 302,67	60 302,67	0,00	0,00
14	18110.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1	M2	4 364,910	4 364,910	0,000	20,18	88 083,88	88 083,88	0,00	0,00
15	18221.	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	1 959,925	1 959,925	0,000	32,14	62 991,99	62 991,99	0,00	0,00
16	18242.	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	1 959,925	1 959,925	0,000	27,78	54 446,72	54 446,72	0,00	0,00
17	18247.	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	1 959,925	1 959,925	0,000	6,67	13 072,70	13 072,70	0,00	0,00

Za zhotovitele:

PORR a.s.

Datum:

Dubečská 3238/3
100 00 Praha 10,
IČO: 43005560

Za objednatele:

Datum:



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 1225624 - Úprava bezmotorové komunikace A2 v úseku Breitfeldova – Negrelliho viadukt

Číslo a název varianty: IV - Importovaná varianta

Číslo a název objektu: SO 134 - Bezmotorová komunikace A2

Číslo a název rozpočtu: SO 134 - Bezmotorová komunikace A2

Změna soupisu množství č. 2

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdil v Kč	rozdil v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	327114.	ZDI OPĚR. ZÁRUB. NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON DO C25/30	M3	34,560	34,560	0,000	10 555,56	364 800,15	364 800,15	0,00	0,00
19	327211.	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO	M3	20,877	20,877	0,000	5 055,56	105 544,93	105 544,93	0,00	0,00
20	56110.	PODKLADNÍ BETON	M3	11,440	11,440	0,000	3 317,03	37 946,82	37 946,82	0,00	0,00
21	56330.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	799,363	799,363	0,000	1 110,46	887 660,64	887 660,64	0,00	0,00
22	56361.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	3 633,000	3 633,000	0,000	36,80	133 694,40	133 694,40	0,00	0,00
23	572223.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	3 633,000	3 633,000	0,000	17,67	64 195,11	64 195,11	0,00	0,00
24	574A41.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL, 50MM	M2	3 633,000	3 633,000	0,000	444,81	1 615 994,73	1 615 994,73	0,00	0,00
25	58252.	DLAŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC	M2	80,850	80,850	0,000	1 212,30	98 014,46	98 014,46	0,00	0,00
26	58262A.	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC	M2	26,350	26,350	0,000	1 058,27	27 885,41	27 885,41	0,00	0,00
27	9111B1.	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	130,000	130,000	0,000	6 150,00	799 500,00	799 500,00	0,00	0,00
28	91333.	MEZNÍKY BETONOVÉ	KUS	83,000	83,000	0,000	1 015,03	84 247,49	84 247,49	0,00	0,00
29	914123.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	7,000	7,000	0,000	55,56	388,92	388,92	0,00	0,00
30	914131.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	45,000	45,000	0,000	1 277,78	57 500,10	57 500,10	0,00	0,00
31	914921.	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	26,000	26,000	0,000	2 833,33	73 666,58	73 666,58	0,00	0,00
32	914923.	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	7,000	7,000	0,000	277,78	1 944,46	1 944,46	0,00	0,00
33	915111.	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	123,600	123,600	0,000	150,00	18 540,00	18 540,00	0,00	0,00

Za zhotovitele:

PORR a.s.Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Str
IČO: 43005560

Datum:

Za objednatele:

Datum:



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 1225624 - Úprava bezmotorové komunikace A2 v úseku Breitfeldova – Negrelliho viadukt

Číslo a název varianty: IV - Importovaná varianta

Číslo a název objektu: SO 134 - Bezmotorová komunikace A2

Číslo a název rozpočtu: SO 134 - Bezmotorová komunikace A2

Změna soupisu množství č. 2

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	915211.	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	123,600	123,600	0,000	383,33	47 379,59	47 379,59	0,00	0,00
35	91551.	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	38,000	38,000	0,000	1 100,00	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00
36	917223.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	1 422,000	1 422,000	0,000	545,55	775 772,10	775 772,10	0,00	0,00
37	919111.	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	22,000	22,000	0,000	111,11	2 444,42	2 444,42	0,00	0,00
38	931323.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	22,000	22,000	0,000	55,56	1 222,32	1 222,32	0,00	0,00
39	93723	MOBILIÁŘ - KOŠE NA ODPADKY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	6,000	6,000	0,000	6 111,11	36 666,66	36 666,66	0,00	0,00
Nové položky											
108	014102.R	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,000	0,000	0,000	373,75	0,00	0,00	0,00	0,00
110	1131A8	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VYZTUŽENÉHO, ODVOZ DO 20KM	M3	0,000	1,875	1,875	4 490,00	0,00	8 418,75	8 418,75	100,00
102	126838.	ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. II. ODVOZ DO 20KM	M3	0,000	0,000	0,000	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	13173.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	0,000	0,000	0,000	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	0,000	0,000	0,000	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00
104	21461F.	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 600G/M2	M2	0,000	0,000	0,000	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	27152.	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRČENÉHO	M3	0,000	0,000	0,000	917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	28997.	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	0,000	0,000	0,000	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	3272B4.R	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ SYPANÝCH, DRÁT O2,7MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	M3	0,000	0,000	0,000	4 180,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Za zhotovitele:

Datum:

PORR a.s.Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10,
IČO: 43005560

Za objednatele:

Datum:

**Změna soupisu množství**

Číslo a název stavby: 1225624 - Úprava bezmotorové komunikace A2 v úseku Breifeldova – Negrelliho viadukt

Číslo a název varianty: IV - Importovaná varianta

Číslo a název objektu: SO 134 - Bezmotorová komunikace A2

Číslo a název rozpočtu: SO 134 - Bezmotorová komunikace A2

Změna soupisu množství č. 2

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíln v Kč	rozdíln v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	56364.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIÁLU TL DO 200MM	M2	0,000	66,500	66,500	204,00	0,00	13 566,00	13 566,00	100,00
111	58303.	KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM	M2	0,000	95,000	95,000	542,95	0,00	51 580,25	51 580,25	100,00
107	9111A1.	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,000	0,000	0,000	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem						7 540 607,53	7 828 108,39	287 500,87	3,81

Za zhotovitele:

Datum:

PORR a.s.Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, S
IČO: 43005560

Za objednavatele:

Datum:

Úprava bezmotorové komunikace A2 v úseku Breitfeldova – Negrelliho viadukt

NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č.		3	verze:	1
Smlouva o dílo:	č. objednatele: 2022/0411/OPS.DVZ (č. 9/3224/2022) č. zhotovitele: 7-0720A22 ze dne 18.08.2022			
Druh změny	Neodkladná změna	X	Odkladná změna	Změna malého rozsahu
Navrhovatel změny:	Investor:		Zhotovitel	X
Název změnového listu:	Gabionová zeď			
Objekt:	SO 251 - Gabionová zeď v km 0,630 - km 0,725			
Důvod a popis uplatňované změny:	V průběhu stavebních prací byl zjištěn v prostoru násypu stávajícího zemního tělesa v km 0,630 - km 0,725 armované zemní těleso neumožňující navázání nového zemního tělesa bez značného zvýšení objemu zemních prací s výrazným vlivem na cenu díla. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o zřízení gabionové zdi v patě zemního tělesa, která tyto problémy eliminovala.			
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:				
Dopad do vydaných povolení	NE			
Cenová kalkulace / příloha ZL:	ANO			
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce 1 764 852,94	méněpráce -100 315,14	celkový dopad do ceny 1 664 537,80	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:		NE	
	Dopad do konečného termínu:		NE	
Vyhotovil:	Jméno + podpis	Libor Boucký	datum ZL:	20.04.2023
	název firmy	PORR a.s.		
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	viz. vyjádření ze dne :	jméno:	Ing. Pavel Pařík
	dne:		podpis:	
Vyjádření TDS věcná a cenová kontrola	souhlasí / nesouhlasí		jméno:	Ing. René Páral
	dne:		podpis:	
Vyjádření zástupce investora: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor investiční	souhlasí / nesouhlasí		jméno:	Ing. Tomáš Slabíhoudek
	dne:		podpis:	
V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu !				
Přílohy:				



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 1225624 - Úprava bezmotorové komunikace A2 v úseku Breitfeldova – Negrelliho viadukt

Číslo a název varianty: IV - Importovaná varianta

Číslo a název objektu: SO 251 - Gabionová zeď v km 0,630 - km 0,725

Číslo a název rozpočtu: SO 251 - Gabionová zeď v km 0,630 - km 0,725

Změna soupisu množství č. 3

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdil v Kč	rozdil v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nové položky											
1	014102.R	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,000	300,700	300,700	373,75	0,00	112 386,63	112 386,63	100,00
2	014102.	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,000	-269,928	-269,928	50,92	0,00	-13 744,73	-13 744,73	100,00
3	014112.	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	0,000	183,619	183,619	205,56	0,00	37 744,72	37 744,72	100,00
4	02943.	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	0,000	1,000	1,000	105 800,00	0,00	105 800,00	105 800,00	100,00
5	02960.	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	0,000	1,000	1,000	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
6	1131A8.	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VYZTUŽENÉHO, ODVOZ DO 20KM	M3	0,000	10,800	10,800	4 490,00	0,00	48 492,00	48 492,00	100,00
7	11336.	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	M3	0,000	38,800	38,800	2 377,32	0,00	92 240,02	92 240,02	100,00
8	126738.	ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NASYPŮ TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	0,000	-149,960	-149,960	577,29	0,00	-86 570,41	-86 570,41	100,00
9	13273.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	0,000	150,350	150,350	316,00	0,00	47 510,60	47 510,60	100,00
10	17180.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	25,700	25,700	689,33	0,00	17 715,78	17 715,78	100,00
11	17581.	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	38,000	38,000	887,00	0,00	33 706,00	33 706,00	100,00
12	18110.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZIHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	0,000	333,900	333,900	20,18	0,00	6 738,10	6 738,10	100,00
13	21461.	SEPARAČNÍ GEOTEXILIE	M2	0,000	235,125	235,125	80,00	0,00	18 810,00	18 810,00	100,00
14	27152.	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,000	28,620	28,620	1 435,20	0,00	41 075,42	41 075,42	100,00
15	3272A7.	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT Ø4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	M3	0,000	190,000	190,000	5 180,00	0,00	984 200,00	984 200,00	100,00
16	919124.	ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	M	0,000	114,900	114,900	610,00	0,00	70 089,00	70 089,00	100,00
19	96615.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	0,000	30,681	30,681	3 710,00	0,00	113 826,51	113 826,51	100,00

Za zhotovitele:

PORR a.s.
 Dubečská 3
 100 00 Praha 1
 IČO: 430065

Datum:

Za objednatele:

Datum:

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 1225624 - Úprava bezmotorové komunikace A2 v úseku Breifeldova – Negrelliho viadukt

Číslo a název varianty: IV - Importovaná varianta

Číslo a název objektu: SO 251 - Gabionová zeď v km 0,630 - km 0,725

Číslo a název rozpočtu: SO 251 - Gabionová zeď v km 0,630 - km 0,725

Změna soupisu množství č. 3

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílnost v Kč	rozdílnost v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	96711.	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ	M3	0,000	1,914	1,914	4 440,00	0,00	8 498,16	8 498,16	100,00
18	969245.	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ	M	0,000	30,000	30,000	534,00	0,00	16 020,00	16 020,00	100,00
		Celkem						0,00	1 664 537,80	1 664 537,80	

Za zhotovitele:

PORR a.s.Dubečská 3238
100 00 Praha 1
IČO: 43005560

Datum:

Za objednavatele:

Datum: