

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952220023
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 229190002

1. Smluvní strany**1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **MADOS MT s.r.o.**
Adresa sídla: Lupenice 51
517 41 Kostelec nad Orlicí

Statutární orgán: Ing. Ivo Muthsam, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Ivo Muthsam, jednatel
Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 25297899
DIČ: CZ25297899
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 13982
Bankovní spojení: XXX

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952220023 na akci „MVE Litice, rekonstrukce mostu přes odpadní koryto“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 1 a č. 3 u následujících stavebních objektů v celkové výši **482 422,00 Kč bez DPH.**

Stavební objekt	Dodatečné stavební práce
SO 201 Nový most přes odpadní koryto	482 422,00 Kč

Předmět smlouvy se zmenšuje o neprovedené stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 1 a č. 2 v následujících stavebních objektech v celkové výši **156 191,78 Kč bez DPH.**

Stavební objekt	Neprovedené stavební práce
SO 201 Nový most přes odpadní koryto	156 191,78 Kč

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, odst. 5.1.

Stávající text:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 27. 4. 2022. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 7 400 000,- Kč,

slovy: sedmmilionůčtyřistatisíc korun českých bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 27. 4. 2022 a změnovým listem č. 1, č. 2 a č. 3. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena díla bez DPH dle SOD činí 7 400 000,00 Kč,

Dodatečné práce a dodávky bez DPH činí 482 422,00 Kč

Nerealizované práce a dodávky bez DPH činí - 156 191,78 Kč

Celková cena díla bez DPH činí **7 726 230,22 Kč**

Zdůvodnění změny ceny díla

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které byly nezbytné, a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů, přičemž hodnota těchto stavebních prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku v souladu s § 222, odstavec 5. zákona O zadávání veřejných zakázek v platném znění.

Dodatečné práce a dodávky a nerealizované práce a dodávky jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1, č. 2 a č. 3 a jedná se o následující práce.

ZMĚNA Č. 1 – NAVÝŠENÍ OBJEMU ZEMNÍCH PRACÍ

Jedná se o navýšení objemu zemních prací při výkopu základů (odkopávky a výplň za opěrami) z důvodu zastižení odlišného skalního podloží. Dále se jedná se o ponížení tonáže zabudovaných výztuží v mostních opěrách, základech, římsách a mostovce.

ZMĚNA Č. 2 – ODPOČET POLOŽEK

Jedná se o odpočet položek pažení stavební jámy a ochrany stromů.

ZMĚNA Č. 3 – ZHOTOVENÍ DLÁŽDĚNÉHO SJEZDU DO VODY

Jedná se o zhotovení dlážděného sjezdu do koryta a zhotovení kamenné rovnaniny zajišťující svah podél sjezdu do koryta.

Při odstranění původního mostu při výkopových pracích pro založení mostních opěr a křídel došlo k úplnému rozebrání stávajícího sjezdu do odpadního koryta včetně části PB hráze. Po rozebrání podpor mostu a otevření stavební jámy bylo zjištěno neúnosné podloží také v místě sjezdu. Z hlediska zajištění trvalé provozuschopnosti sjezdu pro pohyb těžké techniky je nutno opevnit sjezd do koryta únosnou kamennou dlažbou do betonového lože s vyspárováním a svah odkopaného zářezu v PB hrázi zajistit kamennou rovnaninou.

Vzhledem ke skutečnosti, že výskyt výše popsaných záležitostí v době zpracování zadávací dokumentace nebylo možno předpokládat, obě strany se dohodly na provedení výše popsaných dodatečných a nerealizovaných prací a dodávek.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952220023 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
podepsán elektronicky

Za zhotovitele:

Ing. Ivo Muthsam
jednatel
podepsán elektronicky