

Dodatek č. 10

ke smlouvě o dílo č.obj.: **E617-S-557/2019**; č. zhot.: **19-041.250** uzavřené dne 06. 03. 2019
(dále též „Smlouva“) mezi:

Objednatelem:

Správa železnic, státní organizace,

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00,
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc – organizační jednotka
zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GR pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 28.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Č.j. D10 : 5680/2023-SŽ-SSV-ÚŘ
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitelem:

**Společníci Společnosti „SP + SEU_Pardubice – Stéblová_DSP“ založené Smlouvou
o společnosti ze dne 27. 11. 2018, se sídlem na adrese Společníka 1**

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 6088
bank. spojení: xxx

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou
představenstva
Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva

Korespondenční adresa: SUDOP PRAHA a.s, Projektové středisko Hradec Králové
Horova 1767/26, 500 02 Hradec Králové
jako „Správce“ a „Společník 1“

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00
IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 21645

zastoupena: **Ing. Miroslavem Váňou**, předsedou představenstva.
Ing. Janem Berglerem, místopředsedou představenstva
Ing. Stanislavem Žáčkem, členem představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00
jako „Společník 2“

zastoupená společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130
80, IČ: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 27. 11. 2018
(dále jen „**Zhotovitel**“)

na zhotovení dokumentace pro stavební povolení a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby:

„Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3.stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem -Stéblová“

ISPROFOND: 5533520003

PREAMBULE

Na základě Pokynu Objednatele č.j. 15936/2022-SŽ-SSV ze dne 25.11.2022 na doplnění a úpravu projektové dokumentace o zrušení přejezdu P 5352 včetně zajištění změny stavby před dokončením se smluvní strany dohodly na rozšíření rozsahu předmětu plnění Díla, úpravě dílčích termínů plnění a změně Ceny Díla.

I.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany v souladu s ust. §222 ZZVZ dohodly s odvoláním na ust. čl. 5 odst. 5.3. Smlouvy na změně a doplnění Smlouvy č. obj.: E617-S-557/2019; č. zhot.: 19-041.250 takto:

1. V Čl. 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY se zrušuje stávající text odst. 3.3 a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný DSP a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy vč. dodatku č. 1-9 bez DPH:	60 225 000 Kč
Cena dodatečných prací dle dodatku č. 10 Smlouvy, bez DPH	279 600 Kč
Celková Cena Díla včetně prací dle dodatku č. 10 Smlouvy bez DPH:	60 504 600 Kč

slovy: šedesátmilionůpětsetčtyřitisícšestset korun českých

2. V příloze č.1 Smlouvy - Specifikace Díla se za stávající text doplňuje znění bodu „- zrušení přejezdu P 5352 včetně zajištění změny stavby před dokončením“.
3. V Příloze č. 4 Smlouvy – „Rozpis Ceny Díla“ se v části č. 3 „Cena za výkon autorského dozoru“ odstraňuje chyba v psaní a mění se číslo položky 28 na 29 a dále se doplňuje položka č. 30 – „zrušení přejezdu P5352 včetně zajištění změny stavby před dokončením“ v souladu s ust. čl. 2.5.3 písmí q) VTP/DSP/09/18 a Cena Díla se zvyšuje o částku 279 600,- Kč bez DPH.

V části přílohy č.4, označené „Cena Díla“ se mění cena Díla v prvním a třetím řádku tabulky a dále v části „Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a výkon autorského dozoru“, se stávající etapa „6c. Výkon autorského dozoru“ nově označuje jako „6d. Výkon autorského dozoru“, vkládá se nová „6c.Dílčí etapa AD“ s cenou položky 279 600,- Kč bez DPH a v řádku „Celkem“ se zvyšuje Cena o cenu dodatečných služeb dle tohoto Dodatku.

4. V příloze č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění se se stávající „6c.Dílčí etapa“ nově označuje jako „6d. Dílčí etapa“, a doplňuje se nová 6c. Dílčí etapa s názvem Autorský dozor projektanta

při realizaci stavby, Pol. 30 Přílohy č. 4, jejíž plnění je dále rozděleno do dvou dílčích podetap, přičemž

- první podetapa s termínem plnění do 31.8.2023, jejímž obsahem je aktualizace dokumentace včetně vyřízení žádosti o zrušení přejezdu a dílčí fakturace v této podetapě činí 60% z pol.č.30,
- druhá podetapa s termínem plnění do 2 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí, které ruší přejezd P5352, jejímž obsahem je zrušení přejezdu P5352 a vydání změny stavby před dokončením a dílčí fakturace v této podetapě činí 40% z pol.č.30.

V návaznosti na shora uvedené se v 6d.Dílčí etapě mění předpoklad výkonu AD dle průběhu realizace stavby na 5/2021-11/23 a v řádku „Termín dokončení Díla“ se mění předpoklad do 30.11.2023 (v závislosti na zahájení realizace stavby a 6d.Dílčí etapy)

5. V Čl. 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ se zrušuje stávající text odst. 5.16. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Specifikace Díla **nové znění ke dni podpisu dodatku č. 10**
Příloha č. 2: Obchodní podmínky OP/DSP/14/18
Příloha č. 3: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby VTP/DSP/09/18
c) Zvláštní technické podmínky ze dne 6. 9. 2018
Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla **nové znění ke dni podpisu dodatku č. 10**
Příloha č. 5: Harmonogram plnění **nové znění ke dni podpisu dodatku č. 10**
Příloha č. 6: Oprávněné osoby
Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů *znění ke dni podpisu dodatku č. 1*
Příloha č. 9: Související dokumenty
Příloha č. 10: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.obj.: E617-S-557/2019; č. zhot.: 19-041.250 nedotčená Dodatkem č. 10 se nemění.
2. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Přílohou Dodatku č. 10 a nedílnou součástí Smlouvy jsou:

- Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace Díla
nové znění ke dni podpisu dodatku č. 10
Příloha č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
nové znění ke dni podpisu dodatku č. 10
Příloha č. 3 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
nové znění ke dni podpisu dodatku č. 10

V Praze 22.6.2023

V Praze 5.6.2023

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

5.6.2023

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

5.6.2023

.....
Ing. Tomáš Slaviček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze
dne 27.11.2018
SUDOP EU a.s.

5.6.2023

.....
Ing. Ivan Pomykáček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze
dne 27.11.2018
SUDOP EU a.s.

Příloha č. 1 (Příloha č.1 Smlouvy)

Specifikace Díla

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Součástí díla je rovněž zejména:

- úprava napájení všech technologických systémů pomocí LDSŽ
- návrh ochranného plotu cca od km 8,2 do km 8,5 u obce Stéblová
- úprava kolejového řešení z důvodu koordinace s opravnými pracemi Oblastního ředitelství Hradec Králové na zhlavích ŽST Pardubice – Rosice n/L (úprava napojení do nového stavu kolejí č.7,9 a 11)
- doplnění kolejiště o výhybku č.11 v ŽST Pardubice - Rosice n.L z důvodu koordinace s připravovanou stavbou vlečky Pardubického spolku historie železniční dopravy
- prověření možnosti zrušení přejezdu P5352 (km 4,232) a jeho náhrada objízdou komunikací
- aktualizace seznamu pozemků dotčených stavbou a časově omezených vyjádření dokladové části DÚR;
- zpracování vyplněné žádosti o stavební povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh;
- zpracování žádosti o podporu z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Doprava 2012 – 2027 (OPD3)
- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění);
- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnici Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému;
- zpracování aktualizace ekonomického hodnocení ve fázi 3 za účelem zvýšení rezervy stavby
- úprava dokumentace provizorních stavů v návaznosti na změnu předpokládaného zahájení stavby v rozsahu:
 - o provizorní prodloužení koleje č. 9 na užitnou délku 460 m,
 - o změnu umístění provizorních nástupišť u stávající koleje č.1 a č.3,
 - o úprava potřebných vytyčovacích výkresů,
 - o úprava stavebních postupů v koordinaci se stavbou „Modernizace železničního uzlu Pardubice“
- zrušení přejezdu P 5352 včetně zajištění změny stavby před dokončením.

**Příloha č.2 (Příloha č. 4 Smlouvy)
 Rozpis Ceny Díla**

- **Cena za zpracování DSP (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:**

1. Základní služby na zpracování DSP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
1	Zpracování projektu stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP				40 320 000
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)				162 000
3	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				1 698 000
4	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				1 560 000
5	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)				540 000
6	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)				120 000
Celkem za základní služby:					44 400 000

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování DSP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
7	Aktualizace záměru projektu dle požadavku VTP a ZTP)				438 000
8	Zajištění mapových podkladů				62 000
9	Geodetické práce				1 170 000
10	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek				910 000
11	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb				1 902 000
12	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)				102 000

13	Analýza a vyhodnocení rizik				78 000
14	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě				1 146 000
15	Koordinátor BOZP v přípravě				66 000
16	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP				252 000
17	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP				216 000
18	Aktualizace posouzení vlivu stavby na životní prostředí				1 656 000
19	Vizualizace				1 602 000
20	Průkaz dopravně technologického a kapacitního charakteru pro připravované traťové úseky				276 000
21	aktualizace seznamu pozemků dotčených stavbou a časově omezených vyjádření dokladové části DÚR				396 000
22	prověření možnosti zrušení přejezdu P5352 (km 4,232)				186 000
23	úprava napájení všech technologických systémů pomocí LDSŽ				1 548 000
24	ochranný plot u obce Stéblová od km 8,2 do 8,5				360 000
25	koordinace s opravnými pracemi OŘ na zhlavích ŽST Pardubice – Rosice n/L				180 000
26	doplnění kolejiště o výhybku č 11 v ŽST Pardubice - Rosice n.L				60 000
27	Aktualizace ekonomického hodnocení ve fázi 3				96 000
28	Úprava projektové dokumentace provizorních stavů				183 000
Celkem za dodatečné služby:					12 885 000

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
29	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek				2 940 000
30	zrušení přejezdu P 5352 včetně zajištění změny stavby před dokončením				279 600
Celkem za AD:					3 219 600

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad „31“ měsíců) v celkovém počtu 2 683 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

▪ **Cena Díla:**

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
60 504 600,00 Kč	12 705 966,00 Kč	73 210 566,00 Kč
Z toho		
Cena za zpracování Projektu	-	-
57 285 000,00 Kč	12 029 850,00 Kč	69 314 850,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru	-	-
3 219 600,00 Kč	676 116,00 Kč	3 895 716,00 Kč

▪ **Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a výkon autorského dozoru:**

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1a. Dílčí etapa	10 831 200,00 Kč	13 105 752,00 Kč
1b. Dílčí etapa	582 000,00 Kč	704 220,00 Kč
2. Dílčí etapa	18 394 800,00 Kč	22 257 708,00 Kč
3. Dílčí etapa	10 831 200,00 Kč	13 105 752,00 Kč
4a. Dílčí etapa	12 865 440,00 Kč	15 567 182,40 Kč
4b. Dílčí etapa	252 000,00 Kč	304 920,00 Kč
5. Dílčí etapa	3 249 360,00 Kč	3 931 725,60 Kč
6a. Dílčí etapa	96 000,00 Kč	116 160,00 Kč
6b. Dílčí etapa	183 000,00 Kč	221 430,00 Kč
6c. Dílčí etapa AD	279 600,00 Kč	338 316,00 Kč
6d. Výkon autorského dozoru	2 940 000,00 Kč	3 557 400,00 Kč
Celkem:	60 504 600,00 Kč	73 210 566,00 Kč

Příloha č.3 (Příloha č. 5 Smlouvy) - Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
<u>1a. Dílčí etapa</u>	do 6měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy Fakturace 20% ceny DSP	Předání doplňujících průzkumů	Předávací protokol (pro Část Díla)
<u>1b. Dílčí etapa</u>	do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy Fakturace 100% ceny za dodatečné služby dle Dodatku č. 1 a dle Dodatku č. 2	Aktualizace dokladové části DÚR prověření možnosti zrušení přejezdu P5352 (km 4,232)	Předávací protokol (pro Část Díla)
<u>2. Dílčí etapa</u>	do 12 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy Fakturace 30% ceny DSP a 100% ceny za dodatečné služby dle Dodatku č. 3	DSP k připomínkovému řízení dle VTP, Průkaz dopravně technologického a kapacitního charakteru pro připravované traťové úseky	Předávací protokol (pro Část Díla)
<u>3. Dílčí etapa</u>	do 15 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy Fakturace 20% ceny DSP	DSP se zpracovanými připomínkami dle VTP	Předávací protokol (pro Část Díla)
<u>4a. Dílčí etapa</u>	do 19 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy Fakturace cca 23,756 % ceny DSP	Definitivní předání DSP (mimo žádost o spolufinancování) s dokladovou částí pro stavební povolení se zpracovanými připomínkami z projednání, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, návrhem ZTP na realizaci stavby a podání žádosti o stavební povolení	Předávací protokol Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
<u>4b. Dílčí etapa</u>	do 2 měsíců od písemné výzvy zadavatele k zahájení prací na tomto dílčím plnění Fakturace cca 0,244 % ceny DSP	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP	Předávací protokol
<u>5. Dílčí etapa</u>	do 20 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy Fakturace 6 % ceny DSP	Definitivní předání kompletní dokladové části – majetkové vypořádání	Předávací protokol

<u>6a. Dílčí etapa</u>	do 16.2.2021 Fakturace 100% ceny za dodatečné služby dle Dodatku č. 6	Aktualizace ekonomického hodnocení ve fázi 3	Předávací protokol
<u>6b. Dílčí etapa</u>	do 03.05.2021 Fakturace 100% ceny za dodatečné služby dle Dodatku č. 7	Úprava projektové dokumentace provizorních stavů	Předávací protokol
<u>6c. Dílčí etapa</u> Autorský dozor projektanta při realizaci stavby Pol. 30 Přílohy č. 4	do 31.08.2023 Dílčí fakturace 60 % z pol. č. 30	zrušení přejezdu P 5352 – aktualizace dokumentace včetně vyřízení žádosti o zrušení přejezdu	Předávací protokol
	do 2 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí, které ruší přejezd P 5352 Dílčí fakturace 40% z pol. č. 30	zrušení přejezdu P 5352 – vydání změny stavby před dokončením	Předávací protokol
<u>6d. Dílčí etapa</u> Autorský dozor projektanta při realizaci stavby Pol. 29 Přílohy č. 4	do 31 měsíců (předpoklad 5/2021-11/2023) Fakturace AD s čtvrtletním plněním dle harmonogramu provádění stavby.	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 31měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>předpoklad do 30.11.2023</u> (v závislosti na zahájení realizace stavby a 6d. Dílčí etapy)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)