

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. OIN/000061/2016/DIL

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Mgr. Petrem Řezníčkem** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 128
E-mail: zdenek.karas@chrudim-city.cz
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních Mgr. Petr Řezníček, starosta telefon: 469 657 140
b) technických Ing. Petr Pecina telefon: 603 871 923
Zdeněk Karas telefon: 733 625 995

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

MBM TRADE CZ, s.r.o.

Sídlo společnosti Starokolínská 308, 190 16 Újezd nad Lesy
Doručovací adresa

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních Ing. Borys Moldovan
b) technických Ing. Vítězslav Pruša
c) realizace Bedřich Kratochvíl
d) stavbyvedoucí – odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro dopravní stavby, Číslo autorizace: 1400217

Telefon: 777 090 241
FAX:
E-mail: mbm.trade.cz@gmail.com
IČ 25507222
DIČ CZ25507222

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-7697090297/0100

(dále jen zhotovitel)

**Stavba: Komunikace a inženýrské sítě v lokalitě Markovice u kostela
1. etapa**

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. OIN/000061/2016/DIL ze dne 25.01.2017, akce „Komunikace a inženýrské sítě v lokalitě Markovice u kostela 1. etapa“.

1.1

Článek 2. Předmět plnění

Doplňuje se bod 2.14, který zní:

2.14 Na základě skutečností zjištěných v průběhu výstavby je třeba uzavřít dodatek č. 2 SOD, který vyřeší následující nutné práce a dodávky: doplnění kónusů a skruží na kanalizačních šachtách, z důvodu plánované úpravy konečné nivelety komunikace, vč. souvisejících výkopových prací, doplnění 2 ks uličních vpustí, vč. odboček, jejich napojení na řad a souvisejících výkopových prací, dle aktuálního požadavku SÚS PK a úpravu zděných pilířů v komunikaci „A“, z důvodu plánované úpravy konečné nivelety komunikace.

2.1 Cena díla

Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

	Cena bez DPH	DPH 15%	Cena vč. DPH
Původní sjednaná cena	8 961 386,80	1 881 891,23	10 843 278,03
Snížení ceny dle bodu 2.13. dodatku č. 1	367 266,24	77 125,91	444 392,15
Zvýšení ceny dle bodu 2.13. dodatku č. 1	193 538,15	40 643,01	234 181,16
Zvýšení ceny dle bodu 2.14. dodatku č. 2	112 829,37	23 694,17	136 523,54
Celková smluvní cena	8 900 488,08	1 869 102,50	10 769 590,58

3. Závěrečná ustanovení dodatku č. 2:

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000061/2016/DIL ze dne 25.01.2017 zůstávají beze změny.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 3.3 Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 3.4 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

V Chrudimi dne 9.6.2017

V Chrudimi dne 6.6.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Petr Řezníček
starosta města

.....
Ing. Borys Moldovan
jednatel